

**Rapoarte de implementare anuale și finale pentru Obiectivul privind
investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă
PARTEA A**

IDENTIFICAREA RAPORTULUI DE IMPLEMENTARE ANUAL/FINAL

CCI	CCI
Titlul	Program Operational Infrastructura Mare
Versiunea	2017.1
Data aprobării raportului de către comitetul de monitorizare	

IDENTIFICAREA RAPORTULUI DE IMPLEMENTARE ANUAL/FINAL	1
2. PREZENTARE GENERALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [articolul 50 alineatul (2) și articolul 111 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....	5
2.1. Informații-cheie privind implementarea programului operațional pentru anul în cauză, inclusiv privind instrumentele financiare, în legătură cu datele financiare și datele privind indicatorii.....	5
3. IMPLEMENTAREA AXEI PRIORITARE [Articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]..	8
3.1. Prezentare generală a implementării.....	8
3.2. Indicatori comuni și indicatori specifici programului [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]	13
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP1 / 7i.....	13
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP1 / 7ii.....	19
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP2 / 7a.....	21
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP2 / 7b.....	24
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP2 / 7c.....	26
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP2 / 7d.....	32
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP3 / 6i.....	35
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP3 / 6ii.....	38
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP4 / 6d.....	40
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP4 / 6e.....	43
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP5 / 5i.....	47
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP5 / 5ii.....	49
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP6 / 4a.....	51
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP6 / 4b.....	54
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP6 / 4d.....	56
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP6 / 4g.....	58
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP7 / 4c.....	60
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP7 / 4iii.....	62
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP8 / 7e.....	64
Tabelul 3 B: Număr de întreprinderi care beneficiază de sprijin din programul operațional, fără sprijin multiplu pentru aceleași întreprinderi	67
Tabelul 5: Informații privind obiectivele de etapă și țintele definite în cadrul de performanță.....	68
Date financiare [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....	72
Tabelul 6: Informații financiare la nivel de axă prioritară și de program	72
Tabelul 7: Defalcarea datelor financiare cumulate pe categorii de intervenție pentru FEDR, FSE și Fondul de coeziune [articolul 112 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013],	73
Tabelul 8: Utilizarea finanțării încrucișate.....	78
Tabelul 9: Costul operațiunilor implementate în afara zonei vizate de program (FEDR și Fondul de coeziune în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă).....	80
Tabelul 10: Cheltuieli suportate în afara Uniunii (FSE)	81

4. SINTEZA EVALUĂRILOR.....	82
6. PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANȚA PROGRAMULUI ȘI MĂSURILE ADOPTATE [Articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....	83
7. REZUMAT PENTRU CETĂȚENI	85
8. RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE.....	86
9. Opțional pentru raportul care trebuie să fie prezentat în 2016, nu se aplică în cazul celorlalte rapoarte sumare: ACȚIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONDIȚIONALITĂȚII EX-ANTE	87
10. PROGRESELE ÎNREGISTRATE ÎN PREGĂTIREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR MAJORE ȘI A PLANURILOR DE ACȚIUNE COMUNE [Articolul 101 litera (h) și articolul 111 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]	89
10.1. Proiecte majore	89
10.2. Planuri de acțiune comune	106
11. EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....	109
11.1. Informații prevăzute în partea A și atingerea obiectivelor programului [Articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....	109
11.2. Acțiuni specifice întreprinse pentru a promova egalitatea între bărbați și femei și nediscriminarea, în special accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, și măsurile implementate pentru a asigura integrarea dimensiunii de gen în programul operațional și în operațiuni [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....	110
11.3. Dezvoltarea durabilă [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....	110
11.4. Raportarea privind sprijinul utilizat pentru atingerea obiectivelor legate de schimbările climatice [articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]	110
11.5. Rolul partenerilor în implementarea programului	110
12. INFORMAȚII ȘI EVALUARE OBLIGATORII ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) PRIMUL PARAGRAF LITERELE (a) ȘI (b) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013.....	111
12.1. Progresele înregistrate în implementarea planului de evaluare și a măsurilor luate ca urmare a constatărilor evaluărilor.....	111
12.2. Rezultatele măsurilor de informare și de publicitate ale fondurilor, efectuate în temeiul strategiei de comunicare	111
13. ACȚIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU A ÎNDEPLINI CONDIȚIONALITĂȚILE EX ANTE [Articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] [Datele pot fi incluse în raportul care trebuie să fie prezentat în 2016 (a se vedea punctul 9 de mai sus)]. Necesari în raportul de implementare prezentat în 2017) Opțiune: raportul de progres.....	112
14. INFORMAȚII SUPPLEMENTARE CARE POT FI ADĂUGATE, ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL ȘI DE OBIECTIVELE PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [Articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf literele (a), (b), (c), (d), (g) și (h) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....	113
14.1. Progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea abordării integrate a dezvoltării teritoriale, inclusiv a dezvoltării regiunilor care se confruntă cu dificultăți demografice și cu handicapuri naturale sau permanente, a investițiilor teritoriale integrate, a dezvoltării urbane durabile și a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității în cadrul programului operațional.....	113
14.2. Progresele realizate în ceea ce privește implementarea acțiunilor menite să consolideze capacitatea autorităților statelor membre și a beneficiarilor de a administra și a utiliza fondurile.....	113
14.3. Progresele înregistrate în implementarea unor eventuale acțiuni transnaționale și interregionale	113
14.4. După caz, contribuția strategiilor macroregionale și de bazin maritim	113
<i>EUSDR</i>	114
14.5. Progresele realizate în implementarea acțiunilor din domeniul inovării sociale, după caz	117
14.6. Progresele realizate în implementarea unor măsuri care să răspundă nevoilor specifice din zonele geografice cele mai afectate de sărăcie sau ale grupurilor țintă expuse cel mai mult riscului de discriminare sau excludere socială, în special în ceea ce privește comunitățile marginalizate, persoanele cu handicap, șomerii de lungă durată și tinerii care nu au un loc de muncă, inclusiv, dacă este cazul, resursele financiare utilizate	117
15. INFORMAȚII FINANCIARE LA NIVEL DE AXĂ PRIORITARĂ ȘI DE PROGRAM [Articolul 21 alineatul (2) și articolul 22 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]	118

16. O CREȘTERE INTELIGENTĂ, DURABILĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII (opțiune: raportul de progres)	119
17. PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANȚA PROGRAMULUI ȘI MĂSURILE ADOPTATE — CADRUL DE PERFORMANȚĂ [Articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....	120
Documente	121
Rezultatele celei mai recente validări.....	122

2. PREZENTARE GENERALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (2) ȘI ARTICOLUL 111 ALINEATUL (3) LITERA (A) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

2.1. Informații-cheie privind implementarea programului operațional pentru anul în cauză, inclusiv privind instrumentele financiare, în legătură cu datele financiare și datele privind indicatorii.

În cursul anului 2017, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare s-au înregistrat progrese semnificative, atât în ceea ce privește pregătirea și contractarea proiectelor, cât și în implementarea efectivă și absorbția fondurilor alocate, precum și în definitivarea sistemului de management și control.

Astfel, ca urmare a lansării a 3 noi apeluri de proiecte în domeniile eficiență energetică și biodiversitate și a relansării a 6 apeluri în sectorul de transport, valoarea totală a apelurilor lansate pentru POIM, până la 31.12.2017 a fost de 10 mld. € euro, din care contribuția UE de 7,92mld. €, reprezentând 90% din alocarea totală, fără rezerva de performanță.

În cadrul acestor apeluri, în anul 2017 numărul proiectelor depuse a ajuns la 263 proiecte, în valoare totală eligibilă de 32,76mld. lei (aprox. 7,055 mld. €) cu o contribuție UE de 25,46mld. lei (aprox. 5,48 mld. €), iar numărul contractelor semnate a ajuns la 161 de contracte de finanțare, în valoare totală eligibilă de 27,56mld. lei (5,93 mld. €) cu o contribuție UE de 21,52mld. lei (4,63 mld. €).

Deși contractarea la nivel de program a crescut de la 5,5% în 2016 la aprox. 50% la final de 2017, progresul a fost variat în funcție de sectoarele finanțate. Astfel, s-a înregistrat un progres semnificativ la nivelul Axei Prioritare (AP) 1 (rată de contractare 75%), AP 3 (rată de contractare 49%) și un progres satisfăcător la nivelul AP 2 (31%), fapt datorat atât specificului proiectelor finanțate (proiecte majore, cu alocări mari), cât și preluării fazei a II-a a proiectelor nefinalizate în POS Mediu și POS Transport 2007–2013.

În schimb, AP 4, 5 și 7 au înregistrat o rată de contractare mai mică de 20% (17%, 11%, respectiv 13%), iar AP 6 și 8 o rată de contractare de sub 2%, în special din cauza faptului că pentru aceste sectoare există o cerere redusă, acoperind totodată proiecte de mici dimensiuni (ex. biodiversitate), cât și datorită specificului domeniilor finanțate și complexității acestora (ex. situri contaminate, resurse regenerabile mai puțin exploatate, cogenerare în industrie etc.).

În ceea ce privește implementarea programului, în 2017 au fost declarate la Comisia Europeană (CE) cheltuieli de 1,240mld. €, înregistrându-se o rată de absorbție curentă de 10,34% (total sume solicitate la CE - avansuri CE/total alocare).

Analizând atât progresul, cât și riscurile semnalate la nivelul programului, precum și problemele întâmpinate în derularea celorlalte programe operaționale, Autoritatea de Management (AM) POIM, în consultare cu CE, au agreeat o serie de modificări ale programului, vizând:

- eliminarea termenului limită (iunie 2017) de transmitere a proiectului major “Modernizarea sistemului de termoficare din municipiul București” la CE, având în vedere procesul complex

de pregătire a acestuia,

- completarea domeniilor de finanțare în cadrul AP 5, OS 5.2. în vederea finanțării modernizării Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112,
- diminuarea alocării FEDR pentru AP 2 cu 100 mil.€o și a alocării pentru AP 4 cu 100mil. Euro și realocarea fondurilor către POAT și POR,
- reîncadrarea proiectului major „Fazarea Autostrăzii Sebeș–Turda” cu (cca 386,9 mil. euro), din AP 1, OS 1.1 - cu finanțare din FC în AP 2, OS 2.1, cu finanțare din FEDR, ,
- adăugarea indicatorului de rezultat *Mărfuri transportate pe căi navigabile interioare* (Mil. tone/an), utilizat deja pentru OS 1.3 din cadrul AP 1, și pentru măsurarea impactului investițiilor aferente OS 2.4 *Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi*,
- modificarea ratei de cofinanțare UE pentru sectorul de transport de la 75% la 85%, pentru a crește rata de absorbție.
- aceste propuneri de modificare au fost aprobate în cadrul celor trei reuniuni ale CM POIM care au avut loc în data de 19.07.2017, 16.10.2017 și 28.11.2017.

Sinteza deciziilor luate în cadrul reuniunilor CM POIM a fost publicată pe web site-ul MFE:
<http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari>, Secțiunea *Monitorizare*.

Referitor la condiționalitățile ex-ante, suplimentar celor aprobate în 2016 (respectiv condiționalitățile generale privind ajutorul de stat, legislația UE din domeniul mediului referitoare la EIA și SEA, sistemul de indicatori), în 2017 CE a ridicat condiționalitățile privind sectorul de apă și apă uzată, managementul riscurilor și transporturi. Condiționalitatea privind achizițiile publice a fost aprobată în 2018.

În vederea îndeplinirii condiționalității în domeniul deșeurilor, în decembrie 2017, autoritățile române au raportat CE aprobarea Planului Național pentru Gestionarea Deșeurilor, singurul criteriu neîndeplinit fiind cel privind instrumentele economice.

În 2017, eforturile autorităților naționale s-au concentrat și asupra dezvoltării sistemului de management și control POIM pentru a răspunde cerințelor stabilite în vederea desemnării, conform art. 123 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Astfel, AM POIM a elaborat și transmis către Autoritatea de Audit (AA) în martie 2017 descrierea de sistem elaborată conform Anexei III a Regulamentului (UE) nr. 1011/2014, precum și documente aferente sistemului de management și control pentru AM POIM.

În perioada 24.04.2017-31.05.2017, AA a desfășurat o misiune de audit la AM POIM și la Organismul Intermediar de Transport (OIT), al cărei obiectiv general a constat în evaluarea conformității cu criteriile de desemnare referitoare la mediul de control intern, gestionarea riscurilor, activitățile de gestiune și control și monitorizare prevăzute în Anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Ca urmare a constatărilor și recomandărilor echipei de audit din timpul misiunii, AM POIM a actualizat *Descrierea de sistem* și a completat sau revizuit procedurile operaționale, după caz. În consecință, AA a elaborat și a transmis către AM POIM, prin în august 2017, Raportul și Opinia de audit conform cărora AM POIM respectă criteriile de desemnare prevăzute în anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Drept urmare, prin Ordinul MDRAPFE 5583/07.08.2017 privind desemnarea MDRAPFE ca Autoritate de Management și a MFP ca Autoritate de Certificare, Direcția

Generală Programe Europene pentru Infrastructură Mare a fost desemnată ca autoritate de management pentru POIM.

În ceea ce privește îndeplinirea funcțiilor delegate de AM POIM către OIT, AM POIM a efectuat, în completarea misiunii de verificare din decembrie 2016, o nouă misiune în perioada 12-16 iunie 2017, care a vizat verificarea modului de gestionare a sistemului informatic și a operațiunilor derulate, în urma căreia AM POIM a emis Raportul de evaluare nr. 43638/24.07.2017.

AM POIM a emis în anul 2017 un număr de 6 Instrucțiuni aferente AP 3-8 (din care 1 ordin de ministru care preia pe POIM instrucțiuni emise pe POS Mediu) iar OIT a emis un număr de 8 Instrucțiuni către Beneficiarii AP 1-2 POIM (din care 2 circulare). Acestea sunt postate pe site-ul MFE <http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari>, Secțiunea *Instrucțiuni*.

3. IMPLEMENTAREA AXEI PRIORITARE [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

3.1. Prezentare generală a implementării

ID	Axă prioritară	Informații-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evoluții, probleme semnificative și măsuri luate pentru a soluționa aceste probleme
AP1	Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului	<p>Au fost lansate apelurile aferente OS 1.1, OS 1.2 și OS 1.4. Pentru OS 1.3 a fost aprobat Ghidul Solicitantului, iar apelul va fi lansat în anul 2018. A fost lansată Schema de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura portuară și intermodală/multimodală prin Ordinul Ministrului Transporturilor (MT) nr. 1532/17.10.2017. Au fost depuse spre evaluare 16 proiecte în valoare totală eligibilă de 19.875.412.094 lei din care 11 Contracte de Finanțare au fost semnate în valoare totală eligibilă de 15.813.634.288 lei. Rata de contractare a fost de 75%.</p> <p>S-au executat lucrări pe proiectele feroviare fazate Sighișoara-Coșlariu (25,62%) și Coșlariu-Simeria (48,4%) și proiectul nou Simeria-km 614 (0,43%).</p> <p>S-au executat lucrări pe proiectele rutiere fazate Lugoj-Deva (53,30%), Timișoara-Lugoj (100%) și proiectul nou Tg. Mureș-Câmpia Turzii (27,22%). Pentru autostrada Sibiu-Pitești a avut loc deschiderea ofertelor (secțiunea 1 - 26.10.2017, secțiunea 5 - 27.10.2017). Pentru Autostrada de Centură București - Centura Sud, procedura de licitație pentru proiectare și execuție a fost lansată în data de 8.07.2017, ofertele fiind în evaluare. Pentru proiectul Pod peste Prut la Ungheni obținerea avizului de mediu este blocată.</p> <p>Au fost executate lucrări pentru proiectele M2.Berceni-Pipera, M4.Parc Bazilescu-Străulești (83,26%), M5.Raul Doamnei-Eroilor (60,73%). A fost finalizată pregătirea proiectului M6.1Mai-Otopeni, acesta fiind transmis la COM în data de 24.12.2017.</p> <p>Cheltuielile declarate la Comisia Europeană sunt de 778.373.627 euro din care fonduri FC 583.780.220 euro.</p> <p>Sumele rambursate de către CE sunt de 525.402.198 euro, 5,43% din alocarea UE aferentă axei prioritare 1.</p>
AP2	Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient	<p>Au fost lansate apelurile de proiecte aferente OS 2.1, OS 2.2, OS 2.3 – doar pentru proiecte fazate, OS 2.5, OS 2.6 și OS 2.7. Pentru OS 2.4 și OS 2.3 au fost aprobate Ghidurile Solicitantului, iar apelurile se estimează ca vor fi lansate în anul 2018. Au fost lansate Schema de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura portuară și intermodală/multimodală prin Ordinul MT nr. 1532/17.10.2017 și Schema de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura aeroportuară prin Ordinul MT nr. 1387/14.09.2017.</p> <p>Au fost depuse 31 de proiecte în valoare totală eligibilă de 3.392.559.600 lei din care 22 Contracte de Finanțare au fost semnate în valoare totală eligibilă de 3.200.984.979 lei. Rata de contractare a fost de</p>

ID	Axă prioritară	Informații-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evoluții, probleme semnificative și măsuri luate pentru a soluționa aceste probleme
		<p>30,36%.</p> <p>Documentația este în diverse etape de elaborare pentru proiectele din OS 2.7.</p> <p>S-au executat lucrări pe proiectele rutiere fazate DN73 Pitești-Brașov (31%) și DN76 Deva-Oradea (56,16%). Pentru Autostrada Sibiu-Brașov, Contract revizuire Studiu de Fezabilitate - în derulare, termen estimat pentru finalizare/reactualizare SF: august 2018. Pentru Autostrada Suplacu de Barcău-Borș Secțiunea 3C Documentatia de Atribuire pentru relicitarea acestei secțiuni a fost publicată în SEAP în 23.08.2017.</p> <p>Proiectul "Fazarea proiectului reabilitarea infrastructurii de mișcare a Aeroportului Craiova" în valoare de 5,1 mil euro, se află în etapa de implementare.</p> <p>A fost semnat contract de finanțare pentru proiectul "Autostrada Sebeș-Turda".</p> <p>Cheltuielile declarate la Comisia Europeană sunt de 230.984.350 euro, din care fonduri FEDR 173.238.263 euro. Sumele rambursate de către CE la data de 31.12.2017 sunt de 155.914.436 euro, 9,73% din alocarea UE aferentă axei prioritare 2.</p>
AP3	Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor	<p>Pentru proiectele aflate în portofoliu s-au înregistrat următoarele activități:</p> <p>OS. 3.1- deșeuri - au fost depuse și aprobate un nr. de 18 proiecte fazate, în valoare totală eligibilă de 968.475.131 lei, din care au fost contractate 17 proiecte, în valoare totală eligibilă de 954.300.110 lei</p> <p>OS. 3.2 - Apă și apă uzată:</p> <ul style="list-style-type: none"> - au fost aprobate și contractate un nr. de 29 proiecte fazate, în valoare totală eligibilă de 3.493.275.816 lei. - au fost depuse 35 proiecte de asistență tehnică în valoare totală eligibilă de 370.997.428 lei, din care un nr. de 32 proiecte aprobate și contractate, în valoare totală eligibilă de 331.876.780 lei, 2 proiecte sunt în evaluare și un proiect a fost retras de beneficiar, în vederea redepunerii. - au fost depuse, aprobate și contractate următoarele 5 proiecte noi, în valoare totală eligibilă de 3.032.597.751 lei: Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Huneadoara (Valea Jiului) – 2014-2020; Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea, etapa a II-a, POIM; Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 - 2020; Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020; Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020. <p>Rata de contractare a fost de 49,43% la finalul anului 2017.</p> <p>Cheltuielile declarate la Comisia Europeană pentru axa prioritară 3 sunt de 173.052.157 euro, din care fonduri FC 147.094.333 euro.</p>

ID	Axă prioritară	Informații-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evoluții, probleme semnificative și măsuri luate pentru a soluționa aceste probleme
		Sumele rambursate de către CE sunt de 132.384.900 euro, reprezentând 4,58% din alocarea UE aferentă axei prioritare 3.
AP4	Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric	<p>Ghidul Solicitantului OS 4.1 Refacerea ecosistemelor degradate va fi lansat în trimestrul I 2018, urmând ca apelul de proiecte să fie lansat în trimestrul II 2018.</p> <p>Pe OS 4.1 (ambele apeluri) au fost depuse 94 proiecte cu o valoare totală eligibilă de 773.960.235 lei, din care 37 proiecte aprobate, cu o valoare totală eligibilă de 179.105.523 lei, 4 proiecte suspendate, cu o valoare totală eligibilă de 22.249.452 lei, 33 proiecte contractate, cu o valoare totală eligibilă de 151.006.465 lei și 24 proiecte respinse / retrase cu o valoare totală eligibilă de 194.441.672 lei.</p> <p>Pe OS 4.3 au fost depuse, aprobate și contractate 2 proiecte fazate cu o valoare totală eligibilă de 108.998.638 lei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric - depozit deșeuri periculoase UCT - Poșta Rât (Municipiul Turda) <input type="checkbox"/> Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha-Tîrgu Mureș <p>Rata de contractare a fost de 11,18% la finalul anului 2017.</p> <p>Valoarea totală a cheltuielilor declarate la Comisia Europeană pentru axa prioritară 4 la data de 31.12.2017 este de 476.623 euro, din care fonduri FEDR 405.129 euro.</p> <p>Sumele rambursate de către CE sunt de 364.617 euro, reprezentând 0,11% din alocarea UE aferentă axei prioritare 4.</p>
AP5	Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor	<p>Au fost depuse, aprobate și contractate 2 proiecte fazate cu o valoare totală eligibilă de 16.321.886 lei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fazarea proiectului Watman - sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - etapa I <input type="checkbox"/> Fazarea proiectului Măsuri pentru reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Prut – Bârlad <p>Rata de contractare a fost de 10,84% la finalul anului 2017.</p> <p>Alte proiecte pentru managementul riscului și prevenirea riscului la inundații se află în diverse stadii de pregătire.</p> <p>Pentru OS 5.1 Alte riscuri (fondurile rămase necontractate pentru inundații și eroziune costieră) și OS 5.2 Îmbunătățire reacție la dezastre (Riscuri identificate prin evaluarea națională a riscurilor) lansarea ghidurilor se va face în trimestrul I 2018, urmând ca apelurile de proiecte să se lanseze în trimestrul II 2018.</p> <p>Valoarea totală a cheltuielilor declarate la Comisia Europeană este de 42.680.210 euro, din care fonduri FC 36.278.178 euro. Sumele rambursate de către CE la data de 31.12.2017 sunt de 32.650.360</p>

ID	Axă prioritară	Informații-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evoluții, probleme semnificative și măsuri luate pentru a soluționa aceste probleme
AP6	Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon	<p>euro, reprezentând 6,82 % din alocarea UE aferentă axei prioritare 5.</p> <p>Apelul de proiecte pe ghidul aferent OS 6.1 - producție a fost lansat în data de 17 mai 2017 și au fost depuse 2 proiecte în valoare totală eligibilă de 27.778.407,54 lei, din care 1 proiect a fost respins iar 1 proiect se afla în evaluare;</p> <p>Apelul de proiecte pe ghidul aferent OS 6.1 – distribuție s-a închis în septembrie 2017. În perioada respectivă au fost depuse 2 proiecte, dintre care 1 proiect aprobat în valoare totală eligibilă de 12,804,627.05 lei și 1 proiect retras de beneficiar. În luna decembrie 2017 ghidul a fost reaprobat, cu termen limită pentru depunerea proiectelor până la data de 30 iunie 2018.</p> <p>Pentru OS 6.2, apelul cu data de închidere 17.10.2017 a fost prelungit până la 31.01.2018. Până în decembrie 2017, au fost depuse un nr. de 17 proiecte, în valoare totală eligibilă de 16.626.553,17 lei, din care 5 proiecte au fost respinse, 8 proiecte se află în evaluare, iar 4 proiecte au fost aprobate din care 3 au fost contractate (în valoare de 2.954.554,60 lei);</p> <p>Apelul de proiecte pentru O.S. 6.3 s-a închis în septembrie 2017, fiind planificat pentru relansare în ianuarie 2018, având în vedere că alocarea nu a fost acoperită de proiectele depuse. Au fost depuse 2 proiecte în valoare de 58.576.600, 91 lei, din care 1 proiect aprobat, iar cel de al 2lea se află în etapa de evaluare. În luna decembrie 2017 ghidul a fost reaprobat, cu termen limită pentru depunerea proiectelor până la data de 30 iunie 2018.</p> <p>Pentru OS 6.4, apelul s-a deschis în data de 17 mai 2017 și au fost depuse 2 proiecte în valoare totală eligibilă de 46.862.893,9 lei, care se afla în evaluare.</p> <p>Rata de contractare a fost de 1,34%.</p>
AP7	Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate	<p>În cadrul apelurilor lansate în 2016, s-au înregistrat următoarele activități:</p> <p>OS 7.1 “Dezvoltarea infrastructurii de termoficare” în orașe selectate FEDR - au fost depuse un nr. de 3 proiecte, în valoare totală eligibilă de 207.237.726,44 lei, din care 1 proiect se afla în evaluare iar 2 proiecte au fost aprobate și contractate (în valoare de 173.162.195,43 lei). Proiectul fazat privind termoficarea în Municipiul Bacău a fost depus la AM POIM în vederea evaluării în data de 27 decembrie 2017 cu o valoare eligibilă de 34,075,531.01 lei.</p> <p>OS 7.2. Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București. Data limită de transmitere a proiectului la CE (iunie 2017) a fost eliminată, odată cu modificarea POIM. În luna decembrie 2017, proiectul se afla în pregătire la nivelul beneficiarului, pentru integrarea observațiilor JASPERS. Se preconizează finalizarea studiului de fezabilitate și a cererii de finanțare până în luna iunie 2018.</p> <p>Rata de contractare a fost de 12,7% la finalul anului 2017, reprezentând o contractare de 35,25% a</p>

ID	Axă prioritară	Informații-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evoluții, probleme semnificative și măsuri luate pentru a soluționa aceste probleme
		fondurilor FEDR alocate axei. Valoarea totală a cheltuielilor declarate la Comisia Europeană pentru axa prioritară 7 la data de 31.12.2017 este de 15.125.838 euro, din care fonduri FEDR 12.856.964 euro. Sumele rambursate de către CE la data de 31.12.2017 sunt de 11.571.267 euro, reprezentând 4,64% din alocarea UE aferentă axei prioritare 7.
AP8	Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale	<p>Apelurile aferente acestui obiectiv specific, lansate în 2016, se bazează pe o listă de proiecte preidentificate, a căror pregătire a continuat în anul 2017.</p> <p>Apelurile aferente acestui obiectiv specific, lansate în 2016, se bazează pe o listă de proiecte preidentificate, a căror pregătire a continuat în anul 2017.</p> <p>Proiectul preidentificat spre finanțare în cadrul OS 8.1 este LEA 400kv Gutinaș – Smârdan, are o valoare estimată de 60 mil. euro, din care alocare UE 25 mil. Euro.</p> <p>Proiectul este în pregătire la nivelul beneficiarului pentru integrarea observațiilor JASPERS. Deși, beneficiarul nu a mai transmis niciun document în cursul anului 2017 la AM POIM (motiv pentru care a fost atrasă atenția beneficiarului asupra riscului de anulare a disponibilității finanțării) proiectul este preconizat a fi aprobat în cursul anului 2018.</p> <p>Proiectul propus în cadrul O.S. 8.2 este Dezvoltarea capacității de transport a Sistemului Național de Transport, pentru a asigura fluxul de gaz dintre România și Moldova, are o valoare estimată de 131,7 mil. Euro, din care alocare UE 45,6 mil. euro. Procesul de pregătire a fost intensificat în 2017, inclusiv cu sprijin JASPERS, proiectul fiind în etapă finală de pregătire în vederea depunerii spre evaluare în anul 2018.</p> <p>Până la finalul anului 2017 nu a fost contractat niciun proiect și nu au fost efectuate plăți.</p>

3.2. Indicatori comuni și indicatori specifici programului [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Axe prioritare, altele decât asistența tehnică

Axă prioritară	AP1 - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului
Prioritate de investiții	7i - Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN-T

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP1 / 7i

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	Observații
F	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	Km		140,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	Km		140,00			317,02	0,00	0,00	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, Secțiunea Sighișoara – Coșlariu (99,04 km) Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, Secțiunea Coșlariu – Simeria (74,43 km) Reabilitarea liniei de cale ferată Curtici – Simeria, Tronson 2 și Tronson 3 (141 km) Reabilitare poduri feroviare pe secțiunea București – Constanța (2,55 km). Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero. Pentru cadrul de performanta: valoare indicator: 314,47 Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, Secțiunea Sighișoara – Coșlariu (99,04 km) Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, Secțiunea Coșlariu – Simeria (74,43 km) Reabilitarea liniei de cale ferată Curtici – Simeria, Tronson 2 și Tronson 3 (141 km).
F	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	Km		200,00			50,20	0,00	0,00	Autostrada Timișoara Lugoj (35,125 km raportați în concordanță cu ținta stabilită în cererea de finanțare cu mențiunea că 9,5 km aferenți lotului 1 au fost recepționați la data de 10.10.2012 în faza I, iar 25,625 km aferenți lotului 2 au fost recepționați la data de 23.12.2015 în faza a II-a)) Autostrada Lugoj – Deva secțiune din lot 2 (15,075 km, reprezintă lungimea sectoarelor A, B, C și nodul Margina recepționate în data de 03.03.2017). Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.
S	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	Km		200,00			163,50	0,00	0,00	Autostrada Lugoj – Deva (71,88 km);Autostrada Timișoara – Lugoj* (35,125 km = valoarea țintă stabilită în cadrul cererii de finanțare, conform notei de mai jos);Autostrada Câmpia Turzii – Ogra – Târgu Mureș (56,496 km). *Ținta totala declarata în cererea de finanțare /contractul de finanțare este conform Anexei I la

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	Observații
											Decizia Comisiei nr. C(2015) 2771/30.04.2015 de modificare a Deciziei C(2013)1573 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea PO adoptate pentru a beneficia de asistență din partea FEDR, a FSE și a FC (2007-2013) în care se menționează că ”pe lângă că reduce alocarea financiară pentru proiect în perioada 2007-2013 (prima fază), cererea de modificare a proiectului major va păstra obiectivul general original al proiectului major care trebuie să fie atins în perioada 2014-2020 și va face trimitere la cea de-a doua fază a proiectului.
F	CO16	Căi navigabile interne: Lungimea totală a căilor navigabile interioare îmbunătățite sau nou-create	Km		30,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	CO16	Căi navigabile interne: Lungimea totală a căilor navigabile interioare îmbunătățite sau nou-create	Km		30,00			0,00	0,00	0,00	NA
F	2S4	Lungimea totală a liniilor de cale ferată dotate cu ERTMS	Km		140,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	2S4	Lungimea totală a liniilor de cale ferată dotate cu ERTMS	Km		140,00			141,00	0,00	0,00	Reabilitarea liniei de cale ferată Curtici – Simeria, Tronson 2 și Tronson 3 (141 km). Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.
F	2S5	Material rulant achiziționat	Unități		22,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	2S5	Material rulant achiziționat	Unități		22,00			0,00	0,00	0,00	NA
F	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	No		1,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	No		1,00			0,00	0,00	0,00	NA
F	2S7	Ecluze reabilite	Număr		4,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	2S7	Ecluze reabilite	Număr		4,00			0,00	0,00	0,00	NA

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO16	Căi navigabile interne: Lungimea totală a căilor navigabile interioare îmbunătățite sau nou-create	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO16	Căi navigabile interne: Lungimea totală a căilor navigabile interioare îmbunătățite sau nou-create	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S4	Lungimea totală a liniilor de cale ferată dotate cu ERTMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
S	2S4	Lungimea totală a liniilor de cale ferată dotate cu ERTMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S5	Material rulant achiziționat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S5	Material rulant achiziționat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S7	Ecluze reabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S7	Ecluze reabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP1 - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului
Prioritate de investiții	7i - Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN-T
Obiectiv specific	1.1. - Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S1	Timpul mediu de călătorie pe rețeaua rutieră TEN-T centrală	Min/100 km		79,50	2013	74,10	77,97		Având în vedere faptul ca nu au fost finalizate proiecte cu impact major astfel incat sa influențeze viteza medie, valoarea indicatorului pentru anul 2017 se mentine la valoarea raportata in anul 2016.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S1	Timpul mediu de călătorie pe rețeaua rutieră TEN-T centrală	77,97		77,97		79,08	

Axă prioritară	AP1 - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului
Prioritate de investiții	7i - Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN-T
Obiectiv specific	1.2. - Creșterea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T centrală

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S2	Timpul mediu de călătorie pe rețeaua TEN-T feroviară	Min./100km		103,40	2013	79,20	103,40		Având în vedere faptul că nu au fost finalizate proiecte cu impact major astfel încât să influențeze valoarea indicatorului, valoarea indicatorului pentru anul 2017 se menține la valoarea raportată în anul 2016.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S2	Timpul mediu de călătorie pe rețeaua TEN-T feroviară	103,40		103,40		103,40	

Axă prioritară	AP1 - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului
Prioritate de investiții	7i - Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN-T
Obiectiv specific	1.3. - Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S3	Mărfuri transportate pe căi navigabile interioare	Mil. tone/an		26,80	2013	32,20	29,00		Datele aferente RAI 2016 și 2017 au fost furnizate de Institutul National de Statistica. In RAI 2015 valoarea raportata pentru anul 2015 a fost 27,83, conform informațiilor disponibile la momentul raportării.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S3	Mărfuri transportate pe căi navigabile interioare	30,40		30,00		27,83	

Axă prioritară	AP1 - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului
Prioritate de investiții	7ii - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP1 / 7ii

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	Observații
F	CO15	Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite	Km		9,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	CO15	Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite	Km		9,00			8,76	0,00	0,00	Magistrala 4 Parc Bazilescu – Străulești (1,89 km) Magistrala 5 Râul Doamnei – Eroilor (6,87 km). Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO15	Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO15	Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP1 - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului
Prioritate de investiții	7ii - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local
Obiectiv specific	OS1.4 - Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S8	Pondere transportului cu metroul în transportul public de pasageri în București	% din pasageri transport public		18,50	2013	23,00	29,50		Datele aferente RAI 2016 și 2017 au fost furnizate de Institutul National de Statistica. Creșterea ponderii transportului public cu metroul s-a datorat în special reducerii cu 36% a populației care utilizează transportul public local, în timp ce numărul pasagerilor transportați de Metrorex a crescut. Conform Raportului de activitate pe 2016 al Metrorex în anul 2016 au fost transportați cu 5,2% mai multi pasageri față de anul 2013, respectiv 179.120 mii calatori transportati fata de 169.779 mii calatori. In RAI 2015, valoarea raportată pentru anul 2014 și 2015 a fost 19,21, conform informațiilor disponibile la momentul raportării.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S8	Pondere transportului cu metroul în transportul public de pasageri în București	28,90		22,50		18,00	

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7a - Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN-T

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP2 / 7a

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	Observații
F	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	Km		175,00			17,74	0,00	0,00	VO Brașov - 13,632 Km, raportați în concordanță cu ținta stabilită în cererea de finanțare cu mențiunea că 6,34 km aferenți Lotului 2: Tronsonul III, DN 13-DN 11 au fost recepționați la data de 06.12.2013 în faza I, iar 7,292 km – aferenți Lotului 1 Tronsonul I DN 1 – DN 11 – Relicitară au fost recepționați la data de 29.11.2016, în faza a II-a Pod peste Dunăre pe DN 5 - 1,647 km, recepționat la data de 09.12.2016. Pasaj Suprateran Ciheiului - 2,463 km, recepționat la data de 20.10.2016. Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.
S	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	Km		175,00			410,90	0,00	0,00	Autostrada Sebeș – Turda (70 km); Reabilitare DN6 Alexandria Craiova (127,1* km); Varianta de ocolire Brașov (18,556* km); Varianta de ocolire Caracal (10,345 km); Modernizare DN5 (11,65 km); Modernizare DN56 (80,435 km); Reabilitare DN66 (68,748 km); Varianta de ocolire Târgu Jiu (19,96 km); Fazare Pod DN 5 (1,647 km); Pasaj Suprateran Ciheiului (2,463 km); Valoarea indicatorului pentru cadrul de performanta: 197,10; Autostrada Sebeș – Turda (70 km); Reabilitare DN6 Alexandria Craiova (127,1 km);
F	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	Km		175,00			17,74	0,00	0,00	VO Brașov - 13,632 Km, raportați în concordanță cu ținta stabilită în cererea de finanțare cu mențiunea că 6,34 km aferenți Lotului 2: Tronsonul III, DN 13-DN 11 au fost recepționați la data de 06.12.2013 în faza I, iar 7,292 km – aferenți Lotului 1 Tronsonul I DN 1 – DN 11 – Relicitară au fost recepționați la data de 29.11.2016, în faza a II-a Pod peste Dunăre pe DN 5 - 1,647 km, recepționat la data de 09.12.2016. Pasaj Suprateran Ciheiului - 2,463 km, recepționat la data de 20.10.2016. Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.
S	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care:	Km		175,00			410,90	0,00	0,00	Autostrada Sebeș – Turda (70 km); Reabilitare DN6 Alexandria Craiova (127,1* km); Varianta de ocolire Brașov (18,556* km);

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	Observații
		TEN-T									Varianta de ocolire Caracal (10,345 km); Modernizare DN5 (11,65 km); Modernizare DN56 (80,435 km); Reabilitare DN66 (68,748 km); Varianta de ocolire Târgu Jiu (19,96 km); Fazare Pod DN 5 (1,647 km); Pasaj Suprateran Ciheiului (2,463 km); Valoarea indicatorului pentru cadrul de performanta: 197,10; Autostrada Sebeș – Turda (70 km); Reabilitare DN6 Alexandria Craiova (127,1 km);

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7a - Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN-T
Obiectiv specific	OS2.1 - Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S11	Timpul mediu de călătorie pe rețeaua rutieră TEN-T	Min./100 km		85,20	2013	78,40	84,29		Având în vedere faptul că nu au fost finalizate proiecte cu impact major astfel încât să influențeze valoarea indicatorului, valoarea indicatorului pentru anul 2017 se menține la valoarea raportată în anul 2016.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S11	Timpul mediu de călătorie pe rețeaua rutieră TEN-T	84,29		84,29		84,86	

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7b - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP2 / 7b

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	Observații
F	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	Km	Mai puțin dezvoltate	9,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	Km	Mai puțin dezvoltate	9,00			18,08	0,00	0,00	Construcția Variantei de ocolire Săcueni (7,62 km) Construcția Variantei de ocolire Carei (10,46 km). Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.
F	CO14	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate	Km	Mai puțin dezvoltate	130,00			49,09	0,00	0,00	29,10 km-Secțiunea din Reabilitarea DN 76 Deva-Oradea”, Lot 1 Șoimuș – Brad, km 0+000 – km 30+436 recepție 20.12.2017 și 19,993 km Secțiunea din Reabilitarea DN 76 Deva-Oradea”, Lot 2 Brad - Ionești, km 35+432 - km 55+425, recepție 07.12.2016. Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero
S	CO14	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate	Km	Mai puțin dezvoltate	130,00			171,58	0,00	0,00	Reabilitare DN76 (171,579 km). Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO14	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO14	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7b - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
Obiectiv specific	OS2.2 - Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S12	Indicele de accesibilitate (densitate efectivă)	Angajat/min.		25.874,00	2011	27.873,00	25.874,00		Valoarea indicatorului de rezultat se menține la valoarea calculată în anul de referință.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S12	Indicele de accesibilitate (densitate efectivă)	25.874,00		25.874,00		25.874,00	

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7c - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP2 / 7c

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	Observații
F	2S17	Aeroporturi modernizate	Nr.		2,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	2S17	Aeroporturi modernizate	Nr.		2,00			1,00	0,00	0,00	Reabilitare suprafețe de mișcare Aeroport Craiova. Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.
F	2S18	Terminale intermodale, modernizate/construite	Unități		4,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	2S18	Terminale intermodale, modernizate/construite	Unități		4,00			0,00	0,00	0,00	NA
F	2S19	Porturi non-TENT modernizate	Nr.		3,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	2S19	Porturi non-TENT modernizate	Nr.		3,00			0,00	0,00	0,00	NA
F	2S20	Puncte negre rutiere eliminate	Nr.		150,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	2S20	Puncte negre rutiere eliminate	Nr.		150,00			0,00	0,00	0,00	NA
F	2S21	Treceri la nivel cu calea ferată semnalizate	Nr.		150,00			0,00			NA
S	2S21	Treceri la nivel cu calea ferată semnalizate	Nr.		150,00			0,00			NA
F	2S22	Puncte de comunicare transnațională construite/ modernizate	Nr.		3,00			0,00			NA
S	2S22	Puncte de comunicare transnațională construite/ modernizate	Nr.		3,00			0,00			NA
F	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	No	Mai puțin dezvoltate	7,00			0,00			NA
S	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	No	Mai puțin dezvoltate	7,00			0,00			NA

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	2S17	Aeroporturi modernizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S17	Aeroporturi modernizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S18	Terminale intermodale, modernizate/construite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S18	Terminale intermodale, modernizate/construite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	2S19	Porturi non-TENT modernizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S19	Porturi non-TENT modernizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S20	Puncte negre rutiere eliminate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S20	Puncte negre rutiere eliminate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S21	Treceri la nivel cu calea ferată semnalizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S21	Treceri la nivel cu calea ferată semnalizate	0,00			0,00			0,00		
F	2S22	Puncte de comunicare transnațională construite/ modernizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S22	Puncte de comunicare transnațională construite/ modernizate	0,00			0,00			0,00		
F	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	0,00			0,00			0,00		

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7c - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local
Obiectiv specific	OS2.3 - Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S13	Pasageri îmbarcați și debarcați în transportul aeroportuar	Mil. pasageri/an	Mai puțin dezvoltate	10,70	2013	20,00	20,20		Datele aferente RAI 2016 și 2017 au fost furnizate de Institutul Național de Statistică

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S13	Pasageri îmbarcați și debarcați în transportul aeroportuar	16,39		13,27		11,59	

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7c - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local
Obiectiv specific	OS2.4 - Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S14	Volum de mărfuri containerizat manipulat în unități de transport intermodal	TEU/an	Mai puțin dezvoltate	25.198,00	2011	70.000,00	25.198,00		Valoarea indicatorului de rezultat se menține la valoarea calculată în anul de referință

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S14	Volum de mărfuri containerizat manipulat în unități de transport intermodal	25.198,00		25.198,00		25.198,00	

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7c - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local
Obiectiv specific	OS2.5 - Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S15	Decese înregistrate în urma accidentelor rutiere la un milion de locuitori	Nr. decese / 1 mil. locuitori		93,00	2013	73,00	96,80		Valoare indisponibilă la momentul raportării. Valoarea indicatorului va fi furnizată de INS în iunie a.c. Valoarea raportată pentru anul 2017 este cea aferentă anului 2016. Datele aferente RAI 2016 și 2017 au fost furnizate de Institutul Național de Statistică. În RAI 2015 valoarea raportată pentru anul 2014 și 2015 a fost 91, conform informațiilor disponibile la momentul raportării.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S15	Decese înregistrate în urma accidentelor rutiere la un milion de locuitori	96,80		95,30		91,10	

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7c - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local
Obiectiv specific	OS2.6 - Reducerea timpului de staționare la punctele de comunicare transnațională

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-tintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S16	Timp de staționare la punctele de ieșire din țară în perioade aglomerate (transportatori de marfă)	Minute		300,00	2013	150,00	236,00		In cursul anului 2017 au fost realizate măsurători privind timpul de staționare a mijloacelor de transport marfa la punctele de trecere a frontierei: Halmeu, Siret, Giurgiulesti, Oancea și Albița. Măsurarea timpului de staționare a mijloacelor de transport marfă a inclus timpii de așteptare pentru toate instituțiile și autoritățile care își desfășoară activitatea în punctele de trecere a frontierei și nu numai pentru autoritatea vamală.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S16	Timp de staționare la punctele de ieșire din țară în perioade aglomerate (transportatori de marfă)	300,00		300,00		300,00	

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7d - Dezvoltarea și reabilitarea unor sisteme feroviare complete, de înaltă calitate și interoperabile și promovarea măsurilor de reducere a zgomotului

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP2 / 7d

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	Observații
F	CO12	Căi ferate: Lungimea totală a căilor ferate reconstruite sau modernizate	Km	Mai puțin dezvoltate	250,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	CO12	Căi ferate: Lungimea totală a căilor ferate reconstruite sau modernizate	Km	Mai puțin dezvoltate	250,00			3,88	0,00	0,00	non TENT 1,11 + TENT 2,78. Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.
F	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	Km		250,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	Km		250,00			2,78	0,00	0,00	Reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata – Brasov ; Reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata Iasi. Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.
F	2S24	Măsuri de reformă analizate/ elaborate/ implementate	Număr		4,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	2S24	Măsuri de reformă analizate/ elaborate/ implementate	Număr		4,00			0,00	0,00	0,00	NA
F	2S5	Material rulant achiziționat	Unități		20,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	2S5	Material rulant achiziționat	Unități		20,00			0,00	0,00	0,00	NA

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO12	Căi ferate: Lungimea totală a căilor ferate reconstruite sau modernizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO12	Căi ferate: Lungimea totală a căilor ferate reconstruite sau modernizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S24	Măsuri de reformă analizate/ elaborate/ implementate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S24	Măsuri de reformă analizate/ elaborate/ implementate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S5	Material rulant achiziționat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
S	2S5	Material rulant achiziționat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7d - Dezvoltarea și reabilitarea unor sisteme feroviare complete, de înaltă calitate și interoperabile și promovarea măsurilor de reducere a zgomotului
Obiectiv specific	OS2.7 - Creșterea sustenabilității și calității transportului feroviar

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S23	Intensitatea utilizării rețelei feroviare	Călători/km rețea/an		409.640,00	2013	555.940,00	525.710,04		Sursa datelor Institutul National de Statistica.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S23	Intensitatea utilizării rețelei feroviare	462.966,00		478.087,00		461.724,00	

Axă prioritară	AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor
Prioritate de investiții	6i - investiții în sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP3 / 6i

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	Observații
F	CO17	Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	Tone/an		940.000,00			39.745,00	0,00	0,00	Valoarea indicatorului este aferenta proiectului Tulcea deșeuri - finalizat in 2017. Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.
S	CO17	Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	Tone/an		940.000,00			1.183.262,00	0,00	0,00	Valorile indicatorilor de realizare au fost preluate din Art4SMIS, și corespund proiectelor indicatorilor din proiectele fazate. Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.
F	2S27	Capacitate suplimentară de recuperare deșeurilor (exclusiv reciclare)	Tone/an		340.000,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	2S27	Capacitate suplimentară de recuperare deșeurilor (exclusiv reciclare)	Tone/an		340.000,00			0,00	0,00	0,00	NA
F	2S28	Depozite de deșeuri neconforme închise/reabilitate	Nr.		46,00			3,00	0,00	0,00	Valoarea indicatorului este aferenta proiectului Tulcea deșeuri - finalizat in 2017. Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.
S	2S28	Depozite de deșeuri neconforme închise/reabilitate	Nr.		46,00			33,00	0,00	0,00	Informații preluate din procesul de monitorizare a proiectelor. Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
-----	----	-----------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------------

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO17	Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO17	Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S27	Capacitate suplimentară de recuperare deșeurilor (exclusiv reciclare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S27	Capacitate suplimentară de recuperare deșeurilor (exclusiv reciclare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S28	Depozite de deșeuri neconforme închise/reabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S28	Depozite de deșeuri neconforme închise/reabilitate	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor
Prioritate de investiții	6i - investiții în sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
Obiectiv specific	OS3.1 - Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S25	Cantitatea de deșeuri biodegradabile depozitată	Mil. tone/an		3,00	2011	1,68	1,84		Pentru anul 2017 datele sunt în curs de colectare, valoarea raportată este cea aferentă anului 2016. Pentru anii 2014, 2015 și 2016 datele au fost furnizate de Ministerul Mediului.
2S26	Rata de reciclare a deșeurilor menajere și similare	% din deșeurile colectate		7,30	2011	50,00	13,31		Pentru anul 2017 datele sunt în curs de colectare, valoarea raportată este cea aferentă anului 2016. Pentru anii 2014, 2015 și 2016 datele au fost furnizate de Ministerul Mediului.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S25	Cantitatea de deșeuri biodegradabile depozitată	1,84		1,85		2,40	
2S26	Rata de reciclare a deșeurilor menajere și similare	13,31		13,25		13,07	

Axă prioritară	AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor
Prioritate de investiții	6ii - Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP3 / 6ii

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	Observații
F	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	persoane		3.300.000,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	persoane		3.300.000,00			2.204.364,00	0,00	0,00	Informații preluate din procesul de monitorizare a proiectelor. Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.
F	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	Echivalent populație		1.870.000,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	Echivalent populație		1.870.000,00			3.969.254,00	0,00	0,00	Informații preluate din procesul de monitorizare a proiectelor. Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	751.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	2.517.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor
Prioritate de investiții	6ii - Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
Obiectiv specific	OS3.2 - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S29	Numărul de SEAU conforme care deservesc aglomerări cu peste 10.000 l.e.	Nr. SEAU		5,00	2014	223,00	15,00		109 - nr de statii de epurare care indeplinesc doar criteriile de conformitate privind structura statiei de epurare si calitatea apelor uzate epurate tertiar iar 15 – statii de epurare conforme dpdv al prevederilor art 5 al Directivei 91/271/CEE. Infomatiile au fost furnizate de Ministerul Apelor si Pădurilor.
2S30	Numărul de SEAU conforme care deservesc aglomerări cu 2.000 – 10.000 l.e.	Nr. SEAU		5,00	2014	1.629,00	7,00		466 – nr de statii de epurare care indeplinesc doar criteriile de structura a statiei de epurare (aglomerari cu 2.000- 10.000 l.e cu statii de epurare cel puțin mecano-biologice) iar 7 - statii de epurare conforme dpdv al prevederilor art 5 al Directivei 91/271/CEE Infomatiile au fost furnizate de Ministerul Apelor si Pădurilor.
2S31	Nivelul de conectare a încărcării organice biodegradabile (în locuitori echivalenți) la sisteme de colectare a locuitorilor echivalenți în aglomerări cu peste 10.000 l.e.	%		83,95	2013	100,00	86,56		Informațiile au fost transmise de Ministerul Apelor si Pădurilor
2S32	Nivelul de conectare a încărcării organice biodegradabile (în locuitori echivalenți) la sisteme de colectare în aglomerări cu 2.000-10.000 l.e.	%		13,40	2013	100,00	17,08		Informațiile au fost transmise de Ministerul Apelor si Pădurilor
2S33	Gradul de deservire a populației de sistemul public de alimentare cu apă potabilă	%		61,46	2013	99,50	65,20		Pentru anul 2017 informația este indisponibila la momentul raportării, ea va fi furnizata in octombrie 2018. Valoarea raportata a indicatorului este cea aferenta anului 2016.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S29	Numărul de SEAU conforme care deservesc aglomerări cu peste 10.000 l.e.	11,00		6,00		5,00	
2S30	Numărul de SEAU conforme care deservesc aglomerări cu 2.000 – 10.000 l.e.	7,00		5,00		4,00	
2S31	Nivelul de conectare a încărcării organice biodegradabile (în locuitori echivalenți) la sisteme de colectare a locuitorilor echivalenți în aglomerări cu peste 10.000 l.e.	84,80		84,33		84,01	
2S32	Nivelul de conectare a încărcării organice biodegradabile (în locuitori echivalenți) la sisteme de colectare în aglomerări cu 2.000-10.000 l.e.	15,73		15,26		14,67	
2S33	Gradul de deservire a populației de sistemul public de alimentare cu apă potabilă	65,20		63,70		62,50	

Axă prioritară	AP4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric
Prioritate de investiții	6d - Protejarea și refacerea biodiversității și a solurilor și promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 și de infrastructură ecologică

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP4 / 6d

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	Observații
F	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	hectare	Mai puțin dezvoltate	60.000,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	hectare	Mai puțin dezvoltate	60.000,00			41.268,10	0,00	0,00	Valorile indicatorilor de realizare au fost preluate din Art4SMIS. Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.
F	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/plan uri de acțiune aprobate	Planuri	Mai puțin dezvoltate	70,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/plan uri de acțiune aprobate	Planuri	Mai puțin dezvoltate	70,00			53,00	0,00	0,00	Valorile indicatorilor de realizare au fost preluate din Art4SMIS. Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.
F	2S39	Suprafața ecosistemelor degradate refăcute	ha	Mai puțin dezvoltate	2.000,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	2S39	Suprafața ecosistemelor degradate refăcute	ha	Mai puțin dezvoltate	2.000,00			0,00	0,00	0,00	NA

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/plan uri de acțiune aprobate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/plan uri de acțiune aprobate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S39	Suprafața ecosistemelor degradate refăcute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S39	Suprafața ecosistemelor degradate refăcute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric
Prioritate de investiții	6d - Protejarea și refacerea biodiversității și a solurilor și promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 și de infrastructură ecologică
Obiectiv specific	OS4.1 - Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S36	Număr de situri Natura 2000 cu administrator / custode operațional, cu obiective de conservare active	situri		15,00	2014	531,00	279,00		279 de situri Natura 2000 din care: - total SCI-uri cu planuri de management 210; - total SCI-uri cu planuri de management si administrator/custode 192; - total SPA-uri cu planuri de management 91; - total SPA-uri cu planuri de management cu planuri de management si administrator/custode 87 Informația aferenta anului 2016 si 2017 a fost transmisa de Ministerul Mediului. Pentru anul 2014 si 2015 valoarea indicatorului este cea din anul de referința.
2S37	Ecosisteme degradate refăcute	%		0,00	2013	10,00			Raportare începând cu 2019, bial

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S36	Număr de situri Natura 2000 cu administrator / custode operațional, cu obiective de conservare active	149,00		15,00		15,00	
2S37	Ecosisteme degradate refăcute						

Axă prioritară	AP4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric
Prioritate de investiții	6e - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP4 / 6e

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	Observații
F	CO22	Reabilitarea solului: Suprafața totală de sol reabilitat	hectare	Mai puțin dezvoltate	53,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	CO22	Reabilitarea solului: Suprafața totală de sol reabilitat	hectare	Mai puțin dezvoltate	53,00			26,50	0,00	0,00	Valorile indicatorilor de realizare au fost preluate din Art4SMIS. Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.
F	2S42	Bază de date privind emisiile de poluanți conform Directivei INSPIRE	Nr.	Mai puțin dezvoltate	1,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	2S42	Bază de date privind emisiile de poluanți conform Directivei INSPIRE	Nr.	Mai puțin dezvoltate	1,00			0,00	0,00	0,00	NA
F	2S43	Sistem de prognoză a calității aerului	Nr.	Mai puțin dezvoltate	1,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	2S43	Sistem de prognoză a calității aerului	Nr.	Mai puțin dezvoltate	1,00			0,00	0,00	0,00	NA
F	2S44	Stații de monitorizare a calității aerului modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	10,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	2S44	Stații de monitorizare a calității aerului modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	10,00			0,00	0,00	0,00	NA

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO22	Reabilitarea solului: Suprafața totală de sol reabilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO22	Reabilitarea solului: Suprafața totală de sol reabilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S42	Bază de date privind emisiile de poluanți conform Directivei INSPIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S42	Bază de date privind emisiile de poluanți conform Directivei INSPIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S43	Sistem de prognoză a calității aerului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S43	Sistem de prognoză a calității aerului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S44	Stații de monitorizare a calității aerului modernizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S44	Stații de monitorizare a calității aerului modernizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric
Prioritate de investiții	6e - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului
Obiectiv specific	OS4.2 - Creșterea nivelului de evaluare și monitorizare a calității aerului la nivel național

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S40	Monitorizare și raportare a calității aerului conform cerințelor Directivei 2008/50/CE	N/A		Nu	2013	Da			Raportare începând cu 2019, bienal

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S40	Monitorizare și raportare a calității aerului conform cerințelor Directivei 2008/50/CE						

Axă prioritară	AP4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric
Prioritate de investiții	6e - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului
Obiectiv specific	OS4.3 - Reducerea suprafețelor poluate istoric

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S41	Situri contaminate istoric	Nr.		210,00	2013	200,00			Raportare începând cu 2019, bienal

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S41	Situri contaminate istoric						

Axă prioritară	AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor
Prioritate de investiții	5i - Sprijinirea investițiilor pentru adaptarea la schimbările climatice, inclusiv abordări bazate pe ecosistem

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP5 / 5i

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	Observații
F	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	persoane		170.000,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	persoane		170.000,00			67.510,00	0,00	0,00	Valorile indicatorilor de realizare au fost preluate din Art4SMIS și sunt aferente indicatorilor din proiectele făcute. Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.
F	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	km		12,65			0,00	0,00	0,00	NA
S	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	km		12,65			0,00	0,00	0,00	NA

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor
Prioritate de investiții	5i - Sprijinirea investițiilor pentru adaptarea la schimbările climatice, inclusiv abordări bazate pe ecosistem
Obiectiv specific	SO5.1 - Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S47	Daune economice medii anuale produse de evenimentele hidrologice adverse (vizate de rogram)	Mil. euro/an		426,93	2013	383,16	128,69		Informațiile au fost furnizate de IGSU

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S47	Daune economice medii anuale produse de evenimentele hidrologice adverse (vizate de rogram)	262,35		260,81		416,75	

Axă prioritară	AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor
Prioritate de investiții	5ii - Promovarea investițiilor pentru a face față unor riscuri specifice, asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea sistemelor de gestiune a dezastrelor

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP5 / 5ii

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	Observații
F	2S50	Unități echipate pentru situații de urgență	Nr.		45,00			45,00	0,00	0,00	Proiect finalizat in anul 2017. Indicatorul de realizare a fost realizat. Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.
S	2S50	Unități echipate pentru situații de urgență	Nr.		45,00			45,00	0,00	0,00	Proiect finalizat in anul 2017. Indicatorul de realizare a fost realizat. Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	2S50	Unități echipate pentru situații de urgență	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S50	Unități echipate pentru situații de urgență	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor
Prioritate de investiții	5ii - Promovarea investițiilor pentru a face față unor riscuri specifice, asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea sistemelor de gestiune a dezastrelor
Obiectiv specific	OS5.2 - Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S49	Timpul mediu de răspuns la situații de urgență	Minute		15,10	2013	13,50	14,05		Informațiile au fost furnizate de IGSU

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S49	Timpul mediu de răspuns la situații de urgență	14,25		14,45		14,55	

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții	4a - Promovarea producerii și distribuției de energie derivate din surse regenerabile

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP6 / 4a

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	Observații
F	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	MW	Mai puțin dezvoltate	60,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	MW	Mai puțin dezvoltate	60,00			0,00	0,00	0,00	NA
F	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2	Mai puțin dezvoltate	48.000,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2	Mai puțin dezvoltate	48.000,00			0,00	0,00	0,00	NA
F	2S54	Stații de transformare modernizate / noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile	Nr. stații	Mai puțin dezvoltate	10,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	2S54	Stații de transformare modernizate / noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile	Nr. stații	Mai puțin dezvoltate	10,00			3,00	0,00	0,00	Valoarea indicatorului de realizare a fost preluata din Art4 Smis. Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S54	Stații de transformare modernizate / noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S54	Stații de transformare modernizate / noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții	4a - Promovarea producerii și distribuției de energie derivate din surse regenerabile
Obiectiv specific	SO6.1 - Creșterea producției de energie din surse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S53	Producția brută de energie primară din surse regenerabile mai puțin exploatate	Mii tep/an		76,38	2013	455,96	127,90		Pentru anul 2017 informația este indisponibilă la momentul raportării, ea va fi furnizată în noiembrie 2018. Valoarea raportată în anul 2017 este cea aferentă anului 2016.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S53	Producția brută de energie primară din surse regenerabile mai puțin exploatate	127,90		76,38		76,38	

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții	4b - Promovarea eficienței energetice și a utilizării energiei din surse regenerabile în întreprinderi

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP6 / 4b

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	Observații
F	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi		60,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi		60,00			4,00	0,00	0,00	Valoarea indicatorului a fost preluată din Art4 Smis. Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții	4b - Promovarea eficienței energetice și a utilizării energiei din surse regenerabile în întreprinderi
Obiectiv specific	OS6.2 - Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S55	Intensitatea energetică în industrie	kgep/1000 euro		183,00	2012	121,50	153,90		Sursa datelor Institutul National de Statistica Pentru anul 2017 informația este indisponibilă la momentul raportării, ea va fi furnizată în noiembrie 2018, valoarea raportată fiind cea aferentă anului 2016. În RAI 2015 valoarea indicatorului 333,5 –conform informațiilor disponibile la momentul raportării.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S55	Intensitatea energetică în industrie	153,90		136,00		181,20	

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții	4d - Dezvoltarea și punerea în aplicare a sistemelor de distribuție inteligente care funcționează la tensiuni medii și joase

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP6 / 4d

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	Observații
F	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	Utilizatori	Mai puțin dezvoltate	80.000,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	Utilizatori	Mai puțin dezvoltate	80.000,00			0,00	0,00	0,00	NA

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții	4d - Dezvoltarea și punerea în aplicare a sistemelor de distribuție inteligente care funcționează la tensiuni medii și joase
Obiectiv specific	OS6.3 - Reducerea consumului ui mediu de energie electrică la nivelul locuințelor

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S56	Consumul mediu anual de energie electrică pe locuință	MWh/locuință	Mai puțin dezvoltate	1,35	2013	1,20	1,35		Sursa datelor Institutul National de Statistica. Pentru anul 2017 informația este indisponibila la momentul raportării, ea va fi furnizata in noiembrie 2018. Valoarea raportata pentru 2017 este cea aferenta anului 2016.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S56	Consumul mediu anual de energie electrică pe locuință	1,35		1,36		1,35	

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții	4g - Promovarea utilizării cogenerării de căldură și energie cu randament ridicat bazată pe cererea de energie termică utilă

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP6 / 4g

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	Observații
F	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	12,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	12,00			0,00	0,00	0,00	NA
F	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2	Mai puțin dezvoltate	65.800,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2	Mai puțin dezvoltate	65.800,00			0,00	0,00	0,00	NA
F	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	MW	Mai puțin dezvoltate	50,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	MW	Mai puțin dezvoltate	50,00			0,00	0,00	0,00	NA

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții	4g - Promovarea utilizării cogenerării de căldură și energie cu randament ridicat bazată pe cererea de energie termică utilă
Obiectiv specific	OS6.4 - Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficiență

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-tintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S57	Economiile anuale de energie primară obținute prin cogenerare de înaltă eficiență	Mii tep		178,00	2012	232,00	184,00		Sursa datelor ANRE. Valoarea indicatorului de rezultat pentru anii 2016 și 2017 va fi transmisă ulterior aprobării Raportului anual al ANRE aferent anului 2017. Valoarea raportată pentru anii 2016 și 2017 este cea aferentă anului 2015 (ultima valoare disponibilă raportată de ANRE)

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S57	Economiile anuale de energie primară obținute prin cogenerare de înaltă eficiență	184,00		184,00		208,00	

Axă prioritară	AP7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate
Prioritate de investiții	4c - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP7 / 4c

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	Observații
F	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km		130,00			0,00	0,00	0,00	au fost raportati initial 28,21 km, dar sunt km de traseu realizati dar fara procese verbale la terminarea lucrarilor. Asadar, pt momentul decembrie 2017, avem 0 km traseu receptionati.
S	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km		130,00			45,83	0,00	0,00	Informații preluate din procesul de monitorizare a proiectelor. Valoarea este aferenta proiectelor contractate in 2017. Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate
Prioritate de investiții	4c - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor
Obiectiv specific	OS7.1 - Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S61	Pierderi de energie înregistrate pe rețele de transport și distribuție a agentului termic la nivel național	% din energia furnizată		26,76	2013	15,00	29,64		Valoarea aferentă anului 2017 va fi furnizată de ANRE, informația este indisponibilă la acest moment urmând a fi transmisă în iulie a.c. Valoarea raportată pentru anul 2017 este cea aferentă anului 2016.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S61	Pierderi de energie înregistrate pe rețele de transport și distribuție a agentului termic la nivel național	29,64		28,85		28,32	

Axă prioritară	AP7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate
Prioritate de investiții	4iii - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP7 / 4iii

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	Observații
F	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km		500,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km		500,00			0,00	0,00	0,00	NA

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate
Prioritate de investiții	4iii - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor
Obiectiv specific	OS7.2 - Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S61	Pierderi de energie înregistrate pe rețele de transport și distribuție a agentului termic la nivel național	% din energia furnizată		26,76	2013	15,00	29,64		Valoarea aferenta anului 2017 va fi furnizata de ANRE, informatia este indisponibila la acest moment urmând a fi transmisa in iulie a.c. Valoarea raportata in anul 2017 este cea aferenta anului 2016. Valoarea indicatorului aferenta 2015 si 2016 a fost furnizata de ANRSC.

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S61	Pierderi de energie înregistrate pe rețele de transport și distribuție a agentului termic la nivel național	29,64		28,85		28,32	

Axă prioritară	AP8 - Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale
Prioritate de investiții	7e - Îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei și prin integrarea descentralizării producției de energie din surse regenerabile

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP8 / 7e

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	Observații
F	2S67	Linie electrică construită/ modernizată	Km	Mai puțin dezvoltate	140,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	2S67	Linie electrică construită/ modernizată	Km	Mai puțin dezvoltate	140,00			0,00	0,00	0,00	NA
F	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	Km		160,00			0,00	0,00	0,00	NA
S	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	Km		160,00			0,00	0,00	0,00	NA

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	2S67	Linie electrică construită/ modernizată	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S67	Linie electrică construită/ modernizată	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP8 - Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale
Prioritate de investiții	7e - Îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei și prin integrarea descentralizării producției de energie din surse regenerabile
Obiectiv specific	OS8.1 - Creșterea capacității Sistemului Energetic Național pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S65	Capacitatea SEN de a prelua producție de energie din RRE în condiții de siguranță în SEN	MW		2.200,00	2013	3.200,00	2.454,00		Informațiile au fost transmise de Transelectrica

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S65	Capacitatea SEN de a prelua producție de energie din RRE în condiții de siguranță în SEN	2.340,00		2.375,00		2.067,00	

Axă prioritară	AP8 - Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale
Prioritate de investiții	7e - Îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei și prin integrarea descentralizării producției de energie din surse regenerabile
Obiectiv specific	OS8.2 - Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2017 Total	2017 Calitativ	Observații
2S66	Capacitate de transport a Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale în punctele de interconectare	mld. MC / an		14,35	2013	20,00	15,85		Informațiile au fost transmise de Transgaz. Valoarea indicatorului se menține la valoarea raportată în 2016. Raportare începând cu 2017, bienal

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S66	Capacitate de transport a Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale în punctele de interconectare	15,85		14,35		14,35	

Axe prioritare pentru asistența tehnică

Tabelul 3 B: Număr de întreprinderi care beneficiază de sprijin din programul operațional, fără sprijin multiplu pentru aceleași întreprinderi

Indicator	Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin din OP, fără sprijin multiplu
CO01 - Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0

Tabelul 5: Informații privind obiectivele de etapă și țintele definite în cadrul de performanță

Axă prioritară	Tip ind.	Număr de identificare	Indicator	Unitate măsură	de	Fond	Categorie de regiune	de	2017 Total cumulată	2017 Cumulat bărbați	2017 Cumulat femei	2017 Total anual	2017 Total anual bărbați	2017 Total anual femei
AP1	O	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	km		FC			0,00					
AP1	O	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	km		FC			50,20					
AP1	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro		FC			778.373.626,66					
AP1	I	2S10	Lungimea liniilor de cale ferată renovate sau modernizate, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km		FC			314,47					
AP1	I	2S9	Lungimea drumurilor nou construite pe rețeaua TEN-T, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km		FC			163,49					
AP2	O	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	km		FEDR	Mai dezvoltate	puțin	2,46					
AP2	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro		FEDR	Mai dezvoltate	puțin	230.984.350,21					
AP2	I	2S9	Lungimea drumurilor nou construite pe rețeaua TEN-T, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km		FEDR	Mai dezvoltate	puțin	197,10					
AP3	O	CO17	Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	Tonnes/year		FC			39.745,00					
AP3	O	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	Persons		FC			0,00					
AP3	O	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	Population equivalent		FC			0,00					
AP3	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro		FC			173.052.156,59					
AP3	I	2S34	Populația suplimentară care beneficiază de o mai bună epurare a apelor uzate din proiectele transmise spre aprobare Comisiei Europene	I.e.		FC			3.969.254,00					
AP3	I	2S35	Populația suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă din proiectele transmise spre aprobare Comisiei Europene	locuitori		FC			2.204.364,00					
AP4	O	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	Hectares		FEDR	Mai dezvoltate	puțin	0,00					
AP4	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro		FEDR	Mai dezvoltate	puțin	476.622,92					
AP4	I	2S45	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune ce urmează a fi elaborate și aprobate din proiectele contractate	Planuri		FEDR	Mai dezvoltate	puțin	53,00					
AP4	I	2S46	Habitat de interes comunitar preconizate a fi sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun din proiectele contractate	ha		FEDR	Mai dezvoltate	puțin	41.268,00					
AP4	O	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune aprobate	Planuri		FEDR	Mai dezvoltate	puțin	0,00					
AP5	O	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	Persons		FC			0,00					
AP5	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro		FC			42.680.209,87					
AP5	I	2S51	Populația care va beneficia de măsuri de protecție împotriva inundațiilor din proiecte contractate	Persoane		FC			67.510,00					
AP5	I	2S52	Lungimea de plajă și/sau faleză protejată inclusă în proiecte majore transmise COM	Km		FC			0,00					
AP5	O	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	km		FC			0,00					
AP6	O	CO30	Energii din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	MW		FEDR	Mai dezvoltate	puțin	0,00					
AP6	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro		FEDR	Mai dezvoltate	puțin	0,00					
AP6	I	2S59	Capacitate instalată pentru producția de energie regenerabilă din proiecte contractate	MW		FEDR	Mai dezvoltate	puțin	0,00					
AP6	I	2S60	Capacitate instalată pentru producția de energie în cogenerare de înaltă eficiență din proiecte contractate	MW		FEDR	Mai dezvoltate	puțin	0,00					
AP6	O	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	MW		FEDR	Mai dezvoltate	puțin	0,00					
AP7	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro		FEDR	Mai dezvoltate	puțin	15.125.839,29					
AP7	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro		FC			0,00					
AP7	I	2S63	Lungimea rețelei termice propuse spre reabilitare/extindere în contractele de achiziție publică semnate	Km		FEDR	Mai dezvoltate	puțin	45,83					
AP7	I	2S64	Lungimea rețelei termice propuse spre reabilitare/extindere incluse în proiectul major transmis Comisiei Europene spre aprobare	Km		FC			0,00					
AP7	O	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km		FEDR	Mai dezvoltate	puțin	28,21					
AP7	O	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km		FC			0,00					
AP8	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această	Euro		FEDR	Mai dezvoltate	puțin	0,00					

Axa prioritară	Tip ind.	Număr de identificare	Indicator	Unitate măsură	Fond	Categorie de regiune	2017 Total cumulată	2017 Cumulat bărbați	2017 Cumulat femei	2017 Total anual	2017 Total anual bărbați	2017 Total anual femei
			autoritate			dezvoltate						
AP8	I	2S69	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită din contracte de achiziție publică semnate	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00					
AP8	O	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00					

Axa prioritară	Tip ind.	Număr de identificare	Indicator	Unitate măsură	Fond	Categorie de regiune	2016 Total cumulată	2015 Total cumulată	2014 Total cumulată	Observații
AP1	O	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	km	FC					
AP1	O	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	km	FC					
AP1	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC					Obiectivul de etapa a fost îndeplinit deja la finalul anului 2017.
AP1	I	2S10	Lungimea liniilor de cale ferată renovate sau modernizate, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FC					Obiectivul de etapa a fost îndeplinit deja la finalul anului 2017, prin aprobarea proiectului Radna-Gurasada Simeria și a proiectelor fazate
AP1	I	2S9	Lungimea drumurilor nou construite pe rețeaua TEN-T, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FC					Obiectivul de etapa a fost îndeplinit deja la finalul anului 2017
AP2	O	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	km	FEDR	Mai puțin dezvoltate				NA
AP2	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate				Obiectivul de etapă va fi îndeplinit, având în vedere că până la data de 30 aprilie 2018, au fost efectuate plăți către beneficiari de cca. 239 mil. euro
AP2	I	2S9	Lungimea drumurilor nou construite pe rețeaua TEN-T, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FEDR	Mai puțin dezvoltate				Obiectivul de etapa a fost îndeplinit deja la finalul anului 2017
AP3	O	CO17	Deșeurile solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	Tonnes/year	FC					Obiectivul de etapă va fi îndeplinit prin proiectele și lucrările ce se vor finaliza în cursul acestui an
AP3	O	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	Persons	FC					
AP3	O	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	Population equivalent	FC					
AP3	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC					Obiectivul de etapă va fi îndeplinit prin previziunile de cheltuieli din proiectele fazate, având în vedere că până la data de 30 aprilie 2018, au fost efectuate plăți către beneficiari de cca. 250 mil. euro.
AP3	I	2S34	Populația suplimentară care beneficiază de o mai bună epurare a apelor uzate din proiectele transmise spre aprobare Comisiei Europene	i.e.	FC					Obiectivul de etapa a fost îndeplinit deja la finalul anului 2017
AP3	I	2S35	Populația suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă din proiectele transmise spre aprobare Comisiei Europene	locuitori	FC					Obiectivul de etapa a fost îndeplinit deja la finalul anului 2017
AP4	O	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	Hectares	FEDR	Mai puțin dezvoltate				NA
AP4	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate				Tinta pentru 2018 a fost diminuată la 38.986.534 euro prin modificarea de program aprobată în 2018, ca urmare a realocării de fonduri către alte programe. Există riscuri ca obiectivul de etapă să nu fie îndeplinit, având în vedere că până la data de 30 aprilie 2018, au fost efectuate plăți către beneficiari de de doar. 5,7 mil. Euro.
AP4	I	2S45	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune ce urmează a fi elaborate și aprobate din proiectele contractate	Planuri	FEDR	Mai puțin dezvoltate				Obiectivul de etapa a fost îndeplinit deja la finalul anului 2017
AP4	I	2S46	Habitat de interes comunitar preconizate a fi sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun din proiectele contractate	ha	FEDR	Mai puțin dezvoltate				Obiectivul de etapa va fi îndeplinit până la finalul anului 2018, suprafața habitatelor din proiectele contractate la această dată fiind de 41.268.
AP4	O	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune aprobate	Planuri	FEDR	Mai puțin dezvoltate				NA
AP5	O	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	Persons	FC					NA
AP5	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC					Obiectivul de etapă va fi îndeplinit prin previziunile de cheltuieli, având în vedere că până la data de 30 aprilie 2018, au fost efectuate plăți către beneficiari de cca. 54 mil. Euro
AP5	I	2S51	Populația care va beneficia de măsuri de protecție împotriva inundațiilor din proiecte contractate	Persoane	FC					Există riscuri ca obiectivul de etapă să nu fie atins, întrucât nu sunt preconizate a fi finalizate proiecte pentru aprobare suficiente ca să acopere diferența necesară pentru îndeplinirea țintei.
AP5	I	2S52	Lungimea de plajă și/sau faleză protejată inclusă în proiecte majore transmise COM	Km	FC					NA
AP5	O	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	km	FC					NA
AP6	O	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate				Obiectivul de etapă nu va fi îndeplinit din cauza cererii extrem de scăzute pentru acest tip de finanțare.

Axă prioritară	Tip ind.	Număr de identificare	Indicator	Unitate de măsură	Fond	Categorie de regiune	2016 Total cumulat	2015 Total cumulat	2014 Total cumulat	Observații
AP6	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate				Obiectivul de etapă nu va fi îndeplinit întrucât valoarea proiectelor aprobate la nivelul axei este extrem de mică pentru a putea genera cheltuielile necesare
AP6	I	2S59	Capacitate instalată pentru producția de energie regenerabilă din proiecte contractate	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate				-
AP6	I	2S60	Capacitate instalată pentru producția de energie în cogenerare de înaltă eficiență din proiecte contractate	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate				Obiectivul de etapă nu va fi îndeplinit din cauza cererii extrem de scăzute pentru acest tip de finanțare
AP6	O	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate				NA
AP7	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate				Obiectivul de etapă va fi îndeplinit, având în vedere că până la data de 30 aprilie 2018, au fost efectuate plăți către beneficiari de cca. 18 mil. Euro
AP7	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC					Obiectivul de etapă nu va fi îndeplinit
AP7	I	2S63	Lungimea rețelei termice propuse spre reabilitare/extindere în contractele de achiziție publică semnate	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate				Obiectivul de etapă are șanse slabe de îndeplinire având în vedere faptul că până la aceasta data au fost contractați 45,836 km.
AP7	I	2S64	Lungimea rețelei termice propuse spre reabilitare/extindere incluse în proiectul major transmis Comisiei Europene spre aprobare	Km	FC					Obiectivul de etapă nu va fi îndeplinit
AP7	O	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate				NA
AP7	O	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km	FC					NA
AP8	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate				Obiectivul de etapă nu va fi îndeplinit
AP8	I	2S69	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită din contracte de achiziție publică semnate	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate				Există riscul ca obiectivul de etapă să nu fie îndeplinit, din cauza întârzierilor în finalizarea pregătirii proiectului, și implicit a demarării procedurii de achiziție publică
AP8	O	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate				NA

Axă prioritară	Tip ind.	Număr de identificare	Indicator	Unitate de măsură	Fond	Categorie de regiune	Obiectiv de etapă pentru 2018 total	Obiectiv de etapă pentru 2018 bărbați	Obiectiv de etapă pentru 2018 femei	Obiectivul final (2023) total	Obiectivul final (2023) bărbați	Obiectivul final (2023) femei
AP1	O	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	km	FC		0			140,00		
AP1	O	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	km	FC		0			200,00		
AP1	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		566.746.118			4.539.007.093,00		
AP1	I	2S10	Lungimea liniilor de cale ferată renovate sau modernizate, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FC		140			0,00		
AP1	I	2S9	Lungimea drumurilor nou construite pe rețeaua TEN-T, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FC		160			0,00		
AP2	O	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0			175,00		
AP2	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	266.158.713.00			2.270.313.273,00		
AP2	I	2S9	Lungimea drumurilor nou construite pe rețeaua TEN-T, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	140			0,00		
AP3	O	CO17	Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	Tonnes/year	FC		440.000.00			940.000,00		
AP3	O	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	Persons	FC		0			3.300.000,00		
AP3	O	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	Population equivalent	FC		0			1.870.000,00		
AP3	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		570.000.000			3.402.875.042,00		
AP3	I	2S34	Populația suplimentară care beneficiază de o mai bună epurare a apelor uzate din proiectele transmise spre aprobare Comisiei Europene	I.e.	FC		1.500.000			0,00		
AP3	I	2S35	Populația suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă din proiectele transmise spre aprobare Comisiei Europene	locuitori	FC		2.640.000			0,00		
AP4	O	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	Hectares	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0			60.000,00		
AP4	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	58.805.927			500.625.783,00		
AP4	I	2S45	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune ce urmează a fi elaborate și aprobate din proiectele contractate	Planuri	FEDR	Mai puțin dezvoltate	49,00			0,00		
AP4	I	2S46	Habitat de interes comunitar preconstituite a fi sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun din proiectele contractate	ha	FEDR	Mai puțin dezvoltate	42.000				0,00	
AP4	O	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune aprobate	Planuri	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0			60.000,00		

Axă prioritară	Tip ind.	Număr de identificare	Indicator	Unitate de măsură	Fond	Categorie de regiune	Obiectiv de etapă pentru 2018 total	Obiectiv de etapă pentru 2018 bărbați	Obiectiv de etapă pentru 2018 femei	Obiectivul final (2023) total	Obiectivul final (2023) bărbați	Obiectivul final (2023) femei
AP5	O	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	Persons	FC		0			170.000,00		
AP5	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		70.322.358			563.204.005,00		
AP5	I	2S51	Populația care va beneficia de măsuri de protecție împotriva inundațiilor din proiecte contractate	Persoane	FC		110,000			0,00		
AP5	I	2S52	Lungimea de plajă și/sau faleză protejată inclusă în proiecte majore transmise COM	Km	FC		12,65			0,00		
AP5	O	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	km	FC		0			12,65		
AP6	O	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0			60,00		
AP6	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	27.269.778			232.152.691,00		
AP6	I	2S59	Capacitate instalată pentru producția de energie regenerabilă din proiecte contractate	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	48			0,00		
AP6	I	2S60	Capacitate instalată pentru producția de energie în cogenerare de înaltă eficiență din proiecte contractate	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	40			0,00		
AP6	O	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0			50,00		
AP7	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	12.424.222			105.769.712,00		
AP7	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		23.440.786			187.734.669,00		
AP7	I	2S63	Lungimea rețelei termice propuse spre reabilitare/extindere în contractele de achiziție publică semnate	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	130			0,00		
AP7	I	2S64	Lungimea rețelei termice propuse spre reabilitare/extindere incluse în proiectul major transmis Comisiei Europene spre aprobare	Km	FC		500			0,00		
AP7	O	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0			130,00		
AP7	O	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km	FC		0			500,00		
AP8	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	9.400.862			80.031.289,00		
AP8	I	2S69	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită din contracte de achiziție publică semnate	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	160			0,00		
AP8	O	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0			160,00		

Date financiare [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Tabelul 6: Informații financiare la nivel de axă prioritară și de program

(astfel cum se prevede în tabelul 1 din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1011/2014 [Model pentru transmiterea datelor financiare])

Axă prioritară	Fond	Categoria de regiune	Bază de calcul	Finanțare totală	Rata de cofinanțare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Alocarea totală procentuală acoperită prin operațiunile selectate	Costurile publice eligibile ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Alocarea totală procentuală acoperită de cheltuielile eligibile declarate de beneficiari	Număr de operațiuni selectate
AP1	FC		Public	4.539.007.093,00	75,00	3.405.175.342,10	75,02%	3.405.175.342,10	773.151.290,00	17,03%	11
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	2.270.313.273,00	75,00	689.273.251,28	30,36%	689.273.251,28	229.802.838,41	10,12%	22
AP3	FC		Public	3.402.875.042,00	85,00	1.765.183.467,98	51,87%	1.765.183.467,98	189.223.530,84	5,56%	83
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	500.625.783,00	85,00	55.987.317,89	11,18%	55.987.317,89	1.666.355,82	0,33%	35
AP5	FC		Public	563.204.005,00	85,00	63.517.428,71	11,28%	63.517.428,71	42.120.896,96	7,48%	4
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	232.152.691,00	85,00	3.393.449,97	1,46%	3.393.449,97	0,00	0,00%	4
AP7	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	105.769.712,00	85,00	38.148.619,93	36,07%	38.148.619,93	17.646.949,72	16,68%	2
AP7	FC		Public	187.734.669,00	85,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
AP8	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	80.031.289,00	85,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
Total	FEDR	Mai puțin dezvoltate		3.188.892.748,00	77,88	786.802.639,07	24,67%	786.802.639,07	249.116.143,95	7,81%	63
Total	FC			8.692.820.809,00	79,78	5.233.876.238,79	60,21%	5.233.876.238,79	1.004.495.717,80	11,56%	98
Total general				11.881.713.557,00	79,27	6.020.678.877,86	50,67%	6.020.678.877,86	1.253.611.861,75	10,55%	161

Tabelul 7: Defalcarea datelor financiare cumulate pe categorie de intervenție pentru FEDR, FSE și Fondul de coeziune [articolul 112 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013],

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare							Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management
AP1	FC		024	01	07	07	07	08	RO125	256.734.067,63	256.734.067,63	83.096.470,71	1
AP1	FC		024	01	07	07	07	08	RO315	12.954.560,84	12.954.560,84	6.722.966,13	1
AP1	FC		024	01	07	07	07	08	RO421	1.725.119.229,90	1.725.119.229,90	218.265.982,89	1
AP1	FC		024	01	07	07	07	08	RO423	247.452.622,47	247.452.622,47	102.841.807,40	1
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO125	325.810.021,52	325.810.021,52	71.316.513,49	1
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO424	439.949.800,04	439.949.800,04	123.972.937,89	2
AP1	FC		043	01	07	07	07	08	RO321	397.155.039,70	397.155.039,70	166.934.611,49	4
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	08	RO122	2.084.728,79	2.084.728,79	1.831.338,58	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	08	RO125	3.386.511,71	3.386.511,71	1.544.409,43	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	08	RO213	6.606.410,97	6.606.410,97	3.037.401,73	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	08	RO322	7.500.402,32	7.500.402,32	1.230.991,21	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	08	RO423	2.504.968,00	2.504.968,00	1.641.893,56	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07	08	RO317	8.032.970,66	8.032.970,66	3.249.408,04	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07	08	RO424	5.906.740,88	5.906.740,88	4.208.393,45	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07	08	RO111	3.357.563,48	3.357.563,48	2.852.840,67	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07	08	RO121	348.901.682,22	348.901.682,22	133.699.996,37	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07	08	RO314	21.749.208,29	21.749.208,29	8.893.649,03	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07	08	RO317	72.867.228,20	72.867.228,20	66.951,54	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07	08	RO414	6.183.328,70	6.183.328,70	3.224.430,21	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	01	07	07	08	RO122	16.274.814,07	16.274.814,07	10.161.153,95	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07	08	RO412	33.520.594,98	33.520.594,98	5.942.402,84	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07	08	RO111	5.563.568,42	5.563.568,42	205,10	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07	08	RO115	3.786.910,60	3.786.910,60	4.177,10	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	033	01	02	03	07	12	RO411	16.732.057,78	16.732.057,78	6.934.512,16	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	033	01	07	07	07	08	RO412	20.683.215,37	20.683.215,37	9.156.240,31	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07	08	RO423	98.532.626,38	98.532.626,38	27.909.421,97	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	037	01	07	07	07	24	RO411	4.962.863,58	4.962.863,58	4.213.021,16	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	01	07	08	RO321	134.855,88	134.855,88	0,00	1
AP3	FC		017	01	07	03	06	11	RO225	5.633.353,88	5.633.353,88	4.486.835,31	1
AP3	FC		017	01	07	07	06	11	RO111	7.498.689,94	7.498.689,94	4.436.585,45	1
AP3	FC		017	01	07	07	06	11	RO113	14.405.926,87	14.405.926,87	8.133,71	1
AP3	FC		017	01	07	07	06	11	RO114	11.647.086,74	11.647.086,74	7.021.490,70	1
AP3	FC		017	01	07	07	06	11	RO121	634.104,20	634.104,20	480.569,33	1
AP3	FC		017	01	07	07	06	11	RO213	1.788.369,12	1.788.369,12	854.693,48	1

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO215	3.750.973,73	3.750.973,73	0,00	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO216	2.216.365,02	2.216.365,02	592.448,63	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO221	4.593.716,54	4.593.716,54	536.545,80	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO223	13.133.472,05	13.133.472,05	1.372.763,88	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO226	8.813.221,44	8.813.221,44	0,00	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO411	14.260.089,24	14.260.089,24	0,00	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO413	1.833.856,03	1.833.856,03	0,00	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO415	10.373.282,68	10.373.282,68	0,00	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO422	542.383,79	542.383,79	187.304,40	1
AP3	FC		018	01	07	03	06		11	RO225	1.927.180,12	1.927.180,12	1.534.954,14	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO111	10.141.496,63	10.141.496,63	6.000.196,94	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO113	14.405.926,87	14.405.926,87	8.133,71	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO114	14.235.328,24	14.235.328,24	8.581.821,97	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO121	15.218.500,68	15.218.500,68	11.533.663,81	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO213	4.598.663,46	4.598.663,46	2.197.783,24	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO216	1.854.717,87	1.854.717,87	438.076,04	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO221	2.366.460,03	2.366.460,03	276.402,38	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO312	10.976.563,00	10.976.563,00	7.994.503,63	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO316	10.864.736,69	10.864.736,69	0,00	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO411	13.163.159,30	13.163.159,30	0,00	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO413	117.054,64	117.054,64	0,00	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO415	13.750.630,53	13.750.630,53	0,00	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO422	4.881.454,15	4.881.454,15	1.685.739,56	1
AP3	FC		020	01	07	07	06		11	RO412	820.257,82	820.257,82	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO111	5.186.797,60	5.186.797,60	1.713.455,78	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO112	5.691.561,42	5.691.561,42	173.116,38	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO113	69.246.391,76	69.246.391,76	99.115,23	3
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO114	8.667.268,00	8.667.268,00	3.220.970,72	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO115	4.480.826,00	4.480.826,00	2.514.260,16	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO121	62.056.074,01	62.056.074,01	322.892,64	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO122	18.378.373,54	18.378.373,54	502.943,64	3
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO123	2.169.375,22	2.169.375,22	252.102,65	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO124	920.143,58	920.143,58	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO125	19.225.488,92	19.225.488,92	3.313.398,70	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO126	1.344.337,01	1.344.337,01	434.179,77	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO211	2.980.369,27	2.980.369,27	574.199,63	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO212	26.428.729,00	26.428.729,00	5.674.811,58	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO213	1.114.716,05	1.114.716,05	542.516,75	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO215	1.891.572,73	1.891.572,73	84.068,44	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO216	25.318.597,13	25.318.597,13	554.004,65	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO221	720.949,16	720.949,16	164.145,60	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO222	2.170.347,86	2.170.347,86	653.283,91	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO223	3.836.624,65	3.836.624,65	542.819,72	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO224	45.264.374,17	45.264.374,17	97.766,24	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO225	3.102.349,12	3.102.349,12	65.695,39	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO226	86.949.850,36	86.949.850,36	37.766,34	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO311	12.689.267,21	12.689.267,21	8.859.275,86	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO313	3.393.483,40	3.393.483,40	432.560,73	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO314	2.170.021,72	2.170.021,72	200.428,91	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO315	1.671.642,16	1.671.642,16	162.712,98	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO316	4.119.124,84	4.119.124,84	771.715,18	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO317	8.104.830,98	8.104.830,98	74.656,70	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO322	3.251.784,94	3.251.784,94	1.479.888,16	3

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO412	4.088.587,46	4.088.587,46	457.246,83	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO413	18.272.360,00	18.272.360,00	4.449.284,74	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO414	1.121.486,83	1.121.486,83	353.836,68	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO415	2.235.714,50	2.235.714,50	430.595,09	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO421	10.792.698,00	10.792.698,00	0,00	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO422	67.572.928,53	67.572.928,53	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO423	57.349.345,86	57.349.345,86	4.637.127,00	3
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO424	4.094.590,23	4.094.590,23	897.623,00	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO111	12.999.729,75	12.999.729,75	4.294.453,68	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO112	5.757.666,91	5.757.666,91	101.671,52	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO113	85.602.877,29	85.602.877,29	79.213,72	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO114	16.118.697,00	16.118.697,00	5.990.105,66	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO115	10.455.262,00	10.455.262,00	5.866.607,79	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO121	41.326.116,06	41.326.116,06	197.901,94	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO122	8.520.407,38	8.520.407,38	295.379,59	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO123	1.923.785,58	1.923.785,58	223.562,73	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO124	1.380.215,37	1.380.215,37	0,00	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO125	5.850.013,14	5.850.013,14	631.123,56	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO126	2.619.517,12	2.619.517,12	1.013.086,12	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO211	19.390.795,01	19.390.795,01	11.898.761,28	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO212	28.911.687,00	28.911.687,00	6.207.955,60	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO213	912.040,41	912.040,41	443.877,34	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO215	4.019.592,06	4.019.592,06	178.645,43	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO216	39.240.991,39	39.240.991,39	799.051,67	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO221	1.037.463,42	1.037.463,42	236.209,53	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO223	1.601.341,72	1.601.341,72	0,00	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO224	87.409.410,88	87.409.410,88	97.766,24	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO225	8.253.504,75	8.253.504,75	94.537,27	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO226	120.073.602,88	120.073.602,88	52.153,52	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO311	11.174.564,78	11.174.564,78	7.698.165,80	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO313	9.104.103,34	9.104.103,34	1.009.308,38	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO314	3.008.644,63	3.008.644,63	85.898,10	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO315	940.298,71	940.298,71	91.526,05	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO316	52.318.218,80	52.318.218,80	11.495.215,64	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO317	6.376.244,60	6.376.244,60	109.634,46	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO321	231.128.638,00	231.128.638,00	1.970.236,00	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO322	8.672.551,04	8.672.551,04	3.933.661,91	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO411	1.598.294,79	1.598.294,79	0,00	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO412	5.713.704,71	5.713.704,71	475.909,97	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO413	27.684.575,00	27.684.575,00	6.741.141,10	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO414	1.928.332,26	1.928.332,26	382.396,62	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO415	21.463.688,59	21.463.688,59	4.086.859,75	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO421	23.061.386,05	23.061.386,05	0,00	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO423	28.311.790,75	28.311.790,75	5.239.608,26	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO424	10.773.710,29	10.773.710,29	2.228.792,64	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	03	05	06		24	RO124	309.694,49	309.694,49	13.176,14	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	01	06		22	RO125	287.439,23	287.439,23	20.256,41	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	03	06		22	RO121	225.049,64	225.049,64	13.633,68	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO221	250.971,32	250.971,32	19.440,02	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO223	3.308.239,36	3.308.239,36	187.509,55	1

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO421	74.342,70	74.342,70	20.714,89	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	03	07	06		22	RO111	1.237.086,53	1.237.086,53	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	01	06		22	RO125	287.439,23	287.439,23	20.256,41	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	03	06		22	RO121	1.403.384,81	1.403.384,81	85.018,13	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	03	06		22	RO124	646.359,54	646.359,54	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	03	06		22	RO225	667.169,49	667.169,49	10.013,57	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	03	06		22	RO226	1.516.294,67	1.516.294,67	114.346,83	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO113	649.987,29	649.987,29	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO121	1.982.528,04	1.982.528,04	138.054,68	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO123	586.224,52	586.224,52	4.479,11	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO126	565.775,35	565.775,35	7.388,11	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO213	2.549.602,40	2.549.602,40	202.689,66	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO221	1.422.170,84	1.422.170,84	110.160,09	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO223	489.578,13	489.578,13	21.543,07	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO226	654.360,50	654.360,50	67.134,15	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO311	2.042.151,78	2.042.151,78	93.421,91	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO312	1.306.549,25	1.306.549,25	88.699,34	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO313	245.426,57	245.426,57	16.458,44	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO314	445.827,05	445.827,05	30.592,81	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO316	204.663,01	204.663,01	11.079,91	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO317	711.616,43	711.616,43	30.345,44	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO412	4.519.517,85	4.519.517,85	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO413	367.103,29	367.103,29	36.466,10	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO414	1.506.490,89	1.506.490,89	70.684,82	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO421	421.275,30	421.275,30	117.384,35	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO423	1.214.162,59	1.214.162,59	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO424	417.983,42	417.983,42	115.408,20	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	089	01	07	07	06		11	RO113	17.133.700,90	17.133.700,90	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	089	01	07	07	06		11	RO125	6.337.151,48	6.337.151,48	0,00	1
AP5	FC		087	01	07	03	05		22	RO321	1.367.709,07	1.367.709,07	1.027.069,23	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO123	2.203.893,15	2.203.893,15	0,00	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO213	1.548.575,79	1.548.575,79	0,00	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		22	RO321	58.397.250,70	58.397.250,70	41.093.827,73	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	012	01	07	07	04		10	RO213	2.757.240,97	2.757.240,97	0,00	1

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
		dezvoltate												
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		24	RO113	211.871,09	211.871,09	0,00	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		24	RO213	232.731,54	232.731,54	0,00	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		24	RO415	191.606,37	191.606,37	0,00	1
AP7	FEDR	Mai puțin dezvoltate	013	01	01	07	04		10	RO111	22.169.886,19	22.169.886,19	16.655.268,81	1
AP7	FEDR	Mai puțin dezvoltate	013	01	01	07	04		10	RO213	15.978.733,74	15.978.733,74	991.680,91	1
AP7	FC		013	01	01	07	04		10	RO				
AP8	FEDR	Mai puțin dezvoltate	005	01	01	07	07		10	RO				

Tabelul 8: Utilizarea finanțării încrucișate

1	2	3	4	5	6
Utilizarea finanțării încrucișate	Axa prioritară	Cuquantumul sprijinului acordat de UE care ar putea fi utilizat pentru finanțarea încrucișată, pe baza operațiunilor selectate (EUR)	Procentul din sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară (%) (3/sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară*100)	Cuquantumul sprijinului acordat de UE utilizat în cadrul finanțării încrucișate, pe baza cheltuielilor eligibile declarate de beneficiar autorității de management (EUR)	Procentul din sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară (%) (5/sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară*100)
costuri eligibile pentru sprijin în cadrul FSE, dar sprijinite din FEDR	AP2	0,00		0,00	
costuri eligibile pentru sprijin în cadrul FSE, dar sprijinite din FEDR	AP4	0,00		0,00	
costuri eligibile pentru sprijin în cadrul FSE, dar sprijinite din FEDR	AP6	0,00		0,00	
costuri eligibile pentru sprijin în cadrul FSE, dar sprijinite din FEDR	AP7	0,00		0,00	
costuri eligibile pentru sprijin în cadrul FSE, dar sprijinite din FEDR	AP8	0,00		0,00	

Tabelul 9: Costul operațiunilor implementate în afara zonei vizate de program (FEDR și Fondul de coeziune în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă)

1	2	3	4	5
Axă prioritară	Cuquantumul sprijinului acordat de UE care ar putea fi utilizat pentru operațiunile implementate în afara zonei vizate de program, pe baza operațiunilor selectate (EUR)	Procentul din sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară (%) (2/sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară*100)	Cuquantumul sprijinului acordat de UE utilizat în operațiuni implementate în afara zonei vizate de program, pe baza cheltuielilor eligibile declarate de beneficiar autorității de management (EUR)	Procentul din sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară (%) (4/sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară*100)
AP1	0,00		0,00	
AP2	0,00		0,00	
AP3	0,00		0,00	
AP4	0,00		0,00	
AP5	0,00		0,00	
AP6	0,00		0,00	
AP7	0,00		0,00	
AP8	0,00		0,00	

Tabelul 10: Cheltuieli suportate în afara Uniunii (FSE)

Cuantumul cheltuielilor care ar putea fi suportate în afara Uniunii în temeiul obiectivelor tematice 8 și 10, pe baza unor operațiuni selectate (EUR)	Pondere din alocarea financiară totală (contribuția din partea Uniunii și contribuția națională) pentru programul FSE sau pentru partea corespunzătoare FSE dintr-un program finanțat din fonduri multiple (%) [1/alocare financiară totală (contribuția din partea Uniunii și contribuția națională) pentru programul FSE sau pentru partea corespunzătoare FSE dintr-un program finanțat din fonduri multiple * 100]	Cheltuieli eligibile suportate în afara Uniunii, declarate de beneficiar autorității de management (EUR)	Pondere din alocarea financiară totală (contribuția din partea Uniunii și contribuția națională) pentru programul FSE sau pentru partea corespunzătoare FSE dintr-un program finanțat din fonduri multiple (%) [3/alocare financiară totală (contribuția din partea Uniunii și contribuția națională) pentru programul FSE sau pentru partea corespunzătoare FSE dintr-un program finanțat din fonduri multiple * 100]

4. SINTEZA EVALUĂRILOR

Sinteza constatărilor tuturor evaluărilor programului care au devenit disponibile în cursul exercițiului financiar precedent, menționându-se denumirea și perioada de referință a rapoartelor de evaluare utilizate

Informatiile se regasesc in adresa atasata prezentului raport.

6. PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANȚA PROGRAMULUI ȘI MĂSURILE ADOPTATE [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

(a) probleme care afectează performanța programului și măsurile adoptate

Informatiile se regasesc in adresa atasata prezentului raport.

(b) o evaluare pentru a stabili dacă progresele realizate în vederea atingerii obiectivelor sunt suficiente pentru a asigura îndeplinirea acestora, indicând orice acțiuni corective întreprinse sau planificate, dacă este cazul.

Informatiile se regasesc in adresa atasata prezentului raport.

7. REZUMAT PENTRU CETĂȚENI

Rezumatul pentru cetățeni al conținutului rapoartelor de implementare anuale și al raportului final de implementare se publică și se încarcă ca fișier separat sub formă de anexă la rapoartele anuale și la raportul final de implementare

Puteți încărca/găsiți Rezumatul pentru cetățeni la General > Documente în aplicația SFC 2014

8. RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE

9. OPȚIONAL PENTRU RAPORTUL CARE TREBUIE SĂ FIE PREZENTAT ÎN 2016, NU SE APLICĂ ÎN CAZUL CELORLALTE RAPOARTE SUMARE: ACȚIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONDIȚIONALITĂȚII EX-ANTE

Tabelul 14: Acțiunile întreprinse pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante generale aplicabile

Condiționalitate generală	ex-ante	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	la	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementarea deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
---------------------------	---------	--------------------------	---------------------	---------------	------------------------	-------------------------------	----	------------------------	---	------------

Tabelul 15: Acțiunile întreprinse pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante tematice aplicabile

Condiționalitate generală	ex-ante	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune termen	îndeplinită la	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementarea deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
------------------------------	---------	-----------------------------	------------------------	------------------	---------------------------	-------------------	----------------	---------------------------	--	------------

10. PROGRESUL ÎNREGISTRAT ÎN PREGĂTIREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR MAJORE ȘI A PLANURILOR DE ACȚIUNE COMUNE [ARTICOLUL 101 LITERA (H) ȘI ARTICOLUL 111 ALINEATUL (3) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

10.1. Proiecte majore

Tabelul 12: Proiecte majore

Proiect	CCI	Statutul PM	Investiții totale	Costuri eligibile totale	Data notificare/transmitere prevăzută	Data acordului tacit/aprobării de către Comisie	Data planificată a începerii implementării (an, trimestru)	Data planificată a finalizării	Axe prioritare / Priorități de investiții	Stadiul actual al realizării - progresul financiar (% din cheltuielile certificate și transmise Comisiei în raport cu costurile eligibile totale)	Stadiul actual al implementării - progresul fizic - Etapa principală de implementare a proiectului	Principalele realizări	Data semnării primului contract de lucrări	Observații
1.1. Autostrada Sibiu-Pitești		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2016, trimestrul 3		2017, trimestrul 1	2021, trimestrul 4		0,00	Design		30.09.2018	Stadiul actual: □ Secțiunea 1 Sibiu – Boita și Secțiunea 5 Curtea de Argeș - Pitești: Procedura de licitație pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție lansată în data de 11 iulie 2017. Stadiul actual: Deschidere oferte 26.10.2017 (Secțiunea 1), respectiv 27.10.2017 (Secțiunea 5) - în evaluare. Valoarea estimată contract Secțiunea 1: 765.838.999,48 lei fără TVA Valoarea estimată contract Secțiunea 1: 1.834.035.567,66 lei fără TVA Estimare semnare contract: trim. III 2018 Durata implementare: 108 luni (12 luni proiectare, 36 luni execuție, 60 luni perioada de garanție)
1.1. Fazarea Autostrăzii Lugoj-Deva (Lot 2,3,4)	2017RO16CFMP012	Aprobat	558.754.955,52	448.085.016,28	2015, trimestrul 4	17.07.2017	2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 1		28,95	Construcții	15,075 Km (PVRTL nr. 34/03.03.2017 pentru secțiunile A, B, C lot 2)	29.07.2013	Proiectul înregistrează întârzieri în implementare cauzate de modul în care sunt gestionate contractele de lucrări
1.1. Fazarea Autostrăzii Sebes-Turda (Lot 1,2,3,4)	2017RO16RFMP004	Transmis	437.275.058,34	363.360.008,41	2015, trimestrul 4		2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 1		38,32	Construcții	-	23.04.2014	- Proiectul înregistrează întârzieri în implementare cauzate de modul în care sunt gestionate contractele de lucrări
1.1. Fazarea Autostrăzii Timișoara-Lugoj (lot 2)	2017RO16CFMP013	Aprobat	17.897.993,85	11.899.096,44	2015, trimestrul 4		2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 1		0,00	Finalizat/În exploatare	35,125 km - PVRTL Lot 1 nr. 92/66370/ 10.10.2012 PVRTL Lot 2 nr. 207/23.12.2015	20.05.2011	Lot 2: km 54+000 - km 79+625 / deschidere trafic/Recepție la terminarea lucrărilor - PVRTL nr. 207/23.12.2015; Lucrările prevăzute în anexele 2 și 3 la PVRTL au fost integral finalizate în luna octombrie 2016.
1.1. Fazarea VO Bacău		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2015, trimestrul 4		2016, trimestrul 2	2018, trimestrul 1		0,00	Achiziții	-	30.09.2019	Stadiul fizic realizat: Contractul de execuție lucrări semnat cu firma EKO INSAAT VE TICARET A.S. a fost reziliat în data de 12 aprilie 2017. Stadiul fizic la data rezilierii: 2,54%. Anunț participare pentru procedura de relicitare proiectare și execuție publicat în SEAP în data de 16.12.2017. Termen depunere ofertelor: 12.02.2018. Stadiul actual: evaluare oferte
1.1. Fazarea autostrăzii Câmpia Turzii – Târgu Mureș	2017RO16CFMP029	Transmis	397.132.399,42	328.905.014,88	2015, trimestrul 4	23.08.2017	2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 1		21,89	Construcții	-	16.02.2015	- 4 din 5 contracte de lucrări semnate - Lotul Ungheeni-Târgu Mureș a fost reziliat în 2016 și relicitat în 2017. Momentan, sunt depuse contestații în urma evaluării ofertelor - Proiectul înregistrează întârzieri în implementare cauzate de obținerea cu întârziere a Acordului de Mediu
1.2. Fazarea proiectului Reabilitare linie de cale ferată Brașov-Simeria - tronson Sighișoara-Coșlaru	2017RO16CFMP015	Aprobat	356.903.805,00	276.472.525,00	2016, trimestrul 1		2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 1		32,37	Construcții	-	15.02.2012	Proiectul înregistrează întârzieri în implementare cauzate de punerea la dispoziție de către beneficiar a unei documentații tehnice deficitare, precum și de modul în care sunt gestionate contractele de lucrări
1.2. Fazarea proiectului Reabilitare linie de cale ferată Brașov-Simeria - tronson Coșlaru-Simeria	2017RO16CFMP014	Aprobat	414.483.144,00	272.556.997,00	2016, trimestrul 1	22.09.2017	2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 1		40,30	Construcții	-	20.12.2011	- Proiectul înregistrează întârzieri în implementare cauzate de punerea la dispoziție de către beneficiar a unei documentații tehnice deficitare, precum și de modul în care sunt gestionate contractele de lucrări
1.2. Reabilitare linie cale ferată București-Aeroport Henri Coandă		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2017, trimestrul 2		2017, trimestrul 4	2021, trimestrul 4		0,00	Achiziții	-	31.12.2018	Documentația de atribuire pentru achiziția serviciului de Revizuire a Studiului de Fezabilitate pentru Modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București a fost încărcată pe SEAP în vederea validării cu nr. 295469/27.09.2017, documentația a fost respinsă în data de 16.10.2017. S-a modificat radical documentația: Caiet de Sarcini, Strategie de Contractare, Factori de evaluare, Factori de calificare și atribuire, etc., în conformitate cu

																		prevederile HG 907/2016, a Ghidului Achizițiilor Publice, respectându-se Modelele Standard puse la dispoziție de ANAP pe situl http://achizitii publice.gov.ro , pentru elaborarea documentației de atribuire și retranșimirea acesteia pe SEAP
1.2. Reabilitare linie de cale ferată Focșani-Roman		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2018, trimestrul 4		2019, trimestrul 1	2021, trimestrul 4		0,00	Achiziții	-	31.12.2018	S-a demarat elaborarea documentației pentru achiziția serviciului de proiectare faza SF, conform HG 907/2016. (temă de proiectare, caiet de sarcini, nota conceptuală, strategia de contractare).				
1.2. Reabilitare linie de cale ferată Radna-Gurasada-Simeria tronson 1 Simeria-km 614	2017RO16CFMP026	Transmis	2.070.901.278,00	1.741.506.794,00	2016, trimestrul 1		2016, trimestrul 1	2020, trimestrul 1		12,65	Construcții	-	19.05.2017	Nu există front de lucru suficient deoarece nu au fost obținute toate Autorizațiile de Construire necesare				
1.3. Modernizare ecluze: Agigea, Cernavodă, Ovidiu, Galerii ape mari Ovidiu și Năvodari și stații de pompare		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2017, trimestrul 1		2017, trimestrul 3	2021, trimestrul 4		0,00	Construcții	-	16.08.2013	Proiectul a fost notificat la CE în data de 04.05.2018 Termenul planificat la aprobarea POIM pentru transmiterea notificării la CE (Trim I/2017) a fost depășit din cauza organizării administrative a ministerelor cu rol de Am și OI și a soluționării aspectelor de ajutor de stat în sectorul naval - cu rol asupra definitivării ghidului solicitantului, precum și clarificarea cu COM cu privire la faptul ca proiectul poate fi notificat ca un proiect etapizat. Beneficiarul a emis ordinul de începere a lucrărilor aferente etapei II după confirmarea scrisă a AM POIM potrivit căreia: proiectul este fundamentat strategic, este inclus în POIM, cheltuielile sunt eligibile începând cu 01.01.2014, sub rezerva îndeplinirii cerințelor din Ghidul Solicitantului.				
1.3. Realizarea unui terminal RO-RO și pentru autoturisme în Portul Constanța Sud – Agigea (molul 3S) – Etapa 1A		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2017, trimestrul 1		2017, trimestrul 3	2021, trimestrul 4		0,00	Achiziții	-	31.05.2019	Termenul planificat la aprobarea POIM pentru transmiterea cererii de finanțare la CE (Trim I/2017) a fost depășit din cauza intarzierilor generate de clarificarea aspectelor de ajutor de stat în sectorul naval. Ghidul pentru finanțarea investițiilor vamale ale beneficiarilor publici a fost aprobat în TRIM IV/2017. Noul termen planificat este Trim II 2020. Beneficiarul pregătește termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - economice.				
1.3. Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărăși și Brăila		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2016, trimestrul 2		2017, trimestrul 2	2021, trimestrul 2		0,00	Achiziții	-	31.05.2019	Termenul planificat la aprobarea POIM pentru transmiterea cererii de finanțare la CE (Trim II/2016) a fost depășit din cauza intarzierilor în finalizarea soluției tehnice - raportata la probleme mediu identificate de partenerii economici și sociali.				
1.4. Fazarea Liniei de metrou Magistrala 5 – Secțiunea Râul Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ialomitei	2017RO16CFMP017	Aprobat	411.508.626,00	335.843.610,00	2015, trimestrul 4	02.10.2017	2016, trimestrul 1	2017, trimestrul 1		35,70	Construcții	-	14.03.2011	Progrese înregistrate în anul 2017: -Cererea de finanțare pentru Faza 2 a fost transmisă prin aplicația electronică MySMIS. La data de 07.07.2017, DG OIT a transmis Metrorex: "Nota de aprobare nr. 18485/28.06.2017 a transmiterii la CE a proiectului major Linia de metrou Magistrala 5: Secțiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Operă), inclusiv Valea Ialomitei"- Faza II, notă având caracter de aprobare provizorie, în scopul realizării Contractului de Finanțare, conform art. 125 (3) c al Regulamentului 1303/2013. Contractul de Finanțare nr. 94 a fost semnat la data de 25.07.2017 între Metrorex, MT – DG OIT și MDRAPFE				
1.4. Fazarea Magistralei 4 Racordul 2 Secțiunea Parc Bazilescu- Străulești	2017RO16CFMP016	Aprobat	72.230.862,00	45.606.540,00	2015, trimestrul 4	18.08.2017	2016, trimestrul 1	2020, trimestrul 4		49,38	Construcții	-	11.07.2012	Progrese înregistrate în anul 2017 : -Cererea de Finanțare pentru Faza 2 a fost transmisă prin aplicația electronică MySMIS. La data de 27.05.2017, DG OIT a transmis Metrorex: "Nota de aprobare nr. 16840/17.05.2017 a transmiterii la CE a proiectului major Magistrala 4. Racordul 2. Secțiunea Pac Bazilescu (PS Zarea) – Străulești – Faza II, notă având caracter de aprobare provizorie, în scopul realizării Contractului de Finanțare, conform art. 125 (3) c al Regulamentului 1303/2013. Contractul de Finanțare nr. 93 a fost semnat la data de 25.07.2017 între Metrorex, MT – DG OIT și MDRAPFE -Lucrările aferente contractului nr. 49/2012, au fost finalizate și recepționate (cu excepția refacerilor de suprafață) la data de 31.03.2017, stațiile Laminorului și Străulești fiind puse în funcțiune cu călători începând cu data de 31.03.2017.				
1.4. Fazarea proiectului Îmbunătățirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2 Berceni- Pipera		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2015, trimestrul 4		2016, trimestrul 1	2020, trimestrul 4		0,00	Achiziții	-	31.12.2018	Termenul planificat la aprobarea POIM pentru transmiterea notificării la CE (Trim IV/2015) a fost depășit din cauza modificărilor administrative intervenite în perioada 2015-2017 la nivelul ministerelor cu rol Autoritatea de Management și Organism Intermediar, și a faptului ca faza a II depinde de realizarea unui Plan de management al traficului.				
2.1 Drum expres Ploiești-Buzău		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2017, trimestrul 3		2018, trimestrul 1	2021, trimestrul 1		0,00	Achiziții	-	31.12.2018	In derulare procedura de achiziție publică a contractului pentru servicii de elaborare SF și PT. Stadiul actual: ofertele au fost deschise în data de 06.07.2017 – evaluare oferte;				
2.1. Drum expres Buzău-Focșani		Prevăzut pentru notificare/transmitere	0,00	0,00	2017, trimestrul 3		2018, trimestrul 1	2021, trimestrul 1		0,00	Achiziții	-	31.12.2018	Procedura de atribuire a contractului „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteză Buzău - Focșani” este în derulare.				

		către CE															Data publicării anunțului în SEAP : 24.11.2016 Stadiul actual: ofertele au fost deschise în data de 13.07.2017 – evaluare oferte;	
2.1. Drum expres Focșani-Bacău		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2017, trimestrul 3		2018, trimestrul 1	2021, trimestrul 1		0,00	Achiziții	-					31.12.2018	Procedura de atribuire a contractului „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteză Buzău - Focșani” este în derulare. Data publicării anunțului în SEAP : 24.11.2016 Stadiul actual: ofertele au fost deschise în data de 13.07.2017 – evaluare oferte;
2.1. Fazare Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova	2017RO16RFMP001	Aprobat	98.134.589,65	82.465.068,30	2015, trimestrul 4		2016, trimestrul 1	2017, trimestrul 1		0,09	Achiziții	-					31.12.2018	- Lot 1: km 90+190 - km 132+435 / Recepție Finala - 24.11.2015 (faza I POST 2007-2013, integral) - Lot 3: km 185+230 - km 222+182 / Recepție Finala - 05.07.2016 (faza I POST 2007-2013, integral) - Lot 2: km 132+435 - km 185+230 / Contract execuție lucrări reziliat în data de 28.11.2012. Stadiul fizic la momentul rezilierii contractului - 23,99 %. Stadiu fizic debut POIM: 23,99% A fost demarată achiziția publică a contractului Reabilitare DN6 Alexandria - Craiova, Lot 2: km 132+435 - km 185+230 - relicitare prin publicarea în SEAP a Anunțului de participare în data de 26.04.2017. Termen depunere oferte - 11.09.2017. Stadiul actual: A fost desemnat un câștigător, însă au fost formulate contestații, în prezent fiind în derulare reevaluarea ofertelor.
2.1. Fazare Reabilitare DN 73 Pitești-Brașov		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2015, trimestrul 4		2016, trimestrul 1	2017, trimestrul 1		0,00	Construcții	-					05.07.2011	Contractul de finanțare nu este semnat. Modernizare DN 73, Pitești – Câmpulung - Brașov km 13+800 - km 42+850; km 54+050 - km 128+250 / Contract execuție lucrări - 05.07.2011 / Data de începere a lucrărilor: 19.05.2014 Stadiul fizic realizat: 30,00%
2.1. Modernizarea centurii de sud a Bucureștiului – 4 benzi		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2016, trimestrul 3		2016, trimestrul 3	2021, trimestrul 4		0,00	Design	-					31.05.2019	Proiectul va fi integrat într-un proiect complex pentru dezvoltarea centurii București. Proiectul va fi promovat în cadrul FC /OS 1.1. Întârzierile au fost cauzate în special de studii de opțiuni pentru centura București suprapus cu modificările administrative. Noul termen propus este Trim II 2019.
2.2. Fazare Reabilitare DN 76 Deva-Oradea	2016RO16RFMP002	Aprobat	131.252.869,73	101.640.496,86	2015, trimestrul 4	15.11.2017	2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 1		28,33	Construcții	-	49 093 Km recepționați- PVRTL Lot 1 nr. 1706202/20.12.2017; PVRTL - Lot 2 nr. 639a/07.12.2016				28.08.2009	- Lot 1 Șoimș - Brad / Contr 5R10a - 92/69190/17.10.2013 Stadiu fizic 50,90% ; Recepție lucrări 20.12.2017; - Lot 2 Brad - Ionești / Contr 5R10b/02.10.2012 Ordin începere 15.10.2013; Recepție lucrări 07.12.2016; - Lot 3 Ionești - Vârfurile / Contr 5R11/04.10.2012 Stadiu fizic 29,76% ; Licitatie execuție lucrări în derulare - termen depunere oferte 14.12.2017 Stadiu actual: oferte în evaluare - Lot 4 Vârfurile - Stei / Contr 5R12/28.08.2009 Stadiu fizic 33,60% ; Contr cu SC Construct Mod SRL, valoare 211.88 mil lei, reziliat în 29.11.2017 Lucrări executate: 80,8% Re-lansarea procedurii de achiziție publică, pentru rest de executat Trim II, 2018. - Lot 5 Stei - Beiuș / Contr nr. 5R13/ 30.08.2012 Stadiu fizic 41,10% Stadiu actual 91,10% - Lot 6 Beiuș - Oradea / Contr 5R14/30.01.2012 - Contr reziliat 25.05.2015 Relicitare 2017 Stadiu fizic realizat: 7,46%;
2.3. Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportului Craiova		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2016, trimestrul 4		2017, trimestrul 3	2020, trimestrul 4		77,33	Finalizat/În exploatare	-					10.06.2015	Proiectul nu mai este cuprins în lista revizuită a proiectelor majore
2.7. Electrificare linie cale ferată Cluj-Napoca-Episcopia Bihor		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2017, trimestrul 1		2017, trimestrul 2	2021, trimestrul 4		0,00	Design	-					31.05.2019	Au fost predate și aprobate următoarele Activități: -Raport de început (reprezentând 3% din valoarea contr), -Planul de asigurare a calității (reprezentând 1% din valoarea contr), -Planuri topografice vizate de O.C.P.I. (reprezentând 7% din valoarea contr), -Studii geotehnice (reprezentând 5% din valoarea contr), -Studii hidrologice și hidraulice (reprezentând 4% din valoarea contr), -Studii de trafic și conectare centre intermodale (reprezentând 4% din valoarea contr), -Expertiza tehnică pentru lucrări de artă, clădiri, etc.;Audit energetic (reprezentând 8% din valoarea contr), -Raport intermediar Studiul de evaluare a impactului asupra mediului (reprezentând 4% din valoarea contr), - în anul 2017, stadiul de realizare 36%.
3.1. Fazarea proiectului " Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara "		Retras și scos din PO	16.340.000,00	13.889.000,00	2015, trimestrul 4		2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4	AP3 - 6i	0,00	Design	-					01.10.2015	Proiectul a fost eliminat din lista proiectelor majore cu ocazia actualizării acesteia în noiembrie 2017, intrucat proiectul a fost finalizat conform contractului de finanțare aferent POS Mediu.
3.1. Fazarea proiectului		Aprobat	6.387.033,00	5.428.978,00	2015, trimestrul 4	29.05.2017	2015, trimestrul 4	2018,	AP3 - 6i	0,00	Construcții	-					04.04.2014	Proiectul a fost din lista proiectelor majore cu ocazia actualizării acesteia în

11 Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași							4	trimestrul 4			avansate			noiembrie 2017, întrucât nu se mă încadrează în planul pentru a fi definit ca proiect major nu mai este atins (suma valorii eligibile pentru cele două faze în costuri reale este de 41,626 mil. euro). Proiectul a fost depus la AM POIM în data de 31.03.2017 și contractul de finanțare a fost semnat în data de 29.05.2017. Întârzierile în depunerea proiectului au fost cauzate de întârzierile în definitivarea fazarii aferente perioadei 2007-2013, fazarea proiectului fiind aprobată prin Decizia COM nr. C(2017) 425/ 25.01.2017, suprapuse cu reorganizarea la nivelul AM POIM.
3.1. Instalație de valorificare energetică cu cogenerare de înaltă eficiență a deșeurilor municipale în municipiul București		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	250.000.000,00	208.330.000,00	2017, trimestrul 4		2018, trimestrul 2	2023, trimestrul 4		0,00	Design	-	31.12.2018	Pregătirea proiectului a început în luna mai 2017. Procedura de achiziție publică pentru serviciile de AT managementul proiectului - finalizată. MasterPlan pt municipiul București este finalizat (draft). JASPERS a transmis beneficiarului un set de observații în luna octombrie 2017. Noul termen pentru depunerea cererii de finanțare la COM va fi iunie 2019. Termenul a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise la COM în noiembrie 2017
3.1.Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	52.000.000,00	43.330.000,00	2016, trimestrul 1		2016, trimestrul 2	2020, trimestrul 4	AP3 - 6i	0,00	Design	-	31.12.2018	Proiectul a fost pregătit inițial pentru finanțarea din POS Mediu. Solicitantul realizează analiza de opțiuni în vederea revizuirii proiectului și adaptarea investițiilor la evoluțiile recente corelate cu proiectul PNGD în pregătire. Termenul estimat pentru depunerea cererii de finanțare este Trim II 2018. Termenul a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017
3.2. Finalizarea stației de epurare Gîna, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Casetă) în Municipiul București – Etapa II	2016RO16RFMP001	Aprobat	390.404.609,00	325.337.174,00	2015, trimestrul 4	14.07.2017	2016, trimestrul 1	2022, trimestrul 4		1,28	Construcții	Prin proiect se vor asigura condițiile conforme pentru epurarea apelor uzate pentru cca. 1.553.000 p.e.	30.06.2017	CF semnat în dec. 2016. 3 contr lucrări în derulare, cu întârzieri: CL 1- activ. legate de proiectare și întocmire doc. pentru obținerea aviz. și autoriz. CL 2 - a fost elaborat PT preliminar și s-au obținut parțial avizele solicitate prin Certificat de Urbanism. CL 3 întârziat în special datorită incapacității Antreprenorului de a se mobiliza la nivelul propus prin programele de execuție prezentate CL 4 – atribuirea este întârziată deoarece s-au revizuit o parte din doc. (Fișa de Date, Cond de Contr, Strategia de Contr) cu urmare a obs. primite de la ANAP. CL 5 – Proc. de achiz. este întârziată, contestații pe lotul 1 și pe lotul 2 la Tribunalul Mun Buc. CL 6 – Proc. de achiz. întârziată - revizuirea doc. de atribuire este într-un stadiu incipient din cauza întârzierii aprobării PT și soluției în cadrul contr. CL 2 cu impact în cadrul contr. CL 6
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	267.750.000,00	225.000.000,00	2017, trimestrul 1		2017, trimestrul 2	2023, trimestrul 4		0,00	Design	-	31.05.2019	Până la acest moment au fost elaborate primele versiuni ale SF și ACB. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de necorelări ale documentației proiectului, întârzieri în livrarea versiunilor revizuite.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja Constanța SA		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	594.850.000,00	499.870.000,00	2016, trimestrul 3		2016, trimestrul 4	2023, trimestrul 4		0,00	Design	-	31.05.2019	Proiectul este în faza finală de pregătire. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de: complexitatea proiectului care acoperă 5 județe, cu implicații asupra tuturor procedurilor de avizare și obținerea terenuri. Totodată, au fost întâmpinate probleme în clarificarea unor aspecte legate de ACB.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Cluj și Sălaj		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	417.000.000,00	351.000.000,00	2016, trimestrul 4		2017, trimestrul 1	2023, trimestrul 4		0,00	Design	-	31.12.2018	Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment a fost elaborată SF complet (aflat în revizuire la beneficiar). Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de necorelări ale documentației proiectului, întârzieri în livrarea versiunilor revizuite, obținerea dificilă a avizelor și acordurilor.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	167.790.000,00	141.000.000,00	2017, trimestrul 1		2017, trimestrul 2	2023, trimestrul 4		0,00	Design	-	31.05.2019	Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment a fost elaborată SF complet (aflat în revizuire la beneficiar). Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de necorelări ale documentației proiectului, întârzieri în livrarea versiunilor revizuite
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba	2017RO16CFMP025	Aprobat	135.350.000,00	114.070.000,00	2016, trimestrul 2	18.12.2017	2016, trimestrul 3	2022, trimestrul 4		0,30	Achiziții	-	31.05.2019	In execuție contractul de servicii CAI-AT, Asistență Tehnică din partea Proiectantului
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	146.610.000,00	123.200.000,00	2016, trimestrul 3		2016, trimestrul 4	2023, trimestrul 4		0,00	Design	-	31.05.2019	Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment nu a fost elaborată prima versiune SF. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de demararea greoasă a proiectului de asistență tehnică.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	135.350.000,00	104.000.000,00	2016, trimestrul 4		2017, trimestrul 1	2023, trimestrul 4		0,00	Design	-	31.05.2019	Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment nu a fost elaborată prima versiune SF. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore

Argeș																		transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de demararea greoaie a proiectului de asistență tehnică și modificarea listei de investiții prioritare.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	178.500.000,00	150.000.000,00	2016, trimestrul 3		2016, trimestrul 4	2023, trimestrul 4		0,00	Design	-		31.05.2019				Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment nu a fost elaborată prima versiune a SF. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de demararea greoaie a proiectului de asistență tehnică.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	335.580.000,00	282.000.000,00	2017, trimestrul 2		2017, trimestrul 3	2023, trimestrul 4		0,00	Design	-		31.05.2019				Până la acest moment nu a fost elaborată prima versiune a SF. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de demararea greoaie a proiectului de asistență tehnică.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița Năsăud		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	224.850.000,00	188.950.000,00	2016, trimestrul 4		2017, trimestrul 1	2023, trimestrul 4		0,00	Design	-		31.05.2019				Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment nu a fost elaborată prima versiune a SF. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de demararea greoaie a proiectului de asistență tehnică.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Botoșani		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	215.490.000,00	181.080.000,00	2017, trimestrul 2		2017, trimestrul 3	2018, trimestrul 4		0,00	Design	-		31.05.2019				Până la acest moment nu a fost elaborată prima versiune a SF. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de demararea greoaie a proiectului de asistență tehnică.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	122.570.000,00	103.000.000,00	2017, trimestrul 2		2017, trimestrul 3	2023, trimestrul 4		0,00	Design	-		31.05.2019				Până la acest moment nu a fost elaborată prima versiune a SF. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de demararea greoaie a proiectului de asistență tehnică.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brăila		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	161.840.000,00	136.000.000,00	2017, trimestrul 1		2017, trimestrul 2	2023, trimestrul 4		0,00	Design	-		31.05.2019				Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment a fost elaborată prima versiune a SF. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de inconsistente în documentația proiectului, justificarea improprie a investițiilor.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	252.990.000,00	212.600.000,00	2017, trimestrul 1		2017, trimestrul 2	2023, trimestrul 4		0,00	Design	-		31.05.2019				Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. SF în pregătire. Până la acest moment a fost elaborată prima versiune a SF. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de inconsistente în documentația proiectului, justificarea improprie a investițiilor.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	165.410.000,00	139.000.000,00	2016, trimestrul 2		2016, trimestrul 3	2023, trimestrul 4		0,00	Design	-		31.05.2019				Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment nu a fost elaborată prima versiune a SF. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de capacitatea scăzută a beneficiarului și demararea dificilă a procesului de pregătire a proiectului.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Covasna		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	83.300.000,00	70.000.000,00	2017, trimestrul 2		2017, trimestrul 3	2023, trimestrul 4		0,00	Design	-		31.05.2019				Până la acest moment nu a fost elaborată prima versiune a SF. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de demararea greoaie a procesului de pregătire a proiectului (nelansarea procedurii de achiziție publică).
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Călărași		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	221.600.000,00	186.220.000,00	2016, trimestrul 3		2016, trimestrul 4	2023, trimestrul 4		0,00	Design	-		31.05.2019				Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment nu a fost elaborată prima versiune a SF. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de demararea greoaie a procesului de pregătire a proiectului.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	462.420.000,00	388.590.000,00	2016, trimestrul 3		2017, trimestrul 4	2023, trimestrul 4		0,00	Design	-		31.05.2019				Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment a fost elaborată prima versiune a SF, ACB, AI. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de inconsistente în documentația proiectului, justificarea improprie a investițiilor și probleme în asigurarea terenurilor necesare investițiilor.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	264.890.000,00	222.600.000,00	2016, trimestrul 2		2016, trimestrul 3	2022, trimestrul 4		0,00	Design	-		31.05.2019				Până la acest moment nu a fost elaborată prima versiune a SF. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de demararea greoaie a proiectului de asistență tehnică (relansarea repetată a procedurii de achiziție publică).
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați	2017RO16CFMP027	Transmis	151.420.000,00	131.700.000,00	2016, trimestrul 3		2016, trimestrul 4	2023, trimestrul 4		0,00	Achiziții	-		31.05.2019				
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Giurgiu		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	153.510.000,00	129.000.000,00	2017, trimestrul 1		2017, trimestrul 2	2023, trimestrul 4		0,00	Design	-		31.05.2019				Până la acest moment nu a fost elaborată prima versiune a SF. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de demararea greoaie a proiectului de asistență tehnică.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	220.150.000,00	185.000.000,00	2017, trimestrul 3		2017, trimestrul 4	2023, trimestrul 4		0,00	Design	-		31.05.2019				Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment nu a fost elaborată prima versiune SF. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de redefinirea aglomerarilor.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de		Prevăzut pentru notificare/transmitere	118.410.000,00	99.500.000,00	2017, trimestrul 3		2017, trimestrul 4	2023, trimestrul 4		0,00	Design	-		31.05.2019				Până la acest moment nu a fost elaborată prima versiune a SF. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie

apă și apă uzată în județul Harghita		către CE														2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de demararea groaie a proiectului de asistență tehnică și modificarea LIOP.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (DEVA)		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	123.760.000,00	104.000.000,00	2017, trimestrul 2		2017, trimestrul 3	2023, trimestrul 4	0,00	Design	-		31.05.2019			Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment nu a fost elaborată prima versiune SF. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de demararea groaie a proiectului de asistență tehnică, dublată de modificarea repetată la nivelul beneficiarului a listei de investiții prioritare.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	232.050.000,00	195.000.000,00	2016, trimestrul 3		2016, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	0,00	Design	-		31.05.2019			Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment a fost elaborată prima versiune SF. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de obținerea cu dificultate a avizelor necesare, extinderea listei de investiții prioritare.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Ilfov		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	346.290.000,00	291.000.000,00	2016, trimestrul 1		2016, trimestrul 2	2023, trimestrul 4	0,00	Design	-		31.05.2019			Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment a fost elaborată documentația completă de accesare finanțării. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de schimbarea soluției tehnice și probleme în obținerea terenurilor necesare investițiilor.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	208.250.000,00	175.000.000,00	2017, trimestrul 2		2017, trimestrul 3	2023, trimestrul 4	0,00	Achiziții	-		31.05.2019			Până la acest moment nu a fost elaborată prima versiune a SF. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de demararea groaie a proiectului de asistență tehnică.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehedinți		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	78.540.000,00	66.000.000,00	2016, trimestrul 2		2016, trimestrul 3	2022, trimestrul 4	0,00	Design	-		31.05.2019			Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment a fost elaborată prima versiune a SF (în revizuire la beneficiar). Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de iesirea unor UAT din cadrul proiectului, implicit schimbarea soluției tehnice și probleme în obținerea terenurilor necesare investițiilor.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	192.780.000,00	162.000.000,00	2017, trimestrul 2		2017, trimestrul 3	2023, trimestrul 4	0,00	Achiziții	-		31.05.2019			Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de demararea groaie a pregătirii proiectului.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	221.340.000,00	186.000.000,00	2016, trimestrul 4		2017, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	0,00	Design	-		31.05.2019			Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment nu a fost elaborată prima versiune a SF. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de demararea groaie a pregătirii proiectului.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	209.730.000,00	176.240.000,00	2016, trimestrul 4		2017, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	0,00	Design	-		31.05.2019			Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment a fost elaborat SF, ACB și AF (în revizuire la beneficiar). Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de inconsistente în elaborarea SF, reluarea procedurii de mediu, necesitatea de clarificare a analizei de opțiuni.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	248.710.000,00	209.000.000,00	2017, trimestrul 1		2017, trimestrul 2	2023, trimestrul 4	0,00	Design	-		31.05.2019			Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment nu a fost elaborată prima versiune a SF. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de demararea groaie a pregătirii proiectului.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	198.350.000,00	166.680.000,00	2016, trimestrul 2		2016, trimestrul 3	2022, trimestrul 4	0,00	Design	-		31.05.2019			Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment a fost elaborat SF, ACB și AF (în revizuire la beneficiar). Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de inconsistente în elaborarea SF, schimbarea soluției tehnice, extinderea procedurii de mediu (derularea evaluare adecvate).
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	312.040.000,00	262.220.000,00	2016, trimestrul 1		2016, trimestrul 2	2021, trimestrul 4	0,00	Design	-		31.05.2019			Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment a fost elaborat SF, ACB și AF (în revizuire la beneficiar). Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de inconsistente în elaborarea SF, durata mare de revizuire a documentației, reluarea procedurii de mediu (locatii în situri natura 2000, procedura SEA).
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Teleorman		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	198.210.000,00	159.100.000,00	2016, trimestrul 4		2017, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	0,00	Design	-		31.05.2019			Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment a fost elaborat SF (în revizuire la beneficiar). Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de inconsistente în elaborarea SF, necesitatea reluării procedurii de mediu.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Timiș		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	179.999.999,00	162.000.000,00	2016, trimestrul 2		2016, trimestrul 3	2022, trimestrul 4	0,00	Design	-		31.05.2019			Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment a fost elaborat AF și SF (în revizuire la beneficiar). Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de inconsistente în elaborarea SF, ACB și AF, lipsa documentelor instituționale.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul...		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	76.160.000,00	64.000.000,00	2017, trimestrul 1		2017, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	0,00	Design	-		31.05.2019			Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment a fost elaborat SF, ACB și AF (în revizuire la beneficiar). Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de inconsistente în elaborarea SF, ACB și AF, lipsa documentelor instituționale.

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea		notificare/transmitere către CE					2	trimestrul 4										a documentatiilor de atribuire. Până la acest moment nu a fost elaborata prima versiune a SF (în revizuire la beneficiar). Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de iesirea unor UAT din cadrul proiectului, implicit schimbarea soluției tehnice și includerea unor aglomerări sub 2000 pe.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vaslui		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	191.590.000,00	161.000.000,00	2017, trimestrul 1		2017, trimestrul 2	2023, trimestrul 4		0,00	Design	-		31.05.2019				Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment nu a fost elaborata prima versiune a SF. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de demararea greoaie a proiectului de asistență tehnică.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vrancea	2017RO16CFMP024	Aprobat	248.140.000,00	207.020.000,00	2016, trimestrul 1	31.12.2017	2016, trimestrul 2	2021, trimestrul 4		0,00	Achiziții	-		31.05.2019				Contractele de lucrări sunt în procedura de licitație. Contractul de asistență tehnică pentru pregătirea proiectului este în derulare.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	154.000.000,00	130.000.000,00	2016, trimestrul 3		2016, trimestrul 4	2023, trimestrul 4		0,00	Design	-		31.05.2019				Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment a fost elaborata prima versiune a SF. Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de iesirea unor UAT din cadrul proiectului, implicit schimbarea soluției tehnice și probleme în obținerea terenurilor și avizelor necesare investițiilor.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda Câmpia Turzii		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	179.690.000,00	151.000.000,00	2016, trimestrul 1		2016, trimestrul 2	2021, trimestrul 4		0,00	Design	-		31.05.2019				Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Proiectul a fost aprobat la nivelul AM POIM și transmis spre evaluare la IQR.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Valea Jiului (județul Hunedoara)	2017RO16CFMP018	Aprobat	84.790.000,00	71.430.000,00	2015, trimestrul 4	19.08.2017	2016, trimestrul 1	2021, trimestrul 4		0,00	Achiziții	-		31.05.2019				Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	117.810.000,00	99.000.000,00	2017, trimestrul 1		2017, trimestrul 2	2023, trimestrul 4		0,00	Design	-		31.05.2019				Este în derulare proiectul de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. Până la acest moment a fost elaborata prima versiune a SF (în revizuire la beneficiar). Termenul de depunere a fost actualizat în lista proiectelor majore transmise în noiembrie 2017. Principalele întârzieri au fost cauzate de iesirea unor UAT din cadrul proiectului, implicit schimbarea soluției tehnice și probleme în obținerea terenurilor necesare investițiilor.
3.2.1 Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	2016RO16CFMP009	Aprobat	17.613.550,00	14.705.621,00	2015, trimestrul 4	14.07.2017	2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	23,72	Construcții	-		10.08.2017				Situația contractelor de lucrări - CL3, Lot1 reziliat-Stadiul fizic 100 %/ financiar 100% - CL4, Lot1 -Stadiul fizic 85 %/ financiar 55,26% - CL4, Lot 2- reziliat-Stadiul fizic 100%/ financiar 100% - CL4, Lot 3-Stadiul fizic 46,67%/ financiar 23,37% - CL4, Lot 4-relicitat-Stadiul fizic 8,49%/financiar 0% - CL9-reziliat-Stadiul fizic 100%/ financiar 100% - CL11,Lot1 _Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Deta, - relicitat-Stadiul fizic 10,74%/Stadiul financiar 0% - CL11,Lot2, _Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Deta, Lot2- relicitat-Stadiul fizic 0%/Stadiul financiar 10% - CL12 Extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Receaș-reziliat- Stadiul fizic 100% / Stadiul financiar 100%
3.2.1 Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț		Încheiat	0,00	0,00	2015, trimestrul 4		2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Finalizat/În exploatare	-		30.06.2015				Proiectul va fi eliminat din lista proiectelor majore cu ocazia actualizării acesteia, întrucât proiectul a fost finalizat conform contractului de finanțare aferent POS Mediu.
3.2.1 Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Călărași		Încheiat	0,00	0,00	2015, trimestrul 4		2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Finalizat/În exploatare	-		30.06.2015				Proiectul va fi eliminat din lista proiectelor majore cu ocazia actualizării acesteia, întrucât proiectul a fost finalizat conform contractului de finanțare aferent POS Mediu.
3.2.1 Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Tulcea	2016RO16CFMP005	Aprobat	11.651.632,24	9.709.693,53	2015, trimestrul 4	12.09.2017	2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	20,00	Construcții avansate	-		26.10.2009				Situația contractelor proiectului : CL3 - Stadiul fizic 79,17% / financiar 52,55% - CL7R, Lot 2-rest de executat-Stadiul fizic 35,96% / financiar 26,88% - CL10R-rest de executat - Stadiul fizic 4,22% / financiar 9,73% - CS3 - Stadiul fizic 0% / financiar 0% - CS4 - Asistența tehnică a realizat - 1,94 km

													- Rețea canalizare (nouă) - 10,2 km, realizat - 1,12 km - Rețea canalizare (reabilitată) - 6,9 km realizat - 2,20 km - - Rezervoare înmagazinare (reabilitate) - 3 buc realizat - 2 buc - Contoare - 1010 buc realizat - 192 buc - Stații de pompare apă uzată (noi) - 2 buc		Proiectantului pentru Proiectul "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Tulcea" - Stadiul fizic 0% / financiar 0%
3.2.1. Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Mehedinți	2016RO16CFMP006	Aprobat	59.673.535,00	49.839.426,00	2015, trimestrul 4	18.08.2017	2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	50,48	Construcții	Principali indicatori sunt: - - extindere si reabilitare conducta de aductiune 1,89 km realizat - 0,72 km - extindere Rețea de distribuție apă potabilă - 143,46 km realizat - 69,07 km - Stații tratare apă - 7 buc realizat - 3 buc - Stații de pompare apa potabila - 12 buc realizat - 9 buc - Rețea canalizare (reabilitare) - 8,52 km realizat - 7,83 km - - Stații de pompare apa uzata - 33 - buc realizat - 19 buc	20.05.2013	Situatia contractelor proiectului :-CW1-Lot 1 - Stadiul fizic 75,41% / financiar 58,91% -CW1-Lot 2 Stadiul fizic 99,44%/ financiar 95,91% -CW1-Lot 3 - Stadiul fizic 94,18%/ financiar 78,19% -CW3 -Lot 1 - Stadiul fizic 99,16%/ financiar 82,80% -CW3-LOT 2 - Stadiul fizic 100,00%/ financiar 79,53% -CW5 - Stadiul fizic 100,00%/ financiar 82,86% -CW6 - Stadiul fizic 9,44%/ financiar 6,97% -CW7 -Stadiul fizic 19,80%/ financiar 17,31% -CS01 - Stadiul financiar 99,96% -CW2 - Stadiul fizic 87,33%/ financiar 94,51%	
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Arad	2017RO16CFMP004	Aprobat	42.938.974,00	35.881.330,00	2015, trimestrul 4	18.08.2017	2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4		22,46	Construcții	Principali indicatori sunt: - Extinderea rețelei de distribuție apă - 5 km - Reabilitarea rețelei de distribuție apă - 10 km realizat - 1,70 km - Extinderea rețelei de canalizare - 28 k m realizat - 25 km - Reabilitarea și/sau construirea stațiilor de pompare apă uzată - 2 buc realizat - 2 buc - Conducte de refulare /transfer a apelor uzate menajere - 2 km realizat - 2 km - Reabilitarea și/sau construirea stațiilor de epurare apă uzată - 6 km realizat - 1 km - Fronturi de captare subterane reabilite - 1 realizat - 1	17.05.2011	Situatia contractelor proiectului:CL 1-Licitatie deschisa intarziata; CL 3-Licitatie deschisa intarziata; CL5-Stadiul fizic 93,06% / financiar 81,62%; CL6 - Stadiul fizic 100% / financiar 94,83%; CL7 - Stadiul fizic 100% / financiar 97,66%; CL8 - Stadiul fizic 79,70% / financiar 69,10%; CL9 - Stadiul fizic 100% / financiar 99,12%; CL11 - Stadiul fizic 4,20% / financiar 33,09%; CL13 - Stadiul fizic 76% / financiar 99,51%; CL14 - Licitatie deschisa intarziata	
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Argeș	2016RO16CFMP004	Aprobat	29.138.568,17	24.282.973,47	2015, trimestrul 4		2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4		85,10	Construcții avansate	Principali indicatori sunt: - - Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) - 17,4 km realizat - 14,50 km - Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată) - 27,3 km realizat - 25,30 km - Aducțiune (nouă) apa potabila si apa bruta - 12,40 km realizat - 12 - Aducțiune (reabilitare) apa potabila - 2,7 km - Rețea canalizare (nouă) - 62,7 km realizat - 49,50 km - Rezervoare înmagazinare - 1 buc realizat - 1 buc - - Foraje noi - 16 buc - - Reabilitare Stații tratare apă - 1 buc - Stații de pompare apa potabila - 3 buc realizat - 3 buc	26.11.2013	Situatia contractelor proiectului : CL1 - Stadiul fizic 89,00% / Stadiul financiar 77,87% CL5 -- Stadiul fizic 100,00% / Stadiul financiar 88,30% CL6 - (partial) - Stadiul fizic 100,00% / Stadiul financiar 89,64% CL7 - Stadiul fizic 100,00% / Stadiul financiar 90,11% CL8 - Stadiul fizic 100,00% / Stadiul financiar 92,09% CL9 - Stadiul fizic 100,00% / Stadiul financiar 91,43% CL10 - Stadiul fizic 100,00% / Stadiul financiar 85,70%	

															- SCADA - 8 buc realizat - 8 buc - Stații de pompare ape uzate - 54 buc realizat - 52 buc		
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Bacău	2017RO16CFMP002	Aprobat	24.414.631,00	20.345.526,00	2015, trimestrul 4		2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4		65,97	Construcții avansate	Principali indicatori sunt: - Rețea canalizare (noua) - 38,41 km realizat - 34,61 km - Conducta refulare - 5,15 km realizat - 4,22 km - Stații de pompare ape uzate - 23 buc realizat - 23 buc - SEAU care deservește aglomerări cu peste 10.000 I.e. respectiv SEAU care deservește aglomerări sub 10.000 I.e. - 6 buc realizat - 3 buc	31.08.2011	Situația contractelor proiectului : - CL 3 -Stadiul fizic / financiar 100% / 92,23% - CL 4- Stadiul fizic / financiar 92,50%/ 0% CL 5- Stadiul fizic / financiar 89,15 / 89,51 CL 6 - Stadiul fizic / financiar 96,55/ 100 CL 7 - Stadiul fizic / financiar 73,47 / 53,19 Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului, Proiectare și Supervizarea Lucrărilor - „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” - CS 1 - Stadiul fizic 65,00 / Stadiul financiar 60,55			
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Bistrița	2017RO16CFMP007	Aprobat	13.302.841,00	11.201.564,00	2015, trimestrul 4	13.12.2016	2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4		0,00	Design	Fazarea a fost aprobată prin Decizia C(2016)8622/13.12.2016 Contractul de finanțare pentru faza II a fost semnat în 31.03.2017.	31.12.2018	Contractele de lucrări sunt în procedura de atribuire. Termenul planificat la aprobarea POIM pentru transmiterea notificării la CE (Trim IV/2015) a fost depășit din cauza întârzierilor înregistrate în pregătirea documentației aferente proiectului, inclusiv legat de modalitatea de prezentare a indicatorilor și de separare clara pe faze, coroborat cu întârzierile în definitivarea procesului de fazare 2007-2013, decizia de fazare fiind emisă în decembrie 2016.			
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Botoșani	2016RO16RFMP002	Aprobat	71.403.888,00	59.634.069,00	2015, trimestrul 4	14.12.2016	2015, trimestrul 4	2023, trimestrul 4		28,93	Construcții	Fazarea a fost aprobată prin Decizia C(2016)8788/14.12.2016. Contractul de finanțare pentru faza II a fost semnat în 15.12.2016. Stații tratare apă (reabilitată) - 2 buc realizat - 2 buc - Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) - 91,767 km realizat - 53,73 km - Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată) - 9,083 km realizat - 2,02 km - Aducțiune (nouă/reabilitată) - 23,45 km, realizat - 22,95 km - Stații de pompare apă noi - 14 buc realizat - 1 buc - Rezervoare înmagazinare noi - 1 buc realizat - 0 - SCADA (buc) - 10 buc realizat - 6 buc - Stații epurare ape uzate care deservește aglomerări cu peste 10.000 I.e. - 2 buc realizat - 2 - Reabilitare stații epurare ape uzate care deservește aglomerări cu peste 10.000 I.e. - 1 buc realizat - 1 - Rețea canalizare (nouă) - 210,173 km realizat - 101,31 km - Construire stații de pompare apă	30.06.2015	Situația contractelor proiectului : - BT-CL-01 - Stadiul fizic/financiar 100,00% / 90,46% - CL-03 - Stadiul fizic/financiar 100,00% / 92,53% - Construcția SEAU Flamanzi și Vorona BT-CL-04 - Stadiul fizic/financiar 99,00% / 60,57% - CL-05 - Stadiul fizic 79,00% / Stadiul financiar 50,77% - BT-CL-06 - Stadiul fizic/financiar 52% / 11,38% - BT-CL-07 - Stadiul fizic/financiar 60,10% / 26,53% - BT-CL-08 - Stadiul fizic/financiar 25,20% / 21,25% - BT-CL-09 - Stadiul fizic/financiar 100,00% / 75,83%			
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brașov	2016RO16CFMP006	Aprobat	27.400.051,00	22.850.579,00	2015, trimestrul 4	29.11.2016	2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4		0,00	Achiziții	Fazarea a fost aprobată prin Decizia C(2016)7833/29.11.2016. Contractul de finanțare pentru faza II a fost semnat în 11.04.2017. - Rezervoare înmagazinare - 2 unit realizat -	30.06.2015	Contractele de lucrări sunt în procedura de licitație. Data estimată de începere a perioadei de implementare este ianuarie 2018.			
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Caraș Severin	2016RO16CFMP007	Transmis	86.191.373,00	72.085.479,00	2015, trimestrul 4	23.03.2017	2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4		25,86	Construcții	Fazarea a fost aprobată prin Decizia C(2017)2332/23.03.2017.	19.05.2012	Stadiul contractelor din cadrul proiectului : - AT pentru sprijin în managementul proiectului și supervizarea lucrărilor - Stadiul fizic/financiar 80,00% / 59,51% - Servicii de consultanță a gradului de conștientizare publică pentru sistemului integrat de management în județul Caraș-Severin - Stadiul fizic/financiar 97,00% / 96,48% - Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor - Stadiul fizic/financiar 80,00% / 57,14% - Furnizare echipamente pentru depozitul de deșeuri - Stadiul fizic/financiar			

																		100,00% / 99,97% - Construire Centru de management integrat al deșeurilor în județul Caraș-Severin - Stadiul fizic/financiar 100,00% / 63,13% - Închiderea depozitelor urbane neconforme în județul Caraș-Severin - Stadiul fizic/financiar 100,00% / 64,59% - Construcție statii de transfer - Stadiul fizic/financiar 100,00% / 100,00%
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna	2017RO16CFMP011	Aprobat	5.342.614,00	4.489.591,00	2015, trimestrul 4	13.12.2016	2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4		20,64	Construcții	Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) - 2,32 km realizat - 0,07 km - Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată) - 3,75 km realizat - 0,07 km - Aducțiune (reabilitare) - 4,02 km realizat - 2,32 km - Reabilitare captări de suprafață - 1 buc realizat - 1 buc - Reabilitare puțuri - 15,00 buc realizat - 15 buc - Rețea canalizare (nouă) - 4,27 km realizat - 1,62 km - Rețea canalizare (reabilitată) - 1,99 km realizat - 0,61 km - Epurarea apelor uzate - Construcție conductă de refulare - 1,10 km realizat - 1,26 km - Construcție stații de pompare ape uzate - 4 buc realizat - 2 buc	03.07.2012	Fazarea a fost aprobată prin Decizia C(2017)8616/13.12.2016. Contractul de finanțare pentru faza II a fost semnat în 18.05.2017. Stadiul contractelor din cadrul proiectului : - CL2 - Contractul de lucrări CV-IB-RB-01 - Reabilitare și extindere rețele apă și canal, stații de pompare apă potabilă, stații de pompare apă uzată și conducte de refulare - aglomerarea "Întorsura Buzăului" - Stadiul fizic 9,40% / Stadiul financiar 30,34% - CL5 - Contractul de lucrări CV-CV&TS&SG-YB-01 - Reabilitare și extindere stații de tratare a apei, reabilitare fronturi de captare, conducte de aducțiune și construire gospodării de apă - aglomerările "Covasna", "Târgu Secuiesc", "Sfântu Gheorghe" - Stadiul fizic 99,00% / Stadiul financiar 0,00%				
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Dâmbovița	2016RO16CFMP008	Aprobat	9.744.143,00	8.130.124,00	2015, trimestrul 4	14.12.2016	2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4		69,18	Construcții avansate	Fazarea a fost aprobată prin Decizia C(2016)8787/14.12.2016. Contractul de finanțare pentru faza II a fost semnat în 06.02.2017. - Stații de clorinare noi și reabilitate - 1 nr. realizat - 1 buc - Rezervoare immagazinare - 2 nr. realizat - 2 - Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată) - 1,50 km - Extindere rețele de colectare apă uzată - 5,32 km realizat - 4,46 km - Reabilitare rețele de colectare apă uzată - 0,12 km realizat - 0,12 km - Rețele noi de colectare apă uzată cu vacuum - 10,99 km realizat - 10,13 km - Stații vacuum - 2 nr. realizat - 2	07.10.2014	Stadiul contractelor din cadrul proiectului : - CL 1 - Stadiul fizic / financiar 100,00% / 100,00% - CL 3 - Stadiul fizic / financiar 98,5% / 72,05% - CL 4 - Stadiul fizic / financiar 97,71% / 97,71% - CL 5 - Stadiul fizic / financiar 100,0% / 100,00% - CL 7 - Stadiul fizic / financiar 100,0% / 100% - CL 8 - Stadiul fizic / financiar 98,00% / 37,38% - CL 9 - Stadiul fizic / financiar 100,00% / 97,82% - lot 1 - CL 10-1 - Stadiul fizic / financiar 100,00% / 65,10% - lot 2 - CL 10-2 - Stadiul fizic / financiar 100,00% / 75,00% - CS 1 - Stadiul fizic / financiar 80,00% / 38,00% - CS3 - Stadiul fizic / financiar 9,70% / 9,70% - CP1B - se estimează începerea contractului în trim. I 2018 - Procurare și instalare echipament SCADA - CP 3- se estimează începerea contractului în trim. I 2018				
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Galați		Încheiat	0,00	0,00	2015, trimestrul 4		2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4		0,00	Finalizat/În exploatare	Finalizat pe POS Mediu	30.06.2015	Finalizat pe POS Mediu				
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Maramureș	2016RO16CFMP010	Aprobat	32.635.775,00	27.252.298,00	2015, trimestrul 4	14.02.2017	2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4		67,45	Construcții	Fazarea a fost aprobată prin Decizia C(2016)8786/14.02.2017. Contractul de finanțare pentru faza II a fost semnat în 30.12.2016. - Aducțiune (nouă/reabilitare) - 9,42 km realizat - 1 km - Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) - 52,16 km realizat - 19,40 km - Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată) - 6,64 km realizat - 5,60 km - Stații de pompare noi și reabilitate - 9 buc realizat - 6 buc - Rezervoare immagazinare - 3 buc realizat - 1	31.03.2015	Stadiul contractelor din cadrul proiectului : CS1 - Stadiul fizic / financiar 100% / 93,96% CS 2 - Stadiul fizic / financiar 45% / 44,68% CS 3 - Stadiul fizic / financiar 100% / 100% CS 5 - Stadiul fizic / financiar 37% / 36,65% CL 1 - Stadiul fizic / financiar 29% / 28,83% CL 2 - Stadiul fizic / financiar 99,60% / 97,37% CL 4 - Stadiul fizic / financiar 90% / 89,52				

												- Retea canalizare (noua) - 72,20 km realizat - 46,19 km - Retea canalizare (reabilitata) - 9,16 km realizat - 6,42 km - Statii de pompare apa uzata noi si reabilitate - 52 buc realizat - 35 buc		
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Mureș	2017RO16CFMP008	Aprobat	25.718.457,00	21.556.603,00	2015, trimestrul 4	31.12.2016	2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4		28,92	Construcții	Fazarea a fost aprobată prin Decizia C(2016)8619/13.12.2016. Contractul de finanțare pentru faza II a fost semnat în 16.03.2017 - Statii de tratare apa - 3 buc realizat - 2 - SEAU care deservește aglomerări cu peste 10.000 l.e. - 2 buc realizat - 1	30.08.2011	Stadiul contractelor din cadrul proiectului : - Servicii MS-SER-01 - Stadiul fizic/ financiar 30%/ 18,23% - Servicii MS-SER-02 Stadiul fizic/ financiar 26,53%/ 23,53% - Lucrări MS-TM-RB-02 Stadiul fizic/ financiar 50,20%/ 62,25% - Lucrări MS-RG-YB-02 Reghin - Stadiul fizic/ financiar 99,50%/ 76,01% - Lucrări MS-SG&CS-YB-04 Stadiul fizic/ financiar 99,50%/ 72,26% - Lucrări MS-TA-YB-07 - Stadiul fizic/ financiar 99,01%/ 35,88% - Lucrări MS-VS-RB-01- Stadiul fizic/ financiar 78%/ 48,58% - Lucrări MS-SG-CS-RB-03 -in curs de relicitare - Lucrări MS-B&P-RB-04 - Stadiul fizic/ financiar 100%/ 93,07% - Lucrări MS-MN-YB-03- Stadiul fizic/ financiar 85%/ 71,06%
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Olt	2017RO16CFMP003	Aprobat	2.182.151,00	1.833.740,00	2015, trimestrul 4	05.12.2016	2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4		4,39	Construcții avansate	- Aducțiune reabilitare - 1,55 km realizat - 0,22 km - Rețea de distribuție apă potabilă reabilitată - 0,86 km realizat - 0,25 km - Rezervoare înmagazinare - 2 buc realizat - 1 buc - Statii de pompare noi si reabilitate - 13 buc realizat - 13 buc - Colector - 0,70 km realizat - 0,20 km - Statii de pompare ape uzate noi - 1 buc realizat - 1	05.04.2016	Fazarea a fost aprobată prin Decizia C(2016)8240/05.12.2016. Contractul de finanțare pentru faza II a fost semnat în 26.04.2017. Contractul de lucrări CL 4/2 - Continuarea lucrărilor de reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în municipiul Slatina este în execuție.
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Satu Mare	2016RO16CFMP011	Aprobat	19.362.644,00	16.175.101,00	2015, trimestrul 4	31.12.2016	2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4		59,72	Construcții	Fazarea a fost aprobată prin Decizia C(2016)8626/13.12.2016. Contractul de finanțare pentru faza II a fost semnat în 22.12.2016. - Reabilitarea capturilor din sursa de suprafață - 3 nr. realizat - 3 - Aducțiune (reabilitare) - 4,6 km realizat - 4,6 km - Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată) - 4,24 km realizat - 3,47 km - Statii de tratare apa - 2 nr. realizat - 2 - Sisteme SCADA - 2 nr. realizat - 2 - Retea canalizare (noua) - 36,3 km realizat - 34,60 km - Retea canalizare (reabilitata) - 4,5 km realizat - 4,70 km - Stații de pompare apa uzata noi si reabilitate - 22 nr. realizat - 22 - Stații de epurare care deservește aglomerări cu peste 10.000 l.e. /Stații de epurare care deservește aglomerări sub 10.000 l.e. - 5 nr. realizat - 1 buc	30.09.2015	Stadiul contractelor din cadrul proiectului : -Lucrări SM-CL-01 Stadiul fizic/ financiar 94%/ 37,46% -Lucrări SM-CL-03 Stadiul fizic/ financiar 100%/ 100% -Lucrări SM-CL-04 Stadiul fizic/ financiar 98%/ 86,89% -Lucrări SM-CL-05 Stadiul fizic/ financiar 37,50%/ 24,43% -Lucrări SM-CL-07 Stadiul fizic/ financiar 100%/ 153,32% -Lucrări SM-CL-08 Stadiul fizic/ financiar 100%/ 89,33% -Lucrări SM-CL-10 Stadiul fizic/ financiar 100%/ 100% -Lucrări SM-CL-11 Stadiul fizic/ financiar 100%/ 92,51% -Lucrări SM-CL-13 Stadiul fizic/ financiar 100%/ 73,97% -Lucrări SM-CL-14 Stadiul fizic/ financiar 100%/ 92,36% -Lucrări SM-CL-Stadiul fizic/ financiar 96%/ 84,85% -Servicii SM-CS-01 Stadiul fizic/ financiar 71,7/ 45,56% -Servicii SM-CS-02 Stadiul fizic/ financiar 100%/ 100% -Servicii SM-CS-02 Stadiul fizic/ financiar 99%/ 90%
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Vaslui	2016RO16CFMP013	Aprobat	78.919.719,00	65.105.282,00	2015, trimestrul 4	26.02.2014	2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4		17,66	Construcții	- Rezervoare înmagazinare - 9 buc realizat - 1 - Statii tratare apă (reabilitare) - 3 buc realizat - 2 - Statii epurare ape uzate care deservește aglomerări cu peste 10.000 l.e. (reabilitate) - 4 buc realizat - 3 Fazarea a fost aprobată prin Decizia C(2016)8616/13.12.2016.	26.02.2014	Stadiul contractelor din cadrul proiectului : -VS-CL-G-01- Stadiul fizic 43,40; Stadiul financiar 43,40 -VS-CL-G-02 - Stadiul fizic 100; Stadiul financiar 88,08 Pentru VS-CL-VS-R-01, VS-CL-BD-R-02, VS-CL-HU&NE-R-03, VS-CL-NE-R-04, VS-CL-VS&BD-R-05 -se estimeaza lansarea licitatilor in trim I 2018. Pentru Contractul VS-CS-ATMP 02 -Documentatia initiala a fost refacuta astfel incat activitatile sa fie supuse procedurilor de atribuire in mai multe contracte subsecvente VS-CS-ATMP02. Pentru VS_CS_ATMP_02.1-fost finalizata prin Contractul de servicii nr. 3230/15.09.2017 cu asocierea SC PRO TOBY SRL Iasi - B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz;

												Contractul de finantare pentru faza II a fost semnat in 05.12.2016.		Pentru VS_CS_ATMP 02.3- Contractul de servicii nr. 3766/03.11.2017 cu ofertantul castigator SC FLAROM ADVERSITING SRL Iasi.
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Vâlcea	2016RO16CFMP003	Aprobat	28.609.072,00	23.869.314,00	2015, trimestrul 4	14.12.2016	2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4		22,03	Construcții avansate	Fazarea a fost aprobată prin Decizia C(2016)8775/14.12.2016. Contractul de finantare pentru faza II a fost semnat in 09.02.2017. Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) - 10.303 km realizat - 6,40 km - Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată) - 0,32 km realizat - 0,32 km - Aducțiune (reabilitare) - 7.838 km realizat - 2 km - Rețea canalizare (nouă) - 27.812 km realizat - 8,50 km - Rețea canalizare (reabilitată) - 2.907 km realizat - 2 km - Rezervoare immagazinare - 5 buc realizat - 5 buc - Stații tratare apă - 3 buc - Stații de pompare noi și reabilitate - 2 buc - Stații de pompare apă uzată noi și reabilitate - 18 buc realizat - 11 buc - Stații epurare ape uzate care deserveșc aglomerări sub 10.000 l.e. extindere - 1 buc realizat - 1 buc - Surse de apă reabilitate (captări și puțuri) - 3 buc realizat - 3 - Apometre - 1171 buc realizat - 88	22.04.2015	Stadiul contractelor din cadrul proiectului : - Asistența Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor - CS 2; Stadiu fizic 31.89%; Stadiu financiar 0.00% - CL 1; Stadiu fizic 100.00%; Stadiu financiar 48.74% - CL2-Lot 1; Stadiu fizic 90.00%; Stadiu financiar 27.60% - CL 3; Stadiu fizic 0.00%; Stadiu financiar 11.70% - CL 6; Stadiu fizic 0.61%; Stadiu financiar 9.06% - CL 7; Stadiu fizic 100.00%; Stadiu financiar 57.50% - CL 9; Stadiu fizic 100.00%; Stadiu financiar 38.57% -CL 11; Stadiu fizic 100.00%; Stadiu financiar 15.59%
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov	2017RO16CFMP009	Aprobat	4.695.329,00	365.380.400,00	2015, trimestrul 4	29.11.2016	2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4		0,00	Construcții avansate	Fazarea a fost aprobată prin Decizia C(2016)7833/29.11.2016. Contractul de finantare pentru faza II a fost semnat in 29.12.2016	22.04.2013	Stadiul contractelor din cadrul proiectului : CL 4- „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din localitatea Ocna Sibiului”; Stadiul fizic 100%; Stadiul financiar 34,58% -CL 5- „Stație de epurare ape uzate menajere pentru localitatea Ocna Sibiului”; Stadiul fizic 98,49%; Stadiul financiar 86,73% -CL 11- „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din localitatea Făgăraș”; Stadiul fizic 100%; Stadiul financiar 52,61%
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Bihor	2017RO16CFMP001	Aprobat	24.217.610,00	20.259.026,00	2015, trimestrul 4	14.12.2016	2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	42,00	Construcții avansate	Fazarea a fost aprobată prin Decizia C(2016)8731/14.12.2016. Contractul de finantare pentru faza II nu a fost semnat. - Aducțiune (noua) - 16,14 km, realizat - 16,73 km - Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată) - 16,38 km realizat - 4,27 km - Rezervoare apă - 4 buc realizat - 1 buc - Stații pompare apă - 3 buc - Rețea canalizare (noua) - 24,36 km realizat - 22,97 km - Stații pompare noi apă uzată - 25 buc realizat - 17 buc	22.11.2011	Stadiul contractelor din cadrul proiectului : -CL2 - Stadiul fizic 96,00%; Stadiul financiar 72,93% -CL4 - Stadiul fizic 86,00%; Stadiul financiar 75,67% -CL8R - Stadiul fizic 88,00%; Stadiul financiar 73,72% -CL10 - Stadiul fizic 100,00%; Stadiul financiar 86,17% -CL11R2: Se estimează atribuirea contractului in trimestrul I 2018; -CL15 - Stadiul fizic 100,00%; Stadiul financiar 74,41% -CL16 - Stadiul fizic 78,00%; Stadiul financiar 62,52% -CS2 - Supervizare lucrări; Stadiul fizic 100,00%; Stadiul financiar 99,99%
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în municipiul București	2016RO16CFMP001	Transmis	0,00	0,00	2015, trimestrul 4		2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4		0,00	Construcții	-	30.06.2015	Proiectul a fost transmis la CE sub numele Finalisation of Glna WWTP, rehabilitation of the main sewer collectors and of Dambovită sewer collector canal (CASETA) - Stage II
3.2.1. Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman	2017RO16CFMP010	Aprobat	15.416.005,00	12.846.671,00	2015, trimestrul 4	25.01.2017	2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	90,33	Construcții avansate	Căptare apă suprafață - 1 buc realizat - 1 Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată) - 4 km realizat - 4 km Stații epurare ape uzate care deserveșc aglomerări cu peste 10.000 l.e. - 2 buc realizat - 2 buc	01.07.2011	Stadiul contractelor din cadrul proiectului : -CS2 - Stadiul fizic 100.00%; Stadiul financiar 98.56% -CS3 - Stadiul fizic 100.00%; Stadiul financiar 100.00% -CL3 - Stadiul fizic 80.63%; Stadiul financiar 71.10% -CL4-1 - Stadiul fizic 91.41%; Stadiul financiar 90.71% -CL5 - Stadiul fizic 100.00%; Stadiul financiar 100.00% -CL7 - Stadiul fizic 100.00%; Stadiul financiar 100.00% -CL10 (Reziliat) : Stadiul fizic 42.30%; Stadiul financiar 39.81%

												Fazarea a fost aprobată prin Decizia C(2017)443/25.01.2017. Contractul de finanțare pentru faza II a fost semnat în 16.02.2017.		
3.2.1.Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Prahova	2016RO16CFMP012	Aprobat	81.535.054,00	57.886.550,00	2015, trimestrul 4	13.02.2017	2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4		35,51	Construcții avansate	-Extindere Rețea de distribuție apă potabilă- 36,17 km realizat – 36,17 km -Stații tratare apă noi și reabilitare 12 buc realizat – 6 buc -Extindere Rețea canalizare – 313,87 km realizat – 255,94 km - Rețea canalizare (reabilitată) – 7,68 km realizat – 5,89 km - Stații epurare ape uzate care deserveșc aglomerări cu peste 10.000 l.e. - 7 buc realizat – 1 buc - Stații de pompare apă uzată - 129 - buc realizat – 86 buc Fazarea a fost aprobată prin Decizia C(2016)8625/13.02.2017. Contractul de finanțare pentru faza II a fost semnat în 06.12.2016.	01.06.2011	Stadiul contractelor din cadrul proiectului : Stadiul contractelor din cadrul proiectului : - CL2 : Stadiul fizic 32.25%; Stadiul financiar 68.56% - CL3 : Stadiul fizic 21.20%; Stadiul financiar 53.84% - CL4 : Stadiul fizic 26.50%; - CL5 : Stadiul fizic 100.00%; Stadiul financiar 66.19% - CL6 : Stadiul fizic 55.95%; Stadiul financiar 13.51% - CL 7: Stadiul fizic 91.50%; Stadiul financiar 101.62% -Asistența Tehnică pentru Managementul Proiectului, proiectare și supervizarea lucrărilor- CSI; Stadiul fizic 100.00%; Stadiul financiar 94.51% -Asistența Tehnică și supervizarea lucrărilor neeligibile în aglomerarea Sinaia, jud Prahova - CS2; Stadiul fizic 79.39%; Stadiul financiar 92.54% - CL1; Se estimează finalizarea licitației în trim. I 2018 ; -Extindere rețea de canalizare în orasele Campina, Banesti și Valenii de Munte,jud Prahova - CL8; nelansat CS 3-finalizat
3.2.1.Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Hunedoara	2016RO16CFMP005	Transmis	16.575.405,00	14.536.524,00	2015, trimestrul 4	29.11.2016	2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4	AP3 - gii	74,71	Construcții avansate	Extindere rețele de distribuție apă - 1,873 km realizat – 1,92 km - Reabilitare rețele de distribuție apă - 0,754 km realizat – 0,67 km - Reabilitarea aductiunilor de apă tratată - 4,926 km realizat – 4,51 km - Rezervoare de înmagazinare-reabilitare/construire - 7 buc realizat - 7 - Reabilitare/construirea stațiilor de pompare apă - 5 buc realizat - 5 - SCADA apă nou / completare SCADA apă existent - 3 buc realizat - 3 - Extinderea rețelelor de canalizare - 5,229 km realizat – 4,93 km - Reabilitarea rețelelor de canalizare - 1,552 km - realizat – 0,96 km - Reabilitarea/construirea stațiilor de pompare ape uzate - 10 buc realizat – 10 buc - SCADA canal nou/completare SCADA canal existent - 3 buc realizat – 3 buc Fazarea a fost aprobată prin Decizia C(2016)7834/29.11.2016. Contractul de finanțare pentru faza II a fost semnat în 08.11.2016.	11.09.2012	Stadiul contractelor din cadrul proiectului : Stadiul contractelor din cadrul proiectului : - Contractul de lucrări (CL) 1-Stadiul fizic 100%; Stadiul financiar 74,55% - CL2 - Stadiul fizic 100%; Stadiul financiar 100% -CL3- Stadiul fizic 100%; Stadiul financiar 98,73% -CL4 – Stadiul fizic 100%; Stadiul financiar 100% - CL6 - Stadiul fizic 100%; Stadiul financiar 66,22% -CL7 - Stadiul fizic 100%; Stadiul financiar 62,85% -CL8 - Stadiul fizic 100%; Stadiul financiar 49,42% CL9 - Stadiul fizic 100%; Stadiul financiar 90,77% -Contract de Servicii (SC) 1 - Stadiul fizic 100%; Stadiul financiar 100% -SC2-Stadiul fizic 99,96%; Stadiul financiar 42,47% -Servicii de audit pentru Proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara”; Stadiul fizic 100%; Stadiul financiar 100%
4.3. Reabilitarea siturilor petrolifere contaminate istoric din România - faza a IIa		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2016, trimestrul 4		2016, trimestrul 4	2023, trimestrul 4		0,00	Design	-	31.05.2019	Se analizează posibilitatea pregătirii acestui proiect
5.1. Amenajare râu Trotuș și afluenți – faza a IIa		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	55.900.000,00	47.000.000,00	2016, trimestrul 4		2017, trimestrul 2	2023, trimestrul 4		0,00	Design	-	31.05.2019	Se analizează posibilitatea realizării proiectului, precum și dacă va fi major sau nu
5.1. Fazarea proiectului Reducerea eroziunii costiere		Încheiat	0,00	0,00	2015, trimestrul 4		2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4		0,00	Finalizat/În exploatare	Proiectul a fost finalizat în perioada de programare 2007-2013	30.06.2015	Proiectul a fost finalizat în perioada de programare 2007-2013
5.1. Protecția și reabilitarea zonei costiere – Faza a IIa		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	280.900.000,00	234.080.000,00	2016, trimestrul 1		2017, trimestrul 1	2023, trimestrul 4		0,00	Design	AF în pregătire.	31.05.2019	
5.1. WATMAN – faza II		Prevăzut pentru	2.620.000,00	2.200.000,00	2016, trimestrul 2		2017, trimestrul	2020,		0,00	Design	În pregătire	31.12.2018	A fost luată AT de pregătire a Documentației de atribuire a proiectului

		notificare/transmitere către CE					1	trimestrul 4						
7.1. Fazarea proiectului Retechnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	9.284.014,00	7.790.830,00	2015, trimestrul 4		2015, trimestrul 4	2018, trimestrul 4	0,00	Design	In pregatire	31.12.2018	A fost transmis de beneficiar la AM POIM în vederea evaluării în decembrie 2017	
7.2. Modernizarea sistemului de transport al energiei termice în Municipiul București		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	211.200.000,00	176.000.000,00	2017, trimestrul 2		2018, trimestrul 1	2021, trimestrul 4	0,00	Design	In pregatire.	31.05.2019	S-a înființat Unitatea de Implementare a Proiectului Operatorul RADET a obținut licența de operare începând cu data de 14.06.2017 Strategia de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul București a fost aprobată la data de 30. Iunie 2017 prin Hotărârea Consiliului General Documentația tehnică – economică pentru proiectul de investiție pentru 200 km este în curs de elaborare cu toate componentele sale (Memoriu tehnic, Analiza Cost - Beneficiu, Analiza instituțională, Analiza de Sensitivitate, Analiza de riscuri, Planul tarifare etc.) Studiul de fezabilitate este stabilit în conformitate cu recomandările Jaspers. S-a realizat documentația de evaluare a impactului asupra mediului S-a obținut certificatul de urbanism	
8.2. Dezvoltarea capacității de transport a SNT în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcția România – Republica Moldova (componente din proiect/stații de comprimare gaze)		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	110.000.000,00	55.000.000,00	2016, trimestrul 4		2017, trimestrul 4	2021, trimestrul 4	0,00	Design	In stadiu avansat de pregătire.	31.05.2019		

probleme semnificative întâlnite în punerea în aplicare a proiectelor majore și măsurile luate pentru remedierea lor

Punerea în aplicare a proiectelor majore întâmpină probleme semnificative atât în pregătire, cât și în implementare. Unele probleme sunt prezentate la secțiunea 6.a, fiind detaliate mai jos:

- Dificultăți în obținerea Acordului de mediu care duce la întârzieri în finalizarea Cererilor de finanțare, dar și a autorizațiilor de construire;
- Emiterea cu întârziere a avizelor CNAIR/DRDP/CN CFR SA pentru proiectele din sectorul mediu
- Exproprieri suplimentare;
- Insuficienta mobilizare a Antreprenorilor;
- Întârzieri în emiterea acordurilor de mediu și în consecință;
- Aplicarea unor soluții tehnice noi, detalii ale Proiectelor Tehnice, în special Studiile/Proiectele geotehnice care au determinat modificări în execuția lucrărilor;
- Comunicare deficitară cu Beneficiarii.

Măsuri luate pentru remediere:

- Demersuri susținute ale Beneficiarilor pentru soluționarea clarificărilor solicitate de către autoritățile responsabile cu emiterea acordurilor de mediu;
- Numirea unei comisii la nivelul CNAIR care va gestiona relația DRDP cu beneficiarii și proiectanții de rețele edilitare, respectiv alimentări cu apă și canalizare menajeră, pentru asigurarea procesării cu prioritate a documentațiilor transmise de operatorii de apă;
- Sprijin pentru avizarea și aprobarea proiectelor de hotărâri ale Guvernului privind exproprieri suplimentare
- Analiza periodică (de regulă lunară, și chiar săptămânal, în anumite perioade) de către OIT/AM și Beneficiari a activității Antreprenorilor;
- Acțiuni pentru accelerarea relocării rețelelor naționale/locale de utilități;
- Sprijin pentru aplicarea soluțiilor tehnice noi;
- Demararea de către MFE a unei Instrucțiuni privind procedura de soluționare a situațiilor întâlnite în cadrul unor proiecte de suprapunere a lucrărilor, prin: încheierea unor acorduri între părțile implicate, modificarea soluțiilor tehnice pentru amplasarea rețelelor de apă și canalizare acolo unde amplasamentul permite acest lucru, corelarea graficelor de execuție, corelarea investițiilor la nivel local și prioritizarea investițiilor de apă și apă uzată;
- Transmiterea de către MFE, încă din anul 2016, a unei Note către factorii responsabili cu privire la acțiunile necesare adoptării unui act normativ privind obligativitatea cartografierii utilităților;
- Aprobarea Normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum și amenajare a căilor de acces la drumurile publice;
- Organizarea de întâlniri cu beneficiarii din sectoarele finanțate pe POIM (mediu, transport și energie) pentru dezbaterile problemelor cu care aceștia se confruntă, găsirea unor soluții în vederea rezolvării acestora.
- Activarea grupurilor de lucru tematice (rutier, feroviar și naval) constituite în anul 2016 și demersuri în vederea înființării unui Grup de lucru dedicat sectorului de apă și apă uzată, în scopul de a identifica și promova, în cursul trim I al anului 2018, măsuri care să conducă la soluționarea problemelor care afectează investițiile din acest sector. Analizarea modalității de promovare în regim de urgență a unor măsuri de susținere și autorizare a investițiilor realizate din fonduri

europene.

Orice modificare prevăzută a listei de proiecte majore din programul operațional

În noiembrie 2017, odată cu modificarea POIM, a fost transmisă la COM lista actualizată a proiectelor majore, inclusiv actualizarea termenelor de transmitere a proiectelor majore.

Modificările cuprinse în lista menționată au vizat :

- încadrarea proiectului “Fazarea Autostrada Sebeș – Turda“ : OS 2.1 Autostrada Sebeș – Turda FEDR (inițial prevăzut spre finanțare în cadrul OS 1.1. FC)

În cadrul celei de a IV-a reuniuni a CM POIM din data 19 iulie 2017 a fost supusă aprobării propunerea de actualizare a listei proiectelor majore din POIM 2014-2020 (conform Deciziei 172/27.07.2017) care vizează următoarele aspecte:

Sectorul de transport

- Includerea tuturor proiectelor majore de dezvoltare a infrastructurii rutiere și navale prioritizate la finanțare din POIM 2014 – 2020 conform versiunii aprobate a MPGT;
- Includerea proiectelor de extindere a rețelei de metrou (Magistrala M6 1 Mai – Otopeni, Magistrala M5 Eroilor - Pantelimon) conform versiunii finale a PMUD BI;
- Schimbarea încadrării unor proiecte din proiecte fazate în proiecte noi de investiții, ca urmare a încheierii procesului de fazare;
- Actualizarea termenelor prevăzute în tabelul 27 pentru notificarea /depunerea la Comisie a aplicațiilor de finanțare, începerea implementării și finalizarea proiectelor.

Sectorul de mediu

- Includerea a 5 proiecte majore fazate pentru care decizia fazării a fost luată după aprobarea POIM, din care 4 proiecte de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată și 1 proiect de management integrat pentru inundații (sistem informațional Watman);

Actualizarea termenelor prevăzute în Tabelul 27 pentru notificarea /depunerea la Comisie a aplicațiilor de finanțare, începerea implementării și finalizarea proiectelor.

10.2. Planuri de acțiune comune

Programul Progress

NA

Tabelul 13: Planuri de acțiune comune (PAC)

Denumirea PAC	CCI	Stadiul implementării PAC	Total costuri eligibile	Total sprijin public	Contribuția PO la PAC	Axa prioritară	Tipul PAC	Transmiterea [prevăzută] către Comisie	Începerea (prevăzută) a implementării	Finalizarea (prevăzută)	Principalele realizări și rezultate	Cheltuielile eligibile totale certificate, transmise Comisiei	Observații
---------------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	----------------	-----------	--	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---	------------

Probleme importante întâlnite și măsuri adoptate pentru rezolvarea lor

NA

PARTEA B - RAPOARTE PREZENTATE ÎN 2017 și 2019 ȘI RAPORTUL FINAL DE IMPLEMENTARE [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

11. EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (4) ȘI ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

11.1. Informații prevăzute în partea A și atingerea obiectivelor programului [Articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Axă prioritară	AP1 - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului
----------------	---

--

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
----------------	---

--

Axă prioritară	AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor
----------------	---

--

Axă prioritară	AP4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric
----------------	--

--

Axă prioritară	AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor
----------------	---

--

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
----------------	---

--

Axă prioritară	AP7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate
----------------	---

--

Axă prioritară	AP8 - Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale
----------------	---

--

11.2. Acțiuni specifice întreprinse pentru a promova egalitatea între bărbați și femei și nediscriminarea, în special accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, și măsurile implementate pentru a asigura integrarea dimensiunii de gen în programul operațional și în operațiuni [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

--

11.3. Dezvoltarea durabilă [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

--

11.4. Raportarea privind sprijinul utilizat pentru atingerea obiectivelor legate de schimbările climatice [articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Axă prioritară	Valoarea sprijinului care urmează să fie utilizat pentru obiectivele aferente schimbărilor climatice (EUR)	Proporția alocării totale pentru programul operațional (%)
AP1	791.824.656,22	23,26%
AP2	10.847.276,76	0,64%
AP3	203.344.814,25	7,03%
AP4	11.055.598,26	2,60%
AP5	53.989.814,38	11,28%
AP6	2.884.432,47	1,46%
AP7	32.426.326,87	13,00%
Total	1.106.372.919,20	11,75%

--

11.5. Rolul partenerilor în implementarea programului

--

12. INFORMAȚII ȘI EVALUARE OBLIGATORII ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) PRIMUL PARAGRAF LITERELE (A) ȘI (B) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013

12.1. Progresele înregistrate în implementarea planului de evaluare și a măsurilor luate ca urmare a constatărilor evaluărilor

--

12.2. Rezultatele măsurilor de informare și de publicitate ale fondurilor, efectuate în temeiul strategiei de comunicare

--

**13. ACȚIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU A ÎNDEPLINI CONDIȚIONALITĂȚILE EX ANTE [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (4) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013] [DATELE POT FI INCLUSE ÎN RAPORTUL CARE TREBUIE SĂ FIE PREZENTAT ÎN 2016 (A SE VEDEA PUNCTUL 9 DE MAI SUS)].
NECESAR ÎN RAPORTUL DE IMPLEMENTARE PREZENTAT ÎN 2017) OPTIUNE: RAPORTUL DE PROGRES**

14. INFORMAȚII SUPLIMENTARE CARE POT FI ADĂUGATE, ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL ȘI DE OBIECTIVELE PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) AL DOILEA PARAGRAF LITERELE (A), (B), (C), (D), (G) ȘI (H) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

14.1. Progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea abordării integrate a dezvoltării teritoriale, inclusiv a dezvoltării regiunilor care se confruntă cu dificultăți demografice și cu handicapuri naturale sau permanente, a investițiilor teritoriale integrate, a dezvoltării urbane durabile și a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității în cadrul programului operațional

14.2. Progresele realizate în ceea ce privește implementarea acțiunilor menite să consolideze capacitatea autorităților statelor membre și a beneficiarilor de a administra și a utiliza fondurile

14.3. Progresele înregistrate în implementarea unor eventuale acțiuni transnaționale și interregionale

14.4. După caz, contribuția strategiilor macroregionale și de bazin maritim

Astfel cum prevede Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 la alineatul (3) al articolului 27 privind "conținutul programelor", la alineatul (3) litera (e) al articolului 96 privind "conținutul, adoptarea și modificarea programelor operaționale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă", la alineatul (3) și la alineatul (4) litera (d) ale articolului 111 privind "rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă" și în anexa 1 secțiunea 7.3 privind "contribuția programelor principale la strategiile macroregionale și privind bazinele maritime", acest program contribuie la strategia (strategiile) macroregională (macroregionale) și/sau de bazin maritim:

- Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice (EUSBSR)
- Strategia UE pentru regiunea Dunării (EUSDR)
- Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice (EUSAIR)
- Strategia UE pentru regiunea Alpilor (EUSALP)
- Strategia pentru bazinul maritim al Oceanului Atlantic (ATLSBS)

Pilonul (pilonii) și domeniul (domeniile) prioritar(e) pentru care programul este relevant:

	Pilon	Domeniu prioritar
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Interconectarea regiunii Dunării	1.1 - Mobilitate - căi navigabile
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Interconectarea regiunii Dunării	1.2 - Mobilitate - transport feroviar, rutier și aerian
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Interconectarea regiunii Dunării	1.3 - Energie
<input type="checkbox"/>	1 - Interconectarea regiunii Dunării	1.4 - Cultură și turism
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Protejarea mediului în regiunea Dunării	2.1 - Calitatea apei
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Protejarea mediului în regiunea Dunării	2.2 - Riscuri pentru mediu
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Protejarea mediului în regiunea Dunării	2.3 - Biodiversitate, peisaje, calitatea aerului și a solului
<input type="checkbox"/>	3 - Creșterea prosperității în regiunea Dunării	3.1 - Societatea cunoașterii
<input type="checkbox"/>	3 - Creșterea prosperității în regiunea Dunării	3.2 - Competitivitate
<input type="checkbox"/>	3 - Creșterea prosperității în regiunea Dunării	3.3 - Oameni și competențe
<input type="checkbox"/>	4 - Consolidarea regiunii Dunării	4.1 - Capacitate și cooperare instituțională
<input type="checkbox"/>	4 - Consolidarea regiunii Dunării	4.2 - Securitate

Acțiuni sau mecanisme utilizate pentru a corela mai bine programul cu EUSDR

A. Coordonatorii macroregionali (în special coordonatorii naționali, coordonatorii de politică coordonatorii de acțiuni orizontale sau membrii comitetelor de coordonare/ai grupurilor de coordonare) participă la Comitetul de monitorizare a programului?

Da Nu

Numele și funcția

Doamna Silvia DAVIDOIU, Director General, Coordonator Național SUERD, Ministerul Afacerilor Externe, este observator în CM POIM iar dl. Gheorghe CONSTANTIN, Director, Ministerul Apelor și Pădurilor este membru în Sub -comitetului Sectorial de Mediu

B. În criteriile de selecție, au fost atribuite puncte suplimentare pentru măsuri specifice de sprijinire a EUSDR?

Da Nu

a) În ceea ce privește EUSDR sunt planificate cereri de propuneri?

Da Nu

b) Câte proiecte/acțiuni macroregionale sunt deja sprijinite de program? (Număr)

152

c) Au fost acordate puncte suplimentare/bonusuri unui proiect/unei acțiuni cu semnificație sau impact macroregional important? În caz afirmativ, vă rugăm să elaborați (o propoziție specifică)

Pentru apelurile cu proiecte competitive, au fost acordate puncte suplimentare pentru proiectele situate în aria adiacenta Dunarii.

d) Alte acțiuni (de exemplu proiecte strategice planificate). Vă rugăm să elaborați (o propoziție specifică)

Dezvoltarea infrastructurii pe rețeaua TEN-T centrală(OS 1.1, 1.2.,1.3.), dar și dezvoltarea transportului intermodal,fluidizarea traficului la punctele de ieșire din țară,îmbunătățirea serviciilor pe rețeaua TEN-T(OS 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) contribuie integral la Pilonul 1 al SUERD.Pilonul 1 este adresat POIM și prin obiectivele de eficiență energetică și promovare a energiei produse din surse regenerabile, AP6 - OS 6.1 și AP8 – OS 8.1 contribuind integral și direct la aceste obiective.În domeniul mediului,axele prioritare specifice din POIM(3-6) sunt relevante integral pentru Pilonul 2.Toate proiectele vizând dezvoltarea infrastructurii de apa si canalizare sunt relevante SUERD având impact asupra întregului bazin hidrografic

C. Programul a investit fonduri UE în EUSDR?

Da Nu

Programul dumneavoastră prevede investirea în EUSDR în viitor? Vă rugăm să elaborați (o propoziție specifică)

POIM nu are o alocare dedicata SUERD, dar prin actiunile finantate contribuie la obiectivele SUERD.

D. Rezultatele obținute în ceea ce privește EUSDR (nu se aplică pentru 2016)

Proiecte relevante SUERD selectate până la 31.12.2017: 29 proiecte Pilonul 1 – transport : 22 rutier-total eligibil 3.201.005.843 lei (contribuție UE 2.4000.754.382 lei) și 7 feroviar-total eligibil 13.969.246.284,32 lei (contribuție UE 10.476.934.713,24 lei) respectiv 1 proiect pentru Pilonul 1 – energie-total eligibil 12.804.627,05 lei (contribuție UE 10.013.218,35 lei) 122 proiecte pentru Pilonul 2 - 66 proiecte apă-total eligibil 6.857.750.645,08 lei (contribuție UE 5.829.088.093,66 lei); 17 proiecte deseuri-total eligibil 954.300.109,97 lei (contribuție UE 811.155.092,76 lei) ; 33 proiecte biodiversitate-total eligibil 151.006.465,92 lei (contribuție UE 128.355.496,03 lei) ; 2 proiecte inundații-total eligibil 16.321.886,40 lei (contribuție UE 13.873.603,44 lei) ; 2 proiecte situri contaminate-total eligibil 108.998.638,46 lei (contribuție UE 92.648.842,77 lei) ; 2 proiecte managementul riscurilor-total eligibil 267.298.456,00 lei (contribuție UE 227.203.688,00 lei)

E.

Programul dumneavoastră contribuie la obiectivele validate de coordonatorii naționali și de coordonatorii domeniului prioritar în 2016 (încărcate pe site-ul EUSDR)? [Vă rugăm precizați obiectivul (obiectivele)]

Da, programul contribuie direct la atingerea obiectivului privind "Creșterea traficului de marfă cu 20% până în 2020 față de 2010" - ținta este similară și în POIM pentru OS 1.3.

14.5. Progresele realizate în implementarea acțiunilor din domeniul inovării sociale, după caz

--

14.6. Progresele realizate în implementarea unor măsuri care să răspundă nevoilor specifice din zonele geografice cele mai afectate de sărăcie sau ale grupurilor țintă expuse cel mai mult riscului de discriminare sau excludere socială, în special în ceea ce privește comunitățile marginalizate, persoanele cu handicap, șomerii de lungă durată și tinerii care nu au un loc de muncă, inclusiv, dacă este cazul, resursele financiare utilizate

--

**PARTEA C RAPORTUL PREZENTAT ÎN 2019 ȘI RAPORTUL FINAL DE IMPLEMENTARE
(articolul 50 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)**

**15. INFORMAȚII FINANCIARE LA NIVEL DE AXĂ PRIORITARĂ ȘI DE PROGRAM
[ARTICOLUL 21 ALINEATUL (2) ȘI ARTICOLUL 22 ALINEATUL (7) DIN REGULAMENTUL (UE)
NR. 1303/2013]**

16. O CREȘTERE INTELIGENTĂ, DURABILĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII (OPȚIUNE: RAPORTUL DE PROGRES)

Informații privind contribuția programului la realizarea strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și evaluarea acesteia.

--

17. PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANȚA PROGRAMULUI ȘI MĂSURILE ADOPTATE — CADRUL DE PERFORMANȚĂ [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

În cazul în care evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește obiectivele de etapă și țintele stabilite în cadrul de performanță demonstrează că anumite obiective de etapă și ținte nu au fost atinse, statele membre trebuie să precizeze motivele incapacității de a atinge aceste obiective în raportul din 2019 (pentru obiectivele de etapă) și în raportul final de implementare (pentru ținte).

--

Documente

Titlul documentului	Tipul documentului	Data documentului	Referința locală	Referința Comisiei	Checksum	Fișiere	Data trimiterii	Trimis de
Rezumatul pentru cetateni	Rezumat pentru cetățeni	29.10.2018			64551490	Rezumatul pentru cetateni		
Raspunsul AM POIM(adresa nr. 79715/29.10.2018) la scrisoarea CE Ares(2018) 4022686/30.07.2018	Rezumat pentru cetățeni	29.10.2018	79715/29.10.2018		2164950212	Raspunsul AM POIM(adresa nr. 79715/29.10.2018) la scrisoarea CE Ares(2018) 4022686/30.07.2018		

Sumă de control pe baza tuturor datelor structurate: 1120451224

Rezultatele celei mai recente validări

Severitate	Cod	Mesaj
Informații		Versiunea raportului de implementare a fost validată
Atenție	2.10	Axa prioritară AP7 ar trebui să fie mono-fond.
Atenție	2.48	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mică decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritară: AP1, prioritate de investiții: 7ii, obiectiv specific: OS1.4, indicator: 2S8, categoria de regiune: , an: 2014 (18,00 < 18,50). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.48	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mică decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritară: AP3, prioritate de investiții: 6ii, obiectiv specific: OS3.2, indicator: 2S30, categoria de regiune: , an: 2014 (4,00 < 5,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.48	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mică decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritară: AP8, prioritate de investiții: 7e, obiectiv specific: OS8.1, indicator: 2S65, categoria de regiune: , an: 2014 (2.067,00 < 2.200,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.49	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 depășește valoarea țintă pentru axa prioritară: AP1, prioritate de investiții: 7ii, obiectiv specific: OS1.4, indicator: 2S8, categoria de regiune: , an: 2016 (28,90 > 23,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.49	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 depășește valoarea țintă pentru axa prioritară: AP1, prioritate de investiții: 7ii, obiectiv specific: OS1.4, indicator: 2S8, categoria de regiune: , an: 2017 (29,50 > 23,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.49	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 depășește valoarea țintă pentru axa prioritară: AP2, prioritate de investiții: 7c, obiectiv specific: OS2.3, indicator: 2S13, categoria de regiune: L, an: 2017 (20,20 > 20,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritară: AP2, prioritate de investiții: 7c, obiectiv specific: OS2.5, indicator: 2S15, categoria de regiune: , an: 2015 (95,30 > 93,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritară: AP2, prioritate de investiții: 7c, obiectiv specific: OS2.5, indicator: 2S15, categoria de regiune: , an: 2016 (96,80 > 93,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritară: AP2, prioritate de investiții: 7c, obiectiv specific: OS2.5, indicator: 2S15, categoria de regiune: , an: 2017 (96,80 > 93,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritară: AP6, prioritate de investiții: 4d, obiectiv specific: OS6.3, indicator: 2S56, categoria de regiune: L, an: 2015 (1,36 > 1,35). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritară: AP7, prioritate de investiții: 4c, obiectiv specific: OS7.1, indicator: 2S61, categoria de regiune: , an: 2014 (28,32 > 26,76). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritară: AP7, prioritate de investiții: 4c, obiectiv specific: OS7.1, indicator: 2S61, categoria de regiune: , an: 2015 (28,85 > 26,76). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritară: AP7, prioritate de investiții: 4c, obiectiv specific: OS7.1, indicator: 2S61, categoria de regiune: , an: 2016 (29,64 > 26,76). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritară: AP7, prioritate de investiții: 4c, obiectiv specific: OS7.1, indicator: 2S61, categoria de regiune: , an: 2017 (29,64 > 26,76). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritară: AP7, prioritate de investiții: 4iii, obiectiv specific: OS7.2, indicator: 2S61, categoria de regiune: , an: 2014 (28,32 > 26,76). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritară: AP7, prioritate de investiții: 4iii, obiectiv specific: OS7.2, indicator: 2S61, categoria de regiune: , an: 2015 (28,85 > 26,76). Vă rugăm să verificați.

Severitate	Cod	Mesaj
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritară: AP7, prioritate de investiții: 4iii, obiectiv specific: OS7.2, indicator: 2S61, categoria de regiune: , an: 2016 (29,64 > 26,76). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritară: AP7, prioritate de investiții: 4iii, obiectiv specific: OS7.2, indicator: 2S61, categoria de regiune: , an: 2017 (29,64 > 26,76). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.51	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mică decât valoarea țintă pentru axa prioritară: AP5, prioritate de investiții: 5i, obiectiv specific: SO5.1, indicator: 2S47, categoria de regiune: , an: 2015 (260,81 < 383,16). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.51	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mică decât valoarea țintă pentru axa prioritară: AP5, prioritate de investiții: 5i, obiectiv specific: SO5.1, indicator: 2S47, categoria de regiune: , an: 2016 (262,35 < 383,16). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.51	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mică decât valoarea țintă pentru axa prioritară: AP5, prioritate de investiții: 5i, obiectiv specific: SO5.1, indicator: 2S47, categoria de regiune: , an: 2017 (128,69 < 383,16). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.52	În tabelul 3A, valoarea totală anuală introdusă este 100,71 % din valoarea țintă totală pentru "S", axa prioritară: AP1, prioritate de investiții: 7i, indicator: 2S4, categoria de regiune: , an: 2017. Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.52	În tabelul 3A, valoarea totală anuală introdusă este 125,88 % din valoarea țintă totală pentru "S", axa prioritară: AP3, prioritate de investiții: 6i, indicator: CO17, categoria de regiune: , an: 2017. Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.52	În tabelul 3A, valoarea totală anuală introdusă este 131,98 % din valoarea țintă totală pentru "S", axa prioritară: AP2, prioritate de investiții: 7b, indicator: CO14, categoria de regiune: L, an: 2017. Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.52	În tabelul 3A, valoarea totală anuală introdusă este 134,61 % din valoarea țintă totală pentru "S", axa prioritară: AP3, prioritate de investiții: 6ii, indicator: CO19, categoria de regiune: , an: 2016. Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.52	În tabelul 3A, valoarea totală anuală introdusă este 200,89 % din valoarea țintă totală pentru "S", axa prioritară: AP2, prioritate de investiții: 7b, indicator: CO13, categoria de regiune: L, an: 2017. Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.52	În tabelul 3A, valoarea totală anuală introdusă este 212,26 % din valoarea țintă totală pentru "S", axa prioritară: AP3, prioritate de investiții: 6ii, indicator: CO19, categoria de regiune: , an: 2017. Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.52	În tabelul 3A, valoarea totală anuală introdusă este 226,44 % din valoarea țintă totală pentru "S", axa prioritară: AP1, prioritate de investiții: 7i, indicator: CO12a, categoria de regiune: , an: 2017. Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.52	În tabelul 3A, valoarea totală anuală introdusă este 234,80 % din valoarea țintă totală pentru "S", axa prioritară: AP2, prioritate de investiții: 7a, indicator: CO13, categoria de regiune: , an: 2017. Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.52	În tabelul 3A, valoarea totală anuală introdusă este 234,80 % din valoarea țintă totală pentru "S", axa prioritară: AP2, prioritate de investiții: 7a, indicator: CO13a, categoria de regiune: , an: 2017. Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (1.1. Autostrada Sibiu-Pitești) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (1.1. Fazarea Autostrăzii Lugoj-Deva (Lot 2,3,4)) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (1.1. Fazarea Autostrăzii Sebes-Turda (Lot 1,2,3,4)) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (1.1. Fazarea Autostrăzii Timișoara-Lugoj (lot 2)) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.

Severitate	Cod	Mesaj
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (1.1. Fazarea VO Bacău) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (1.1. Fazarea autostrăzii Câmpia Turzii – Târgu Mureș) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (1.2. Fazarea proiectului Reabilitare linie de cale ferată Brașov-Simeria - tronson Sighișoara-Coșlariu) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (1.2. Fazarea proiectului Reabilitare linie de cale ferată Brașov-Simeria - tronson Coșlariu-Simeria) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (1.2. Reabilitare linie cale ferată București-Aeroport Henri Coandă) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (1.2. Reabilitare linie de cale ferată Focșani-Roman) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (1.2. Reabilitare linie de cale ferată Radna-Gurasada-Simeria tronson 1 Simeria-km 614) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (1.3. Modernizare ecluze: Agigea, Cernavodă, Ovidiu, Galerii ape mari Ovidiu și Năvodari și stații de pompare) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (1.3. Realizarea unui terminal RO-RO și pentru autoturisme în Portul Constanța Sud – Agigea (molul 3S) – Etapa 1A) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (1.3. Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (1.4. Fazarea Liniei de metrou Magistrala 5 – Secțiunea Râul Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ialomiței) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (1.4. Fazarea Magistralei 4 Racordul 2 Secțiunea Parc Bazilescu- Străulești) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (1.4. Fazarea proiectului Îmbunătățirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2 Berceni- Pipera) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (2.1 Drum expres Ploiești-Buzău) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (2.1. Drum expres Buzău-Focșani) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (2.1. Drum expres Focșani-Bacău) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (2.1. Fazare Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (2.1. Fazare Reabilitare DN 73

Severitate	Cod	Mesaj
		Pitești-Brașov) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (2.1. Modernizarea centurii de sud a Bucureștiului – 4 benzi) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (2.2. Fazare Reabilitare DN 76 Deva-Oradea) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (2.3. Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportului Craiova) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (2.7. Electrificare linie cale ferată Cluj-Napoca-Episcopia Bihor) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.1. Fazarea proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași") sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.1. Instalație de valorificare energetică cu cogenerare de înaltă eficiență a deșeurilor municipale în municipiul București) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București – Etapa II) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja Constanța SA) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Cluj și Sălaj) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Argeș) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Proiectul regional de

Severitate	Cod	Mesaj
		dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehendinți) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Teleorman) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Timiș) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vaslui) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vrancea) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda Câmpia Turzii) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Valea Jiului (județul Hunedoara)) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2.1 Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2.1 Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Călărași) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.

Severitate	Cod	Mesaj
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (3.2.1.Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Prahova) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (4.3. Reabilitarea siturilor petroliere contaminate istoric din România - faza a IIa) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (5.1. Amenajare râu Trotuș și afluenți – faza a IIa) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (5.1. Fazarea proiectului Reducerea eroziunii costiere) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (5.1. Protecția și reabilitarea zonei costiere – Faza a IIa) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (5.1. WATMAN – faza II) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (7.1. Fazarea proiectului Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (7.2. Modernizarea sistemului de transport al energiei termice în Municipiul București) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.
Atenție	2.62	Tabelul 12 privind proiectele majore nu conține toate proiectele majore (pe baza CCI) legate de acest program (8.2. Dezvoltarea capacității de transport a SNT în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcția România – Republica Moldova (componente din proiect/stații de comprimare gaze)) sau nu toate câmpurile obligatorii sunt completate.