

**Raport anual de implementare pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și
locuri de muncă
PARTEA A**

IDENTIFICAREA RAPORTULUI ANUAL DE IMPLEMENTARE

CCI	CCI
Titlul	Program Operational Infrastructura Mare
Versiunea	2019.0
Data aprobării raportului de către comitetul de monitorizare	24.09.2020

IDENTIFICAREA RAPORTULUI ANUAL DE IMPLEMENTARE	1
2. PREZENTARE GENERALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [articolul 50 alineatul (2) și articolul 111 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]	5
2.1. Informații-cheie privind implementarea programului operațional pentru anul în cauză, inclusiv privind instrumentele financiare, în legătură cu datele financiare și datele privind indicatorii.	5
3. IMPLEMENTAREA AXEI PRIORITARE [Articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]..	7
3.1. Prezentare generală a implementării	7
3.2. Indicatori comuni și indicatori specifici programului [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....	11
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP1 / 7i.....	11
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP1 / 7ii.....	17
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP2 / 7a	19
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP2 / 7b.....	22
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP2 / 7c	24
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP2 / 7d.....	31
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP3 / 6i.....	35
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP3 / 6ii.....	39
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP4 / 6d.....	42
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP4 / 6e	45
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP5 / 5i.....	49
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP5 / 5ii.....	51
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP6 / 4a	53
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP6 / 4b.....	56
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP6 / 4d.....	59
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP6 / 4g.....	61
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP7 / 4c	64
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP7 / 4iii.....	66
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP8 / 7e	68
Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP9 / 9a	72
Tabelul 3 B: Număr de întreprinderi care beneficiază de sprijin din programul operațional, fără sprijin multiplu pentru aceleași întreprinderi	75
Tabelul 5: Informații privind obiectivele de etapă și țintele definite în cadrul de performanță	76
Date financiare [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]	80
Tabelul 6: Informații financiare la nivel de axă prioritară și de program.....	80
Tabelul 7: Defalcarea datelor financiare cumulate pe categorii de intervenție pentru FEDR, FSE și Fondul de coeziune [articolul 112 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013],.....	81
Tabelul 8: Utilizarea finanțării încrucișate.....	90
Tabelul 9: Costul operațiunilor implementate în afara zonei vizate de program (FEDR și Fondul de coeziune în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă)	92
Tabelul 10: Cheltuieli suportate în afara Uniunii (FSE)	93

4. SINTEZA EVALUĂRILOR	94
6 PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANȚA PROGRAMULUI ȘI MĂSURILE ADOPTATE [Articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]	98
7. REZUMAT PENTRU CETĂȚENI	102
8. RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE	103
9. Opțional pentru raportul care trebuie să fie prezentat în 2016, nu se aplică în cazul celorlalte rapoarte sumare: ACȚIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONDIȚIONALITĂȚII EX-ANTE.....	104
10. PROGRESELE ÎNREGISTRATE ÎN PREGĂTIREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR MAJORE ȘI A PLANURILOR DE ACȚIUNE COMUNE [Articolul 101 litera (h) și articolul 111 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....	106
10.1. Proiecte majore	106
10.2. Planuri de acțiune comune.....	119
11. EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]	122
11.1. Informații prevăzute în partea A și atingerea obiectivelor programului [Articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....	122
11.2. Acțiuni specifice întreprinse pentru a promova egalitatea între bărbați și femei și nediscriminarea, în special accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, și măsurile implementate pentru a asigura integrarea dimensiunii de gen în programul operațional și în operațiuni [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]	123
11.3. Dezvoltarea durabilă [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....	123
11.4. Raportarea privind sprijinul utilizat pentru atingerea obiectivelor legate de schimbările climatice [articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]	123
11.5. Rolul partenerilor în implementarea programului	123
12. INFORMAȚII ȘI EVALUARE OBLIGATORII ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) PRIMUL PARAGRAF LITERELE (a) ȘI (b) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013	124
12.1. Progresele înregistrate în implementarea planului de evaluare și a măsurilor luate ca urmare a constatărilor evaluărilor	124
12.2. Rezultatele măsurilor de informare și de publicitate ale fondurilor, efectuate în temeiul strategiei de comunicare	126
13. ACȚIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU A ÎNDEPLINI CONDIȚIONALITĂȚILE EX ANTE [Articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] [Datele pot fi incluse în raportul care trebuie să fie prezentat în 2016 (a se vedea punctul 9 de mai sus)]. Necesari în raportul de implementare prezentat în 2017) Opțiune: raportul de progres	127
14. INFORMAȚII SUPLIMENTARE CARE POT FI ADĂUGATE, ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL ȘI DE OBIECTIVELE PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [Articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf literele (a), (b), (c), (d), (g) și (h) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]	128
14.1. Progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea abordării integrate a dezvoltării teritoriale, inclusiv a dezvoltării regiunilor care se confruntă cu dificultăți demografice și cu handicapuri naturale sau permanente, a investițiilor teritoriale integrate, a dezvoltării urbane durabile și a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității în cadrul programului operațional	128
14.2. Progresele realizate în ceea ce privește implementarea acțiunilor menite să consolideze capacitatea autorităților statelor membre și a beneficiarilor de a administra și a utiliza fondurile	128
14.3. Progresele înregistrate în implementarea unor eventuale acțiuni transnaționale și interregionale.....	128
14.4. După caz, contribuția strategiilor macroregionale și de bazin maritim.....	128
EUSDR.....	129
14.5. Progresele realizate în implementarea acțiunilor din domeniul inovării sociale, după caz.....	132
14.6. Progresele realizate în implementarea unor măsuri care să răspundă nevoilor specifice din zonele geografice cele mai afectate de sărăcie sau ale grupurilor țintă expuse cel mai mult riscului de discriminare sau excludere socială, în special în ceea ce privește comunitățile marginalizate, persoanele cu handicap, șomerii de lungă durată și tinerii care nu au un loc de muncă, inclusiv, dacă este cazul, resursele financiare utilizate	132
15. INFORMAȚII FINANCIARE LA NIVEL DE AXĂ PRIORITARĂ ȘI DE PROGRAM [Articolul 21 alineatul (2) și articolul 22 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....	133
16. O CREȘTERE INTELIGENTĂ, DURABILĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII (opțiune: raportul de progres).....	134

17. PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANȚA PROGRAMULUI ȘI MĂSURILE ADOPTATE — CADRUL DE PERFORMANȚĂ [Articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]	135
Documente	136
Rezultatele celei mai recente validări	137

2. PREZENTARE GENERALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (2) ȘI ARTICOLUL 111 ALINEATUL (3) LITERA (A) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

2.1. Informații-cheie privind implementarea programului operațional pentru anul în cauză, inclusiv privind instrumentele financiare, în legătură cu datele financiare și datele privind indicatorii.

Din perspectiva datelor de implementare, până la sfârșitul anului 2019, s-au înregistrat următoarele progrese:

- Numărul cererilor de finanțare depuse în cadrul apelurilor deschise a ajuns la 532 față de 396 la finalul anului 2018;
- Numărul contractelor de finanțare semnate a ajuns la 304, cumulând o valoare eligibilă de 13,58 mld. €, față de numărul de 236 de contracte semnate până la finalul anului precedent, în valoare eligibilă de 9,81 mld. euro;
- Rata de contractare a ajuns la un nivel de 125,23% raportat la alocarea totală revizuită de 10,84 mld. € (Sprijin UE și contribuție națională, inclusiv rezerva de performanță), față de nivelul de 90,48% înregistrat la finalul anului 2018;
- Valoarea cheltuielilor eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management a atins nivelul de 2,82 mld. €, reprezentând 26,08 din alocarea totală de 10,84 mld. €;
- Valoarea cheltuielilor eligibile certificate și declarate la CE a atins nivelul de 2,87 mld. €, reprezentând aprox. 26,5% din alocarea totală de 10,84 mld. €, iar valoarea rambursată de către CE a fost de aprox. 1,94 mld. €, reprezentând o rată de absorbție de 21,01% (21,93% - FC și 18,22% - FEDR) dintr-un total de 9,21 mld. €, contribuție UE.

În cursul anului 2019, au avut loc 3 reuniuni ordinare și o reuniune extraordinară a CM POIM 2014-2020 și reuniunile SCS-urilor aferente, respectiv: în 28-30 ianuarie 2020 cea de-a VIII-a reuniune a CM POIM, în data de 19 iunie 2019 reuniunea extraordinară de aprobarea a RAI 2018, în 17-18 iulie 2019 cea de-a X-a reuniune a CM POIM și în 30-31 octombrie 2019, cea de-a XI-a reuniune a CM POIM. Sinteza deciziilor luate în cadrul reuniunilor CM POIM precum și minutele reuniunilor au fost publicate pe web site-ul MFE: <http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-pويم/>, Secțiunea Monitorizare.

În ceea ce privește Curtea de Conturi a României – Autoritatea de Audit, aceasta a efectuat în cursul anului 2019 la nivelul POIM 2014-2020, 2 misiuni de audit de operațiuni în perioadele 12.02.2019 – 04.06.2019, respectiv 26.08.2019 – 02.10.2019, privind cheltuielile declarate CE în perioadele 01.07.2018 – 31.12.2018, respectiv 01.01.2019 – 30.06.2019.

În perioada 02.12.2019 - 17.01.2020, Autoritatea de Audit a desfășurat misiunea de evaluare a modului de implementare a recomandărilor formulate în cadrul misiunilor de audit de operațiuni pentru POIM pentru cheltuielile declarate CE în exercițiul contabil 2018-2019, din Rapoartele de audit nr. 61529/01.08.2019 și nr. 62735/21.11.2019, precum și a constatărilor rămase neimplementate sau care erau parțial implementate, conform Raportului de audit de follow-up nr. 60240/01.02.2019.

De asemenea, Autoritatea de Audit a efectuat pentru POIM 2014-2020 o misiune de audit de sistem privind evaluarea conformității sistemului de management și control al POIM, în perioada 27.03.2019 -12.07.2019. Totodată, în cadrul acestei misiuni a fost verificat modul de implementare a

recomandărilor formulate în Raportul de audit nr. 61389/19.07.2018 privind auditul sistemului de management și control al POIM și în Raportul de audit nr. 61662/01.08.2017 privind evaluarea conformității sistemului de management și control al POIM, rămase deschise în urma misiunii de follow-up, finalizată cu Raportul de audit nr. 60229/01.02.2019.

În perioada 18.12.2019 - 23.01.2020, Autoritatea de Audit a desfășurat misiunea de follow-up audit sistem în vederea urmării modului de implementare a recomandărilor formulate în cadrul auditului privind sistemul de management și control instituit pentru POIM 2014-2020, din Rapoartele de audit nr. 61925/16.09.2019, nr. 61389/19.07.2018 și nr. 61662/01.08.2017.

AM POIM a emis în anul 2019 un număr de 4 instrucțiuni din care 2 revizii de instrucțiuni, iar DG OIT a emis un număr de 7 instrucțiuni adresate Beneficiarii AP 1-2 POIM din care 2 revizii ale instrucțiunilor. Acestea sunt postate pe site-ul MFE <http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poim/>.

3. IMPLEMENTAREA AXEI PRIORITARE [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

3.1. Prezentare generală a implementării

ID	Axă prioritară	Informații-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evoluții, probleme semnificative și măsuri luate pentru a soluționa aceste probleme
AP1	Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului	<p>În 2019, rata contractare este de 158% din alocarea totală de 4 mld. € (UE și CN, inclusiv RP) corespunzând valorii eligibile totale de 6,32 mld. € pentru 32 contracte finanțare semnate, în creștere cu 1,45 mld. € față de 2018.</p> <p>Valoarea cheltuielilor eligibile certificate și declarate la CE este de 1,61 mld. € (40,39% din alocarea axei), iar valoarea rambursată de CE este de 1,07 mld. €, adică o rată de absorbție de 31,62% (FC) din 3,4 mld. € contribuție UE (în creștere față de 23,08% în 2018).</p> <p>Progresele realizate au permis alocarea definitivă a RP.</p> <p>În anul 2019 au fost transmise la CE 6 cereri de finanțare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 aprobate de CE "Infrastructura integrată pentru zona orbitală a Municipiului București", "Îmbunătățirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2 Berceni- Pipera" și "Construcția liniei de metrou bucureștean nr. 6 (1 Mai – Otopeni)" - Proiectul "Construcția drumului expres Craiova – Pitești" a fost deschis în 31.01.2019, este în procedura de revizie a documentației de mediu, ținând cont ca proiectele tehnice pt tronsonul 1 si 2 au fost aprobate. - 2 proiecte „Pregătirea proiectului de Autostrada Sibiu - Pitești și construcția Secțiunilor 1, 4 și 5” (transmis în data de 25.10.2019) și „Varianta de ocolire Bacău” (transmis în 25.11.2019) au fost returnate de CE. S-a agreat cu CE, transmiterea răspunsului pentru „Pregătirea proiectului de Autostrada Sibiu - Pitești și construcția Secțiunilor 1, 4 și 5” în trim I 2020, iar pentru „Varianta de ocolire Bacău” în trim II 2020.
AP2	Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient	<p>În 2019, rata de contractare este de 91,64% din alocarea totală de 1,88 mld. € (UE și CN, inclusiv RP) corespunzând valorii eligibile totale de 1,72 mld. € a celor 58 contracte de finanțare semnate, în creștere cu 723,43 mil. € față de anul 2018.</p> <p>Valoarea cheltuielilor eligibile certificate și declarate CE este de 582,75mil. € (30,91% din alocarea axei), iar valoarea rambursată de CE este de 366 mil. €, adică o rată de absorbție de 22,84% (FEDR) din 1,6 mld. € contribuție UE (în creștere față de 5,44% în 2018).</p> <p>Progresele realizate au permis alocarea definitivă a rezervei de performanță.</p> <p>În anul 2019 a fost transmisă la CE 1 cerere de finanțare pentru proiectul "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", cerere aprobată de CE.</p>

ID	Axă prioritară	Informații-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evoluții, probleme semnificative și măsuri luate pentru a soluționa aceste probleme
AP3	Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor	<p>În anul 2019 rata de contractare este de 123,67% din alocarea totală de 3,4 mld. € (UE și CN, inclusiv RP) corespunzând valorii eligibile totale de 4,20 mld. € a celor 101 contracte de finanțare semnate, în creștere cu 1,41 mld. € față de anul 2018. Valoarea cheltuielilor eligibile certificate și declarate CE este de 483 mil. € (14,21% din alocarea axei), iar valoarea rambursată de CE este de 359 mil. €, adică o rată de absorbție de 12,44% (FC) din 2,89 mld. € contribuție UE (în creștere față de 8,68% în 2018). În sectorul de apă, 3 proiecte noi sunt aprobate de CE (Cluj-Sălaj, Turda Câmpia Turzii, Timiș), 3 proiecte sunt în evaluare la CE (Raja Constanța, Ilfov, Buzău) iar 6 sunt în fază avansată de pregătire (Teleorman, Brăila, Ilfov-EuroApaVol, Sibiu-Făgăraș, Argeș, Iași). Din 29 de proiecte fazate majore, 3 proiecte sunt finalizate (Hunedoara, Dâmbovița, Argeș), 18 proiecte au un progres fizic de peste 90%, 5 proiecte peste 70%, 3 proiecte la aproximativ 50%, 1 proiect la 15%. În sectorul de deșeuri, 5 proiecte sunt finalizate (SMID Tulcea, SMID Călărași, SMID Mehedinți, SMID Prahova și SMID Harghita), 10 proiecte au un progres peste 90%, 1 proiect peste 70% și 2 proiecte sub 50% (SMID Cluj și SMID Vâlcea)</p>
AP4	Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric	<p>În 2019, rata de contractare este de 44,38% din alocarea totală de 382,97 mil. € (UE și CN, inclusiv RP) corespunzând valorii eligibile totale de 169,97 mil. € a celor 75 contracte de finanțare semnate, în creștere cu 64,23 mil. € față de anul 2018.</p> <p>Valoarea cheltuielilor eligibile certificate și declarate la CE este de 33,34 mil. € (8,71% din alocarea axei), iar valoarea rambursată de CE este de 22,74 mil. €, adică o rată de absorbție de 6,99% (FEDR) din 325,53 mil. € contribuție UE (în creștere față de 2,95% în 2018).</p> <p>Atingerea indicatorilor de performanță a fost afectată de măsura de eliminare a custodiei ca formă de gestiune a ariilor protejate de către ONG-uri (OUG nr. 75/2018), ceea ce a determinat un blocaj atât în procesul de evaluare a cererilor de finanțare privind elaborarea/implementarea planurilor de management, cât și în implementarea proiectelor contractate. Blocajul a fost depășit prin faptul că, din data de 18.07.2019, au fost restabilite prevederile inițiale privind custodia ariilor, precum și faptul că amendamentul MFE care stabilește încheierea unor acorduri de colaborare între ANANP și solicitanții de finanțare în cadrul POIM a fost inclus în Legea privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul mediului, promulgată de Camera Deputaților în 05.07.2019.</p> <p>Deși în 2019, nivelul cheltuielilor eligibile a crescut de la 13,45 mil. € la 33,34 mil. €, valoarea reprezintă 34,51% din ținta care ar fi permis alocarea RP.</p>

ID	Axă prioritară	Informații-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evoluții, probleme semnificative și măsuri luate pentru a soluționa aceste probleme
AP5	Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor	În anul 2019 rata de contractare este de 163,54% din alocarea totală de 563,20 mil. € (UE și CN, inclusiv RP) corespunzând valorii eligibile totale de 921,07 mil. € a celor 9 contracte de finanțare semnate, în creștere cu 20,6 mil. € față de anul 2018. Valoarea cheltuielilor eligibile certificate și declarate la CE este de 114 mil. € (20,28% din alocarea axei), iar valoarea rambursată de CE este de 85 mil. €, adică o rată de absorbție de 17,78% (FC) din 478,72 mil. euro contribuție UE (în creștere față de 9% în 2018). În anul 2019 a fost contractat un proiect "Modernizarea infrastructurii hardware și software a Platformei Comune TETRA" care are ca obiectiv creșterea capacității de răspuns și a managementului informației geospațiale (alocare și planificare resurse, zone de responsabilitate, informația de localizare a evenimentelor) a Sistemului National Unic pentru Apelul de Urgență, în ansamblul eforturilor naționale la solicitările cetățenilor aflați în situații de urgență în orice punct de pe teritoriul național. Din cele 4 proiecte contractate în cadrul OS 5.1, cele 2 proiecte finalizate au un progres fizic de peste 95%, iar din cele 5 proiecte contractate în cadrul OS 5.2, 2 au fost finalizate, 1 are progres fizic de 99% iar 2 sunt la începutul implementării.
AP6	Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon	În 2019, rata de contractare este de 12,99% din alocarea totală de 232,15 mil € (UE și CN, inclusiv RP) corespunzând valorii eligibile totale de 30,14 mil € a celor 21 de contracte de finanțare semnate, în creștere cu 4,56 mil. € față de 2018. Valoarea cheltuielilor eligibile certificate și declarate la CE este de 4,60 mil € (1,98% din alocarea axei), iar valoarea rambursată de CE este 3,42 mil. €, adică o rată de absorbție de 1,74% (FEDR) din 197,32 mil. € contribuție UE. Pentru 10 din cele 21 contracte de finanțare semnate s-a finalizat perioada de implementare. Progresul redus și a neatingerii indicatorilor de performanță au drept cauze complexitatea regulilor de ajutor de stat și quantumul redus al sprijinului acordat, făcând neatractive investițiile pentru solicitanții de finanțare. În baza confirmării primite din partea DG Competition, că investițiile UAT-urilor în capacități de producere a energiei din resurse regenerabile pentru consum propriu nu intră sub incidența ajutorului de stat, apelul aferent OS6.1 Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) va fi relansat în trim I 2020. În plus, procesul de pregătire a proiectelor este susținut cu asistență BEI/PASSA și Jaspers, flexibilizarea ghidurilor solicitantului precum și analiza periodică de către AM și Beneficiari, a activității Antreprenorilor, în special în cazul proiectelor cu un nivel redus al progresului fizic.
AP7	Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate	În 2019, rata de contractare este de 112,56% din alocarea totală de 105,76 mil. € (UE și CN, inclusiv RP) corespunzând valorii eligibile de 119,05 mil. € a celor 6 contracte de finanțare semnate, în creștere cu 53,39 mil. € față de 2018.

ID	Axă prioritară	Informații-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evoluții, probleme semnificative și măsuri luate pentru a soluționa aceste probleme
		<p>Valoarea cheltuielilor eligibile certificate și declarate la CE este de 31,86 mil. € (30,12% din alocarea OS7.1), iar valoarea rambursată de CE este de 23,86 mil. €, adică o rată de absorbție de 26,54% (FEDR), în creștere față de 2018.</p> <p>Proiectul Oradea etapa II este finalizat și 5 sunt în implementare: Termoficare Iași, etapa II, la 72% și 4 proiecte (Vâlcea etapa II, Focșani, Timișoara etapa II și Oradea etapa III) sunt la începutul implementării.</p> <p>Prin Decizia C(2019)6260 din 26.08.2019, CE a confirmat îndeplinirea obiectivului intermediar de performanță AP7 FEDR. FC/OS7.2</p> <p>Deși pentru proiectul major de termoficare în Municipiul București, a fost redusă, de la 500 km la 200 km, ținta pentru 2023 privind lungimea rețelei termice reabilitate, nu s-au atins indicatorii de performanță din cauza întârzierii în pregătirea și aprobarea acestuia, fiind necesară notificarea CE pe ajutor de stat, în funcție de care AM estimează transmiterea proiectului la CE în prima jumătate a anului 2020.</p>
AP8	Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale	<p>În 2019, rata de contractare este de 97,34% din alocarea totală de 80,03 mil. € (UE și CN, inclusiv RP) corespunzând valorii eligibile totale de 77,89 mil. € a celor 2 contracte de finanțare semnate, în creștere cu 31,86 mil. € față de 2018.</p> <p>Valoarea cheltuielilor eligibile certificate și declarate la CE este de 1,90 mil. Euro (3,45% din alocarea axei), dar nu s-au realizat rambursări CE în 2019, rata de absorbție fiind 0%. În pofida performanțelor slabe ale axei prioritare din perspectiva gradului de întârziere în pregătirea și aprobarea proiectelor, tipul de investiții prevăzut se poate încadra în perioada de eligibilitate a POIM, asigurând atât îndeplinirea indicatorilor financiari, cât și a indicatorilor de realizare imediată și contribuția la indicatorii de rezultat prevăzuți în program. Nealocarea rezervei de performanță nu este de natură a afecta implementarea axei în continuare.</p>
AP9	Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2	N/A pentru anul 2019

3.2. Indicatori comuni și indicatori specifici programului [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Axe prioritare, altele decât asistența tehnică

Axă prioritară	AP1 - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului
Prioritate de investiții	7i - Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN-T

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR) - AP1 / 7i

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
F	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	Km		140,00			2,55			Reabilitare poduri feroviare pe secțiunea București – Constanța .
S	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	Km		140,00			310,41			Reabilitarea: liniei de cale ferată Sighișoara – Coșlariu, faza II (91,583 km); liniei de cale ferată Coșlariu – Simeria, faza II (75,28 km); liniei de cale ferată km 614 Gurasada Simeria (141 km); poduri feroviare pe secțiunea București – Constanța (2,554 km). Valoarea raportată difera de anul 2018 deoarece: - proiectul Sighișoara – Coșlariu - modificare de la 99,04 km la 91,58 km (re-evaluare făcută de Consultant urmare a adaptării proiectului la situația din teren / finalizării substanțiale a lucrărilor prin care s-a stabilit valoarea exactă a acestuia): Lot 1 Sighișoara – Atel – 25,314 km; Lot 2 Atel – Micasasa – 29,624 km; lot 3 Micasasa – Coșlariu -36,645 km - proiectul Coșlariu – Simeria - modificare de la 74,43 km la 75,28 km (motiv similar ca mai sus): Lot 1 Simeria – Vintu de Jos – 42,26 km; Lot 2 Coșlariu – Vintu de Jos – 33,02
F	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	Km		200,00			54,75			Lugoj – Deva (37,728 km) Targu Mures - Ogra - Campia Turzii (13,705 km) Autostrada Bucuresti - Ploiesti, sector 1 (3,325 km)
S	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	Km		200,00			345,35			Lugoj – Deva (71,88 km) Targu Mures - Ogra - Campia Turzii (56,496 km) VO Targu Mures (11,64 km) Autostrada Bucuresti - Ploiesti, sector 1 (3,325 km) Orbital Bucuresti (92,094 km) Autostrada Sibiu - Pitesti, lot 1, 4 si 5 (53,38 km) VO Bacau (30,842 km)

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
											VO Timisoara Sud (25,69 km)
F	CO14a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor renovate sau modernizate din care: TEN-T	Km		2,56			0,00			
S	CO14a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor renovate sau modernizate din care: TEN-T	Km		2,56			0,00			
F	CO16	Căi navigabile interne: Lungimea totală a căilor navigabile interioare îmbunătățite sau nou-create	Km		30,00			0,00			
S	CO16	Căi navigabile interne: Lungimea totală a căilor navigabile interioare îmbunătățite sau nou-create	Km		30,00			36,68			Aparari de maluri pe Canalul Sulina
F	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare	km		25,62			0,00			
S	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare	km		25,62			0,00			
F	2S133	Tren de lucru / electrificare	Unități		3,00			0,00			
S	2S133	Tren de lucru / electrificare	Unități	S	3,00			0,00			
F	2S4	Lungimea totală a liniilor de cale ferată dotate cu ERTMS	Km		140,00			0,00			
S	2S4	Lungimea totală a liniilor de cale ferată dotate cu ERTMS	Km		140,00			307,86			Sighisoara - Coslariu (91,583 km) Coslariu – Simeria (75,28 km) Simeria - km 614 (141 km)
F	2S5	Material rulant achiziționat	Unități		22,00			0,00			
S	2S5	Material rulant achiziționat	Unități		22,00			0,00			
F	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	No		1,00			0,00			
S	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	No		1,00			1,00			PORT CONSTANTA cu 2 proiecte : -Dana 80 - Port Constanta - Cresterea adancimii senalelor si bazinelor si a sigurantei navigatiei - Port Constanta
F	2S7	Ecluze reabilitate	Număr		4,00			2,00			Modernizare Ecluze. Echipamente si Instalatii. Faza 2
S	2S7	Ecluze reabilitate	Număr		4,00			3,00			Modernizare Ecluze. Echipamente si Instalatii. Faza 2

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei
F	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	317,02	0,00	0,00	317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(I)	ID	Indicator	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei
F	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	32,09	0,00	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	235,42	0,00	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO14a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,00			0,00			0,00		
S	CO14a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,00			0,00			0,00		
F	CO16	Căi navigabile interne: Lungimea totală a căilor navigabile interioare îmbunătățite sau nou-create	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO16	Căi navigabile interne: Lungimea totală a căilor navigabile interioare îmbunătățite sau nou-create	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare	0,00			0,00			0,00		
S	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare	0,00			0,00			0,00		
F	2S133	Tren de lucru / electrificare	0,00			0,00			0,00		
S	2S133	Tren de lucru / electrificare	0,00			0,00			0,00		
F	2S4	Lungimea totală a liniilor de cale ferată dotate cu ERTMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S4	Lungimea totală a liniilor de cale ferată dotate cu ERTMS	314,47	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S5	Material rulant achiziționat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S5	Material rulant achiziționat	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S7	Ecluze reabilitate	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S7	Ecluze reabilitate	3,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(I)	ID	Indicator	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO14a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,00			0,00		
S	CO14a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,00			0,00		
F	CO16	Căi navigabile interne: Lungimea totală a căilor navigabile interioare îmbunătățite sau nou-create	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO16	Căi navigabile interne: Lungimea totală a căilor navigabile interioare îmbunătățite sau nou-create	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare	0,00			0,00		
S	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare	0,00			0,00		
F	2S133	Tren de lucru / electrificare	0,00			0,00		
S	2S133	Tren de lucru / electrificare	0,00			0,00		
F	2S4	Lungimea totală a liniilor de cale ferată dotate cu ERTMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S4	Lungimea totală a liniilor de cale ferată dotate cu ERTMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S5	Material rulant achiziționat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S5	Material rulant achiziționat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S7	Ecluze reabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S7	Ecluze reabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	API - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului
Prioritate de investiții	7i - Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN-T
Obiectiv specific	1.1. - Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S1	Timpul mediu de călătorie pe rețeaua rutieră TEN-T centrală	Min/100 km		79,50	2013	74,10	77,97		Valoarea raportată se menține la nivelul anului 2017, respectiv 77,97 min/100 km

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S1	Timpul mediu de călătorie pe rețeaua rutieră TEN-T centrală	77,97		77,97		77,97		77,97	

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S1	Timpul mediu de călătorie pe rețeaua rutieră TEN-T centrală	79,08	

Axă prioritară	API - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului
Prioritate de investiții	7i - Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN-T
Obiectiv specific	1.2. - Creșterea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T centrală

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S2	Timpul mediu de călătorie pe rețeaua TEN-T feroviară	Min./100km		103,40	2013	79,20	103,40		Valoarea raportată se menține la nivelul anului de referință (2013), respectiv 103,40 min./ 100 km

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S2	Timpul mediu de călătorie pe rețeaua TEN-T feroviară	103,40		103,40		103,40		103,40	

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S2	Timpul mediu de călătorie pe rețeaua TEN-T feroviară	103,40	

Axă prioritară	AP1 - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului
Prioritate de investiții	7i - Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN-T
Obiectiv specific	1.3. - Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S3	Mărfuri transportate pe căi navigabile interioare	Mil. tone/an		26,80	2013	32,20	33,26		Valoarea indicatorului crește la nivelul 33,26 mil. tone/an față de valoare de 29,71 mil. tone/an (2018)

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S3	Mărfuri transportate pe căi navigabile interioare	29,71		29,00		30,40		30,00	

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S3	Mărfuri transportate pe căi navigabile interioare	27,83	

Axă prioritară	AP1 - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului
Prioritate de investiții	7ii - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP1 / 7ii

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
F	CO15	Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite	Km		9,00			1,89			Magistrala 4 Parc Bazilescu – Străulești (1,89 km)
S	CO15	Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite	Km		9,00			8,76			Magistrala 4 Parc Bazilescu – Străulești (1,89 km) Magistrala 5 Râul Doamnei – Eroilor (6,87 km). Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.
F	2S123	Stații de metrou noi / modernizate	Nr.		41,00			0,00			
S	2S123	Stații de metrou noi / modernizate	Nr.		41,00			0,00			

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei
F	CO15	Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO15	Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite	8,76	0,00	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S123	Stații de metrou noi / modernizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S123	Stații de metrou noi / modernizate	0,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Indicator	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO15	Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO15	Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S123	Stații de metrou noi / modernizate	0,00			0,00		
S	2S123	Stații de metrou noi / modernizate	0,00			0,00		

Axă prioritară	API - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului
Prioritate de investiții	7ii - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local
Obiectiv specific	OS1.4 - Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S8	Ponderea transportului cu metroul în transportul public de pasageri în București	% din pasageri transport public		18,50	2013	23,00	27,40		

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S8	Ponderea transportului cu metroul în transportul public de pasageri în București	29,40		29,50		28,90		22,50	

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S8	Ponderea transportului cu metroul în transportul public de pasageri în București	18,00	

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7a - Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN-T

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP2 / 7a

(I)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
F	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	Km	Mai puțin dezvoltate	179,00			167,70			-Reabilitare DN56, Craiova-Calafat, km 0+000 - km 84+020 – Faza II, (46,605 km) -Construcția variantei de ocolire a Municipiului Brașov, Tronson I (DN1-DN11), II (DN11-DN13) and III (DN 13-DN 1) Faza II (4,924 km) -Reabilitare DN66, Rovinari-Petrosani, km 48+900 - km 126+000 – Faza II, (67,423 km) -Construcția Variantei de Ocolire Caracal - FAZA II (10,345 km) -Autostrada Sebes-Turda (28,750 km) -Autostrada Cluj Vest (Gilău) - Nădășelu și finalizarea lucrărilor la nodul Gilău și conexiunea dintre secțiunea 2B cu subsecțiunea 3A1” (9,653 km)
S	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	Km	Mai puțin dezvoltate	179,00			505,33			Reabilitare: DN 6 Alexandria - Craiova (faza II) (48,01 km)/ DN56, Craiova-Calafat Faza II (80,435 km) / DN66, Rovinari-Petrosani, Faza II, (68,748 km) Construcția VO: Mun. Brașov, Tronson I, II și III Faza II (4,924 km) / VO Caracal - FAZA II (10,345 km) / VO Târgu-Jiu – Faza II (19,96 km) / VO Mihăilești (3,18 km) / VO Tecuci (6,945 km) / VO SATU MARE (19,54 km) / VO Barlad (11,28 km) Modernizare DN5 București-Adunații Copăceni – Faza II” (11,65 km) / Autostrada Sebes-Turda (70 km) / DN 73 Pitesti - Campulung - Brașov (101,98 km) / Autostrada Cluj Vest (Gilău)-Nădășelu (finaliz. lucr. la nod Gilău și conexiune secțiunea 2B cu subsecțiunea 3A1” (9,653 km) / Autostrada București - Brașov, tronson Comarnic-Brașov, Lot 2 (9,86km) / Pod suspendat peste Dunare în zona Braila (23,461km) / Autostrada Transilvania - Secțiunea 3C, Subsecțiunea 3C3 Biharia–Bors (5,35km)
F	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	Km	Mai puțin dezvoltate	179,00			167,70			-Reabilitare DN56, Craiova-Calafat, km 0+000 - km 84+020 – Faza II, (46,605 km) -Construcția variantei de ocolire a Municipiului Brașov, Tronson I (DN1-DN11), II (DN11-DN13) and III (DN 13-DN 1) Faza II (4,924 km) -Reabilitare DN66, Rovinari-Petrosani, km 48+900 - km 126+000 – Faza II, (67,423 km) -Construcția Variantei de Ocolire Caracal - FAZA II (10,345 km) -Autostrada Sebes-Turda (28,750 km) -Autostrada Cluj Vest (Gilău) - Nădășelu și finalizarea lucrărilor la nodul Gilău și conexiunea dintre secțiunea 2B cu subsecțiunea 3A1” (9,653 km)
S	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	Km	Mai puțin dezvoltate	179,00			505,33			Reabilitare: DN 6 Alexandria - Craiova (faza II) (48,01 km)/ DN56, Craiova-Calafat Faza II (80,435 km) / DN66, Rovinari-Petrosani, Faza II, (68,748 km) Construcția VO: Mun. Brașov, Tronson I, II și III Faza II (4,924 km) / VO Caracal - FAZA II (10,345 km) / VO Târgu-Jiu – Faza II (19,96 km) / VO Mihăilești (3,18 km) / VO Tecuci (6,945 km) / VO SATU MARE (19,54 km) / VO Barlad (11,28 km) Modernizare DN5 București-Adunații Copăceni – Faza II” (11,65 km) / Autostrada Sebes-Turda (70 km) / DN 73 Pitesti - Campulung - Brașov (101,98 km) / Autostrada Cluj Vest (Gilău)-Nădășelu (finaliz. lucr. la nod Gilău și conexiune secțiunea 2B cu subsecțiunea 3A1” (9,653 km) / Autostrada București - Brașov, tronson Comarnic-Brașov, Lot 2 (9,86km) / Pod suspendat

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
											peste Dunare in zona Braila (23,461km) / Autostrada Transilvania - Sectiunea 3C, Subsectiunea 3C3 Biharia-Bors (5,35km)
F	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare	km	Mai puțin dezvoltate	5,74			0,00			
S	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare	km	Mai puțin dezvoltate	5,74			0,00			

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei
F	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	85,22			17,74					
S	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	456,61			410,90					
F	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	85,22			17,74					
S	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	456,61			410,90					
F	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare	0,00			0,00					
S	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare	0,00			0,00					

(1)	ID	Indicator	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite						
S	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite						
F	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T						
S	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T						
F	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare						
S	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare						

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7a - Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN-T
Obiectiv specific	OS2.1 - Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S11	Timpul mediu de călătorie pe rețeaua rutieră TEN-T	Min./100 km		85,20	2013	78,40	84,29		Valoarea raportată se menține la nivelul anului 2017, respectiv 84,29 min/100 km

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S11	Timpul mediu de călătorie pe rețeaua rutieră TEN-T	84,29		84,29		84,29		84,29	

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S11	Timpul mediu de călătorie pe rețeaua rutieră TEN-T	84,86	

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7b - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP2 / 7b

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
F	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	Km	Mai puțin dezvoltate	130,00			67,56			-Varianta de ocolire Carei (10,46 km) -Reabilitare DN 76 (57,10 km)
S	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	Km	Mai puțin dezvoltate	130,00			196,09			-Reabilitare DN 76, Deva - Oradea - Faza II (151,58 km) -Construcția Variantei de Ocolire a orașului Săcuieni (FAZA II) (7,62 km) -Varianta de ocolire Carei (faza II) (10,46 km) -Varianta de ocolire Stei (27,23 km)

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei
F	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	39,56			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	169,66			18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7b - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
Obiectiv specific	OS2.2 - Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S12	Indicele de accesibilitate (densitate efectivă)	Angajat/min.		25.874,00	2011	27.873,00	25.874,00		Valoarea raportată se menține la nivelul anului de referință, respectiv 25.874.00 angajat/min

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S12	Indicele de accesibilitate (densitate efectivă)	25.874,00		25.874,00		25.874,00		25.874,00	

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S12	Indicele de accesibilitate (densitate efectivă)	25.874,00	

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7c - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP2 / 7c

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-tintă (2023)	Total valoare-tintă (2023) bărbați	Valoare-tintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
F	2S124	Secții de cale ferată echipate pentru o siguranță sporită	Puncte de secționare	Mai puțin dezvoltate	41,00			0,00			
S	2S124	Secții de cale ferată echipate pentru o siguranță sporită	Puncte de secționare	Mai puțin dezvoltate	41,00			0,00			
F	2S125	Sisteme de siguranță a navigației dunărene și maritime echipate pentru o eficacitate sporită	Nr.	Mai puțin dezvoltate	2,00			0,00			
S	2S125	Sisteme de siguranță a navigației dunărene și maritime echipate pentru o eficacitate sporită	Nr.	Mai puțin dezvoltate	2,00			0,00			
F	2S126	Centre pentru realizarea de teste de circulație feroviară modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	1,00			0,00			
S	2S126	Centre pentru realizarea de teste de circulație feroviară modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	1,00			0,00			
F	2S127	Unități de poliție echipate pentru misiuni de siguranță a traficului	Unități	Mai puțin dezvoltate	43,00			0,00			
S	2S127	Unități de poliție echipate pentru misiuni de siguranță a traficului	Unități	Mai puțin dezvoltate	43,00			0,00			
F	2S17	Aeroporturi modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	2,00			0,00			
S	2S17	Aeroporturi modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	2,00			6,00			-Fazarea proiectului reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova -Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare Aeroportul Internațional / Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău -Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea -CONSTRUIRE TERMINAL SOSIRI CURSE EXTERNE PASAGERI (Aeroport Timisoara) -Echipamente de detecție explozibil standard 3 de tip CTX / Cale de rulare paralelă cu pista /Echipamente scanare bagaje de mână standard C3 cu sistem integrat automat de management / returnare a tăvilor (Aeroport Cluj) -Suplimentarea capacităților de operare pentru pista de decolare aterizare și platforma de staționare a aeronavelor de la Aeroportul Iasi La acest indicator sunt 6 aeroporturi și 10 proiecte aferente

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-tintă (2023)	Total valoare-tintă (2023) bărbați	Valoare-tintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
F	2S18	Terminale intermodale, modernizate/construite	Unități	Mai puțin dezvoltate	4,00			0,00			
S	2S18	Terminale intermodale, modernizate/construite	Unități	Mai puțin dezvoltate	4,00			0,00			
F	2S19	Porturi non-TENT modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	3,00			0,00			
S	2S19	Porturi non-TENT modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	3,00			1,00			-Amenajarea punctului internațional de trecere a frontierei de stat româno –ucrainiene pentru pasageri și marfă în regim de bac între localitățile Isaccea (România) și Orlivka (Ucraina) -Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare si modernizare infrastructura portuara La acest indicator este vorba de un port si 2 proiecte
F	2S20	Puncte negre rutiere eliminate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	150,00			0,00			
S	2S20	Puncte negre rutiere eliminate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	150,00			0,00			
F	2S21	Treceri la nivel cu calea ferată semnalizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	150,00			0,00			
S	2S21	Treceri la nivel cu calea ferată semnalizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	150,00			0,00			
F	2S22	Puncte de comunicare transnațională construite/ modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	3,00			0,00			
S	2S22	Puncte de comunicare transnațională construite/ modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	3,00			0,00			
F	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	No	Mai puțin dezvoltate	7,00			0,00			NA
S	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	No	Mai puțin dezvoltate	7,00			1,00			MODERNIZAREA PORTULUI TULCEA - DE LA MM 38+1530 - LA MM 38+800

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei
F	2S124	Secții de cale ferată echipate pentru o siguranță sporită	0,00			0,00			0,00		
S	2S124	Secții de cale ferată echipate pentru o siguranță sporită	0,00			0,00			0,00		
F	2S125	Sisteme de siguranță a navigației dunărene și maritime echipate pentru o eficacitate sporită	0,00			0,00			0,00		
S	2S125	Sisteme de siguranță a navigației dunărene și maritime echipate pentru o eficacitate sporită	0,00			0,00			0,00		
F	2S126	Centre pentru realizarea de teste de circulație feroviară modernizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S126	Centre pentru realizarea de teste de circulație feroviară modernizate	0,00			0,00			0,00		
F	2S127	Unități de poliție echipate pentru misiuni de siguranță a traficului	0,00			0,00			0,00		
S	2S127	Unități de poliție echipate pentru misiuni de siguranță a traficului	0,00			0,00			0,00		
F	2S17	Aeroporturi modernizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S17	Aeroporturi modernizate	4,00			1,00			0,00		
F	2S18	Terminale intermodale, modernizate/construite	0,00			0,00			0,00		
S	2S18	Terminale intermodale, modernizate/construite	0,00			0,00			0,00		
F	2S19	Porturi non-TENT modernizate	0,00			0,00			0,00		

(I)	ID	Indicator	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei
S	2S19	Porturi non-TENT modernizate	0,00			0,00			0,00		
F	2S20	Puncte negre rutiere eliminate	0,00			0,00			0,00		
S	2S20	Puncte negre rutiere eliminate	0,00			0,00			0,00		
F	2S21	Treceri la nivel cu calea ferată semnalizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S21	Treceri la nivel cu calea ferată semnalizate	0,00			0,00			0,00		
F	2S22	Puncte de comunicare transnațională construite/ modernizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S22	Puncte de comunicare transnațională construite/ modernizate	0,00			0,00			0,00		
F	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	0,00			0,00			0,00		

(I)	ID	Indicator	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	2S124	Secții de cale ferată echipate pentru o siguranță sporită	0,00			0,00		
S	2S124	Secții de cale ferată echipate pentru o siguranță sporită	0,00			0,00		
F	2S125	Sisteme de siguranță a navigației dunărene și maritime echipate pentru o eficacitate sporită	0,00			0,00		
S	2S125	Sisteme de siguranță a navigației dunărene și maritime echipate pentru o eficacitate sporită	0,00			0,00		
F	2S126	Centre pentru realizarea de teste de circulație feroviară modernizate	0,00			0,00		
S	2S126	Centre pentru realizarea de teste de circulație feroviară modernizate	0,00			0,00		
F	2S127	Unități de poliție echipate pentru misiuni de siguranță a traficului	0,00			0,00		
S	2S127	Unități de poliție echipate pentru misiuni de siguranță a traficului	0,00			0,00		
F	2S17	Aeroporturi modernizate	0,00			0,00		
S	2S17	Aeroporturi modernizate	0,00			0,00		
F	2S18	Terminale intermodale, modernizate/construite	0,00			0,00		
S	2S18	Terminale intermodale, modernizate/construite	0,00			0,00		
F	2S19	Porturi non-TENT modernizate	0,00			0,00		
S	2S19	Porturi non-TENT modernizate	0,00			0,00		
F	2S20	Puncte negre rutiere eliminate	0,00			0,00		
S	2S20	Puncte negre rutiere eliminate	0,00			0,00		
F	2S21	Treceri la nivel cu calea ferată semnalizate	0,00			0,00		
S	2S21	Treceri la nivel cu calea ferată semnalizate	0,00			0,00		
F	2S22	Puncte de comunicare transnațională construite/ modernizate	0,00			0,00		
S	2S22	Puncte de comunicare transnațională construite/ modernizate	0,00			0,00		
F	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	0,00			0,00		
S	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	0,00			0,00		

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7c - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local
Obiectiv specific	OS2.3 - Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S13	Pasageri îmbarcați și debarcați în transportul aeroportuar	Mil. pasageri/an	Mai puțin dezvoltate	10,70	2013	20,00	23,19		

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S13	Pasageri îmbarcați și debarcați în transportul aeroportuar	21,81		20,20		16,39		13,27	

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S13	Pasageri îmbarcați și debarcați în transportul aeroportuar	11,59	

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7c - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local
Obiectiv specific	OS2.4 - Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S14	Volum de mărfuri containerizat manipulat în unități de transport intermodal	TEU/an	Mai puțin dezvoltate	25.198,00	2011	70.000,00	25.198,00		Valoarea raportată se menține la nivelul anului de referință, respectiv 25.198TEU/an
2S3	Mărfuri transportate pe căi navigabile interioare	Mil. tone/an	Mai puțin dezvoltate	26,80		32,20	33,26		

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S14	Volum de mărfuri containerizat manipulat în unități de transport intermodal	25.198,00		25.198,00		25.198,00		25.198,00	
2S3	Mărfuri transportate pe căi navigabile interioare								

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S14	Volum de mărfuri containerizat manipulat în unități de transport intermodal	25.198,00	
2S3	Mărfuri transportate pe căi navigabile interioare		

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7c - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local
Obiectiv specific	OS2.5 - Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S15	Decese înregistrate în urma accidentelor rutiere la un milion de locuitori	Nr. decese / 1 mil. locuitori		93,00	2013	73,00	96,00		

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S15	Decese înregistrate în urma accidentelor rutiere la un milion de locuitori	95,60		99,30		96,80		95,30	

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S15	Decese înregistrate în urma accidentelor rutiere la un milion de locuitori	91,10	

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7c - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local
Obiectiv specific	OS2.6 - Reducerea timpului de staționare la punctele de comunicare transnațională

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S16	Timp de staționare la punctele de ieșire din țară în perioade aglomerate (transportatori de marfă)	Minute		300,00	2013	150,00	108,14		

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S16	Timp de staționare la punctele de ieșire din țară în perioade aglomerate (transportatori de marfă)	279,63		236,00		300,00		300,00	

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S16	Timp de staționare la punctele de ieșire din țară în perioade aglomerate (transportatori de marfă)	300,00	

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7d - Dezvoltarea și reabilitarea unor sisteme feroviare complete, de înaltă calitate și interoperabile și promovarea măsurilor de reducere a zgomotului

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP2 / 7d

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
F	CO12	Căi ferate: Lungimea totală a căilor ferate reconstruite sau modernizate	Km	Mai puțin dezvoltate	1,69			1,48			<p>Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Iași faza II (0,275 km)</p> <p>Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Brașov faza II (0,174 km)</p> <p>Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara faza a II a (0,40079 km)</p> <p>Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată – Sucursala Regională de Căi Ferate București - Faza II (0,078 km)</p> <p>Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată Sucursala Regională C.F. Cluj (0,556 km)</p>
S	CO12	Căi ferate: Lungimea totală a căilor ferate reconstruite sau modernizate	Km	Mai puțin dezvoltate	1,69			1,78			<p>-Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Iași faza a II a (0,282 km)</p> <p>-Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Brașov faza II (0,174 km)</p> <p>-Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara faza a II a (0,429 km)</p> <p>-Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată – Sucursala Regională de Căi Ferate București - Faza II (0,221 km)</p> <p>-Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată Sucursala Regională C.F. Cluj (0,678 km)</p>
F	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	Km	Mai puțin dezvoltate	1,69			1,39			<p>-Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Iași faza a II a (0,275 km)</p> <p>-Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Brașov faza II (0,174 km)</p> <p>-Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara faza a II a (0,40079 km)</p> <p>-Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată – Sucursala Regională de Căi Ferate București - Faza II (0,078 km)</p> <p>-Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată Sucursala Regională C.F. Cluj (0,471 km)</p>

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
S	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	Km	Mai puțin dezvoltate	1,69			1,69			Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Iași faza a II a (0,282 km) Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Brașov faza II (0,174 km) Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara faza a II a (0,429 km) Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată – Sucursala Regională de Căi Ferate București - Faza II (0,221 km) Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată Sucursala Regională C.F. Cluj (0,593 km)
F	2S128	Stații de cale ferată modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	1,00			0,00			
S	2S128	Stații de cale ferată modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	1,00			0,00			
F	2S24	Măsuri de reformă analizate/ elaborate/ implementate	Număr	Mai puțin dezvoltate	1,00			0,00			
S	2S24	Măsuri de reformă analizate/ elaborate/ implementate	Număr	Mai puțin dezvoltate	1,00			1,00			Studiu de sustenabilitate si eficientizare a rețelei feroviare din Romania
F	2S5	Material rulant achiziționat	Unități	Mai puțin dezvoltate	20,00			0,00			
S	2S5	Material rulant achiziționat	Unități	Mai puțin dezvoltate	20,00			0,00			

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei
F	CO12	Căi ferate: Lungimea totală a căilor ferate reconstruite sau modernizate	0,17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO12	Căi ferate: Lungimea totală a căilor ferate reconstruite sau modernizate	1,09			3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,17			0,00			0,00		
S	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	1,09			0,00			0,00		
F	2S128	Stații de cale ferată modernizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S128	Stații de cale ferată modernizate	0,00			0,00			0,00		
F	2S24	Măsuri de reformă analizate/ elaborate/ implementate	0,00			0,00			0,00		
S	2S24	Măsuri de reformă analizate/ elaborate/ implementate	0,00			0,00			0,00		
F	2S5	Material rulant achiziționat	0,00			0,00			0,00		
S	2S5	Material rulant achiziționat	0,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Indicator	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO12	Căi ferate: Lungimea totală a căilor ferate reconstruite sau modernizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO12	Căi ferate: Lungimea totală a căilor ferate reconstruite sau modernizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,00			0,00		
S	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,00			0,00		

(I)	ID	Indicator	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	2S128	Stații de cale ferată modernizate	0,00			0,00		
S	2S128	Stații de cale ferată modernizate	0,00			0,00		
F	2S24	Măsuri de reformă analizate/ elaborate/ implementate	0,00			0,00		
S	2S24	Măsuri de reformă analizate/ elaborate/ implementate	0,00			0,00		
F	2S5	Material rulant achiziționat	0,00			0,00		
S	2S5	Material rulant achiziționat	0,00			0,00		

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7d - Dezvoltarea și reabilitarea unor sisteme feroviare complete, de înaltă calitate și interoperabile și promovarea măsurilor de reducere a zgomotului
Obiectiv specific	OS2.7 - Creșterea sustenabilității și calității transportului feroviar

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S23	Intensitatea utilizării rețelei feroviare	Călători/ km rețea/an		409.640,00	2013	555.940,00	548.936,00		Informatiile au fost furnizate de INS.

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S23	Intensitatea utilizării rețelei feroviare	518.067,81		525.710,04		462.966,00		478.087,00	

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S23	Intensitatea utilizării rețelei feroviare	461.724,00	

Axă prioritară	AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor
Prioritate de investiții	6i - investiții în sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP3 / 6i

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
F	CO17	Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	Tone/an		1.300.000,00			1.058.332,00			- SMID ALBA (127.779 tone/an) - SMID CARAS SEVERIN (97.600 tone/an) - SMID VALCEA (51.763 tone/an) - SMID IASI (172.000,00 tone/an) - SMID MEHEDINTI (88.025 tone/an) - SMID VRANCEA (30.000 tone/an) - SMID BIHOR (80.500 tone/an) - SMID Prahova (150.065 tone/an) - SMID Maramures (204.600 tone/an) - SMID BRAILA (56.000 tone/an)
S	CO17	Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	Tone/an		1.300.000,00			1.578.682,00			- SMID ALBA (127.779 tone/an) - SMID CARAS SEVERIN (97.600 tone/an) - SMID VALCEA (96.013 tone/an) - SMID IASI (172.000 tone/an) - SMID MEHEDINTI (88.025 tone/an) - SMID VRANCEA (30.000 tone/an) - SMID BIHOR (80.500 tone/an). - SMID BRAILA (56.000 tone/an) - SMID CLUJ (298.100 tone/an) - SMID CONSTANTA (178.000 tone/an) - SMID Prahova (150.065 tone/an) - SMID Maramures (204.600 tone/an)

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
F	2S27	Capacitate suplimentară de recuperare deșeurilor (exclusiv reciclare)	Tone/an		340.000,00			0,00			
S	2S27	Capacitate suplimentară de recuperare deșeurilor (exclusiv reciclare)	Tone/an		340.000,00			0,00			
F	2S28	Depozite de deșeuri neconforme închise/reabilitate	Nr.		46,00			40,00			SMID ALBA(1) - SMID VASLUI(2) - TULCEA(3) - SMID CLUJ(3) - SMID CARAS SEVERIN(8) - SMID CALARASI(4) - SMID IASI(1) - SMID MEHEDINTI(1) - MARAMURES(6) - SMID BIHOR(8) - SMID DOLJ(3)
S	2S28	Depozite de deșeuri neconforme închise/reabilitate	Nr.		46,00			44,00			- SMID ALBA(1) - SMID VASLUI(3) - TULCEA(3) - SMID CLUJ(6) - SMID CARAS SEVERIN(8) - SMID CALARASI(4) - SMID IASI(1) - SMID MEHEDINTI(1) - MARAMURES(6) - SMID BIHOR(8) - SMID DOLJ(3)

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei
F	CO17	Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	687.412,00			39.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO17	Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	1.308.262,00			1.183.262,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00
F	2S27	Capacitate suplimentară de recuperare deșeurilor (exclusiv reciclare)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S27	Capacitate suplimentară de recuperare deșeurilor (exclusiv reciclare)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S28	Depozite de deșeuri neconforme închise/reabilitate	36,00			3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S28	Depozite de deșeuri neconforme închise/reabilitate	44,00			33,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO17	Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO17	Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S27	Capacitate suplimentară de recuperare deșeurilor (exclusiv reciclare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S27	Capacitate suplimentară de recuperare deșeurilor (exclusiv reciclare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S28	Depozite de deșeuri neconforme închise/reabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S28	Depozite de deșeuri neconforme închise/reabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor
Prioritate de investiții	6i - investiții în sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
Obiectiv specific	OS3.1 - Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România

Tabелul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S25	Cantitatea de deșuri biodegradabile depozitată	Mil. tone/an		3,00	2011	1,68			Datele aferente anului 2019 sunt în curs de colectare;
2S26	Rata de reciclare a deșeurilor menajere și similare	% din deșeurile colectate		7,30	2011	50,00			Datele aferente anului 2019 sunt în curs de colectare;

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S25	Cantitatea de deșuri biodegradabile depozitată	1,98		2,08		1,84		1,85	
2S26	Rata de reciclare a deșeurilor menajere și similare	15,74		13,89		13,31		13,25	

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S25	Cantitatea de deșuri biodegradabile depozitată		2,40
2S26	Rata de reciclare a deșeurilor menajere și similare		13,07

Axă prioritară	AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor
Prioritate de investiții	6ii - Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP3 / 6ii

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
F	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	persoane		2.851.330,00			326.090,00			-Arges (11.875 persoane) -Hunedoara (175.210 persoane) -Constanta-Ialomita (23.833 persoane) -Dambovita (115.172 persoane)
S	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	persoane		2.851.330,00			3.797.711,00			- Vrancea (66.458 persoane) - Alba (106.494 persoane) - Galați (129.671 persoane) - Hunedoara – Valea Jiului (109.257 persoane) - Turda – Campia Turzii (16.564 persoane) - Raja Constanța(305.200 persoane) - Ilfov (193.246 persoane) - Cluj-Salaj (239.389 persoane) -Timis (379.135 persoane) -Dolj (272.132 persoane) -Satu Mare (61.564 persoane) -Olt (115.270 persoane) -Suceava (65.783 persoane) -Buzau (168.433 persoane) - 28 proiecte majore fazate (1.558.476 persoane) - Constanta Ilfov, non-major proiect, (10.369 persoane)
F	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	Echivalent populație		1.938.904,00			346.900,00			-Dambovita (65.800 persoane) -Hunedoara (197.100 persoane) -Arges (84.000 persoane)
S	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	Echivalent populație		1.938.904,00			4.853.137,00			- Vrancea (57.438 p.e.) - Alba (23.248 p.e.) - Galați (44.242 p.e.) - Hunedoara – Valea Jiului (117.365 p.e.) - Turda – Campia Turzii (17.157 p.e.) - Raja Constanța(214.498 p.e CF SFC.) - Ilfov (148.239 p.e.) - Cluj – Salaj (71.461 p.e) -Buzau (47.276 p.e) -Suceava (107.108 p.e) -Olt (101.888 p.e)

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
											- -Satu MARE (55.775 p.e) -Dolj(93.650 p.e) -Timis (53.685 p.e) - 28 proiecte majore fazate(3.689.635 p.e) din care Bucuresti Glina Project (1.553.000 p.e.) - Constanta Ilfov, proiect non-major, (10.472 p.e.)
F	2S129	Capacitate sporită de monitorizare a calității apei: Dezvoltarea Laboratorului Național	Nr.		1,00			0,00			
S	2S129	Capacitate sporită de monitorizare a calității apei: Dezvoltarea Laboratorului Național	Nr.		1,00			0,00			

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei
F	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	2.861.945,00			2.204.364,00	0,00	0,00	751.308,00	0,00	0,00
F	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	4.449.031,00			3.969.254,00	0,00	0,00	2.517.182,00	0,00	0,00
F	2S129	Capacitate sporită de monitorizare a calității apei: Dezvoltarea Laboratorului Național	0,00			0,00			0,00		
S	2S129	Capacitate sporită de monitorizare a calității apei: Dezvoltarea Laboratorului Național	0,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Indicator	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S129	Capacitate sporită de monitorizare a calității apei: Dezvoltarea Laboratorului Național	0,00			0,00		
S	2S129	Capacitate sporită de monitorizare a calității apei: Dezvoltarea Laboratorului Național	0,00			0,00		

Axă prioritară	AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor
Prioritate de investiții	6ii - Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
Obiectiv specific	OS3.2 - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S29	Numărul de SEAU conforme care deservește aglomerări cu peste 10.000 l.e.	Nr. SEAU		5,00	2014	223,00	28,00		Informațiile au fost transmise de Ministerul Apelor și Pădurilor
2S30	Numărul de SEAU conforme care deservește aglomerări cu 2.000 – 10.000 l.e.	Nr. SEAU		5,00	2014	1.629,00	15,00		Informațiile au fost transmise de Ministerul Apelor și Pădurilor
2S31	Nivelul de conectare a încărcării organice biodegradabile (în locuitori echivalenți) la sisteme de colectare a locuitorilor echivalenți în aglomerări cu peste 10.000 l.e.	%		83,95	2013	100,00	86,65		Informațiile au fost transmise de Ministerul Apelor și Pădurilor
2S32	Nivelul de conectare a încărcării organice biodegradabile (în locuitori echivalenți) la sisteme de colectare în aglomerări cu 2.000-10.000 l.e.	%		13,40	2013	100,00	18,85		Informațiile au fost transmise de Ministerul Apelor și Pădurilor
2S33	Gradul de deservire a populației de sistemul public de alimentare cu apă potabilă	%		61,46	2013	99,50			Pentru anul 2019, datele statistice vor fi disponibile în octombrie 2020

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S29	Numărul de SEAU conforme care deservește aglomerări cu peste 10.000 l.e.	22,00		15,00		11,00		6,00	
2S30	Numărul de SEAU conforme care deservește aglomerări cu 2.000 – 10.000 l.e.	12,00		7,00		7,00		5,00	
2S31	Nivelul de conectare a încărcării organice biodegradabile (în locuitori echivalenți) la sisteme de colectare a locuitorilor echivalenți în aglomerări cu peste 10.000 l.e.	85,60		86,56		84,80		84,33	
2S32	Nivelul de conectare a încărcării organice biodegradabile (în locuitori echivalenți) la sisteme de colectare în aglomerări cu 2.000-10.000 l.e.	17,50		17,08		15,73		15,26	
2S33	Gradul de deservire a populației de sistemul public de alimentare cu apă potabilă	69,40		67,50		65,20		63,70	

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S29	Numărul de SEAU conforme care deservește aglomerări cu peste 10.000 l.e.	5,00	
2S30	Numărul de SEAU conforme care deservește aglomerări cu 2.000 – 10.000 l.e.	4,00	
2S31	Nivelul de conectare a încărcării organice biodegradabile (în locuitori echivalenți) la sisteme de colectare a locuitorilor echivalenți în aglomerări cu peste 10.000 l.e.	84,01	
2S32	Nivelul de conectare a încărcării organice biodegradabile (în locuitori echivalenți) la sisteme de colectare în aglomerări cu 2.000-10.000 l.e.	14,67	
2S33	Gradul de deservire a populației de sistemul public de alimentare cu apă potabilă	62,50	

Axă prioritară	AP4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric
Prioritate de investiții	6d - Protejarea și refacerea biodiversității și a solurilor și promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 și de infrastructură ecologică

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP4 / 6d

(I)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
F	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	hectare	Mai puțin dezvoltate	48.686,00			0,00			
S	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	hectare	Mai puțin dezvoltate	48.686,00			143.720,15			- ROSCIO263 (6.289 ha) -ROSPA0106 (34.839 ha) -ROSCIO354 (148 ha) - ROSCIO129 (140,10 ha) - Parcul Natural Porțile de Fier (97.440,93 ha) - situl Ciomad-Balványos (3.500 ha) - Complexele lacustre Șontea-Furtuna, Matița-Merhei, Somova (116,24 ha) - Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu (68,50 ha) - Complexele lacustre Dunăvăț-Dranov, Razim-Sinoie; Zona Sinoie-Istria-Nunțași (60,30 ha) - Măsuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și a speciilor periclitare din RBDD în context internațional (67,08 ha) - Conservarea pădurii CARAORMAN (990 ha) -Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul Parcului Național Munții Măcinului (61 ha)
F	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune aprobate	Planuri	Mai puțin dezvoltate	57,00			0,00			
S	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune aprobate	Planuri	Mai puțin dezvoltate	57,00			103,00			Numarul masurilor/planurilor de management propuse in cadrul proiectelor contractate pana la 31.12.2019 este 103.
F	2S39	Suprafața ecosistemelor degradate refăcute	ha	Mai puțin dezvoltate	1.623,00			0,00			
S	2S39	Suprafața ecosistemelor degradate refăcute	ha	Mai puțin dezvoltate	1.623,00			0,00			

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(I)	ID	Indicator	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei
F	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	41.416,00			41.268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei
F	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/plan uri de acțiune aprobate	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/plan uri de acțiune aprobate	84,00			53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S39	Suprafața ecosistemelor degradate refăcute	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S39	Suprafața ecosistemelor degradate refăcute	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/plan uri de acțiune aprobate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/plan uri de acțiune aprobate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S39	Suprafața ecosistemelor degradate refăcute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S39	Suprafața ecosistemelor degradate refăcute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric
Prioritate de investiții	6d - Protejarea și refacerea biodiversității și a solurilor și promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 și de infrastructură ecologică
Obiectiv specific	OS4.1 - Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S36	Număr de situri Natura 2000 cu administrator / custode operațional, cu obiective de conservare active	situri	Mai puțin dezvoltate	15,00	2014	531,00	308,00		Informația a fost furnizată de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor.
2S37	Ecosisteme degradate refăcute	%	Mai puțin dezvoltate	0,00	2013	10,00	0,00		Raportarea este prevăzută biennial începând cu anul 2019

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S36	Număr de situri Natura 2000 cu administrator / custode operațional, cu obiective de conservare active	292,00		279,00		149,00		15,00	
2S37	Ecosisteme degradate refăcute								

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S36	Număr de situri Natura 2000 cu administrator / custode operațional, cu obiective de conservare active	15,00	
2S37	Ecosisteme degradate refăcute		

Axă prioritară	AP4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric
Prioritate de investiții	6e - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP4 / 6e

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
F	CO22	Reabilitarea solului: Suprafața totală de sol reabilitat	hectare	Mai puțin dezvoltate	26,50			0,00			
S	CO22	Reabilitarea solului: Suprafața totală de sol reabilitat	hectare	Mai puțin dezvoltate	26,50			26,50			- Reabilitare sit poluat istoric Municipiul Turda Faza II (10 ha) - Reabilitare sit poluat istoric Iaz Batal Faza II (16,50 ha)
F	2S42	Bază de date privind emisiile de poluanți conform Directivei INSPIRE	Nr.	Mai puțin dezvoltate	1,00			0,00			NA
S	2S42	Bază de date privind emisiile de poluanți conform Directivei INSPIRE	Nr.	Mai puțin dezvoltate	1,00			0,00			NA
F	2S43	Sistem de prognoză a calității aerului	Nr.	Mai puțin dezvoltate	1,00			0,00			NA
S	2S43	Sistem de prognoză a calității aerului	Nr.	Mai puțin dezvoltate	1,00			0,00			NA
F	2S44	Stații de monitorizare a calității aerului modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	10,00			0,00			NA
S	2S44	Stații de monitorizare a calității aerului modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	10,00			0,00			NA

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei
F	CO22	Reabilitarea solului: Suprafața totală de sol reabilitat	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO22	Reabilitarea solului: Suprafața totală de sol reabilitat	26,50			26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S42	Bază de date privind emisiile de poluanți conform Directivei INSPIRE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S42	Bază de date privind emisiile de poluanți conform Directivei INSPIRE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S43	Sistem de prognoză a calității aerului	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S43	Sistem de prognoză a calității aerului	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S44	Stații de monitorizare a calității aerului modernizate	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S44	Stații de monitorizare a calității aerului modernizate	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO22	Reabilitarea solului: Suprafața totală de sol reabilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO22	Reabilitarea solului: Suprafața totală de sol reabilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(I)	ID	Indicator	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	2S42	Bază de date privind emisiile de poluanți conform Directivei INSPIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S42	Bază de date privind emisiile de poluanți conform Directivei INSPIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S43	Sistem de prognoză a calității aerului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S43	Sistem de prognoză a calității aerului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S44	Stații de monitorizare a calității aerului modernizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S44	Stații de monitorizare a calității aerului modernizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric
Prioritate de investiții	6e - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului
Obiectiv specific	OS4.2 - Creșterea nivelului de evaluare și monitorizare a calității aerului la nivel național

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S40	Monitorizare și raportare a calității aerului conform cerințelor Directivei 2008/50/CE	N/A		Nu	2013	Da		nu	Raportarea este prevăzută biennial începând cu anul 2019

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S40	Monitorizare și raportare a calității aerului conform cerințelor Directivei 2008/50/CE								

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S40	Monitorizare și raportare a calității aerului conform cerințelor Directivei 2008/50/CE		

Axă prioritară	AP4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric
Prioritate de investiții	6e - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului
Obiectiv specific	OS4.3 - Reducerea suprafețelor poluate istoric

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S41	Situri contaminate istoric	Nr.		210,00	2013	200,00	151,00		Informația a fost furnizată de Ministerul Apelor și Padurilor.

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S41	Situri contaminate istoric	153,00							

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S41	Situri contaminate istoric		

Axă prioritară	AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor
Prioritate de investiții	5i - Sprijinirea investițiilor pentru adaptarea la schimbările climatice, inclusiv abordări bazate pe ecosistem

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP5 / 5i

(I)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
F	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	persoane		4.200.000,00			67.510,00			Watman I, faza II (51.977 persoane) - Fazarea proiectului Lucrari pentru rducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut Barlad (15.533 persoane)
S	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	persoane		4.200.000,00			4.222.573,00			- Watman I, faza II (51.977 persoane) - Fazarea proiectului Lucrari pentru rducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut Barlad (15.533 persoane) - Modernizarea rețelei naționale de meteorologie(4.155.063 persoane)
F	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	km		20,00			0,00			
S	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	km		20,00			30,54			Reducerea eroziunii costiere Faza II

(I) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(I)	ID	Indicator	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei
F	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	4.207.040,00	0,00	0,00	67.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	30,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(I)	ID	Indicator	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor
Prioritate de investiții	5i - Sprijinirea investițiilor pentru adaptarea la schimbările climatice, inclusiv abordări bazate pe ecosistem
Obiectiv specific	SO5.1 - Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S120	Riscuri pentru care sunt promovate masuri de prevenire și pregătire	Nr.		1,00	2018	10,00	1,00		
2S47	Daune economice medii anuale produse de evenimentele hidrologice adverse (vizate de rogram)	Mil. euro/an		426,93	2013	383,16	255,88		Valoarea pentru anul 2019 a fost calculată pe baza informațiilor furnizate de IGSU. Valoarea este în creștere față de anul precedent.

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S120	Riscuri pentru care sunt promovate masuri de prevenire și pregătire								
2S47	Daune economice medii anuale produse de evenimentele hidrologice adverse (vizate de rogram)	221,10		128,69		262,35		260,81	

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S120	Riscuri pentru care sunt promovate masuri de prevenire și pregătire		
2S47	Daune economice medii anuale produse de evenimentele hidrologice adverse (vizate de rogram)	416,75	

Axă prioritară	AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor
Prioritate de investiții	5ii - Promovarea investițiilor pentru a face față unor riscuri specifice, asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea sistemelor de gestiune a dezastrelor

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP5 / 5ii

(I)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-tintă (2023)	Total valoare-tintă (2023) bărbați	Valoare-tintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
F	2S119	Sistem IT pentru gestionarea situațiilor de urgență	nr.		1,00			0,00			
S	2S119	Sistem IT pentru gestionarea situațiilor de urgență	nr.		1,00			2,00			-Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență (1 unitate) -Modernizarea infrastructurii hardware și software a Platformei Comune TETRA (1 unitate)
F	2S50	Unități echipate pentru situații de urgență	Nr.		45,00			0,00			
S	2S50	Unități echipate pentru situații de urgență	Nr.		45,00			45,00			-RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEȚI II -MULTI RISC-MODUL I -CONCEPT MODERN INTEGRAT PENTRU MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ VIZIUNE 2020 I

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(I)	ID	Indicator	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei
F	2S119	Sistem IT pentru gestionarea situațiilor de urgență	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S119	Sistem IT pentru gestionarea situațiilor de urgență	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S50	Unități echipate pentru situații de urgență	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S50	Unități echipate pentru situații de urgență	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00

(I)	ID	Indicator	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	2S119	Sistem IT pentru gestionarea situațiilor de urgență	0,00			0,00		
S	2S119	Sistem IT pentru gestionarea situațiilor de urgență	0,00			0,00		
F	2S50	Unități echipate pentru situații de urgență	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S50	Unități echipate pentru situații de urgență	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor
Prioritate de investiții	5ii - Promovarea investițiilor pentru a face față unor riscuri specifice, asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea sistemelor de gestiune a dezastrelor
Obiectiv specific	OS5.2 - Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S49	Timpul mediu de răspuns la situații de urgență	Minute		15,10	2013	13,50	13,10		

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S49	Timpul mediu de răspuns la situații de urgență	14,03		14,05		14,25		14,45	

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S49	Timpul mediu de răspuns la situații de urgență	14,55	

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții	4a - Promovarea producerii și distribuției de energie derivate din surse regenerabile

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP6 / 4a

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
F	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	MW	Mai puțin dezvoltate	26,00			0,00			
S	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	MW	Mai puțin dezvoltate	26,00			0,00			
F	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2	Mai puțin dezvoltate	20.972,00			0,00			
S	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2	Mai puțin dezvoltate	20.972,00			0,00			
F	2S54	Stații de transformare modernizate / noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile	Nr. stații	Mai puțin dezvoltate	4,00			0,00			
S	2S54	Stații de transformare modernizate / noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile	Nr. stații	Mai puțin dezvoltate	4,00			12,00			-Modernizare Ax LEA 20 kV Moflești – Melinești și axul derivațiilor 20 kV Fratoșița și Pojaru, DELGAZ GRID S.A (3 STATII) -Modernizare Ax LEA 20kV Parângu – Sadu 2B - Novaci si Ax LEA 20kV Cărbunesti - Novaci (3 STATII) -Modernizare Ax LEA 20 kV Moflești – Melinești și axul derivațiilor 20 kV Fratoșița și Pojaru, - DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A. (1 STATIE) Modernizare stații de transformare din gestiunea Delgaz Grid în scopul preluării energiei electrice produse din surse regenerabile în condiții de siguranță funcționării la SEN - stațiile Huși, Stăniilești, Vetrișoia, Fălciu, Murgeni (5 STATII)

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei
F	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei
S	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S54	Stații de transformare modernizate / noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S54	Stații de transformare modernizate / noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile	3,00			3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S54	Stații de transformare modernizate / noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S54	Stații de transformare modernizate / noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții	4a - Promovarea producerii și distribuției de energie derivate din surse regenerabile
Obiectiv specific	SO6.1 - Creșterea producției de energie din surse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S53	Producția brută de energie primară din surse regenerabile mai puțin exploatate	Mii tep/an		76,38	2013	455,96			Producția brută de energie primară din surse regenerabile mai puțin exploatate: valoarea pentru 2019 va fi disponibilă în noiembrie 2020.

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S53	Producția brută de energie primară din surse regenerabile mai puțin exploatate	104,50		121,30		127,90		76,38	

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S53	Producția brută de energie primară din surse regenerabile mai puțin exploatate	76,38	

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții	4b - Promovarea eficienței energetice și a utilizării energiei din surse regenerabile în întreprinderi

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP6 / 4b

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-tintă (2023)	Total valoare-tintă (2023) bărbați	Valoare-tintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
F	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi		60,00			10,00			Implementarea unui sistem de monitorizare a consumului AZUR S.A. - Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice Antibiotice SA - Implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice SC SORTILEMN SA -Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice CIECH Soda România S.A -Azur - Dezvoltarea sistemului de monitorizare a consumului la Hammerer Aluminium - Aplicație de Smart Metering consumuri utilități COMELF S.A. - Studiu Tehnic De Soluție - Sistem De Monitorizare Consumuri Energetice - INFOPRESS GROUP SA - Aplicație Smart Metering pentru consum utilități și producție realizată Vel Pitar - Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice în cadrul Yazaki component technology romania -Reducerea consumului de energie la nivelul SC Zoppas SRL prin implementarea unui sistem de monitorizare performant
S	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi		60,00			13,00			- Implementarea unui sistem de monitorizare a consumului AZUR S.A. - Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice Antibiotice SA - Implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice SC SORTILEMN SA -Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice CIECH Soda România S.A - Aplicație de Smart Metering consumuri utilități COMELF S.A. -Dezvoltarea sistemului de monitorizare a consumului la Hammerer Aluminium - Sistem De Monitorizare Consumuri Energetice INFOPRESS GROUP SA -Aplicație Smart Metering Vel Pitar -Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice în cadrul Yazaki -Reducerea consumului de energie la nivelul SC Zoppas SRL - Implementare sistem de contorizare avansată cu monitorizare on-line TAKATA ROMANIA SRL

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
											- Sistem de contorizare avansată CELCO SA - HEINEKEN ROMANIA SA

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei
F	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	2,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	11,00			4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții	4b - Promovarea eficienței energetice și a utilizării energiei din surse regenerabile în întreprinderi
Obiectiv specific	OS6.2 - Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S55	Intensitatea energetică în industrie	kgep/1000 euro		183,00	2012	121,50			Intensitatea energetică în industrie: valoarea pentru 2019 va fi disponibilă în noiembrie 2020

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S55	Intensitatea energetică în industrie	140,90		143,10		153,90		136,00	

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S55	Intensitatea energetică în industrie	181,20	

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții	4d - Dezvoltarea și punerea în aplicare a sistemelor de distribuție inteligente care funcționează la tensiuni medii și joase

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP6 / 4d

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
F	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	Utilizatori	Mai puțin dezvoltate	80.000,00			0,00			
S	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	Utilizatori	Mai puțin dezvoltate	80.000,00			20.016,00			- Implementarea unui sistem de monitorizare inteligentă a distribuției într-o zonă omogenă de consumatori preponderent casnici de energie electrică (10.016 utilizatori) - Implementare sistem de măsurare inteligent în municipiul Craiova, zona centrală – parțial și Sărari (10.000 utilizatori)

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei
F	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	20.016,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții	4d - Dezvoltarea și punerea în aplicare a sistemelor de distribuție inteligente care funcționează la tensiuni medii și joase
Obiectiv specific	OS6.3 - Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S56	Consumul mediu anual de energie electrică pe locuință	MWh/locuință	Mai puțin dezvoltate	1,35	2013	1,20			Consumul mediu anual de energie electrică pe locuință: valoarea pentru 2019 va fi disponibilă în noiembrie 2020

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S56	Consumul mediu anual de energie electrică pe locuință	1,42		1,40		1,35		1,36	

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S56	Consumul mediu anual de energie electrică pe locuință	1,35	

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții	4g - Promovarea utilizării cogenerării de căldură și energie cu randament ridicat bazată pe cererea de energie termică utilă

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP6 / 4g

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
F	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	5,00			0,00			
S	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	5,00			2,00			- Creșterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficiență - Optimizarea consumurilor de energie primară în cadrul CEMACON SA prin instalarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență
F	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2	Mai puțin dezvoltate	28.000,00			0,00			
S	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2	Mai puțin dezvoltate	28.000,00			11.113,00			- Creșterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficiență (8.341 Echivalent tone de CO2) -- Optimizarea consumurilor de energie primară în cadrul CEMACON SA prin instalarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență (2.772 Echivalent tone de CO2)
F	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	MW	Mai puțin dezvoltate	20,00			0,00			
S	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	MW	Mai puțin dezvoltate	20,00			18,34			- Creșterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficiență (17,14 MW) - Optimizarea consumurilor de energie primară în cadrul CEMACON SA prin instalarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență (1,2 MW)

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei
F	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	8.341,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	17,14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(I)	ID	Indicator	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții	4g - Promovarea utilizării cogenerării de căldură și energie cu randament ridicat bazată pe cererea de energie termică utilă
Obiectiv specific	OS6.4 - Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficiență

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S57	Economiile anuale de energie primară obținute prin cogenerare de înaltă eficiență	Mii tep		178,00	2012	232,00	209,00		

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S57	Economiile anuale de energie primară obținute prin cogenerare de înaltă eficiență	232,00		249,00		198,24		184,00	

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S57	Economiile anuale de energie primară obținute prin cogenerare de înaltă eficiență	208,00	

Axă prioritară	AP7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate
Prioritate de investiții	4c - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP7 / 4c

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
F	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km	Mai puțin dezvoltate	210,00			62,61			- Reabilitare sistem de termoficare Oradea (41,31 km) - Reabilitare sistem de termoficare Iasi (21,3 km)
S	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km	Mai puțin dezvoltate	210,00			295,27			-Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Oradea - Etapa II (40,57 km) -Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași - Etapa a II-a.(76,18 km) -Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Focsani – Etapa II(49,52 km) -Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea – etapa II (46,63 km) -Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul - Etapa II (29,162 km) -Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea - Etapa III (53,2 km)

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei
F	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	62,61			0,00			0,00		
S	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	212,90			45,83			0,00		

(1)	ID	Indicator	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	0,00			0,00		
S	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	0,00			0,00		

Axă prioritară	AP7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate
Prioritate de investiții	4c - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor
Obiectiv specific	OS7.1 - Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate

Tabелul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S61	Pierderi de energie înregistrate pe rețele de transport și distribuție a agentului termic la nivel național	% din energia furnizată		26,76	2013	15,00			Valoarea de referință pentru anul 2013 de 26,76% a fost stabilită pentru pierderi procentuale de energie termică în rețelele de transport și distribuție, raportat la energia termică intrată în rețele. Pentru anul 2019 procesul de colectare a datelor de la operatori și prelucrarea acestora de către ANRE, în conformitate cu prevederile art.24 alin. 6 din Directiva 2012/27/UE, este în desfășurare.

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S61	Pierderi de energie înregistrate pe rețele de transport și distribuție a agentului termic la nivel național	28,54		29,31		29,64		28,85	

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S61	Pierderi de energie înregistrate pe rețele de transport și distribuție a agentului termic la nivel național	28,32	

Axă prioritară	AP7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate
Prioritate de investiții	4iii - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP7 / 4iii

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
F	2S62	Lungimea rețelei termice reabilite / extinse	Km		133,00			0,00			
S	2S62	Lungimea rețelei termice reabilite / extinse	Km		133,00			0,00			

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei
F	2S62	Lungimea rețelei termice reabilite / extinse	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S62	Lungimea rețelei termice reabilite / extinse	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	2S62	Lungimea rețelei termice reabilite / extinse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S62	Lungimea rețelei termice reabilite / extinse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate
Prioritate de investiții	4iii - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor
Obiectiv specific	OS7.2 - Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-tintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S61	Pierderi de energie înregistrate pe rețele de transport și distribuție a agentului termic la nivel național	% din energia furnizată		26,76	2013	15,00			Valoarea de referință pentru anul 2013 de 26,76% a fost stabilită pentru pierderi procentuale de energie termică în rețelele de transport și distribuție raportat, la energia termică intrată în rețele. Pentru anul 2019 procesul de colectare a datelor de la operatori și prelucrarea acestora de către ANRE, în conformitate cu prevederile art.24 alin. 6 din Directiva 2012/27/UE, este în desfășurare.

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S61	Pierderi de energie înregistrate pe rețele de transport și distribuție a agentului termic la nivel național	28,54		29,31		29,64		28,85	

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S61	Pierderi de energie înregistrate pe rețele de transport și distribuție a agentului termic la nivel național	28,32	

Axă prioritară	AP8 - Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale
Prioritate de investiții	7e - Îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei și prin integrarea descentralizării producției de energie din surse regenerabile

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP8 / 7e

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
F	2S134	Lungimea rețelelor inteligente de transport și distribuție a gazelor naturale	km	Mai puțin dezvoltate	336,00			0,00			
S	2S134	Lungimea rețelelor inteligente de transport și distribuție a gazelor naturale	km	Mai puțin dezvoltate	336,00			0,00			
F	2S67	Linie electrică construită/modernizată	Km	Mai puțin dezvoltate	140,00			0,00			
S	2S67	Linie electrică construită/modernizată	Km	Mai puțin dezvoltate	140,00			140,00			COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" SA
F	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	Km		160,00			0,00			
S	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	Km		160,00			165,15			- Dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei
F	2S134	Lungimea rețelelor inteligente de transport și distribuție a gazelor naturale	0,00			0,00			0,00		
S	2S134	Lungimea rețelelor inteligente de transport și distribuție a gazelor naturale	0,00			0,00			0,00		
F	2S67	Linie electrică construită/modernizată	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S67	Linie electrică construită/modernizată	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	165,15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	2S134	Lungimea rețelelor inteligente de transport și distribuție a gazelor naturale	0,00			0,00		
S	2S134	Lungimea rețelelor inteligente de transport și distribuție a gazelor naturale	0,00			0,00		
F	2S67	Linie electrică construită/modernizată	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S67	Linie electrică construită/modernizată	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP8 - Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale
Prioritate de investiții	7e - Îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei și prin integrarea descentralizării producției de energie din surse regenerabile
Obiectiv specific	OS8.1 - Creșterea capacității Sistemului Energetic Național pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S65	Capacitatea SEN de a prelua producție de energie din RRE în condiții de siguranță în SEN	MW		2.200,00	2013	3.200,00	2.354,00		Capacitatea SEN de a prelua producție de energie din RRE în condiții de siguranță în SEN: valoarea indicatorului de 2354 MW a crescut de la 2304 MW în 2018.

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S65	Capacitatea SEN de a prelua producție de energie din RRE în condiții de siguranță în SEN	2.304,00		2.454,00		2.340,00		2.375,00	

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S65	Capacitatea SEN de a prelua producție de energie din RRE în condiții de siguranță în SEN	2.067,00	

Axă prioritară	AP8 - Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale
Prioritate de investiții	7e - Îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei și prin integrarea descentralizării producției de energie din surse regenerabile
Obiectiv specific	OS8.2 - Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S135	Nivelul de funcționalitate inteligentă a infrastructurii de distribuție de gaze naturale	%	Mai puțin dezvoltate	0,00	2020	2,00			
2S66	Capacitate de transport a Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale în punctele de interconectare	mld. MC / an		14,35	2013	20,00	16,72		

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S135	Nivelul de funcționalitate inteligentă a infrastructurii de distribuție de gaze naturale								
2S66	Capacitate de transport a Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale în punctele de interconectare	15,85		15,85		15,85		14,35	

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S135	Nivelul de funcționalitate inteligentă a infrastructurii de distribuție de gaze naturale		
2S66	Capacitate de transport a Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale în punctele de interconectare	14,35	

Axă prioritară	AP9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2
Prioritate de investiții	9a - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități

Tabelul 3 A: Indicatori de producție comuni și specifici programului pentru FEDR și Fondul de Coeziune (pe prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR) - AP9 / 9a

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	Observații
F	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	Nr.	Mai puțin dezvoltate	100,00			0,00			
S	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	Nr.	Mai puțin dezvoltate	100,00			0,00			
F	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	Nr.	Mai dezvoltate	44,00			0,00			
S	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	Nr.	Mai dezvoltate	44,00			0,00			
F	2S131	Unități medicale mobile	Nr.	Mai puțin dezvoltate	2,00			0,00			
S	2S131	Unități medicale mobile	Nr.	Mai puțin dezvoltate	2,00			0,00			
F	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO	Mai puțin dezvoltate	35.000.000,00			0,00			
S	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO	Mai puțin dezvoltate	35.000.000,00			0,00			
F	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO	Mai dezvoltate	15.000.000,00			0,00			
S	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO	Mai dezvoltate	15.000.000,00			0,00			
F	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO	Mai puțin dezvoltate	175.000.000,00			0,00			
S	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO	Mai puțin dezvoltate	175.000.000,00			0,00			
F	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO	Mai dezvoltate	75.000.000,00			0,00			
S	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO	Mai dezvoltate	75.000.000,00			0,00			

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei
F	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	0,00			0,00			0,00		
S	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	0,00			0,00			0,00		
F	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	0,00			0,00			0,00		
S	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	0,00			0,00			0,00		
F	2S131	Unități medicale mobile	0,00			0,00			0,00		
S	2S131	Unități medicale mobile	0,00			0,00			0,00		
F	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	0,00			0,00			0,00		
S	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	0,00			0,00			0,00		

(I)	ID	Indicator	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei
F	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	0,00			0,00			0,00		
S	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	0,00			0,00			0,00		
F	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	0,00			0,00			0,00		
S	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	0,00			0,00			0,00		
F	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	0,00			0,00			0,00		
S	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	0,00			0,00			0,00		

(I)	ID	Indicator	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	0,00			0,00		
S	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	0,00			0,00		
F	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	0,00			0,00		
S	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	0,00			0,00		
F	2S131	Unități medicale mobile	0,00			0,00		
S	2S131	Unități medicale mobile	0,00			0,00		
F	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	0,00			0,00		
S	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	0,00			0,00		
F	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	0,00			0,00		
S	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	0,00			0,00		
F	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	0,00			0,00		
S	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	0,00			0,00		
F	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	0,00			0,00		
S	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	0,00			0,00		

Axă prioritară	AP9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2
Prioritate de investiții	9a - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități
Obiectiv specific	9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR și Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare pentru asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2019 Total	2019 Calitativ	Observații
2S132	Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare	NU/DA	Mai puțin dezvoltate	NU	2020	DA			

ID	Indicator	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ
2S132	Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare								

ID	Indicator	2014 Total	2014 Calitativ
2S132	Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare		

Axe prioritare pentru asistența tehnică

Tabelul 3 B: Număr de întreprinderi care beneficiază de sprijin din programul operațional, fără sprijin multiplu pentru aceleași întreprinderi

Indicator	Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin din OP, fără sprijin multiplu
CO01 - Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0

Tabelul 5: Informații privind obiectivele de etapă și țintele definite în cadrul de performanță

Axă prioritară	Tip ind.	Număr de identificare	Indicator	Unitate măsură	Fond	Categorie de regiune	2019 Total cumulată	2019 Cumulat bărbați	2019 Cumulat femei	2019 Total anual	2019 Total anual bărbați	2019 Total anual femei
AP1	O	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	km	FC		2,55					
AP1	O	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	km	FC		54,75					
AP1	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		1,617,763,467,11					
AP1	I	2S10	Lungimea liniilor de cale ferată renovate sau modernizate, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FC		307,86					
AP1	I	2S9	Lungimea drumurilor nou construite pe rețeaua TEN-T, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FC		304,69					
AP2	O	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	167,70					
AP2	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	582.756.694,61					
AP2	I	2S9	Lungimea drumurilor nou construite pe rețeaua TEN-T, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	141,47					
AP3	O	CO17	Deșuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	Tonnes/year	FC		1.058.332,00					
AP3	O	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	Persons	FC		326.090,00					
AP3	O	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	Population equivalent	FC		346.900,00					
AP3	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		483.642.832,06					
AP3	I	2S34	Populația suplimentară care beneficiază de o mai bună epurare a apelor uzate din proiectele transmise spre aprobare Comisiei Europene	I.e.	FC		4.685.002,00					
AP3	I	2S35	Populația suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă din proiectele transmise spre aprobare Comisiei Europene	locuitori	FC		3.610.508,00					
AP4	O	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	Hectares	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00					
AP4	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	33.348.036,61					
AP4	I	2S45	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune ce urmează a fi elaborate și aprobate din proiectele contractate	Planuri	FEDR	Mai puțin dezvoltate	103,00					
AP4	I	2S46	Habitate de interes comunitar preconizate a fi sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun din proiectele contractate	ha	FEDR	Mai puțin dezvoltate	143.720,15					
AP4	O	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune aprobate	Planuri	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00					
AP5	O	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	Persons	FC		67.510,00					
AP5	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		114.219.982,05					
AP5	I	2S51	Populația care va beneficia de măsuri de protecție împotriva inundațiilor din proiecte contractate	Persoane	FC		4.222.573,00					
AP5	I	2S52	Lungimea de plajă și/sau faleză protejată inclusă în proiecte majore transmise COM	Km	FC		30,54					
AP5	O	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	km	FC		0,00					
AP6	O	CO30	Energii din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00					
AP6	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	4.608.348,03					
AP6	I	2S59	Capacitate instalată pentru producția de energie regenerabilă din proiecte contractate	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00					
AP6	I	2S60	Capacitate instalată pentru producția de energie în cogenerare de înaltă eficiență din proiecte contractate	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	18,34					
AP6	O	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00					
AP7	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	31.862.301,21					
AP7	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		0,00					
AP7	I	2S64	Lungimea rețelei termice propuse spre reabilitare/extindere incluse în proiectul major transmis Comisiei Europene spre aprobare	Km	FC		0,00					
AP7	O	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	62,61					
AP7	O	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km	FC		0,00					
AP8	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	1.906.834,87					

Axă prioritară	Tip ind.	Număr identificare	de Indicator	Unitate măsură	Fond	Categorie de regiune	2019 Total cumulată	2019 Cumulată bărbați	2019 Cumulată femei	2019 Total anual	2019 Total anual bărbați	2019 Total anual femei
AP8	I	2S69	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită din contracte de achiziție publică semnate	Km	FEDR	Mai dezvoltate puțin	0,00					
AP8	O	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	Km	FEDR	Mai dezvoltate puțin	0,00					
AP9	O	2S136	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO	FEDR	Mai dezvoltate puțin	0,00					
AP9	O	2S137	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO	FEDR	Mai dezvoltate puțin	0,00					
AP9	O	2S136	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO	FEDR	Mai dezvoltate puțin	0,00					
AP9	O	2S137	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO	FEDR	Mai dezvoltate puțin	0,00					

Axă prioritară	Tip ind.	Număr identificare	de Indicator	Unitate de măsură	Fond	Categorie de regiune	2018 Total cumulată	2017 Total cumulată	2016 Total cumulată	Observații
AP1	O	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	km	FC		2,55	0,00		
AP1	O	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	km	FC		32,09	50,20		
AP1	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		1.171.681.360,00	778.373.626,66		
AP1	I	2S10	Lungimea liniilor de cale ferată renovate sau modernizate, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FC		314,47	314,47		
AP1	I	2S9	Lungimea drumurilor nou construite pe rețeaua TEN-T, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FC		220,46	163,49		
AP2	O	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	85,22	17,74		
AP2	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	400.566.317,94	230.984.350,21		
AP2	I	2S9	Lungimea drumurilor nou construite pe rețeaua TEN-T, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	118,01	197,10		
AP3	O	CO17	Deșuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	Tonnes/year	FC		687.412,00	39.745,00		
AP3	O	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	Persons	FC		0,00	0,00		
AP3	O	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	Population equivalent	FC		0,00	0,00		
AP3	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		352.088.634,48	173.052.156,59		
AP3	I	2S34	Populația suplimentară care beneficiază de o mai bună epurare a apelor uzate din proiectele transmise spre aprobare Comisiei Europene	le.	FC		4.304.833,00	3.969.254,00		
AP3	I	2S35	Populația suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă din proiectele transmise spre aprobare Comisiei Europene	locuitori	FC		2.485.366,00	2.204.364,00		
AP4	O	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	Hectares	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00		
AP4	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	13.454.875,89	476.622,92		
AP4	I	2S45	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune ce urmează a fi elaborate și aprobate din proiectele contractate	Planuri	FEDR	Mai puțin dezvoltate	84,00	53,00		
AP4	I	2S46	Habitat de interes comunitar preconizate a fi sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun din proiectele contractate	ha	FEDR	Mai puțin dezvoltate	41.416,00	41.268,00		
AP4	O	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune aprobate	Planuri	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00		
AP5	O	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	Persons	FC		0,00	0,00		
AP5	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		93.620.056,64	42.680.209,87		
AP5	I	2S51	Populația care va beneficia de măsuri de protecție împotriva inundațiilor din proiecte contractate	Persoane	FC		4.207.040,00	67.510,00		
AP5	I	2S52	Lungimea de plajă și/sau faleză protejată inclusă în proiecte majore transmise COM	Km	FC		30,54	0,00		
AP5	O	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	km	FC		0,00	0,00		
AP6	O	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00		
AP6	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	628.036,99	0,00		
AP6	I	2S59	Capacitate instalată pentru producția de energie regenerabilă din proiecte contractate	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00		
AP6	I	2S60	Capacitate instalată pentru producția de energie în cogenerare de înaltă eficiență din proiecte contractate	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	17,14	0,00		
AP6	O	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00		
AP7	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	28.233.426,18	15.125.839,29		
AP7	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		0,00	0,00		
AP7	I	2S64	Lungimea rețelei termice propuse spre reabilitare/extindere incluse în proiectul major transmis Comisiei Europene spre aprobare	Km	FC		0,00	0,00		
AP7	O	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	62,61	28,21		
AP7	O	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km	FC		0,00	0,00		
AP8	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00		
AP8	I	2S69	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită din contracte de achiziție publică semnate	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00		
AP8	O	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00		
AP9	O	2S136	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00		
AP9	O	2S137	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00		
AP9	O	2S136	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00		
AP9	O	2S137	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00		

Axă prioritară	Tip ind.	Număr de identificare	Indicator	Unitate de măsură	Fond	Categorie de regiune	2015 Total cumulată	2014 Total cumulată
AP1	O	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	km	FC			
AP1	O	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	km	FC			
AP1	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC			
AP1	I	2S10	Lungimea liniilor de cale ferată renovate sau modernizate, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FC			
AP1	I	2S9	Lungimea drumurilor nou construite pe rețeaua TEN-T, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FC			
AP2	O	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	km	FEDR	Mai puțin dezvoltate		
AP2	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate		
AP2	I	2S9	Lungimea drumurilor nou construite pe rețeaua TEN-T, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FEDR	Mai puțin dezvoltate		
AP3	O	CO17	Deșuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	Tonnes/year	FC			
AP3	O	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	Persons	FC			
AP3	O	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	Population equivalent	FC			
AP3	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC			
AP3	I	2S34	Populația suplimentară care beneficiază de o mai bună epurare a apelor uzate din proiectele transmise spre aprobare Comisiei Europene	I.e.	FC			
AP3	I	2S35	Populația suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă din proiectele transmise spre aprobare Comisiei Europene	locuitori	FC			
AP4	O	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	Hectares	FEDR	Mai puțin dezvoltate		
AP4	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate		
AP4	I	2S45	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune ce urmează a fi elaborate și aprobate din proiectele contractate	Planuri	FEDR	Mai puțin dezvoltate		
AP4	I	2S46	Habitat de interes comunitar preconizate a fi sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun din proiectele contractate	ha	FEDR	Mai puțin dezvoltate		
AP4	O	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune aprobate	Planuri	FEDR	Mai puțin dezvoltate		
AP5	O	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	Persons	FC			
AP5	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC			
AP5	I	2S51	Populația care va beneficia de măsuri de protecție împotriva inundațiilor din proiecte contractate	Persoane	FC			
AP5	I	2S52	Lungimea de plajă și/sau faleză protejată inclusă în proiecte majore transmise COM	Km	FC			
AP5	O	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	km	FC			
AP6	O	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate		
AP6	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate		
AP6	I	2S59	Capacitate instalată pentru producția de energie regenerabilă din proiecte contractate	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate		
AP6	I	2S60	Capacitate instalată pentru producția de energie în cogenerare de înaltă eficiență din proiecte contractate	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate		
AP6	O	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate		
AP7	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate		
AP7	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC			
AP7	I	2S64	Lungimea rețelei termice propuse spre reabilitare/extindere incluse în proiectul major transmis Comisiei Europene spre aprobare	Km	FC			
AP7	O	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate		
AP7	O	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km	FC			
AP8	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate		
AP8	I	2S69	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită din contracte de achiziție publică semnate	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate		
AP8	O	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate		
AP9	O	2S136	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO	FEDR	Mai puțin dezvoltate		
AP9	O	2S137	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO	FEDR	Mai puțin dezvoltate		
AP9	O	2S136	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO	FEDR	Mai puțin dezvoltate		
AP9	O	2S137	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO	FEDR	Mai puțin dezvoltate		

Axă prioritară	Tip ind.	Număr de identificare	Indicator	Unitate de măsură	Fond	Categorie de regiune	Obiectiv de etapă pentru 2018 total	Obiectiv de etapă pentru 2018 bărbați	Obiectiv de etapă pentru 2018 femei	Obiectivul final (2023) total	Obiectivul final (2023) bărbați	Obiectivul final (2023) femei
AP1	O	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	km	FC		0			140,00		
AP1	O	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	km	FC		0			200,00		
AP1	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		736.746.118			4.005.006.259,00		
AP1	I	2S10	Lungimea liniilor de cale ferată renovate sau modernizate, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FC		140			140,00		
AP1	I	2S9	Lungimea drumurilor nou construite pe rețeaua TEN-T, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FC		160			200,00		
AP2	O	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0			245,00		
AP2	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	266.158.713,00			1.885.570.536,00		
AP2	I	2S9	Lungimea drumurilor nou construite pe rețeaua TEN-T, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	140			140,00		
AP3	O	CO17	Deșuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	Tonnes/year	FC		440.000,00			1.300.000,00		
AP3	O	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	Persons	FC		0			3.300.000,00		

Axă prioritară	Tip ind.	Număr de identificare	Indicator	Unitate de măsură	Fond	Categorie de regiune	Obiectiv de etapă pentru 2018 total	Obiectiv de etapă pentru 2018 bărbați	Obiectiv de etapă pentru 2018 femei	Obiectivul final (2023) total	Obiectivul final (2023) bărbați	Obiectivul final (2023) femei
AP3	O	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	Population equivalent	FC		0			2.244.000,00		
AP3	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		400.000.000			3.402.875.042,00		
AP3	I	2S34	Populația suplimentară care beneficiază de o mai bună epurare a apelor uzate din proiectele transmise spre aprobare Comisiei Europene	l.e.	FC		1.500.000			1.870.000,00		
AP3	I	2S35	Populația suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă din proiectele transmise spre aprobare Comisiei Europene	locuitori	FC		2.640.000			3.300.000,00		
AP4	O	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	Hectares	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0			60.000,00		
AP4	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	38.986.534,00			382.978.724,00		
AP4	I	2S45	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune ce urmează a fi elaborate și aprobate din proiectele contractate	Planuri	FEDR	Mai puțin dezvoltate	49			70,00		
AP4	I	2S46	Habitat de interes comunitar prezonizate a fi sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun din proiectele contractate	ha	FEDR	Mai puțin dezvoltate	42.000			60.000,00		
AP4	O	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune aprobate	Planuri	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0			70,00		
AP5	O	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	Persons	FC		0			4.200.000,00		
AP5	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		70.322.358			563.204.005,00		
AP5	I	2S51	Populația care va beneficia de măsuri de protecție împotriva inundațiilor din proiecte contractate	Persoane	FC		90.000			120.000,00		
AP5	I	2S52	Lungimea de plajă și/sau faleză protejată inclusă în proiecte majore transmise COM	Km	FC		20			20,00		
AP5	O	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	km	FC		0			20,00		
AP6	O	CO30	Energiiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0			60,00		
AP6	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	27.269.778			232.152.691,00		
AP6	I	2S59	Capacitate instalată pentru producția de energie regenerabilă din proiecte contractate	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	48			60,00		
AP6	I	2S60	Capacitate instalată pentru producția de energie în cogenerare de înaltă eficiență din proiecte contractate	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	40			50,00		
AP6	O	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0			50,00		
AP7	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	12.424.222			105.769.712,00		
AP7	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		23.440.786			187.734.669,00		
AP7	I	2S64	Lungimea rețelei termice propuse spre reabilitare/extindere incluse în proiectul major transmis Comisiei Europene spre aprobare	Km	FC		200			200,00		
AP7	O	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	73,5			210,00		
AP7	O	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km	FC		0			200,00		
AP8	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	9.400.862			80.031.289,00		
AP8	I	2S69	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită din contracte de achiziție publică semnate	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	160			160,00		
AP8	O	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0			160,00		
AP9	O	2S136	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0			35.000.000,00		
AP9	O	2S137	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0			175.000.000,00		
AP9	O	2S136	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO	FEDR	Mai dezvoltate	0			15.000.000,00		
AP9	O	2S137	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO	FEDR	Mai dezvoltate	0			75.000.000,00		

Date financiare [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Tabelul 6: Informații financiare la nivel de axă prioritară și de program

[astfel cum se prevede în tabelul 1 din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1011/2014 al Comisiei (Model pentru transmiterea datelor financiare)]

Axă prioritară	Fond	Categoria de regiune	Bază de calcul	Finanțare totală	Rata de cofinanțare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Alocarea totală procentuală acoperită prin operațiunile selectate	Costurile publice eligibile ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Alocarea totală procentuală acoperită de cheltuielile eligibile declarate de beneficiari	Număr de operațiuni selectate
AP1	FC		Public	4.005.006.259,00	85,00%	6.327.392.346,61	157,99%	6.327.392.346,61	1.576.425.295,06	39,36%	32
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	1.885.570.536,00	85,00%	1.727.917.556,95	91,64%	1.727.917.556,95	582.103.656,72	30,87%	58
AP3	FC		Public	3.402.875.042,00	85,00%	4.208.253.742,40	123,67%	4.208.253.742,40	482.131.268,66	14,17%	101
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	382.978.724,00	85,00%	169.974.690,23	44,38%	169.974.690,23	33.632.751,89	8,78%	75
AP5	FC		Public	563.204.005,00	85,00%	921.078.704,82	163,54%	921.078.704,82	116.004.026,09	20,60%	9
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	232.152.691,00	85,00%	30.148.540,65	12,99%	30.148.540,65	4.608.348,58	1,99%	21
AP7	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	105.769.712,00	85,00%	119.052.141,67	112,56%	119.052.141,67	31.907.528,77	30,17%	6
AP7	FC		Public	187.734.669,00	85,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0
AP8	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	80.031.289,00	85,00%	77.898.572,59	97,34%	77.898.572,59	1.906.834,87	2,38%	2
Total	FEDR	Mai puțin dezvoltate		2.686.502.952,00	85,00%	2.124.991.502,09	79,10%	2.124.991.502,09	654.159.120,83	24,35%	162
Total	FC			8.158.819.975,00	85,00%	11.456.724.793,83	140,42%	11.456.724.793,83	2.174.560.589,81	26,65%	142
Total general				10.845.322.927,00	85,00%	13.581.716.295,92	125,23%	13.581.716.295,92	2.828.719.710,64	26,08%	304

Tabelul 7: Defalcarea datelor financiare cumulate pe categorie de intervenție pentru FEDR, FSE și Fondul de coeziune [articolul 112 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013],

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP1	FC		024	01	07	07	07		08	RO121	224.614.467,64	224.614.467,64	125.022.859,37	2
AP1	FC		024	01	07	07	07		08	RO125	57.699.727,50	57.699.727,50	29.514.570,50	1
AP1	FC		024	01	07	07	07		08	RO126	137.802.421,81	137.802.421,81	70.488.708,87	1
AP1	FC		024	01	07	07	07		08	RO223	8.047.743,87	8.047.743,87	7.209.492,41	1
AP1	FC		024	01	07	07	07		08	RO314	917.419,34	917.419,34	499.255,05	1
AP1	FC		024	01	07	07	07		08	RO315	4.888.671,29	4.888.671,29	4.379.468,22	1
AP1	FC		024	01	07	07	07		08	RO321	242.112,84	242.112,84	129.862,69	2
AP1	FC		024	01	07	07	07		08	RO322	1.073.232,10	1.073.232,10	570.158,88	2
AP1	FC		024	01	07	07	07		08	RO421	934.492.545,66	934.492.545,66	263.758.871,91	1
AP1	FC		024	01	07	07	07		08	RO423	919.816.856,67	919.816.856,67	293.020.407,32	2
AP1	FC		028	01	07	07	07		08	RO113	41.244.688,87	41.244.688,87	22.375.758,19	1
AP1	FC		028	01	07	07	07		08	RO124	1.350.049,62	1.350.049,62	123.356,64	1
AP1	FC		028	01	07	07	07		08	RO125	363.143.536,87	363.143.536,87	164.320.700,80	3
AP1	FC		028	01	07	07	07		08	RO126	216.312.067,18	216.312.067,18	796.450,00	1
AP1	FC		028	01	07	07	07		08	RO211	171.161.934,42	171.161.934,42	34.032.632,87	1
AP1	FC		028	01	07	07	07		08	RO213	3.640.356,26	3.640.356,26	340.698,62	3
AP1	FC		028	01	07	07	07		08	RO214	1.349.644,68	1.349.644,68	123.319,64	1
AP1	FC		028	01	07	07	07		08	RO215	6.343.120,88	6.343.120,88	269.216,45	3
AP1	FC		028	01	07	07	07		08	RO223	4.033,53	4.033,53	56,42	1
AP1	FC		028	01	07	07	07		08	RO311	504.728.156,76	504.728.156,76	1.858.383,33	1
AP1	FC		028	01	07	07	07		08	RO314	41.260.345,32	41.260.345,32	870.687,98	2
AP1	FC		028	01	07	07	07		08	RO315	4.033,53	4.033,53	56,42	1
AP1	FC		028	01	07	07	07		08	RO321	1.240.278.235,54	1.240.278.235,54	51.019.359,07	2
AP1	FC		028	01	07	07	07		08	RO415	309.897.644,67	309.897.644,67	1.137.785,71	2
AP1	FC		028	01	07	07	07		08	RO423	112.021.254,07	112.021.254,07	46.802.765,37	1
AP1	FC		028	01	07	07	07		08	RO424	419.324.003,21	419.324.003,21	140.408.296,10	4
AP1	FC		039	01	07	07	07		08	RO223	44.279.868,96	44.279.868,96	5.788.184,49	2
AP1	FC		041	01	07	07	07		12	RO225	65.992.651,76	65.992.651,76	15.560,36	1
AP1	FC		041	01	07	07	07		24	RO223	79.083.877,25	79.083.877,25	64.521.622,01	1
AP1	FC		043	01	01	07	07		08	RO321	416.377.644,51	416.377.644,51	247.026.749,37	4
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	024	01	07	07	07		08	RO111	131,94	131,94	101,45	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	024	01	07	07	07		08	RO112	998,96	998,96	768,12	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	024	01	07	07	07		08	RO114	37,70	37,70	28,99	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	024	01	07	07	07		08	RO116	716,23	716,23	550,73	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	024	01	07	07	07		24	RO	1.104.409,93	1.104.409,93	560.321,19	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		08	RO111	1.031.264,93	1.031.264,93	736.737,69	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		08	RO112	4.265.555,54	4.265.555,54	3.279.885,39	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		08	RO113	439.371,60	439.371,60	285.044,07	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		08	RO114	160.964,36	160.964,36	123.769,26	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		08	RO116	3.117.775,76	3.117.775,76	2.390.186,26	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		08	RO122	58.163,93	58.163,93	52.093,44	1

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		08	RO124	6.346.434,19	6.346.434,19	4.953.414,51	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		08	RO125	5.355.955,00	5.355.955,00	3.323.416,29	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		08	RO211	12.829.702,27	12.829.702,27	9.988.110,24	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		08	RO213	1.981.923,29	1.981.923,29	1.532.722,80	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		08	RO215	660.641,10	660.641,10	510.907,60	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		08	RO224	1.981.923,29	1.981.923,29	1.532.722,80	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		08	RO316	3.947.869,76	3.947.869,76	2.203.662,40	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		08	RO322	2.760.490,07	2.760.490,07	1.540.878,63	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		08	RO423	2.498.925,44	2.498.925,44	1.943.681,78	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO111	96.182,80	96.182,80	73.957,21	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO112	728.241,21	728.241,21	559.961,70	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO114	27.480,80	27.480,80	21.130,63	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO116	522.135,21	522.135,21	401.481,97	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO211	367.910,06	367.910,06	266.083,85	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO213	395.222,16	395.222,16	285.836,80	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO214	360.680,38	360.680,38	260.855,13	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO222	278.744,08	278.744,08	201.596,28	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO223	282.760,57	282.760,57	204.501,12	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO226	329.351,80	329.351,80	238.197,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO312	360.680,38	360.680,38	260.855,13	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO314	274.727,60	274.727,60	198.691,43	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO315	716.540,98	716.540,98	518.224,44	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO316	642.637,65	642.637,65	464.775,28	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO317	5.348.088,59	5.348.088,59	4.348.473,21	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO411	459.485,92	459.485,92	332.314,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO413	419.321,07	419.321,07	303.265,87	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO414	575.160,70	575.160,70	415.973,88	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO421	252.235,28	252.235,28	182.424,30	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO422	1.463.607,25	1.463.607,25	1.058.525,71	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO423	1.469.116,81	1.469.116,81	1.226.465,37	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO424	5.035.030,10	5.035.030,10	4.135.987,13	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07		08	RO111	37.324.519,38	37.324.519,38	8.879.512,61	2

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07		08	RO113	116.679.432,21	116.679.432,21	89.392.915,02	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07		08	RO121	308.856.857,15	308.856.857,15	173.460.939,14	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07		08	RO211	2.133.910,36	2.133.910,36	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07		08	RO222	2.927.405,25	2.927.405,25	0,00	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07		08	RO226	3.646.087,62	3.646.087,62	0,00	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07		08	RO314	19.587.331,79	19.587.331,79	14.317.668,89	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07		08	RO316	1.415.227,99	1.415.227,99	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07		08	RO317	27.460.867,74	27.460.867,74	22.714,79	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07		08	RO411	27.460.867,74	27.460.867,74	22.714,79	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07		08	RO414	32.721.948,65	32.721.948,65	4.731.762,77	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	03	07		08	RO221	213.743.674,25	213.743.674,25	43.278.115,01	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	03	07		08	RO225	215.763.092,30	215.763.092,30	43.278.115,01	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO115	73.501.966,44	73.501.966,44	33.117.283,04	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO116	760.662,53	760.662,53	356.842,41	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO122	53.101.156,95	53.101.156,95	19.303.898,10	4
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO123	2.484.099,55	2.484.099,55	141.477,86	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO126	1.755.506,17	1.755.506,17	172.592,20	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO211	2.222.098,90	2.222.098,90	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO216	33.199.184,09	33.199.184,09	491.173,14	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO221	2.019.418,05	2.019.418,05	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO223	1.131.725,88	1.131.725,88	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO224	13.273.042,14	13.273.042,14	4.210.340,03	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO314	7.244.407,99	7.244.407,99	2.504.231,15	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO412	33.520.594,98	33.520.594,98	7.090.432,59	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07		08	RO111	71.462.784,78	71.462.784,78	660.095,05	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07		08	RO112	507.844,78	507.844,78	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07		08	RO114	261.838,04	261.838,04	91.397,48	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07		08	RO115	3.786.910,60	3.786.910,60	4.217,97	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07		08	RO313	114.412,93	114.412,93	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07		08	RO314	114.412,93	114.412,93	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	033	01	07	07	07		08	RO122	24.531.279,01	24.531.279,01	3.114.037,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	033	01	07	07	07		08	RO311	45.558.089,58	45.558.089,58	5.783.213,26	1

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	033	01	07	07	07	08	RO412	10.121.899,77	10.121.899,77	5.253.980,70	1	
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	033	01	07	07	07	08	RO423	10.121.899,77	10.121.899,77	5.253.980,70	1	
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	033	01	07	07	07	12	RO411	17.580.320,78	17.580.320,78	8.352.654,66	1	
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07	08	RO111	17.278.884,47	17.278.884,47	7.044.583,56	1	
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07	08	RO423	84.361.612,39	84.361.612,39	34.394.143,25	1	
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	037	01	07	03	07	24	RO225	12.769.035,91	12.769.035,91	738.753,63	1	
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	037	01	07	07	07	12	RO424	3.317.119,51	3.317.119,51	0,00	1	
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	037	01	07	07	07	24	RO113	9.305.658,93	9.305.658,93	0,00	2	
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	037	01	07	07	07	24	RO211	47.141.081,57	47.141.081,57	11.207.078,69	2	
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	037	01	07	07	07	24	RO411	4.962.863,58	4.962.863,58	4.380.114,42	1	
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	042	01	07	03	07	08	RO225	34.734.094,57	34.734.094,57	0,00	2	
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	042	01	07	07	07	12	RO224	26.866.974,38	26.866.974,38	12.752,14	1	
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07	08	RO	134.855,88	134.855,88	121.343,01	1	
AP3	FC		017	01	07	03	06	11	RO225	5.532.214,98	5.532.214,98	5.041.521,50	1	
AP3	FC		017	01	07	07	06	11	RO111	7.472.780,30	7.472.780,30	6.569.979,08	1	
AP3	FC		017	01	07	07	06	11	RO113	12.791.309,10	12.791.309,10	3.877.450,75	1	
AP3	FC		017	01	07	07	06	11	RO114	11.149.329,33	11.149.329,33	7.923.408,82	1	
AP3	FC		017	01	07	07	06	11	RO121	547.676,77	547.676,77	479.061,49	1	
AP3	FC		017	01	07	07	06	11	RO124	3.505.684,55	3.505.684,55	3.349.016,38	1	
AP3	FC		017	01	07	07	06	11	RO213	1.724.327,45	1.724.327,45	1.647.835,03	1	
AP3	FC		017	01	07	07	06	11	RO215	3.402.449,79	3.402.449,79	324.707,75	1	
AP3	FC		017	01	07	07	06	11	RO216	2.216.365,02	2.216.365,02	743.095,27	1	
AP3	FC		017	01	07	07	06	11	RO221	4.316.297,81	4.316.297,81	3.712.920,12	1	
AP3	FC		017	01	07	07	06	11	RO223	11.058.636,93	11.058.636,93	9.035.575,82	1	
AP3	FC		017	01	07	07	06	11	RO226	7.956.570,42	7.956.570,42	6.197.139,72	1	
AP3	FC		017	01	07	07	06	11	RO411	13.549.234,23	13.549.234,23	8.995.038,22	1	
AP3	FC		017	01	07	07	06	11	RO413	1.736.213,60	1.736.213,60	1.554.758,98	1	
AP3	FC		017	01	07	07	06	11	RO415	9.803.243,55	9.803.243,55	1.490.048,02	1	
AP3	FC		017	01	07	07	06	11	RO422	505.632,04	505.632,04	386.614,14	1	
AP3	FC		018	01	07	03	06	11	RO225	1.892.580,32	1.892.580,32	1.724.713,24	1	
AP3	FC		018	01	07	07	06	11	RO111	10.106.095,96	10.106.095,96	8.885.158,73	1	
AP3	FC		018	01	07	07	06	11	RO113	12.791.309,10	12.791.309,10	3.877.450,75	1	
AP3	FC		018	01	07	07	06	11	RO114	13.533.711,03	13.533.711,03	9.617.899,17	1	
AP3	FC		018	01	07	07	06	11	RO121	14.294.512,23	14.294.512,23	12.503.634,82	1	
AP3	FC		018	01	07	07	06	11	RO124	269.551,88	269.551,88	257.505,68	1	
AP3	FC		018	01	07	07	06	11	RO213	4.353.668,49	4.353.668,49	4.160.536,58	1	
AP3	FC		018	01	07	07	06	11	RO216	1.638.853,31	1.638.853,31	549.469,12	1	
AP3	FC		018	01	07	07	06	11	RO221	2.193.955,29	2.193.955,29	1.887.261,06	1	
AP3	FC		018	01	07	07	06	11	RO312	9.971.293,45	9.971.293,45	8.319.209,54	1	
AP3	FC		018	01	07	07	06	11	RO316	10.258.332,79	10.258.332,79	10.106.975,53	1	
AP3	FC		018	01	07	07	06	11	RO411	12.506.985,44	12.506.985,44	8.303.112,21	1	
AP3	FC		018	01	07	07	06	11	RO413	120.302,23	120.302,23	107.729,24	1	
AP3	FC		018	01	07	07	06	11	RO415	12.994.997,26	12.994.997,26	1.975.179,94	1	
AP3	FC		018	01	07	07	06	11	RO422	4.560.821,26	4.560.821,26	3.487.274,99	1	
AP3	FC		021	01	01	07	06	11	RO321	13.145.835,27	13.145.835,27	0,00	1	

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP3	FC		021	01	07	03	06		11	RO225	663.589,77	663.589,77	263.164,28	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO111	7.759.227,95	7.759.227,95	2.675.725,97	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO112	5.678.895,72	5.678.895,72	993.890,56	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO113	177.483.539,81	177.483.539,81	2.275.067,54	4
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO114	11.581.081,73	11.581.081,73	6.793.856,67	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO115	86.886.238,72	86.886.238,72	3.355.887,28	3
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO116	118.596.034,46	118.596.034,46	172.572,09	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO121	62.036.352,32	62.036.352,32	2.152.888,00	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO122	25.553.867,70	25.553.867,70	1.784.608,42	6
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO123	3.381.735,98	3.381.735,98	1.132.520,19	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO124	2.089.557,62	2.089.557,62	826.757,21	3
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO125	18.049.161,39	18.049.161,39	6.743.439,99	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO126	1.471.593,16	1.471.593,16	752.087,23	3
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO211	2.780.223,30	2.780.223,30	1.970.411,08	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO212	27.775.447,04	27.775.447,04	10.688.596,50	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO213	1.103.964,29	1.103.964,29	553.537,47	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO214	1.269.447,77	1.269.447,77	766.992,97	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO215	101.278.944,44	101.278.944,44	263.757,46	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO216	25.318.026,84	25.318.026,84	3.901.804,72	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO221	714.372,61	714.372,61	464.977,39	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO222	115.432.452,46	115.432.452,46	1.298.278,60	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO223	158.899.729,56	158.899.729,56	3.276.658,38	3
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO224	45.269.616,69	45.269.616,69	6.106.240,27	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO226	86.949.850,26	86.949.850,26	12.640.683,54	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO311	12.677.099,38	12.677.099,38	9.763.982,69	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO312	4.679.771,13	4.679.771,13	864.769,18	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO313	9.989.272,42	9.989.272,42	1.433.625,29	3
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO314	1.083.059,80	1.083.059,80	158.108,67	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO315	12.470.120,96	12.470.120,96	353.353,30	3
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO316	4.095.607,46	4.095.607,46	1.731.388,97	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO317	8.130.524,43	8.130.524,43	971.653,92	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO322	89.829.520,39	89.829.520,39	2.110.706,67	6
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO411	211.577.599,36	211.577.599,36	782.600,36	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO412	20.659.051,26	20.659.051,26	947.177,32	3
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO413	28.353.361,29	28.353.361,29	8.085.165,21	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO414	107.694.002,52	107.694.002,52	421.265,73	3
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO415	2.307.582,98	2.307.582,98	936.529,50	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO421	10.925.070,84	10.925.070,84	3.763.216,49	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO422	23.650.524,80	23.650.524,80	8.583.570,66	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO423	57.965.805,19	57.965.805,19	9.956.905,89	3
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO424	88.807.999,83	88.807.999,83	4.789.958,76	3
AP3	FC		022	01	01	07	06		11	RO321	27.154.088,92	27.154.088,92	0,00	1
AP3	FC		022	01	07	03	06		11	RO225	954.921,87	954.921,87	378.699,81	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO111	14.446.125,85	14.446.125,85	6.712.786,21	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO112	5.748.393,65	5.748.393,65	876.417,72	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO113	116.713.976,18	116.713.976,18	2.682.000,72	4
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO114	16.118.313,06	16.118.313,06	10.637.934,08	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO115	126.262.380,70	126.262.380,70	7.412.830,88	3
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO116	44.052.308,34	44.052.308,34	105.629,59	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO121	41.323.364,56	41.323.364,56	1.407.770,86	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO122	19.637.971,78	19.637.971,78	1.543.124,82	6
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO123	2.755.902,85	2.755.902,85	1.018.515,31	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO124	1.601.777,34	1.601.777,34	553.916,17	3

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO125	5.596.727,71	5.596.727,71	1.265.396,10	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO126	1.483.286,24	1.483.286,24	743.404,78	3
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO211	19.266.397,36	19.266.397,36	14.197.016,41	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO212	30.334.458,99	30.334.458,99	11.691.211,91	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO213	888.751,04	888.751,04	445.627,64	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO214	2.398.416,35	2.398.416,35	1.449.109,23	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO215	125.040.031,89	125.040.031,89	567.760,39	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO216	39.241.561,53	39.241.561,53	5.712.296,85	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO221	1.014.505,92	1.014.505,92	660.330,90	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO222	161.831.499,53	161.831.499,53	0,00	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO223	212.567.257,27	212.567.257,27	2.697.697,15	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO224	87.414.653,44	87.414.653,44	11.402.950,66	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO225	9.709.693,53	9.709.693,53	1.514.749,10	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO226	120.073.602,74	120.073.602,74	17.456.182,02	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO311	11.144.774,95	11.144.774,95	8.829.512,26	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO312	5.308.629,78	5.308.629,78	513.463,88	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO313	17.881.946,08	17.881.946,08	3.449.965,20	3
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO314	2.542.803,81	2.542.803,81	255.303,01	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO315	16.362.357,71	16.362.357,71	252.490,21	3
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO316	52.305.342,04	52.305.342,04	19.036.393,40	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO317	6.350.551,34	6.350.551,34	996.205,60	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO321	231.119.528,41	231.119.528,41	24.110.725,75	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO322	153.233.309,11	153.233.309,11	5.204.086,11	6
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO411	117.753.028,62	117.753.028,62	590.382,73	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO412	14.328.439,15	14.328.439,15	1.206.058,97	3
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO413	18.759.846,23	18.759.846,23	5.364.676,09	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO414	120.703.701,00	120.703.701,00	547.345,08	3
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO415	21.360.757,30	21.360.757,30	9.935.936,03	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO421	22.929.013,68	22.929.013,68	8.124.522,62	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO422	43.922.403,21	43.922.403,21	15.940.916,95	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO423	28.202.150,97	28.202.150,97	7.791.174,82	3
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO424	85.595.093,56	85.595.093,56	2.249.086,53	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	03	06		22	RO	3.004.854,80	3.004.854,80	37.147,67	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	03	06		22	RO225	14.491.785,87	14.491.785,87	746.487,28	4
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO	25.860.224,91	25.860.224,91	319.698,35	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO111	890.825,60	890.825,60	341.486,51	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO113	636.454,85	636.454,85	206.147,73	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO114	3.865.450,72	3.865.450,72	200.696,75	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO115	153.587,54	153.587,54	30.485,22	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO116	20.207,12	20.207,12	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO121	656.110,56	656.110,56	371.821,23	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO124	3.015.053,07	3.015.053,07	796.716,23	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO125	288.251,09	288.251,09	101.804,84	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO211	55.527,41	55.527,41	11.041,95	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO215	132.329,57	132.329,57	90.975,41	1

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO221	464.294,86	464.294,86	327.989,79	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO222	162.128,70	162.128,70	123.202,44	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO223	992.471,81	992.471,81	682.315,60	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO226	155.076,54	155.076,54	128.688,36	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO311	3.586.633,28	3.586.633,28	636.320,25	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO312	728.183,69	728.183,69	500.650,73	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO315	1.123.697,63	1.123.697,63	768.573,60	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO316	219.095,38	219.095,38	193.200,01	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO414	174.105,10	174.105,10	11.674,16	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO421	1.782.712,80	1.782.712,80	13.326,12	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO423	824.729,29	824.729,29	480.360,21	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO424	60.646,02	60.646,02	54.838,16	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	03	06		22	RO225	23.495.804,18	23.495.804,18	2.231.444,48	7
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO111	6.839.275,28	6.839.275,28	738.757,02	4
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO112	1.644.243,57	1.644.243,57	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO113	773.695,94	773.695,94	458.076,13	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO114	1.333.028,30	1.333.028,30	408.761,83	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO115	1.382.287,83	1.382.287,83	274.367,01	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO116	343.885,13	343.885,13	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO121	2.114.071,50	2.114.071,50	1.558.577,70	4
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO122	1.098.200,67	1.098.200,67	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO123	1.065.685,99	1.065.685,99	339.411,04	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO124	1.192.494,09	1.192.494,09	868.847,40	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO125	1.349.416,96	1.349.416,96	381.513,25	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO126	561.904,26	561.904,26	212.947,50	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO212	220.024,34	220.024,34	172.519,59	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO213	3.424.855,83	3.424.855,83	1.707.556,74	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO214	2.671.598,34	2.671.598,34	314.630,39	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO221	740.222,94	740.222,94	448.647,43	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO222	1.672.374,34	1.672.374,34	811.782,31	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO223	546.723,94	546.723,94	266.525,60	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO226	3.307.883,16	3.307.883,16	2.745.760,59	5

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO311	2.042.151,78	2.042.151,78	1.347.474,86	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO312	2.587.536,31	2.587.536,31	2.054.485,72	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO313	245.426,57	245.426,57	212.997,81	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO314	325.453,75	325.453,75	282.279,80	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO315	2.051.852,35	2.051.852,35	1.181.314,97	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO316	571.818,10	571.818,10	265.366,25	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO317	787.407,03	787.407,03	609.034,44	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO412	4.534.061,46	4.534.061,46	765.751,14	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO413	2.883.240,45	2.883.240,45	250.285,00	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO414	1.506.490,89	1.506.490,89	550.410,07	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO421	219.430,93	219.430,93	74.288,06	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO422	3.212.555,79	3.212.555,79	830.697,26	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO423	5.658.235,56	5.658.235,56	2.086.750,58	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO424	756.062,08	756.062,08	686.970,99	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	089	01	07	07	06		11	RO113	17.133.700,90	17.133.700,90	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	089	01	07	07	06		11	RO125	6.337.151,48	6.337.151,48	1.318.870,33	1
AP5	FC		087	01	07	03	05		18	RO	3.245.414,91	3.245.414,91	1.384.496,64	4
AP5	FC		087	01	07	03	05		18	RO223	12.834.884,58	12.834.884,58	46.753,56	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO	199.013.398,93	199.013.398,93	109.518.569,46	5
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO111	51.791,49	51.791,49	18.468,49	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO112	43.637,08	43.637,08	15.560,68	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO114	17.631,14	17.631,14	6.287,14	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO116	31.956,45	31.956,45	11.395,45	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO121	21.818,54	21.818,54	7.780,34	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO123	14.986,47	14.986,47	5.344,07	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO125	17.190,37	17.190,37	6.129,97	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO211	15.647,64	15.647,64	5.579,84	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO212	46.942,92	46.942,92	16.739,52	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO213	1.436.974,98	1.436.974,98	1.240.701,28	2
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO216	37.025,40	37.025,40	13.203,00	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO222	14.986,47	14.986,47	5.344,07	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO223	696.408.757,50	696.408.757,50	2.584.098,23	2
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO311	195.705,70	195.705,70	69.787,31	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO313	237.138,89	237.138,89	84.562,10	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO314	134.217,08	134.217,08	47.860,89	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO316	137.522,92	137.522,92	49.039,73	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO321	891.915,50	891.915,50	318.050,93	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO322	21.157,37	21.157,37	7.544,57	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO412	36.805,01	36.805,01	13.124,41	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO414	21.157,37	21.157,37	7.544,57	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO422	17.410,75	17.410,75	6.208,56	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO423	26.005,94	26.005,94	9.273,54	1

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO424	17.631,14	17.631,14	6.287,14	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		22	RO	6.088.992,28	6.088.992,28	498.290,60	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	011	01	07	07	04		10	RO116	1.220.014,31	1.220.014,31	7.237,47	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	012	01	07	03	04		10	RO412	2.971.669,98	2.971.669,98	0,00	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	012	01	07	07	04		10	RO213	2.536.661,69	2.536.661,69	891.404,00	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	012	01	07	07	04		10	RO216	4.851.101,76	4.851.101,76	0,00	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	012	01	07	07	04		10	RO411	1.523.145,70	1.523.145,70	0,00	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	03	04		10	RO213	4.897.810,06	4.897.810,06	0,00	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	03	04		10	RO411	4.897.810,06	4.897.810,06	983.023,07	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		07	RO113	193.634,07	193.634,07	187.747,25	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		07	RO124	194.855,02	194.855,02	163.624,73	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		24	RO113	191.537,47	191.537,47	186.055,30	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		24	RO213	195.413,44	195.413,44	186.708,53	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		24	RO223	189.699,72	189.699,72	16.054,61	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		24	RO411	186.228,52	186.228,52	5.501,69	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		24	RO415	388.958,68	388.958,68	380.187,45	2
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		24	RO421	373.883,42	373.883,42	238.356,18	2
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		24	RO424	511.439,29	511.439,29	492.520,02	3
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	016	01	07	07	04		10	RO215	4.824.677,46	4.824.677,46	869.928,28	1
AP7	FEDR	Mai puțin dezvoltate	013	01	01	07	04		10	RO111	49.534.191,95	49.534.191,95	21.169.512,81	2
AP7	FEDR	Mai puțin dezvoltate	013	01	01	07	04		10	RO213	15.752.333,94	15.752.333,94	10.102.035,59	1
AP7	FEDR	Mai puțin dezvoltate	013	01	01	07	04		10	RO226	12.684.377,61	12.684.377,61	626.558,05	1
AP7	FEDR	Mai puțin dezvoltate	013	01	01	07	04		10	RO415	14.827.138,59	14.827.138,59	9.422,32	1
AP7	FEDR	Mai puțin dezvoltate	013	01	01	07	04		10	RO424	26.254.099,58	26.254.099,58	0,00	1
AP7	FC		013	01	01	07	04		10	RO321	0,00	0,00	0,00	0
AP8	FEDR	Mai puțin dezvoltate	005	01	07	07	07		10	RO211	10.923.686,93	10.923.686,93	0,00	1
AP8	FEDR	Mai puțin dezvoltate	005	01	07	07	07		10	RO224	15.528.490,04	15.528.490,04	0,00	1
AP8	FEDR	Mai puțin dezvoltate	005	01	07	07	07		10	RO226	5.348.949,47	5.348.949,47	0,00	1
AP8	FEDR	Mai puțin dezvoltate	007	01	07	07	07		12	RO211	20.269.047,07	20.269.047,07	838.435,29	2
AP8	FEDR	Mai puțin dezvoltate	007	01	07	07	07		12	RO213	23.379.241,77	23.379.241,77	967.089,44	3
AP8	FEDR	Mai puțin dezvoltate	007	01	07	07	07		12	RO214	2.449.157,31	2.449.157,31	101.310,14	1

Tabelul 8: Utilizarea finanțării încrucișate

1	2	3	4	5	6
Utilizarea finanțării încrucișate	Axa prioritară	Cuantumul sprijinului acordat de UE care ar putea fi utilizat pentru finanțarea încrucișată, pe baza operațiunilor selectate (EUR)	Procentul din sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară (%) (3/sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară*100)	Cuantumul sprijinului acordat de UE utilizat în cadrul finanțării încrucișate, pe baza cheltuielilor eligibile declarate de beneficiar autorității de management (EUR)	Procentul din sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară (%) (5/sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară*100)
costuri eligibile pentru sprijin în cadrul FSE, dar sprijinite din FEDR	AP2	0,00		0,00	
costuri eligibile pentru sprijin în cadrul FSE, dar sprijinite din FEDR	AP4	0,00		0,00	
costuri eligibile pentru sprijin în cadrul FSE, dar sprijinite din FEDR	AP6	0,00		0,00	
costuri eligibile pentru sprijin în cadrul FSE, dar sprijinite din FEDR	AP7	0,00		0,00	
costuri eligibile pentru sprijin în cadrul FSE, dar sprijinite din FEDR	AP8	0,00		0,00	

costuri eligibile pentru sprijin în cadrul FSE, dar sprijinite din FEDR	AP9	0,00		0,00	
---	-----	------	--	------	--

Tabelul 9: Costul operațiunilor implementate în afara zonei vizate de program (FEDR și Fondul de coeziune în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă)

1	2	3	4	5
Axă prioritară	Cuantumul sprijinului acordat de UE care ar putea fi utilizat pentru operațiunile implementate în afara zonei vizate de program, pe baza operațiunilor selectate (EUR)	Ca procent din sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară la momentul adoptării programului (%) (2/sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară la momentul adoptării programului*100)	Cuantumul sprijinului acordat de UE utilizat în operațiuni implementate în afara zonei vizate de program, pe baza cheltuielilor eligibile declarate de beneficiar autorității de management (EUR)	Ca procent din sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară la momentul adoptării programului (%) (4/sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară la momentul adoptării programului*100)
AP1	0,00		0,00	
AP2	0,00		0,00	
AP3	0,00		0,00	
AP4	0,00		0,00	
AP5	0,00		0,00	
AP6	0,00		0,00	
AP7	0,00		0,00	
AP8	0,00		0,00	
AP9	0,00		0,00	

Tabelul 10: Cheltuieli suportate în afara Uniunii (FSE)

Cuantumul cheltuielilor care ar putea fi suportate în afara Uniunii în temeiul obiectivelor tematice 8 și 10, pe baza unor operațiuni selectate (EUR)	Pondere din alocarea financiară totală (contribuția din partea Uniunii și contribuția națională) pentru programul FSE sau pentru partea corespunzătoare FSE dintr-un program finanțat din fonduri multiple (%) [1/alocare financiară totală (contribuția din partea Uniunii și contribuția națională) pentru programul FSE sau pentru partea corespunzătoare FSE dintr-un program finanțat din fonduri multiple * 100]	Cheltuieli eligibile suportate în afara Uniunii, declarate de beneficiar autorității de management (EUR)	Pondere din alocarea financiară totală (contribuția din partea Uniunii și contribuția națională) pentru programul FSE sau pentru partea corespunzătoare FSE dintr-un program finanțat din fonduri multiple (%) [3/alocare financiară totală (contribuția din partea Uniunii și contribuția națională) pentru programul FSE sau pentru partea corespunzătoare FSE dintr-un program finanțat din fonduri multiple * 100]

4. SINTEZA EVALUĂRILOR

Sinteza constatărilor tuturor evaluărilor programului care au devenit disponibile în cursul exercițiului financiar precedent, menționându-se denumirea și perioada de referință a rapoartelor de evaluare utilizate

Evaluare POIM

În luna iulie 2019 a fost finalizată evaluarea intervențiilor POIM în domeniul transporturilor. Raportul de evaluare a fost publicat pe website-ul MFE la adresa: <http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poim/rezultate>, precum și pe cel dedicat evaluărilor FESI, www.evaluare-structurale.ro. Constatările, concluziile și recomandările raportului de evaluare au fost dezbătute într-o reuniune a factorilor interesați organizată la data de 03.09.2019.

Evaluarea a fost realizată extern de Asocieria S.C. Gea Strategy & Consulting S.A. (lider asociere), S.C. Archidata S.R.L., S.C. NTSN Conect S.R.L. și S.C. Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG S.R.L., în cadrul proiectului “Implementarea Planului de Evaluare pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020”, cod SMIS 119470, finanțat prin POAT.

Raportul de evaluare a abordat 6 teme de evaluare, care grupează și acoperă cele 11 obiective specifice ale POIM în domeniul transporturilor și s-a răspuns la 8 întrebări de evaluare. Evaluarea a presupus aplicarea combinată a unor metode și instrumente de evaluare care să permită formularea de răspunsuri complete și coerente la aceste întrebări (cercetare documentară, procesare și analiză statistică a seriilor de date, interviuri, ateliere de lucru, focus grup, hărți GIS, sondaje, studii de caz).

Evaluarea a concluzionat că în sectorul rutier s-au realizat progrese privind mobilitatea, reducerea riscului de accidente și a poluării urbane, asigurarea conexității rețelelor TEN-T centrală și globală pe secțiuni ale rețelei TEN T datorită proiectelor finalizate, dar cu efecte reduse la nivelul întregii rețele. Cauzele principale sunt numărul redus de proiecte și ritmul lent al lucrărilor, în foarte multe situații înregistrându-se întâzieri.

Proiectele rutiere contribuie la mobilitatea populației spre zone cu locuri de muncă mai numeroase și la intensificarea activității economice în proximitatea autostrăzilor. În consecință la crearea de noi locuri de muncă, prin creșterea atractivității zonei pentru investiții, datorită unei conectivități mai bune.

Îmbunătățirea condițiilor de călătorie contribuie la creșterea atractivității transportului feroviar și la scăderea nivelului de poluare, însă impactul proiectelor este limitat de dimensiunea redusă a tronsoanelor reabilite. Deși infrastructura permite circulația cu viteze mari pe anumite tronsoane, materialul rulant învechit împiedică dezvoltarea vitezelor proiectate și reducerea vizibilă a timpului de călătorie.

Proiectele finanțate în sectorul naval contribuie în mod direct la creșterea volumului de mărfuri transportate pe căile navigabile interioare și la reducerea poluării.

Competiția între modurile de transport și existența alternativelor este benefică și atrage după sine creșterea calității și creștere economică. Cu toate acestea, concentrarea investițiilor în anumite zone și nefinanțarea nici unui mod de transport în alte zone duce la o accesibilitate regională limitată din perspectiva infrastructurii de transport din zonele subfinanțate.

Centura Carei, în exploatare din decembrie 2018, reflectă beneficiile variantelor de ocolire a localităților urbane mici și mijlocii asupra calității vieții locuitorilor, siguranței traficului și productivității transportului rutier.

Creșterea constantă a numărului de pasageri în transportul aerian din ultimii ani, peste țintele stabilite, nu a fost influențată de intervențiile finanțate prin POIM. Lipsa infrastructurii și procedurile dificile și îndelungate de extindere/construire a aeroporturilor limitează potențialul de creștere din sector.

În contrast cu tendințele mondiale, transportul intermodal nu este foarte dezvoltat în România, cu excepția transportului de containere din portul Constanța. Numărul limitat și capacitatea terminalelor actuale de marfă restrânge posibilitatea de a atrage noi piețe care să permită transportului feroviar să concureze mai eficient cu transportul rutier, mai ales pentru fluxurile intermodale.

Investițiile în infrastructura de metrou (extindere linii, modernizare stații, modernizare material rulant) au asigurat o creștere constantă a numărului de pasageri transportați. Creșterea în continuare a numărului de pasageri și a ponderii călătoriilor cu metroul este direct legată de extinderea rețelei existente și de investiții de optimizarea/fluidizarea traficului în stațiile supraîncărcate.

Scăderea ponderii transportului public în general în București este cauzată în mare măsură de creșterea accentuată a indicelui de motorizare la nivelul Capitalei, dar și de dezvoltarea insuficientă a intermodalității. Persistă numărul mare de zone (mai ales suburbane) cu acces precar la servicii de transport public și legături intermodale. Sistemul de tarifare nu încurajează folosirea combinată a transportului public.

Următorul raport de evaluare a intervențiilor POIM în domeniul transporturilor va fi disponibil în anul 2021.

Evaluarea POIM în domeniul mediului și energiei

Biroul Evaluare Programe din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a pregătit documentele aferente achizițiilor pentru evaluarea POIM în domeniile mediului și energiei. Cu sprijinul direcției de specialitate în domeniul achizițiilor publice din cadrul MFE, s-a lansat procedura de achiziție în sistemul electronic de achiziții, anunț de participare nr. CN1013729/03.08.2019. Astfel, pentru domeniul mediului a fost depusă o ofertă tehnică iar pentru domeniul energie nu a fost depusă nicio ofertă tehnică. La sfârșitul anului 2019, procedura de achiziție pentru domeniul mediului era în faza de atribuire, iar pentru domeniul energiei, în fază de anulare.

Dezvoltarea capacității de evaluare

În anul 2019 a fost finalizat primul exercițiu de testare a completitudinii și acurateții seturilor de date administrative aferente programelor operaționale, necesare evaluărilor. Rezultatele testelor au fost diseminate autorităților de management în scopul corectării erorilor.

A fost furnizată asistență tehnică ad-hoc la cererea Biroului de Evaluare Programe, a fost revizuit un set de materiale cheie în domeniul evaluării și a fost acordat sprijin pentru desfășurarea conferinței DG Regio “Investing in our shared future: The 8th Conference on the Evaluation of EU Cohesion Policy”.

Au fost mobilizate Comitetele Științifice aferente evaluării programelor POCU (domeniul Educație), POIM (domeniul Transport), POCU (domeniul Ocupare), POAT și POIM (domeniul Mediu), fiind elaborate rapoarte științifice privind calitatea metodologiei de evaluare sau a rapoartelor de evaluare

pentru evaluările în curs. Aceste rapoarte au contribuit la creșterea rigurozității științifice a exercițiilor de evaluare.

Au fost puse bazele funcționării Rețelei de Evaluare din Romania (RER) care cuprinde practicieni în domeniul evaluării din sistemul public, privat și academic, cu scopul schimbului de know-how și creionarea unor abordări de interes comun. În data de 19 noiembrie 2019 a fost organizată prima reuniune a RER, la care au participat reprezentanți ai MFE, DG Regio, AM-urilor, unităților de evaluare, evaluatorilor și mediului academic.

A fost instruit un număr de 86 participanți, din care 17 membri ai Unităților de Evaluare, 34 membri ai Comitetelor de Coordonare a Evaluărilor și 35 membri ai Grupului de Lucru pentru Evaluarea Performanței.

Evaluare funcții delegate

În perioada 18.02.2019 – 01.03.2019 AM POIM a desfășurat o misiune de evaluare a funcțiilor delegate DG OIT, în urma căreia s-a emis Raportul de evaluare a funcțiilor delegate nr. 27056/11.04.2019. Ca urmare a recomandărilor din Raportul de evaluare nr. 27056/11.04.2019, DG OIT a elaborat Planul de acțiuni nr. 16824/03.05.2019.

În perioada 26.02.2019 – 12.03.2019 AM POIM a desfășurat o misiune ad-hoc de evaluare a funcțiilor delegate DG OIT, în relație cu recomandările formulate de către reprezentanții CE în cadrul Raportului Ares(2018)6626149 - 21.12.2018, Audit No. REGC214RO0125, cu privire la modalitatea de încadrare și raportare a indicatorilor programului aferenți Axei Prioritare 1 și Axei Prioritare 2, cu o atenție sporită referitor la indicatorii aferenți cadrului de performanță.

În perioada 01.10.2019 – 14.10.2019 AM POIM a desfășurat o misiune de evaluare a funcțiilor delegate DG OIT, în urma căreia s-a emis Raportul de evaluare a funcțiilor delegate nr. 90729/18.11.2019. Ca urmare a recomandărilor din Raportul de evaluare nr. 90729/18.11.2019 DG OIT a elaborat Planul de acțiuni nr. 46269/02.12.2019.

Evaluare risc fraudă

La nivelul DG OIT s-a realizat evaluarea riscului intern de fraudă pentru anul 2019, în urma căreia s-a emis Nota de informare nr. 19336/21.05.2019.

La nivel AM POIM s-a realizat în perioada 18.11.2019 - 22.11.2019 evaluarea riscului intern de fraudă pentru anul 2019. În urma acestei misiuni la nivelul AM POIM s-a emis Nota de informare nr. 97282/09.12.2019 privind rezultatele și concluziile evaluării riscului intern de fraudă.

Conform Notei de informare nr. 97282/09.12.2019 privind rezultatele și concluziile evaluării riscului intern de fraudă, nu s-au identificat indicii de fraudă la nivelul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. AM POIM și DG OIT se vor asigura permanent ca procedurile aplicabile care reglementează desfășurarea activităților privind gestionarea POIM să conțină elemente care să detecteze cazuri de fraudă și să permită luarea de măsuri adecvate.

Nume	Fond	Din luna	Din anul	Până în luna	Până în anul	Tipul de evaluare	Obiectiv tematic	Tema	Constatări
------	------	----------	----------	--------------	--------------	-------------------	------------------	------	------------

6 PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANȚA PROGRAMULUI ȘI MĂSURILE ADOPTATE [Articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(a) probleme care afectează performanța programului și măsurile adoptate

În 2019 evoluția POIM a fost afectată de o serie de probleme cu caracter sectorial sau orizontal, pentru soluționarea cărora autoritățile române au identificat și au aplicat măsurile necesare de redresare/diminuare a impactului negativ și de recuperare a decalajelor constatate.

Astfel, din perspectiva progresului **la nivel de sector**, s-a constatat o performanță mult sub media programului, atât din punctul de vedere al contractării, cât și al absorbției, la nivelul Axei prioritare 4 – Biodiversitate (contractare 44,38%, absorbție 8,71%) și al Axei prioritare 6 - Energie regenerabilă (contractare 12,99%, absorbție 1,74%). Pentru deblocarea acestor sectoare s-au întreprins următoarele măsuri:

- Adoptarea *Legii nr. 220 din 15 noiembrie 2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul mediului* prin care se stabilește încheierea unor acorduri de parteneriate între Agenția Națională pentru Arii Protejate și solicitanții de finanțare în cadrul POIM;
- Clarificări ale autorităților române cu DG Competition, care confirmă faptul că investițiile UAT-urilor în capacități de producere a energiei din resurse regenerabile pentru consum propriu nu intra sub incidența ajutorului de stat. În baza acestei confirmări a fost stabilită relansarea apelului pentru *OS 6.1. Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatare (biomasă, biogaz, geotermal)* în 2020.

La nivel orizontal, în cadrul POIM s-au înregistrat blocaje și întârzieri atât în etapa de pregătire a proiectelor, cât și în procesul de achiziție și de implementare a contractelor de lucrări, având în vedere complexitatea investițiilor promovate și numărul mare de instituții implicate.

Întârzieri în pregătirea proiectelor

Pentru a debloca procesul de pregătire a proiectelor POIM în sectorul de apă uzată au fost întreprinse următoarele acțiuni:

- Evaluarea de către Autoritatea de Audit a modalității de stabilire a ratei forfetare pentru proiectele de apă și apă uzată POIM și transmiterea acestei evaluări și a mecanismului propus la Comisia Europeană
- Adoptarea *HG nr. 813/2019* pentru modificarea pct. 3.5 din Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă (aprobată prin HG 677/2017)
- Adoptarea *OUG nr. 80/2019* pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene, prin care se alocă finanțare de la bugetul de stat (cu recuperare ulterioară) pentru suportarea cheltuielilor aferente ratei forfetare.
- Elaborarea unei noi *Metodologii de optimizare a costurilor de conformare DEAUU și de redefinire a aglomerărilor peste 2000 l.e.* în cadrul unui proiect de asistență tehnică derulat de MMAP cu Banca Mondială.

În ceea ce privește stimularea pregătirii proiectelor în sectorul de deșeuri, au fost întreprinse următoarele măsuri:

- A fost emis *Ordinul nr. 140/2019 privind Metodologia de elaborare a PJGD*, prin care se asigură preluarea noilor ținte de conformare stabilite prin pachetul UE vizând economia circulară în planurile județene și noile proiectele de investiții,
- A fost realizată, cu sprijinul BEI, o analiză detaliată a necesarului de investiții suplimentare la nivelul fiecarui sistem de management integrat al deșeurilor.

În sectoarele de transport și riscuri, a fost furnizată, de asemenea, asistență tehnică BEI pentru a se accelera procesul de pregătire a aplicațiilor de finanțare (Podul Brăila, autostrada A3, poduri feroviare, IGSU etc).

Întârzieri și probleme în procesul de achiziție

Conform ultimului *Raport ANAP privind indicatorii de monitorizare a eficienței procedurilor de achiziție publică (30 septembrie 2019)*, în România criteriul de atribuire utilizat în cea mai mare proporție (85,22% din numărul contractelor atribuite în 2018) este criteriul ”prețul cel mai scăzut”, iar intensitatea concurenței este destul de limitată (2 oferte în medie pentru un contract de servicii, 3 oferte în medie pentru un contract de lucrări). Astfel, blocajele și întârzierile din procesul de achiziție din cadrul POIM reflect, în realitate, o serie de probleme sistemice care trebuie abordate la nivel national.

Pentru a reduce impactul negativ al întârzierilor și blocajelor din achiziții asupra portofoliului POIM, au fost întreprinse măsuri de sprijin a beneficiarilor/autorităților contractante, cu asistență tehnică PASSA/BEI, finanțată din POAT 2014-2020, prin:

- Organizarea de sesiuni de instruire dedicate,
- Sprijin în evaluare (ex. Autoritatea de Reformă Feroviară)
- Sprijin în evaluarea revendicărilor și modificărilor de contract.

Totodată, MFE a emis Ordine/Instrucțiuni care vin în sprijinul Beneficiarilor în contractare și în implementarea proiectelor

- Ordinul MFE 884/2019 și 1243/2019 pentru aprobarea Instrucțiunii privind Metodologia de ajustare a prețului contractului de lucrări, proiectare sau de supervizare;
- Circulara DGPEIM nr. 60508/07.08.2019 privind accelerarea implementării proiectelor prin lansarea procedurilor de achiziții publice cu folosirea ”clauzei suspensive”.

Întârzieri și blocaje în implementarea proiectelor

Întârzierile în derularea contractelor de lucrări din 2019 au fost în general generate de deficiențele din etapa de achiziție precum și de capacitatea redusă a pieței de construcții (inclusiv consultanță de specialitate) și, în egală măsură, de blocaje instituționale (întârzieri în obținere avize/autozizații, exproprieri incomplete etc.)

Pentru soluționarea acestora au fost promovate următoarele acțiuni:

- *Ordin nr. 884/14.05.2019 pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a prețului contractului de lucrări, proiectare sau de supervizare*, din cadrul proiectelor POIM, conform OUG nr. 114/2018
- Realizarea unui „BLUEBOOK” - *Ghid de bune practici în domeniul pregătirii și implementării proiectelor de infrastructură de transport*

- Elaborarea, cu sprijin BERD, a Strategiei vizând consolidarea sectorului de apă și apă uzată pentru realizarea investițiilor de conformare.

Promovarea, cu sprijin BEI, a măsurilor necesare pentru optimizarea mecanismelor financiare și instituționale aferente sectorului de deșeuri.

(b) o evaluare pentru a stabili dacă progresele realizate în vederea atingerii obiectivelor sunt suficiente pentru a asigura îndeplinirea acestora, indicând orice acțiuni corective întreprinse sau planificate, dacă este cazul.

--

7. REZUMAT PENTRU CETĂȚENI

Rezumatul pentru cetățeni al conținutului rapoartelor de implementare anuale și al raportului final de implementare se publică și se încarcă ca fișier separat sub formă de anexă la rapoartele anuale și la raportul final de implementare

Puteți încărca/găsiți Rezumatul pentru cetățeni la General > Documente în aplicația SFC 2014

8. RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE

9. OPȚIONAL PENTRU RAPORTUL CARE TREBUIE SĂ FIE PREZENTAT ÎN 2016, NU SE APLICĂ ÎN CAZUL CELORLALTE RAPOARTE SUMARE: ACȚIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONDIȚIONALITĂȚII EX-ANTE

Tabelul 14: Acțiunile întreprinse pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante generale aplicabile

Condiționalitate generală	ex-ante	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	la	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementarea deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
---------------------------	---------	--------------------------	---------------------	---------------	------------------------	-------------------------------	----	------------------------	---	------------

Tabelul 15: Acțiunile întreprinse pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante tematice aplicabile

Condiționalitate generală	ex-ante	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	la	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementarea deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
---------------------------	---------	--------------------------	---------------------	---------------	------------------------	-------------------------------	----	------------------------	---	------------

10. PROGRESSE ÎNREGISTRATE ÎN PREGĂTIREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR MAJORE ȘI A PLANURILOR DE ACȚIUNE COMUNE [ARTICOLUL 101 LITERA (H) ȘI ARTICOLUL 111 ALINEATUL (3) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

10.1. Proiecte majore

Tabelul 12: Proiecte majore

Proiect	CCI	Statutul PM	Investiții totale	Costuri eligibile totale	Data notificare/transmitere prevăzută	Data acordului tacit/aprobării de către Comisie	Data planificată a începerii implementării (an, trimestru)	Data planificată a finalizării	Axe prioritare / Priorități de investiții	Stadiul actual al realizării - progresul financiar (% din cheltuielile certificate și transmise Comisiei în raport cu costurile eligibile totale)	Stadiul actual al implementării - progresul fizic Etapa principală de implementare a proiectului	Principalele realizări	Data semnării primului contract de lucrări	Observații
1.1 Autostrada Sibiu - Făgăraș		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2021, trimestrul 4		2021, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP1 - 7i	0,00	Design	-		Proiect inclus în lista proiectelor majore din versiunea POIM 6.1, aprobată prin decizia CE nr. 4680/07.07.2020. (Proiectul Sibiu - Brașov Drum de mare viteză, AP2, OS 2.1 se modifică în Autostrada Sibiu - Făgăraș AP 1, OS1.1 și Făgăraș - Brașov Drum de mare viteză AP2, OS 2.1.)
1.1 Autostrada Tg. Neamț - Iași - Ungheni (fără pod)		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 2		2020, trimestrul 2	2025, trimestrul 4	AP1 - 7i	0,00	Design	-		-
1.1 Autostrada Transilvania: Secțiunea Nadaselu - Poarta Salajului (Loturile 3A2, 3B1, 3B2)		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2021, trimestrul 4		2021, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP1 - 7i	0,00	Achiziții	-		Proiect inclus în lista proiectelor majore din versiunea POIM 6.1, aprobată prin decizia CE nr. 4680/07.07.2020. (Proiectele Autostrada Transilvania: Secțiunea Nădășel - Suplacu de Barcău, Secțiunea Gilău - Nădășel și Secțiunea Suplacu de Barcău - Borș (Oradea), AP 2, OS 2.1 se modifică în Autostrada Transilvania: Secțiunea Nadaselu - Poarta Salajului (Loturile 3A2, 3B1, 3B2), Secțiunea Nusfalau - Biharia (Loturile 3B5, 3C1, 3C2 și legătura la Oradea) și Secțiunea Poarta Salajului - Nusfalau (Loturile 3B4, 3B3 + tunel Meses), AP 1, OS 1.1)
1.1 Autostrada Transilvania: Secțiunea Nusfalau - Biharia (Loturile 3B5, 3C1, 3C2 și legătura la Oradea)		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 4		2021, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP1 - 7i	0,00	Achiziții	-		Proiect inclus în lista proiectelor majore din versiunea POIM 6.1, aprobată prin decizia CE nr. 4680/07.07.2020. (Proiectele Autostrada Transilvania: Secțiunea Nădășel - Suplacu de Barcău, Secțiunea Gilău - Nădășel și Secțiunea Suplacu de Barcău - Borș (Oradea), AP 2, OS 2.1 se modifică în Autostrada Transilvania: Secțiunea Nadaselu - Poarta Salajului (Loturile 3A2, 3B1, 3B2), Secțiunea Nusfalau - Biharia (Loturile 3B5, 3C1, 3C2 și legătura la Oradea) și Secțiunea Poarta Salajului - Nusfalau (Loturile 3B4, 3B3 + tunel Meses), AP 1, OS 1.1)
1.1 Autostrada Transilvania: Secțiunea Poarta Salajului - Nusfalau (Loturile 3B4, 3B3 + tunel Meses)		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2021, trimestrul 4		2021, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP1 - 7i	0,00	Achiziții	-		Proiect inclus în lista proiectelor majore din versiunea POIM 6.1, aprobată prin decizia CE nr. 4680/07.07.2020. (Proiectele Autostrada Transilvania: Secțiunea Nădășel - Suplacu de Barcău, Secțiunea Gilău - Nădășel și Secțiunea Suplacu de Barcău - Borș (Oradea), AP 2, OS 2.1 se modifică în Autostrada Transilvania: Secțiunea Nadaselu - Poarta Salajului (Loturile 3A2, 3B1, 3B2), Secțiunea Nusfalau - Biharia (Loturile 3B5, 3C1, 3C2 și legătura la Oradea) și Secțiunea Poarta Salajului - Nusfalau (Loturile 3B4, 3B3 + tunel Meses), AP 1, OS 1.1)
1.1 Autostrada de Centură Nord București		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 3		2020, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP1 - 7i	0,00	Achiziții	-		Proiectul a fost depus spre evaluare în sistemul electronic MySMIS cu titlul de « Infrastructura integrată pentru zona orbitală a Municipiului București - Faza II », reprezentând etapa 2 a proiectului contractat în noiembrie 2018.
1.1 Drum de mare viteză Bacău - Pașcani		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 4		2019, trimestrul 4	2025, trimestrul 4	AP1 - 7i	0,00	Design	-		Contract de servicii pentru Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru "Drum de mare viteză Bacău - Pașcani" a fost încheiat în 17.01.2019. Proiectul de asistență tehnică a fost contractat în 14.02.2019.
1.1 Gilău - Cluj N.Est		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2019, trimestrul 4		2019, trimestrul 3	2023, trimestrul 4	AP1 - 7i	0,00	Design	-		Etapa de pregătire a proiectului este în derulare la nivelul Primăriei Cluj-Napoca, urmând ca etapa de proiectare și execuție să fie gestionată la nivelul CNAIR, un protocol fiind încheiat în acest sens între cele două instituții.
1.1 Infrastructura integrată pentru zona orbitală a Municipiului București	2018RO16CFMP007	Aprobat	1.577.943.218,36	1.250.577.848,50	2018, trimestrul 4	04.04.2019	2014, trimestrul 4	2022, trimestrul 1	AP1 - 7i	2,00	Construcții	-	15.11.2011	Stadiul contractelor: - sector Sud: se desfășoară etapa de proiectare pe cele 3 contracte de proiectare și execuție lucrări. - sector A1-DN7: progres fizic de 86,50%, au fost realizate lucrările de extindere la 4 benzi a CB și lucrări de artă din cadrul obiectivului. Finalizarea lucrărilor se va realiza în cadrul unui nou contract, urmarea rezilierii contractului datorită lipsei de mobilizare a Antreprenorului. - pasajele Mogoșoaia, Oltenița și Berceni: în derulare contractele de tip proiectare și execuție lucrări, etapa de proiectare. - pasajul Domnești: progres fizic de 6,19%, lucrările vor fi continuate după eliberarea amplasamentului de către deținătorii de utilități.

1.2. Fazarea proiectului Reabilitare linie de cale ferată Braşov-Simeria - tronson Sighişoara-Coşlariu	2017RO16CFMP015	Aprobat	356.903.805,00	276.472.525,00	2017, trimestrul 2	23.08.2017	2016, trimestrul 1	2021, trimestrul 2	API - 7i	50,00	Construcţii avansate	PVRTL nr. 1D/3685/18.10.2019 PVRTL nr. 1D/3071/26.11.2019 PVRTL nr. 1D/3111/29.11.2019	15.02.2012	Lucrările sunt aproape de finalizare la Loturile 1 și 2, iar la Lotul 3 se efectuează demersurile pentru recepția la terminarea lucrărilor. Progresul fizic este de 92,85%. În data de 18 octombrie 2019 au fost recepționate lucrările de construcții și instalații (exclusiv ERTMS, GSM-R, centralizare electronică) Secțiunea 2: Coşlariu - Sighişoara, pentru tronsonul Coşlariu - Micăsasa. În data de 26 noiembrie 2019 au fost recepționate lucrările de construcții și instalații (exclusiv ERTMS, GSM-R, centralizare electronică) secțiunea 2: Coşlariu - Sighişoara, pentru tronsonul Aţel - Micăsasa. În data de 29 noiembrie 2019 au fost recepționate lucrările de construcții și instalații (exclusiv ERTMS, GSM-R, centralizare electronică) secțiunea 2: Coşlariu - Sighişoara, pentru tronsonul Sighişoara - Aţel.
1.2. Fazarea proiectului Reabilitare linie de cale ferată Braşov-Simeria - tronson Coşlariu-Simeria	2017RO16CFMP014	Aprobat	414.483.144,00	272.556.997,00	2017, trimestrul 2	22.09.2017	2016, trimestrul 1	2021, trimestrul 2	API - 7i	56,00	Construcţii avansate	-	12.12.2011	Lucrările sunt aproape de finalizare pe ambele loturi. Progresul fizic este de 93,60%
1.2. Reabilitare linie cale ferată Bucureşti-Aeroport Henri Coandă		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2019, trimestrul 4		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	API - 7i	0,00	Construcţii	-	11.06.2019	A fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru Faza I: Racord cale ferată la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă Bucureşti (2,9 km). Progresul fizic este de 50%.
1.2. Reabilitare linie de cale ferată Focșani-Roman		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2021, trimestrul 2		2020, trimestrul 2	2023, trimestrul 4	API - 7i	0,00	Achiziții	-		Procedura de atribuire a contractului de servicii de elaborare a documentației tehnico - economice este în derulare.
1.2. Reabilitare linie de cale ferată Radna-Gurasada-Simeria tronson 1 Simeria-km 614	2017RO16CFMP026	Aprobat	2.070.901.278,00	1.741.506.794,00	2017, trimestrul 4	20.02.2018	2017, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	API - 7i	28,00	Construcţii	-	19.05.2017	Beneficiarul a încheiat 4 contracte de lucrări și 4 contracte de supervizare. Proiectul vizează reabilitarea: TRONSONULUI 2 km 614 - Bărzava - Ilteu - Gurasada; TRONSONULUI 3 Gurasada - Simeria. Progresul fizic: Contract lucrări 2a km 614 - Bărzava - 34,51% Contract lucrări 2b Ilteu - Bărzava - 34,70% Contract lucrări 2c Ilteu - Gurasada - 12,87% Contract lucrări 3 Gurasada - Simeria - 20,82%
1.3 Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun român - bulgar al Dunării (km 845.5 - km 375)		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2021, trimestrul 2		2021, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	API - 7i	0,00	Design	-		Proiect pregătit cu finanțare CEF, în etapa de evaluare a impactului asupra mediului.
1.3. Modernizare ecluze Faza II Agieea, Cernavodă, Ovidiu, Galeri ape mari Ovidiu și Năvodari și stații de pompare	2018RO16CFMP001	Aprobat	122.319.788,81	102.906.801,89	2018, trimestrul 3	06.08.2018	2017, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	API - 7i	63,00	Construcţii avansate	Ecluza nr. 2 Ovidiu (PVRTL 385/25.09.2019), Ecluza nr. 1 Agieea (PVRTL 387/12.11.2019) Progresul fizic este de 97,34%.	16.08.2013	Lucrările sunt avansate și la ultima ecluză.
1.3. Realizarea lucrărilor de infrastructură în vederea dezvoltării de terminale specializate în Portul Constanța Sud Mol 3S-4S - etapele I-II-III(ha)		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 2		2020, trimestrul 3	2025, trimestrul 4	API - 7i	0,00	Design	-		-
1.3. Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărăși și Brăila (Punctul critic Bala)		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 1		2020, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	API - 7i	0,00	Achiziții	-		Studiul de fezabilitate pentru soluții tehnice alternative/complementare, privind lucrările ce se vor executa în punctul critic Bala, este prevăzut a se va finaliza în Ianuarie 2020.
1.4. Magistrala 5 Secțiunea Eroilor (PS Operă) - Universitate - Piața lanului		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2021, trimestrul 1		2021, trimestrul 4	2025, trimestrul 4	API - 7ii	0,00	Achiziții	-		Documentația de achiziție pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică a fost încărcată în SEAP
1.4. Magistrala 6 (I Mai - Otopeni)	2017RO16CFMP030	Aprobat	1.391.634.272,00	608.978.526,00	2017, trimestrul 4	13.02.2019	2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	API - 7ii	0,00	Achiziții	-	30.03.2020	Magistrala M6 I Mai - Aeroport Henri Coandă (Secțiunea 1 Mai - Stația Tokyo /6,38 km) a fost aprobat de CE.
1.4. Fazarea Liniei de metrou Magistrala 5 - Secțiunea Râul Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ialomiței	2017RO16CFMP017	Aprobat	411.508.626,00	335.843.610,00	2017, trimestrul 2	02.10.2017	2016, trimestrul 1	2020, trimestrul 4	API - 7ii	66,00	Construcţii avansate	-	14.03.2011	Progresul fizic este de 83,60%.
1.4. Fazarea Magistralei 4 Racordul 2 Secțiunea Parc Bazilescu- Străulești	2017RO16CFMP016	Aprobat	72.230.862,00	45.606.540,00	2017, trimestrul 2	18.08.2017	2016, trimestrul 1	2020, trimestrul 4	API - 7ii	58,00	Finalizat/În exploatare	PVRTL din 29.03.2017	12.07.2012	
1.4. Fazarea proiectului Îmbunătățirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2 Bercești-Pipera	2018RO16CFMP008	Aprobat	135.832.310,00	114.383.087,00	2018, trimestrul 4	04.04.2019	2016, trimestrul 1	2020, trimestrul 4	API - 7ii	0,00	Construcţii	PVRTL nr. M04.02.01/1695/15.05.2019 pentru accese noi la stația de metrou Tineretului	25.05.2016	Pentru lucrările la calea de rulare aferente Magistralei M2, licitația este în desfășurare.
2.1 Autostrada Comarnic - Braşov		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2019, trimestrul 4		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP2 - 7a	0,00	Achiziții	-		-

2.1 Constanța - Tulcea - Brăila Drum de mare viteză (fără pod)		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2021, trimestrul 3		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP2 - 7a	0,00	Design	-		-
2.1 Creșterea accesibilității în Regiunea Dobrogea: Podul rutier peste Dunăre de la Brăila	2019RO16RFMP002	Aprobat	550.721.781,15	463.652.221,80	2019, trimestrul 2	02.09.2019	2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP2 - 7a	19,00	Construcții	-	19.01.2018	Proiectul a fost transmis la CE în 24.05.2019, Progres fizic 9,88%
2.1 Drum de mare viteză Ploiești-Buzău		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 4		2019, trimestrul 4	2025, trimestrul 4	AP2 - 7a	0,00	Design	-		Proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteză Ploiești - Buzău" este în derulare.
2.1 Fazarea Autostrăzii Sebeș - Turda (Lot 1,2,3,4)	2017RO16CFMP004	Aprobat	437.275.058,34	363.361.008,41	2018, trimestrul 1	06.03.2018	2016, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP2 - 7a	48,17	Construcții avansate	-	14.11.2014	PVRTL nr. 167/30.07.2018 PVRTL nr. 166/30.07.2018 Autostrada Sebeș - Turda, faza II, Lot 3 și Lot 4 - 28,75 km recepționați Progres fizic 81,71%
2.1 Făgăraș - Brașov Drum de mare viteză		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 1		2020, trimestrul 1	2025, trimestrul 4	AP2 - 7a	0,00	Design	-		Proiect inclus în lista proiectelor majore din versiunea POIM 6.1, aprobată prin decizia CE nr. 4680/07.07.2020. (Proiectul Sibiu - Brașov Drum de mare viteză, AP2, OS 2.1 se modifică în Autostrada Sibiu - Făgăraș AP 1, OS1.1 și Făgăraș - Brașov Drum de mare viteză AP2, OS 2.1.)
2.1. Drum de mare viteză Buzău-Focșani		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 4		2019, trimestrul 4	2025, trimestrul 4	AP2 - 7a	0,00	Design	-		Proiectul de asistență tehnică a fost contractat în 14.05.2018 Proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteză Buzău - Focșani” este în derulare.
2.1. Drum de mare viteză Focșani-Bacău		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 4		2019, trimestrul 4	2025, trimestrul 4	AP2 - 7a	0,00	Design	-		Proiectul de asistență tehnică a fost contractat în 26.03.2019 A fost semnat contractul de prestări servicii elaborare SF și PT. Prestatorul a solicitat prelungirea duratei de prestare datorită întârzierilor în implementarea contractului cauzate de avizarea de către JASPER a Modelului Național de Transport - implementat de CESTRIN cu peste 3 luni de la începerea contractului de servicii (10.01.2009), respectiv la sfârșitul lunii Aprilie 2019.
2.1. Fazare Reabilitare DN 6 Alexandria - Craiova	2017RO16CFMP001	Aprobat	98.134.589,65	82.465.068,30	2017, trimestrul 2	24.07.2017	2016, trimestrul 1	2020, trimestrul 1	AP2 - 7a	0,08	Achiziții	-	31.01.2011	Progres fizic (faza I+II): 38,53% Progres fizic Faza II: 0,64% Contractul de lucrări ramase de executat este în licitație.
2.1. Fazare Reabilitare DN 73 Pitești-Brașov	2018RO16CFMP001	Retras și păstrat ca proiect non-major în PO	88.822.280,17	70.089.368,59	2018, trimestrul 1	24.09.2018	2016, trimestrul 1	2019, trimestrul 1	AP2 - 7a	13,00	Construcții	-	05.07.2011	Retras de SM în 24.09.2018. Proiectul a fost aprobat la nivel național ca proiect non-major. Progresul fizic este de 29,43%
2.2 A1 - Titu - Băldana - Târgoviște - Sinaia Drum de mare viteză		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 4		2019, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP2 - 7a	0,00	Achiziții	-		-
2.2. Fazare Reabilitare DN 76 Deva - Oradea	2017RO16CFMP002	Aprobat	131.252.869,73	101.640.496,86	2017, trimestrul 3	15.11.2017	2016, trimestrul 1	2020, trimestrul 4	AP2 - 7a	41,00	Construcții	-	02.10.2012	Loturile 1, 2 și 5 au fost recepționate (Șoimuș-Brad-Ionești- 49,093 km și Stei - Beiuș- 28,00 km). Lot 3 - Contract non SR11 - Relicitară" semnat în 07.11.2018. Lot 4 - Contract SR12 - relicitară contract. În data de 05.06.2019 a fost publicat în SICAP anunțul de participare. Termenul limită de depunere a ofertelor a fost stabilit 30 august 2019. Este în curs de evaluare Lot 6 a fost împărțit în trei sectoare : - Sectorul 1 - SR14a - contract încheiat în 09.07.2019 - Sectorul 2-SR14b- contract încheiat în 24.04.2019; - Sectorul 3 - SR14c contract încheiat în 14.08.2018.
2.7 Modernizarea liniei feroviare Caransebeș - Timișoara - Arad		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 2		2021, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP2 - 7d	0,00	Design	-		Proiect inclus în lista proiectelor majore din versiunea POIM 6.1, aprobată prin decizia CE nr. 4680/07.07.2020.
3.1. Instalaje de valorificare energetică cu cogenerare de înaltă eficiență a deșeurilor municipale în municipiul București		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 4		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6i	0,00	Design	-		Finanțarea solicitată în cadrul POIM reprezintă ajutor de stat, fiind necesară notificarea individuală a CE. Termenul actualizat pentru transmiterea proiectului la CE / începerea implementării este trim IV /2021
3.1.Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 1		2019, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP3 - 6i	0,00	Design	-		Termenul actualizat pentru transmiterea la CE este trim IV/2020
3.2. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 - 2020		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2019, trimestrul 4		2019, trimestrul 2	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Contractul de finanțare a fost semnat în data de 16.12.2019 Termenul actualizat pentru transmiterea la CE este trim IV/2019.
3.2. Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea Etapa II	2017RO16CFMP024	Aprobat	245.749.233,00	207.023.453,00	2017, trimestrul 3		2017, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	14,07	Construcții	-	03.05.2018	Progres fizic: 29,23% Total contracte faza 2: 10 Au fost semnate 9 contracte din care 8 contracte de lucrări

3.2. Finalizarea stației de epurare Gâlna, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Casetă) în Municipiul București – Etapa II	2016RO16RFMP001	Aprobat	390.404.609,00	231.119.528,41	2017, trimestrul 1		2016, trimestrul 1	2020, trimestrul 2	AP3 - 6ii	12,88	Construcții	-	11.06.2014	Cod SMIS: 102050 Progres fizic: 19,69% Au fost semnate 7 contracte din care 3 contracte de lucrări.
3.2. Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Huedoara (Valea Jiului) 2014 - 2020	2017RO16CFMP018	Aprobat	84.796.058,00	71.429.873,00	2017, trimestrul 2		2017, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	11,12	Construcții	-	30.10.2018	COD SMIS 108100 Progres fizic: 17% Au fost semnate 12 contracte din care 9 contracte de lucrări.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița în perioada 2014 - 2020		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 2		2019, trimestrul 3	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Termenul actualizat pentru transmiterea la CE este Trim IV/2021
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 4		2019, trimestrul 2	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Termenul actualizat pentru transmiterea la CE este Trim IV 2021
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja Constanța SA	2018RO16CFMP002	Retras și păstrat ca proiect non-major în PO	590.311.417,00	493.874.129,00	2019, trimestrul 4		2018, trimestrul 3	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	2,51	Construcții	-	15.12.2019	COD SMIS 115525 Progres fizic: 1,28 - 17 contracte semnate, 23 Contracte în licitație. - Proceduri nelansate: 15 (din care 7 lansate și anulate, conform Lg.98/2017 sau anulate datorită lipsei de ofertanți) - Proiectul urmează a fi retransmis către CE
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Cluj și Sălaj	2018RO16CFMP004	Transmis	421.964.965,00	351.988.721,00	2019, trimestrul 3		2018, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,03	Design	-	15.12.2019	COD SIMS : 108858 Proiectul este în curs de evaluare la nivelul serviciilor CE Progres fizic: 19,69% A fost semnat 1 contract de servicii
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 1		2019, trimestrul 3	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Termenul actualizat pentru transmiterea la CE este trim II/2021.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2021, trimestrul 1		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Termenul actualizat pentru transmiterea la CE este trim I/2022
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Argeș		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 2		2019, trimestrul 3	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Termenul actualizat pentru transmiterea la CE este trim I/2021
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 1		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Termenul actualizat pentru transmiterea la CE este trim I/2021
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2021, trimestrul 1		2020, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Termenul actualizat pentru transmiterea la CE este trim II/2021
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 2		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Termenul actualizat pentru transmiterea la CE este trim II 2021
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Botoșani		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2021, trimestrul 1		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Termenul actualizat pentru transmiterea la CE este trim II/2022
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 3		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Termenul actualizat pentru transmiterea la CE este trim II/2021
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brăila		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 1		2019, trimestrul 2	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Termenul actualizat pentru transmiterea la CE este Trim I/2021
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2019, trimestrul 4		2019, trimestrul 2	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Contractul de finanțare a fost semnat în data de 23.12.2019 COD SMIS: 133649 Proiectul a fost retras, Termenul actualizat pentru transmiterea la CE este Trim I/2021
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2021, trimestrul 1		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Termenul actualizat pentru transmiterea la CE este Trim II/2022

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Covasna		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2021, trimestrul 1		2020, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Termenul actualizat pentru transmiterea la CE este Trim IV/2021
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2019, trimestrul 4		2019, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Data semnare contract finantare: 14.05.2019 Total contracte : 30 Contracte semnate: 1 Contracte în procedura de atribuire: 11 Contracte cu procedura nelansata: 18 Termenul actualizat pentru transmiterea la CE este Trim IV/2019.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2021, trimestrul 1		2020, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Termenul actualizat pentru transmiterea la CE este Trim III/2021
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați	2017RO16CFMP027	Aprobat	179.965.477,00	131.703.239,84	2017, trimestrul 3		2018, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	16,56	Construcții	-	02.05.2018	COD SMIS 108495 Progres fizic: 19,36 % Au fost semnate 17 contracte din care 10 contracte de lucrari.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Giurgiu		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 4		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Termenul actualizat pentru transmitere la CE este Trim III/2021
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 2		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Termenul actualizat pentru transmitere la CE este Trim II/2021
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 3		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Termenul actualizat pentru transmitere la CE este Trim III/2021
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (DEVA)		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 3		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Termenul actualizat pentru transmitere la CE este Trim III/2021
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 2		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Termenul actualizat pentru transmitere la CE este Trim I/2021
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Ilfov	2018RO16CFMP003	Transmis	311.244.930,00	262.155.697,00	2020, trimestrul 1		2018, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Construcții	-	21.01.2016	COD SMIS: 125325 Progres fizic :0,62 Proiectul este în curs de evaluare la nivelul serviciilor Comisiei Europene. Au fost semnate 2 contracte din care 1 contract de lucrări
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 4		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Termenul actualizat pentru transmitere la CE este Trim IV/2021
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehedinți		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 3		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Proiectul este nemajor
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2021, trimestrul 1		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Termenul actualizat pentru transmitere la CE este Trim IV/2021
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 4		2019, trimestrul 3	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Termenul actualizat pentru transmitere la CE este Trim IV/2021
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 1		2019, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Cod SMIS 133612 Contract de finantare semnat in data de 19.11.2019
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 2		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Termenul actualizat pentru transmitere la CE este Trim II/2021
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 1		2018, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		COD SMIS 123241 Contract de finantare semnat in data de /19.11.2019

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Teleorman		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 1		2019, trimestrul 2	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Nu s-a semnat contractul Termenul actualizat pentru transmiterea la CE este Trim I/2021
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Timiș	2018RO16CFMP005	Aprobat	214.047.656,00	159.569.733,16	2019, trimestrul 1		2018, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,06	Design	-	15.12.2019	Proiectul a fost aprobat de CE în 3 aprilie 2019. Contract de finanțare semnat în data de 18.03.2019 Stadiul fizic : 0% Din 30 de contracte de lucrări, până în decembrie 2019, niciunul nu a fost semnat. 16 proceduri anulate din lipsă de ofertanți.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 2		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Nu s-a semnat contractul Termenul actualizat pentru transmiterea la CE este Trim II/2021
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vaslui		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 3		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Nu s-a semnat contractul Termenul actualizat pentru transmiterea la CE este Trim II/2021
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 2		2019, trimestrul 3	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Nu s-a semnat contractul Termenul actualizat pentru transmiterea la CE este Trim II/2021
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda Câmpia Turzii	2017RO16CFMP028	Aprobat	154.919.083,00	130.020.498,00	2019, trimestrul 2		2018, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	4,60	Construcții	-	31.10.2018	Progres fizic: 5,86% Au fost semnate 7 contracte din care 4 contracte de lucrări.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 2		2019, trimestrul 2	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Termenul actualizat pentru transmiterea proiectului la CE este Trim II/2021
3.2. Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba 2014 - 2020	2017RO16CFMP025	Aprobat	135.356.865,00	102.044.191,47	2017, trimestrul 3		2017, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	2,77	Construcții	-	15.10.2018	Progres fizic: 6,59% Au fost semnate 5 contracte din care 4 de lucrări.
3.2.1 Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Gorj	2017RO16CFMP019	Aprobat	11.902.651,00	8.344.056,00	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2017, trimestrul 4	AP3 - 6ii	19,06	Construcții avansate	-	07.07.2009	Cod SMIS 105336 Progres fizic: 80,01%
3.2.1 Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	2016RO16CFMP009	Aprobat	17.613.550,00	12.788.008,02	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	51,42	Construcții avansate	-	10.08.2017	Cod SMIS 104740 Progres fizic: 92,21% 3 contracte de lucrări reziliate; procedură de achiziție lansată.
3.2.1 Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava	2017RO16CFMP021	Aprobat	7.807.150,00	5.911.165,03	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2019, trimestrul 4	AP3 - 6ii	26,49	Construcții	-	10.07.2012	Cod SMIS 106355 Progres fizic: 60,39% faza 2 progres rambursari 15,49% Au fost făcute 2 contracte de lucrări. Un contract s-a finalizat și unul se află în implementare.
3.2.1 Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Tulcea	2017RO16CFMP005	Aprobat	11.651.632,24	9.709.693,53	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	19,73	Construcții	-	26.10.2009	105537 Progres fizic: 19,73% Au fost semnate 24 contracte din care 12 contracte de lucrări
3.2.1 Fazarea proiectului Reabilitarea și Modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în regiunea Constanța - Ialomița	2017RO16CFMP022	Aprobat	4.056.668,78	3.021.399,47	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2019, trimestrul 4	AP3 - 6ii	95,95	Construcții avansate	-	23.03.2011	Progres fizic: 95,5% Au fost semnate 2 contracte de lucrări
3.2.1 Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Ilfov	2017RO16CFMP020	Aprobat	4.429.554,87	3.382.217,00	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	20,14	Construcții	-	15.03.2011	Progres fizic: 87,87% -financiar 60,48% -rambursări 20,14% Din 11 contracte din care 8 contracte de lucrări, au fost făcute 2 contracte de lucrări. Contractul CL6-/ 23.09.2019 CL7 - Lucrările aferente contractului s-au finalizat la data de 30.09.2018.

														Procedura de receptie la terminarea lucrarilor, programata pentru luna ianuarie 2020.
3.2.1. Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Mehedinți	2016RO16CFMP006	Aprobat	59.673.535,00	45.956.934,71	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2019, trimestrul 4	AP3 - 6ii	20,78	Construcții	-	20.05.2013	Progres fizic: 51 % La nivelul decembrie 2019 din 10 contracte de lucrări 6 au fost finalizate și 4 erau în licitație.
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița	2017RO16CFMP007	Aprobat	13.302.841,00	10.143.016,20	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2020, trimestrul 4	AP3 - 6ii	23,88	Construcții	-	15.11.2010	Cod SMIS 104855 Progres fizic: 23,88% Au fost semnate 3 contracte de lucrari (reprezentand cele 3 loturi ale contractului fazat)
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad	2017RO16CFMP004	Aprobat	42.938.974,00	32.286.021,63	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 1	AP3 - 6ii	46,99	Construcții	-	12.07.2011	Cod SMIS 106974 Progres fizic: 46,99% Au fost semnate 21 contracte din care 18 contracte de lucrări
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Argeș	2016RO16CFMP004	Aprobat	29.139.568,17	21.365.762,32	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2017, trimestrul 4	AP3 - 6ii	86,95	Construcții avansate	-	12.09.2012	Progres fizic: 100% Total contracte faza 2: 7, din care 7 contracte de lucrari Toate contractele sunt finalizare cu procese verbale de receptie finala. 12.09.2012 Toate contractele sunt finalizare cu procese verbale de receptie finala.
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor	2017RO16CFMP001	Aprobat	24.217.610,00	18.186.527,64	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	60,68	Construcții avansate	-	29.04.2013	Progres fizic: 81,84% Total contracte faza 2: 8, din care 7 contracte de lucrari Din cele 7 contracte de lucrari, 6 sunt finalizate cu procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor.
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Botoșani	2016RO16RFMP002	Aprobat	71.403.888,00	55.340.416,03	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2019, trimestrul 4	AP3 - 6ii	43,34	Construcții	-	08.11.2012	Progresul proiectului: -fizic(%): 75,15% -rambursări (%): 43,65% Au fost semnate 14 contracte (9 contracte de lucrări, din care 1 reziliat) . Au fost fazate 12 contracte din care 10 contracte de lucrari.
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Covasna	2017RO16CFMP011	Aprobat	5.342.614,20	4.093.160,80	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	59,43	Construcții avansate	-	30.07.2012	Progres fizic: 85,9% Total contracte faza 2: 2, din care 2 contracte de lucrari Din cele 2 contracte de lucrari, 1 contract este finalizat cu proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș	2017RO16CFMP008	Aprobat	25.718.457,00	19.331.961,57	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2019, trimestrul 4	AP3 - 6ii	53,52	Construcții avansate	-	28.03.2012	Progres fizic: 81,24% Au fost semnate 17 contracte din care 15 contracte de lucrări
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău	2017RO16CFMP002	Aprobat	24.414.631,00	18.545.829,33	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2017, trimestrul 4	AP3 - 6ii	81,75	Construcții avansate	-	12.11.2012	Progres fizic: 92,4% Au fost semnate 9 contracte din care 5 contracte de lucrări.
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița	2016RO16CFMP008	Aprobat	9.744.143,00	7.414.835,69	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	78,00	Construcții avansate	-	27.04.2011	Au fost semnate 19 contracte din care 12 contracte de lucrări Au fost finalizate toate cele 14 contracte. Durata de implementare finalizata la 30.06.2019.
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea	2016RO16CFMP010	Aprobat	32.635.775,00	24.785.965,03	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2017, trimestrul 4	AP3 - 6ii	70,47	Construcții avansate	-	16.01.2013	Cod SMIS 106394 Progres fizic: 87 %

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș															La nivelul decembrie 2019, din 12 contracte de lucrări 11 finalizate și unul în execuție cu stadiu fizic 67%.
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	2016RO16CFMP011	Aprobat	19.362.644,00	14.936.088,26	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	72,67	Construcții avansate	-	06.09.2012	Cod SMIS 105422 Progres fizic: 75,1% Au fost semnate 21 contracte din care 15 contracte de lucrări	
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea	2016RO16CFMP003	Aprobat	28.609.072,63	21.849.970,55	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	57,94	Construcții avansate	-	11.06.2012	Cod SMIS 106359 Progres fizic: 84,58% Au fost semnate 8 contracte (7 contracte lucrări, 1 contract servicii)	
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov	2017RO16CFMP009	Aprobat	4.695.329,41	3.289.155,13	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	56,34	Construcții avansate	-	14.05.2012	Progres fizic: 88,49% Total contracte faza 2: 4 contracte din care 3 contracte de lucrări	
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Olt	2016RO16CFMP007	Aprobat	86.191.375,00	67.572.928,01	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 1	AP3 - 6ii	18,25	Construcții avansate	-	12.10.2009	Progresul fizic este de 99%.	
3.2.1. Fazarea proiectului Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș Severin	2016RO16CFMP007	Aprobat	86.191.375,00	67.572.928,01	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	37,81	Construcții	-	12.11.2013	Progres fizic: 49,56% Au fost semnate 15 contracte din care 12 contracte de lucrări	
3.2.1. Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui	2016RO16CFMP013	Aprobat	78.919.719,00	60.222.385,85	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2020, trimestrul 2	AP3 - 6ii	24,15	Construcții	-	26.02.2014	Progres fizic: 46,28% Au fost semnate 10 contracte din care 7 contracte de lucrări	
3.2.1. Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman	2017RO16CFMP010	Aprobat	15.416.005,00	12.846.671,00	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2019, trimestrul 4	AP3 - 6ii	30,24	Construcții avansate	-	11.02.2010	Cod SMIS 107453 Progres fizic: 92,32% Au fost semnate 15 contracte din care 12 contracte de lucrări	
3.2.1. Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov	2017RO16CFMP006	Aprobat	27.400.051,00	22.850.579,00	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2020, trimestrul 4	AP3 - 6ii	56,34	Construcții avansate	-	05.03.2010	Cod SMIS 107617 Progres fizic: 88,49% Au fost semnate 20 contracte din care 12 contracte de lucrări	
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova	2016RO16CFMP012	Aprobat	81.535.054,00	54.270.492,99	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2020, trimestrul 4	AP3 - 6ii	47,54	Construcții	-	13.01.2012	Progres fizic: 46,76% Total contracte faza 2 : 14 Au fost semnate 13 contracte din care 11 contracte de lucrări	
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara	2016RO16CFMP005	Aprobat	16.575.405,35	13.636.714,10	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2017, trimestrul 4	AP3 - 6ii	75,68	Construcții avansate	-	26.04.2012	Progres fizic: 100% Proiect finalizat la 31.12.2018 Total contracte faza 2 : 11 din care 8 contracte de lucrări	
4.3. Decontaminare situri / obiective miniere		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 4		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP4 - 6e	0,00	Design	-		Strategia de pregătire a proiectelor este în curs de definitivare. Termenul actualizat pentru transmiterea la CE este trim IV/2021	
5.1 Fazarea proiectului WATMAN - Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor etapa I	2017RO16CFMP023	Aprobat	2.629.178,00	2.203.893,00	2017, trimestrul 2		2016, trimestrul 1	2017, trimestrul 4	AP5 - 5i	37,47	Construcții avansate	-	04.07.2014	Progres fizic: 94,31	
5.1. Protecția și reabilitarea zonei costiere - Faza a IIa	2018RO16CFMP006	Aprobat	841.118.737,01	709.109.645,40	2018, trimestrul 4		2018, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP5 - 5i	0,03	Construcții	-	08.02.2019	Progres fizic 0,89% Au fost atribuite 5 contracte de lucrări din 11 planificate	
5.1. WATMAN – faza II		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2019, trimestrul 2		2019, trimestrul 2	2022, trimestrul 4	AP5 - 5i	0,00	Design	-		Termenul actualizat de transmitere la CE este trim IV 2021	

5.2 Concept modern integrat pentru managementul situațiilor de urgență - Viziune 2020		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 1		2019, trimestrul 1	2021, trimestrul 1	AP5 - 5ii	0,00	Design	-		Proiectul a fost aprobat de catre CE in data de 03.09.2020
5.2 Intervenție aeriană eficientă		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 1		2019, trimestrul 3	2022, trimestrul 4	AP5 - 5ii	0,00	Design	-		Activitățile proiectului sunt preluate în cadrul proiectului Concept modern integrat pentru managementul situațiilor de urgență - Viziune 2020
5.2 Intervenție navală eficientă pentru ape mai sigure		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 1		2019, trimestrul 4	2022, trimestrul 4	AP5 - 5ii	0,00	Design	-		Activitățile proiectului sunt preluate în cadrul proiectului Concept modern integrat pentru managementul situațiilor de urgență - Viziune 2020
5.2 Multirisc - modul II		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 1		2019, trimestrul 1	2022, trimestrul 4	AP5 - 5ii	0,00	Design	-		Termenul actualizat de transmitere la CE este trim IV 2021
7.1. Fazarea proiectului Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2017, trimestrul 1		2017, trimestrul 4	2019, trimestrul 4	AP7 - 4c	0,00	Design	-		-
7.2. Modernizarea sistemului de transport al energiei termice în Municipiul București		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 1		2019, trimestrul 2	2023, trimestrul 4	AP7 - 4iii	0,00	Design	-		Termenul actualizat de transmitere la CE este trim IV 2020

probleme semnificative întâlnite în punerea în aplicare a proiectelor majore și măsurile luate pentru remedierea lor

În sectorul de transport:

- Calitatea slabă a documentațiilor cererilor de finanțare și ritmul lent de realizare a formalităților de avizare (ex. M6, M2) au condus la blocaje în accesarea fondurilor. Măsurile implementate pentru remedierea problemei au constat în instruire „on the job”, efort crescut al ofițerilor de proiect, inclusiv cu sprijin din partea JASPERS/ PASSA BEI

- Măsurile luate pentru sprijinirea implementării proiectelor și eliminarea blocajelor sunt:

- Instruire/cursuri pentru beneficiari
- Sprijin JASPERS/PASSA BEI
- Modificări legislative
- Realizarea unui „BLUEBOOK” (procedurarea procesului de pregătire-implementare aferent proiectelor de transport) - Ghid de bune practici în domeniul pregătirii și implementării proiectelor de infrastructură de transport
- Implicarea/responsabilizarea celorlalte organe ale administrației statului român în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport
- Creșterea calității pregătirii proiectelor
- Îmbunătățirea procesului de achiziție publică în domeniul infrastructurii de transport

În sectorul de mediu

- Modificări ale legislației conexe: creșterea salariului minim brut în sectorul construcții, Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018, Instrucțiunea ANAP nr. 1/2019;
 - Ordinul MFE 884/2019 și 1243/2019 pentru aprobarea Instrucțiunii privind Metodologia de ajustare a prețului contractului de lucrări, proiectare sau de supervizare;
- Lipsa unui flux de numerar adecvat la nivelul Beneficiarilor și al constructorilor;
 - Ordinul MFE 390/10.05.2018 pentru modificarea și completarea Ordinului MDRAPFE nr. 6906/2017;
 - Ordinul MDRAPFE 6906/2017 pentru aprobarea Instrucțiunii privind preluarea și adaptarea în cadrul POIM a unor instrucțiuni emise în cadrul POS Mediu 2007-2013.
- Întârzieri în obținerea diferitelor avize/autorizații necesare executării contractelor de lucrări;
 - Organizarea unor medieri între beneficiari și diferite autorități implicate în fluxul implementării proiectelor (CNAIR, ISC).
- Disponibilitate redusă/calitatea slabă a serviciilor oferite de Supervisor și incapacitatea de lucru/lipsa forței de muncă/lipsa de mobilizare din partea Antreprenorilor;
 - Organizarea de întâlniri, cu participarea funcțiilor de conducere și a ofițerilor de proiect, la nivel regional, cu Beneficiarii zonali și antreprenorii implicați pentru dezbaterile problemelor cu care aceștia se confruntă și identificarea unor soluții în vederea rezolvării acestora;
- Întârzieri în demararea procedurilor de atribuire dar și durata foarte mare de atribuire a contractelor datorită contestațiilor.
 - Circulara DGPEIM nr. 60508/07.08.2019 privind accelerarea implementării proiectelor prin lansarea procedurilor de achiziții publice cu folosirea unei ”clauze suspensive”.

În sectorul de energie:

Proiectul major de termoficare în municipiul București:

Având în vedere faptul că indicatorii de performanță nu au fost atinși din cauza întârzierilor în procesul de pregătire și aprobare a proiectului, pentru care a fost necesară notificarea CE pe ajutor de stat, AM POIM a monitorizat și sprijinit permanent pregătirea proiectului major de termoficare în municipiul București, inclusiv cu suport Jaspers. Transmiterea la CE a acestui proiect major este planificată pentru SEM II 2020, în funcție de aprobarea notificării ajutorului de stat.

Alte măsuri comune proiectelor majore din sectorul energie:

- sprijin AM & JASPERS (pregătire)
- apel de proiecte cu termen limită extins & supracontractare
- lansare proceduri licitație cu clauză suspensivă
- implementare fazată

Orice modificare prevăzută a listei de proiecte majore din programul operațional

Modificări prevăzute în lista proiectelor majore în sectorul transporturi:

1. Proiectul Sibiu - Brașov Drum de mare viteză, AP2, OS 2.1 se modifică în Autostrada Sibiu – Făgăraș AP 1, OS1.1 și Făgăraș - Brașov Drum de mare viteză AP2, OS 2.1.
2. Proiectele Autostrada Transilvania: Sectiunea Nădășel - Suplacu de Barcău, Sectiunea Gilău – Nădășel și Sectiunea Suplacu de Barcău - Borș (Oradea), AP 2, OS 2.1 se modifică în Autostrada Transilvania: Sectiunea Nadaselu - Poarta Salajului (Loturile 3A2, 3B1, 3B2), Sectiunea Nusfalau – Biharia (Loturile 3B5, 3C1, 3C2 si legatura la Oradea) și Sectiunea Poarta Salajului - Nusfalau (Loturile 3B4, 3B3 + tunel Meses), AP 1, OS 1.1
3. Proiectul Electrificare linie cale ferată Cluj-Napoca - Episcopia Bihor, AP 2, OS 2.7, se mută pe AP 1, OS 1.2
4. Se introduce proiectul Sisteme de trenuri de lucru pentru dezvoltarea si modernizarea infrastructurii feroviare pe AP 1, OS 1.2
5. Proiectele Orbital Bucuresti Inel A0 Bucuresti, Orbital Bucuresti Modernizare A1 – DN7, A2 – DN2, Orbital Bucuresti Modernizare Centura de Sud – 4 pasaje si Orbital Bucuresti Noduri interconectare AP 1, OS 1.1 se modifica in Infrastructura integrata pentru zona orbitala a Municipiului Bucuresti AP 1, OS 1.1
6. Se introduce proiectul Autostrada de Centura Nord Bucuresti AP 1, OS 1.1
7. Proiectele Pitesti – Craiova Drum de mare viteza (fara Variantele de ocolire Slatina – Bals) si Pitesti – Craiova Variantele de ocolire Slatina – Bals AP 2, OS 2.1 se modifica in Pitesti – Craiova Drum de mare viteza AP 1, OS 1.1
8. Proiectul Modernizarea liniei feroviare Caransebes – Timisoara – Arad, AP 2, OS 2.7, se mută pe AP 1, OS 1.2

10.2. Planuri de acțiune comune

Programul Progress

--

Tabelul 13: Planuri de acțiune comune (PAC)

Denumirea PAC	CCI	Stadiul implementării PAC	Total costuri eligibile	Total sprijin public	Contribuția PO la PAC	Axă prioritară	Tipul PAC	Transmiterea [prevăzută] către Comisie	Începerea (prevăzută) a implementării	Finalizarea (prevăzută)	Principalele realizări și rezultate	Cheltuielile eligibile totale certificate, transmise Comisiei	Observații
---------------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	----------------	-----------	--	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---	------------

Probleme importante întâlnite și măsuri adoptate pentru rezolvarea lor

--

PARTEA B - RAPOARTE PREZENTATE ÎN 2017 și 2019 ȘI RAPORTUL FINAL DE IMPLEMENTARE [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

11. EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (4) ȘI ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

11.1. Informații prevăzute în partea A și atingerea obiectivelor programului [Articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Axă prioritară	AP1 - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului
----------------	---

--	--

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
----------------	---

--	--

Axă prioritară	AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor
----------------	---

--	--

Axă prioritară	AP4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric
----------------	--

--	--

Axă prioritară	AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor
----------------	---

--	--

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
----------------	---

--	--

Axă prioritară	AP7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate
----------------	---

--	--

Axă prioritară	AP8 - Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale
----------------	---

--	--

Axă prioritară	AP9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2
----------------	--

11.2. Acțiuni specifice întreprinse pentru a promova egalitatea între bărbați și femei și nediscriminarea, în special accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, și măsurile implementate pentru a asigura integrarea dimensiunii de gen în programul operațional și în operațiuni [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

11.3. Dezvoltarea durabilă [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

11.4. Raportarea privind sprijinul utilizat pentru atingerea obiectivelor legate de schimbările climatice [articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Axă prioritară	Valoarea sprijinului care urmează să fie utilizat pentru obiectivele aferente schimbărilor climatice (EUR)	Proporția alocării totale pentru programul operațional (%)
AP1	984.411.941,97	28,92%
AP2	44.432.737,29	4,03%
AP3	610.662.018,56	24,02%
AP4	49.811.304,79	19,71%
AP5	782.916.898,70	160,34%
AP6	25.626.259,42	24,29%
AP7	101.194.319,87	44,26%
Total	2.599.055.480,59	30,09%

11.5. Rolul partenerilor în implementarea programului

12. INFORMAȚII ȘI EVALUARE OBLIGATORII ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) PRIMUL PARAGRAF LITERELE (A) ȘI (B) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013

12.1. Progresele înregistrate în implementarea planului de evaluare și a măsurilor luate ca urmare a constatărilor evaluărilor

--

Statut	Nume	Fond	Anul finalizării evaluării	Tipul de evaluare	Obiectiv tematic	Tema	Constatări (în cazul în care este executat)	Monitorizare (în cazul în care este executat)
--------	------	------	----------------------------	-------------------	------------------	------	---	---

12.2. Rezultatele măsurilor de informare și de publicitate ale fondurilor, efectuate în temeiul strategiei de comunicare

--

**13. ACȚIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU A ÎNDEPLINI CONDIȚIONALITĂȚILE EX ANTE [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (4) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013] [DATELE POT FI INCLUSE ÎN RAPORTUL CARE TREBUIE SĂ FIE PREZENTAT ÎN 2016 (A SE VEDEA PUNCTUL 9 DE MAI SUS)].
NECESAR ÎN RAPORTUL DE IMPLEMENTARE PREZENTAT ÎN 2017) OPȚIUNE: RAPORTUL DE PROGRES**

14. INFORMAȚII SUPLIMENTARE CARE POT FI ADĂUGATE, ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL ȘI DE OBIECTIVELE PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) AL DOILEA PARAGRAF LITERELE (A), (B), (C), (D), (G) ȘI (H) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

14.1. Progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea abordării integrate a dezvoltării teritoriale, inclusiv a dezvoltării regiunilor care se confruntă cu dificultăți demografice și cu handicapuri naturale sau permanente, a investițiilor teritoriale integrate, a dezvoltării urbane durabile și a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității în cadrul programului operațional

14.2. Progresele realizate în ceea ce privește implementarea acțiunilor menite să consolideze capacitatea autorităților statelor membre și a beneficiarilor de a administra și a utiliza fondurile

14.3. Progresele înregistrate în implementarea unor eventuale acțiuni transnaționale și interregionale

14.4. După caz, contribuția strategiilor macroregionale și de bazin maritim

Astfel cum prevede Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 la alineatul (3) al articolului 27 privind "conținutul programelor", la alineatul (3) litera (e) al articolului 96 privind "conținutul, adoptarea și modificarea programelor operaționale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă", la alineatul (3) și la alineatul (4) litera (d) ale articolului 111 privind "rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă" și în anexa 1 secțiunea 7.3 privind "contribuția programelor principale la strategiile macroregionale și privind bazinele maritime", acest program contribuie la strategia (strategiile) macroregională (macroregionale) și/sau de bazin maritim:

- Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice (EUSBSR)
- Strategia UE pentru regiunea Dunării (EUSDR)
- Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice (EUSAIR)
- Strategia UE pentru regiunea Alpilor (EUSALP)
- Strategia pentru bazinul maritim al Oceanului Atlantic (ATLSBS)

Pilonul (pilonii) și domeniul (domeniile) prioritar(e) pentru care programul este relevant:

	Pilon	Domeniu prioritar
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Interconectarea regiunii Dunării	1.1 - Mobilitate - căi navigabile
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Interconectarea regiunii Dunării	1.2 - Mobilitate - transport feroviar, rutier și aerian
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Interconectarea regiunii Dunării	1.3 - Energie
<input type="checkbox"/>	1 - Interconectarea regiunii Dunării	1.4 - Cultură și turism
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Protejarea mediului în regiunea Dunării	2.1 - Calitatea apei
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Protejarea mediului în regiunea Dunării	2.2 - Riscuri pentru mediu
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Protejarea mediului în regiunea Dunării	2.3 - Biodiversitate, peisaje, calitatea aerului și a solului
<input type="checkbox"/>	3 - Creșterea prosperității în regiunea Dunării	3.1 - Societatea cunoașterii
<input type="checkbox"/>	3 - Creșterea prosperității în regiunea Dunării	3.2 - Competitivitate
<input type="checkbox"/>	3 - Creșterea prosperității în regiunea Dunării	3.3 - Oameni și competențe
<input type="checkbox"/>	4 - Consolidarea regiunii Dunării	4.1 - Capacitate și cooperare instituțională
<input type="checkbox"/>	4 - Consolidarea regiunii Dunării	4.2 - Securitate

Acțiuni sau mecanisme utilizate pentru a corela mai bine programul cu EUSDR

A. Coordonatorii macroregionali (în special coordonatorii naționali, coordonatorii de politică coordonatorii de acțiuni orizontale sau membrii comitetelor de coordonare/ai grupurilor de coordonare) participă la Comitetul de monitorizare a programului?

Da Nu

Numele și funcția

Doamna Oana NAPOTNIK, reprezentand Coordonatorul Național SUERD, Ministerul Afacerilor Externe, este observator în CM POIM iar dl. Gheorghe CONSTANTIN, Director, Ministerul Apelor și Pădurilor este membru în Sub -comitetului Sectorial de Mediu

B. În criteriile de selecție, au fost atribuite puncte suplimentare pentru măsuri specifice de sprijinire a EUSDR?

Da Nu

a) În ceea ce privește EUSDR sunt planificate cereri de propuneri?

Da Nu

b) Câte proiecte/acțiuni macroregionale sunt deja sprijinite de program? (Număr)

293

c) Au fost acordate puncte suplimentare/bonusuri unui proiect/unei acțiuni cu semnificație sau impact macroregional important? În caz afirmativ, vă rugăm să elaborați (o propoziție specifică)

Pentru apelurile cu proiecte competitive (biodiversitate, energie), au fost acordate puncte suplimentare pentru proiectele situate în aria adiacentă Dunării. Principalele tipuri de investiții vizează în special protecția biodiversității, producția de energie din surse regenerabile și eficiența energetică.

d) Alte acțiuni (de exemplu proiecte strategice planificate). Vă rugăm să elaborați (o propoziție specifică)

C. Programul a investit fonduri UE în EUSDR?

Da Nu

Programul dumneavoastră prevede investirea în EUSDR în viitor? Vă rugăm să elaborați (o propoziție specifică)

POIM nu are o alocare dedicată SUERD, dar prin acțiunile finanțate contribuie la obiectivele SUERD.

D. Rezultatele obținute în ceea ce privește EUSDR (nu se aplică pentru 2016)

Proiecte relevante SUERD selectate până la 31.12.2019: 89 proiecte Pilonul 1 - transport: 53 rutier - total eligibil 4,78 mld euro; 14 feroviar-total eligibil 2,21 mld euro; 4 naval proiecte –total eligibil 182.66 mil euro; 7 aeroporturi-total eligibil 75,88 mil euro; creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate

modurile de transport și reducere 6 proiecte – total eligibil 62,01 mil euro • 4 proiecte Pilonul 1 - energie, O.S 6.1 total eligibil 12,44 mil. Euro si 1 proiect pe OS 8.2 total eligibil 44,82 mil. euro; • 204 proiecte pentru Pilonul 2: 85 proiecte apă - total eligibil 3,91 mld euro; 18 proiecte deseuri - total eligibil 201,68 mil euro; 73 proiecte biodiversitate - total eligibil 143,87 mil euro; 2 proiecte situri contaminate - total eligibil 22,77 mil euro; 4 proiecte inundații-total eligibil 679,83 mil euro; 5 proiecte managementul riscurilor-total eligibil 195,76 mil euro; 17 proiecte utilizarea surselor regenerabile de energie– total eligibil 24,62 mil euro

E.

Programul dumneavoastră contribuie la obiectivele validate de coordonatorii naționali și de coordonatorii domeniului prioritar în 2016 (încărcate pe site-ul EUSDR)? [Vă rugăm precizați obiectivul (obiectivele)]

14.5. Progresele realizate în implementarea acțiunilor din domeniul inovării sociale, după caz

--

14.6. Progresele realizate în implementarea unor măsuri care să răspundă nevoilor specifice din zonele geografice cele mai afectate de sărăcie sau ale grupurilor țintă expuse cel mai mult riscului de discriminare sau excludere socială, în special în ceea ce privește comunitățile marginalizate, persoanele cu handicap, șomerii de lungă durată și tinerii care nu au un loc de muncă, inclusiv, dacă este cazul, resursele financiare utilizate

--

**PARTEA C RAPORTUL PREZENTAT ÎN 2019 ȘI RAPORTUL FINAL DE IMPLEMENTARE
(articolul 50 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)**

**15. INFORMAȚII FINANCIARE LA NIVEL DE AXĂ PRIORITARĂ ȘI DE PROGRAM
[ARTICOLUL 21 ALINEATUL (2) ȘI ARTICOLUL 22 ALINEATUL (7) DIN REGULAMENTUL (UE)
NR. 1303/2013]**

16. O CREȘTERE INTELIGENTĂ, DURABILĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII (OPȚIUNE: RAPORTUL DE PROGRES)

Informații privind contribuția programului la realizarea strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și evaluarea acesteia.

--

17. PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANȚA PROGRAMULUI ȘI MĂSURILE ADOPTATE — CADRUL DE PERFORMANȚĂ [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

În cazul în care evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește obiectivele de etapă și țintele stabilite în cadrul de performanță demonstrează că anumite obiective de etapă și ținte nu au fost atinse, statele membre trebuie să precizeze motivele incapacității de a atinge aceste obiective în raportul din 2019 (pentru obiectivele de etapă) și în raportul final de implementare (pentru ținte).

--

DOCUMENTE

Titlul documentului	Tipul documentului	Data documentului	Referința locală	Referința Comisiei	Fișiere	Data trimiterii	Trimis de
Decizie de aprobare RAI 2019	Rezumat pentru cetățeni	24.09.2020	2473/24.09.2020	Ares(2020)5032038	Decizie de aprobare RAI 2019	25.09.2020	nbarbufl
Rezumatul pentru cetateni	Rezumat pentru cetățeni	24.09.2020		Ares(2020)5032038	Rezumatul pentru cetateni	25.09.2020	nbarbufl

REZULTATELE CELEI MAI RECENTE VALIDĂRI

Severitate	Cod	Mesaj
Informații		Versiunea raportului de implementare a fost validată
Atenție	2.10	În tabelul 8 sunt prevăzute numai axele prioritare de tip monofond. Axa prioritara AP7 este una de tip multifond.
Atenție	2.48	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mică decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritara: AP1, prioritate de investiții: 7ii, obiectiv specific: OS1.4, indicator: 2S8, categoria de regiune: , an: 2014 (18,00 < 18,50). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.48	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mică decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritara: AP3, prioritate de investiții: 6ii, obiectiv specific: OS3.2, indicator: 2S30, categoria de regiune: , an: 2014 (4,00 < 5,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.48	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mică decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritara: AP8, prioritate de investiții: 7e, obiectiv specific: OS8.1, indicator: 2S65, categoria de regiune: , an: 2014 (2.067,00 < 2.200,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.49	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 depășește valoarea țintă pentru axa prioritara: AP1, prioritate de investiții: 7i, obiectiv specific: 1.3., indicator: 2S3, categoria de regiune: , an: 2019 (33,26 > 32,20). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.49	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 depășește valoarea țintă pentru axa prioritara: AP1, prioritate de investiții: 7ii, obiectiv specific: OS1.4, indicator: 2S8, categoria de regiune: , an: 2016 (28,90 > 23,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.49	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 depășește valoarea țintă pentru axa prioritara: AP1, prioritate de investiții: 7ii, obiectiv specific: OS1.4, indicator: 2S8, categoria de regiune: , an: 2017 (29,50 > 23,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.49	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 depășește valoarea țintă pentru axa prioritara: AP1, prioritate de investiții: 7ii, obiectiv specific: OS1.4, indicator: 2S8, categoria de regiune: , an: 2018 (29,40 > 23,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.49	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 depășește valoarea țintă pentru axa prioritara: AP1, prioritate de investiții: 7ii, obiectiv specific: OS1.4, indicator: 2S8, categoria de regiune: , an: 2019 (27,40 > 23,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.49	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 depășește valoarea țintă pentru axa prioritara: AP2, prioritate de investiții: 7c, obiectiv specific: OS2.3, indicator: 2S13, categoria de regiune: L, an: 2017 (20,20 > 20,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.49	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 depășește valoarea țintă pentru axa prioritara: AP2, prioritate de investiții: 7c, obiectiv specific: OS2.3, indicator: 2S13, categoria de regiune: L, an: 2018 (21,81 > 20,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.49	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 depășește valoarea țintă pentru axa prioritara: AP2, prioritate de investiții: 7c, obiectiv specific: OS2.3, indicator: 2S13, categoria de regiune: L, an: 2019 (23,19 > 20,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.49	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 depășește valoarea țintă pentru axa prioritara: AP2, prioritate de investiții: 7c, obiectiv specific: OS2.4, indicator: 2S3, categoria de regiune: L, an: 2019 (33,26 > 32,20). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.49	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 depășește valoarea țintă pentru axa prioritara: AP6, prioritate de investiții: 4g, obiectiv specific: OS6.4, indicator: 2S57, categoria de regiune: , an: 2017 (249,00 > 232,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritara: AP2, prioritate de investiții: 7c, obiectiv specific: OS2.5, indicator: 2S15, categoria de regiune: , an: 2015 (95,30 > 93,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritara: AP2, prioritate de investiții: 7c, obiectiv specific: OS2.5, indicator: 2S15, categoria de regiune: , an: 2016 (96,80 > 93,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritara: AP2, prioritate de investiții: 7c, obiectiv specific: OS2.5, indicator: 2S15, categoria de regiune: , an: 2017 (99,30 > 93,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritara: AP2, prioritate de investiții: 7c, obiectiv specific: OS2.5, indicator: 2S15, categoria de regiune: , an: 2018 (95,60 > 93,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritara: AP2, prioritate de investiții: 7c, obiectiv specific: OS2.5, indicator: 2S15, categoria de regiune: , an: 2019 (96,00 > 93,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritara: AP6, prioritate de investiții: 4d, obiectiv specific: OS6.3, indicator: 2S56, categoria de regiune: L, an: 2015 (1,36 > 1,35). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritara: AP6, prioritate de investiții: 4d, obiectiv specific: OS6.3, indicator: 2S56, categoria de regiune: L, an: 2017 (1,40 > 1,35). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritara: AP6, prioritate de investiții: 4d, obiectiv specific: OS6.3, indicator: 2S56, categoria de regiune: L, an: 2018 (1,42 > 1,35). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritara: AP7, prioritate de investiții: 4c, obiectiv specific: OS7.1, indicator: 2S61, categoria de regiune: , an: 2014 (28,32 > 26,76). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritara: AP7, prioritate de investiții: 4c, obiectiv specific: OS7.1, indicator: 2S61, categoria de regiune: , an: 2015 (28,85 > 26,76). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritara: AP7, prioritate de investiții: 4c, obiectiv specific: OS7.1, indicator: 2S61, categoria de regiune: , an: 2016 (29,64 > 26,76). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndepărtează de țintă pentru axa prioritara: AP7, prioritate de investiții: 4c, obiectiv specific: OS7.1, indicator: 2S61, categoria de regiune: , an: 2017 (29,31 > 26,76). Vă rugăm să verificați.

