

**Raport anual de implementare pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și  
locuri de muncă  
PARTEA A**

**IDENTIFICAREA RAPORTULUI ANUAL DE IMPLEMENTARE**

CCI	2014RO16M1OP001
Titlul	Program Operational Infrastructura Mare
Versiunea	2021.0
Data aprobării raportului de către comitetul de monitorizare	30.05.2022

<b>IDENTIFICAREA RAPORTULUI ANUAL DE IMPLEMENTARE</b> .....	<b>1</b>
<b>2. PREZENTARE GENERALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [articolul 50 alineatul (2) și articolul 111 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]</b> .....	<b>5</b>
2.1. Informații-cheie privind implementarea programului operațional pentru anul în cauză, inclusiv privind instrumentele financiare, în legătură cu datele financiare și datele privind indicatorii.....	5
<b>3. IMPLEMENTAREA AXEI PRIORITARE [Articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]</b> ..	<b>8</b>
3.1. Prezentare generală a implementării.....	8
3.2. Indicatori comuni și indicatori specifici programului [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....	14
Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP1 / 7i.....	14
Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP1 / 7ii.....	21
Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP10 / 13i.....	24
Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP2 / 7a.....	29
Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP2 / 7b.....	32
Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP2 / 7c.....	34
Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP2 / 7d.....	42
Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP3 / 6i.....	46
Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP3 / 6ii.....	50
Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP4 / 6d.....	54
Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP4 / 6e.....	57
Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP5 / 5i.....	61
Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP5 / 5ii.....	64
Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP6 / 4a.....	67
Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP6 / 4b.....	71
Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP6 / 4d.....	73
Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP6 / 4g.....	75

Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP7 / 4c .....	78
Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP7 / 4iii .....	80
Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP8 / 7e .....	82
Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorii de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP9 / 9a .....	86
Tabelul 3 B: Număr de întreprinderi care beneficiază de sprijin din programul operațional, fără sprijin multiplu pentru aceleași întreprinderi .....	89
Tabelul 5: Informații privind obiectivele de etapă și țintele definite în cadrul de performanță .....	90
Date financiare [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] .....	94
Tabelul 6: Informații financiare la nivel de axă prioritară și de program .....	94
Tabelul 7 Defalcarea datelor financiare cumulate pe categorii de intervenție pentru FEDR, FEDR REACT-UE, FSE, FSE REACT-UE și Fondul de coeziune [articolul 112 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013] .....	95
Tabelul 8: Utilizarea finanțării încrucișate .....	118
Tabelul 9: Costul operațiunilor implementate în afara zonei vizate de program (FEDR, FEDR REACT-EU și Fondul de coeziune în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă) .....	120
Tabelul 10: Cheltuieli suportate în afara Uniunii (FSE și FSE REACT-EU) .....	121
<b>4. SINTEZA EVALUĂRIILOR.....</b>	<b>122</b>
<b>6 PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANȚA PROGRAMULUI ȘI MĂSURILE ADOPTATE [Articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] .....</b>	<b>126</b>
<b>7. REZUMAT PENTRU CETĂȚENI .....</b>	<b>130</b>
<b>8. RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE.....</b>	<b>131</b>
<b>9. Opțional pentru raportul care trebuie să fie prezentat în 2016, nu se aplică în cazul celorlalte rapoarte sumare: ACȚIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONDIȚIONALITĂȚII EX-ANTE .....</b>	<b>132</b>
<b>10. PROGRESSELE ÎNREGISTRATE ÎN PREGĂTIREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR MAJORE ȘI A PLANURILOR DE ACȚIUNE COMUNE [Articolul 101 litera (h) și articolul 111 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] .....</b>	<b>134</b>
10.1.    Proiecte majore .....	134
10.2.    Planuri de acțiune comune .....	154
<b>11. EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....</b>	<b>157</b>
11.1.    Informații prevăzute în partea A și atingerea obiectivelor programului [Articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....	157
11.2.    Acțiuni specifice întreprinse pentru a promova egalitatea între bărbați și femei și nediscriminarea, în special accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, și măsurile implementate pentru a asigura integrarea dimensiunii de gen în programul operațional și în operațiuni [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....	158
11.3.    Dezvoltarea durabilă [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....	158
11.4.    Raportarea privind sprijinul utilizat pentru atingerea obiectivelor legate de schimbările climatice [articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] .....	158
11.5.    Rolul partenerilor în implementarea programului .....	158
<b>12. INFORMAȚII ȘI EVALUARE OBLIGATORII ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) PRIMUL PARAGRAF LITERELE (a) ȘI (b) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013.....</b>	<b>159</b>
12.1.    Progresele înregistrate în implementarea planului de evaluare și a măsurilor luate ca urmare a constatărilor evaluărilor.....	159
12.2.    Rezultatele măsurilor de informare și de publicitate ale fondurilor, efectuate în temeiul strategiei de comunicare .....	161

<b>13. ACȚIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU A ÎNDEPLINI CONDIȚIONALITĂȚILE EX ANTE [Articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] [Datele pot fi incluse în raportul care trebuie să fie prezentat în 2016 (a se vedea punctul 9 de mai sus)]. Necesară în raportul de implementare prezentat în 2017) Opțiune: raportul de progres.....</b>	<b>162</b>
<b>14. INFORMAȚII SUPLIMENTARE CARE POT FI ADĂUGATE, ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL ȘI DE OBIECTIVELE PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [Articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf literele (a), (b), (c), (d), (g) și (h) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] .....</b>	<b>163</b>
14.1. Progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea abordării integrate a dezvoltării teritoriale, inclusiv a dezvoltării regiunilor care se confruntă cu dificultăți demografice și cu handicapuri naturale sau permanente, a investițiilor teritoriale integrate, a dezvoltării urbane durabile și a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității în cadrul programului operațional .....	163
14.2. Progresele realizate în ceea ce privește implementarea acțiunilor menite să consolideze capacitatea autorităților statelor membre și a beneficiarilor de a administra și a utiliza fondurile.....	163
14.3. Progresele înregistrate în implementarea unor eventuale acțiuni transnaționale și interregionale .....	163
14.4. După caz, contribuția strategiilor macroregionale și de bazin maritim .....	163
<i>EUSDR</i> .....	164
14.5. Progresele realizate în implementarea acțiunilor din domeniul inovării sociale, după caz .....	167
14.6. Progresele realizate în implementarea unor măsuri care să răspundă nevoilor specifice din zonele geografice cele mai afectate de sărăcie sau ale grupurilor țintă expuse cel mai mult riscului de discriminare sau excludere socială, în special în ceea ce privește comunitățile marginalizate, persoanele cu handicap, șomerii de lungă durată și tinerii care nu au un loc de muncă, inclusiv, dacă este cazul, resursele financiare utilizate .....	167
<b>15. INFORMAȚII FINANCIARE LA NIVEL DE AXĂ PRIORITARĂ ȘI DE PROGRAM [Articolul 21 alineatul (2) și articolul 22 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] .....</b>	<b>168</b>
<b>16. O CREȘTERE INTELIGENTĂ, DURABILĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII (opțiune: raportul de progres) .....</b>	<b>169</b>
<b>17. PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANȚA PROGRAMULUI ȘI MĂSURILE ADOPTATE — CADRUL DE PERFORMANȚĂ [Articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....</b>	<b>170</b>
<b>Documente .....</b>	<b>171</b>
<b>Rezultatele celei mai recente validări.....</b>	<b>172</b>

## **2. PREZENTARE GENERALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (2) ȘI ARTICOLUL 111 ALINEATUL (3) LITERA (A) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]**

### **2.1. Informații-cheie privind implementarea programului operațional pentru anul în cauză, inclusiv privind instrumentele financiare, în legătură cu datele financiare și datele privind indicatorii.**

Situația generală a implementării POIM 2014-2020 la finalul anului 2021, precum și evoluția prin comparație cu finalul anului 2020, relevă faptul că există un grad de contractare semnificativ, de 194,06%, în creștere cu 14,13% față de anul 2020.

De asemenea, situația financiară la 31.12.2021, excluzând alocarea REACT-EU primită în august 2021, se prezintă astfel:

- rata cheltuielilor certificate este de 54,26% - în creștere cu 15,60% față de anul 2020
- rata de absorbție efectivă (rambursări CE) este de 49,46% - în creștere cu 14,50% față de anul 2020

La nivel de sector, situația detaliată este prezentată în secțiunea 3.1. Menționăm faptul că ratele de contractare au fost calculate la cursul inforeuro aplicat la data semnării contractelor de finanțare.

La nivelul POIM, la finalul anului 2021 sunt în curs de evaluare/aprobare un număr semnificativ de proiecte (1.092 cereri de finanțare, în valoare de aprox. 5,9 miliarde euro), ceea ce reprezintă un necesar suplimentar de aprox. 56% din bugetul POIM aferent anului 2021. Prin contractarea acestor proiecte, se estimează că rata de contractare la nivelul POIM poate ajunge la aprox. 230% (luând în calcul și eventualele retrageri și respingeri de proiecte).

În anul 2021 POIM a fost modificat, având în vedere Regulamentul (UE) nr. 2221/2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele suplimentare și măsurile de implementare cu scopul de a oferi asistență pentru sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei (REACT-EU), prin care sunt puse la dispoziție sume suplimentare pentru angajamentul bugetar din fondurile structurale pentru anii 2021 și 2022, cu scopul de a sprijini statele membre și regiunile care sunt cele mai afectate în efortul de ameliorare a efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Comisia Europeană a aprobat Decizia C(2021) 6449 din data de 27.08.2021 de amendare a POIM 2014-2020, prin care sunt alocate sumele aferente REACT-EU, în valoare de aprox. 484 mil. euro pentru anul 2021, în cadrul noului obiectiv tematic «Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei». Sumele aferente REACT-EU sunt alocate în cadrul noii axe prioritare AP 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, prin care sunt vizate următoarele obiective specifice:

- OS 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, cu o alocare de 283.88 mil. euro în anul 2021
- OS 10.2 Creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, cu o alocare de 200 mil. euro în anul 2021

Totodată, conform analizei realizată la nivelul AM POIM, o parte din proiectele finanțate în cadrul axelor prioritare POIM, ce nu se vor finaliza până la 31.12.2023, urmează a fi continuate în perioada de programare 2021-2027, În acest fel, proiectele finanțate din AP1 și AP2 vor fi continuate și finalizate în POT 2021-2027, în timp ce proiectele finanțate prin AP 3, 4, 5, 6, 7 și 10.2 ar putea fi continuate și finalizate în cadrul PODD 2021-2027.

În cursul anului 2021, evaluarea riscului intern de fraudă aferent POIM 2014-2020 s-a realizat pe baza instrumentului de evaluare din Ghidul antifraudă CE emis în anul 2014, instrument care a fost preluat în procedurile operaționale ale AM POIM și OIT. La nivelul OIT evaluarea riscului de fraudă pentru AP 1-2 din cadrul POIM s-a realizat pentru activitatea desfășurată în perioada iunie 2020 – iunie 2021, în urma căreia OIT nu a identificat nici pentru perioada 2020 - 2021 indicii de fraudă sub forma unor elemente de încălcare a normelor de obținere, utilizare și gestionare a fondurilor europene, care dau naștere la proceduri administrative sau judiciare, pentru a se stabili existența elementelor constitutive ale infracțiunii de fraudă care să fi fost săvârșite de către personalul OIT. Totodată comisia de evaluare constată că toate riscurile potențiale identificate la nivelul OIT s-au păstrat în aceleași limite precum cele din perioada inițială de analiză, atât în ceea ce privește impactul acestora, care a rămas unul limitat, cât și în ceea ce privește frecvența lor, aceasta fiind în continuare una redusă. La nivelul AM POIM evaluarea riscului de fraudă s-a realizat în perioada 08.11.2021 - 12.11.2021, pentru activitatea desfășurată în perioada 01.11.2020 – 31.10.2021. În urma evaluării riscului de fraudă, AM POIM nu a identificat indicii de fraudă. În concluzie putem menționa faptul că “Instrumentul furnizează indicatori de risc extrem de valoroși pentru îmbogățirea verificărilor de gestionare, însă nu oferă dovezi privind erorile, neregulile sau fraudele.”

În anul 2021, AM POIM a emis către beneficiari un număr de 8 instrucțiuni, iar OIT a emis un număr de 6 instrucțiuni, din care 1 revizie, precum și o circulară. Acestea sunt postate pe site-ul MIPE <http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poim/>.

În perioada 25.10.2021 – 03.12.2021 AM POIM a desfășurat misiunea de evaluare a funcțiilor delegate OIT, și anume: selecție, evaluare și contractare proiecte, monitorizarea implementării, verificarea tehnică și financiară, verificarea achizițiilor publice, metodologie și capacitate administrativă, verificare nereguli, autorizare cheltuieli aferente Axelor Prioritare 1 și 2 din cadrul POIM. Această misiune a vizat activitatea desfășurată de OIT în perioada 01.10.2020 – 01.10.2021. În urma acestei misiuni la nivelul AM POIM s-a elaborat Raportul de evaluare care cuprinde următoarele recomandări:

- digitalizarea proceselor aferente apelurilor de proiecte, contractelor de finanțare/ordinelor/deciziilor de finanțare, actelor adiționale la acestea, cererilor de rambursare, cererilor de prefinanțare, cererilor de plată, dosarelor achizițiilor publice, rapoartelor de progres, precum și alte categorii de documente care stau la baza implementării proiectelor numai prin intermediul sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014
- creșterea gradului de rigurozitate privind completarea documentelor proprii și privind verificarea informațiilor transmise de către beneficiari

- respectarea Instrucțiunii nr. 19/2018 privind transmiterea odată cu fiecare cerere de rambursare a Registrului reducerilor procentuale în format electronic actualizat
- implementarea recomandării AM POIM cu privire la detalierea informațiilor din cuprinsul listei de verificare a actelor adiționale

Ulterior, la nivelul DGOIT s-a elaborat Planul de acțiuni în vederea implementării recomandărilor AM POIM.

### 3. IMPLEMENTAREA AXEI PRIORITARE [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

#### 3.1. Prezentare generală a implementării

ID	Axă prioritară	Informații-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evoluții, probleme semnificative și măsuri luate pentru a soluționa aceste probleme
AP1	Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului	<p>La nivelul Axei prioritare 1 au fost contractate un număr de 59 proiecte ajungându-se la o rată de contractare la 31.12.2021 de 201,90%, în anul de raportare fiind semnate suplimentar 16 contractate de finanțare comparativ cu 31.12.2020. În ceea ce privește rata cheltuielilor certificate de ACP în anul 2021 aceasta a ajuns la 68,97%, crescând cu 16,62% față de anul 2020. Astfel rata de absorbție efectivă (rambursări CE) este de 62,66% crescând cu 16,32% față de anul 2020. Totodată, la nivel de axă prioritară, din totalul proiectelor aflate în implementare au fost finalizate un număr de 13 proiecte reprezentând un procent de 22,03% din totalul proiectelor contractate.</p> <p>Luând în considerare datele prezentate se preconizează că alocarea rămasă de 31,03% poate fi consumată în cursul ultimilor doi ani de implementare, menținând ritmul de implementare actual. Trebuie avut în vedere și faptul că va exista și o creștere datorată aplicării ratei de ajustare a prețurilor la nivelul contractelor derulate în cadrul proiectelor POIM ce va avea un impact financiar suplimentar.</p> <p>În anul 2021 nu a fost transmisă la CE nicio cerere de finanțare spre aprobare.</p> <p>Obiectivul de investiții „Drum expres Craiova – Pitești” a fost aprobat de CE în data de 24.03.2021.</p>
AP10	Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie	<p>La nivelul Axei prioritare 10 au fost contractate un număr de 201 proiecte ajungându-se la o rată de contractare la 31.12.2021 de 103,83%, în anul de raportare fiind semnate toate cele 201 contractate de finanțare aferente AP10. În ceea ce privește rata cheltuielilor certificate de ACP în anul 2021 aceasta a ajuns la 0,69% (în anul 2021 a fost aprobată această axă). Astfel rata de absorbție efectivă (rambursări CE) este de 0,62% (în anul 2021 a fost aprobată această axă). Totodată, la nivel de axă prioritară, din totalul proiectelor aflate în implementare nici un proiect nu a fost finalizat până la 31.12.2021.</p> <p>Luând în considerare datele prezentate se preconizează că alocarea rămasă de 99,31% poate fi consumată în cursul ultimilor doi ani de implementare, accelerând ritmul de implementare actual. Trebuie avut în vedere și faptul că proiectele finanțate în cadrul acestei axe, respectiv în cadrul OS 10.1 care beneficiază de cea mai mare alocare din cadrul REACT-EU, sunt proiecte de achiziție bunuri și echipamente, care pot fi finalizate în termenul de eligibilitate rămas, până la 31.12.2023. Însă pentru atingerea acestui obiectiv este necesară intensificarea eforturilor AM</p>



ID	Axă prioritară	Informații-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evoluții, probleme semnificative și măsuri luate pentru a soluționa aceste probleme
		POIM de susținere a beneficiarilor în întocmirea cererilor de rambursare, precum și pe parcursul implementării proiectelor - coordonarea metodologică a beneficiarilor și/sau antreprenorilor în aplicarea legislației în materie prin organizarea de întâlniri, la nivel regional, cu beneficiarii zonali, pentru beneficiarii AP 10, a căror experiență în implementarea unor proiecte finanțate din fonduri europene este inexistentă sau insuficientă.
AP2	Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient	La nivelul Axei prioritare 2 au fost contractate un număr de 105 proiecte ajungându-se la o rată de contractare la 31.12.2021 de 168,09% , în anul de raportare fiind semnate suplimentar 27 contractate de finanțare comparativ cu 31.12.2020. În ceea ce privește rata cheltuielilor certificate de ACP în anul 2021 aceasta a ajuns la 79,43%, crescând cu 21,11% față de anul 2020. Astfel rata de absorbție efectivă (rambursări CE) este de 73,08% crescând cu 20,78% față de anul 2020. Totodată, la nivel de axă prioritară, din totalul proiectelor aflate în implementare au fost finalizate un număr de 37 proiecte reprezentând un procent de 35,92% din totalul proiectelor contractate. Luând în considerare datele prezentate se preconizează că alocarea rămasă de 20,57% poate fi consumată în cursul ultimilor doi ani de implementare, menținând ritmul de implementare actual. Trebuie avut în vedere și faptul că va exista și o creștere datorată aplicării ratei de ajustare a prețurilor la nivelul contractelor derulate în cadrul proiectelor POIM ce va avea un impact financiar suplimentar. În anul 2021 nu a fost transmisă la CE nicio cerere de finanțare spre aprobare.
AP3	Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor	La nivelul Axei prioritare 3 au fost contractate un număr de 120 proiecte ajungându-se la o rată de contractare la 31.12.2021 de 221,96%, în anul de raportare fiind semnate suplimentar 9 contractate de finanțare comparativ cu 31.12.2020 (39,65% rată de contractare suplimentară față de anul 2020). În ceea ce privește rata cheltuielilor certificate de ACP în anul 2021 aceasta a ajuns la 34,83%, crescând cu 10,50% față de anul 2020. Astfel rata de absorbție efectivă (rambursări CE) este de 33,04% crescând cu 10,20% față de anul 2020. Totodată, la nivel de axă prioritară, din totalul proiectelor aflate în implementare au fost finalizate un număr de 20 proiecte reprezentând un procent de 1,94 % din totalul proiectelor contractate. Luând în considerare datele prezentate se preconizează că alocarea rămasă de 65,17 % poate fi consumată în cursul ultimilor doi ani de implementare, numai în condițiile în care se accelerează ritmul de implementare actual, fapt pentru care AM POIM trebuie să intensifice și să continue activitatea de sprijin acordat beneficiarilor POIM în vederea eliminării sincopelor din implementare. Trebuie avut în vedere și faptul că va exista și o creștere datorată aplicării ratei de

ID	Axă prioritară	Informații-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evoluții, probleme semnificative și măsuri luate pentru a soluționa aceste probleme
		ajustare a prețurilor la nivelul contractelor derulate în cadrul proiectelor POIM ce va avea un impact financiar suplimentar.
AP4	Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric	<p>Au fost contractate un număr de 109 proiecte ajungându-se la o rată de contractare la 31.12.2021 de 115,15%, în anul de raportare fiind semnate suplimentar 25 contractate de finanțare comparativ cu 31.12.2020 (43,15% rată de contractare suplimentară față de anul 2020). În ceea ce privește rata cheltuielilor certificate de ACP în anul 2021 aceasta a ajuns la 29,36%, crescând cu 9,69% față de anul 2020. Astfel rata de absorbție efectivă (rambursări CE) este de 27,98% crescând cu 9,42% față de anul 2020. Totodată, la nivel de axă prioritară, din totalul proiectelor aflate în implementare au fost finalizate un număr de 7 proiecte reprezentând un procent de 0,87 % din totalul proiectelor contractate. Luând în considerare datele prezentate se preconizează că alocarea rămasă de 70,64% poate fi consumată în cursul ultimilor doi ani de implementare, numai în condițiile în care se accelerează ritmul de implementare actual, fapt pentru care AM POIM trebuie să intensifice și să continue activitatea de sprijin acordat beneficiarilor POIM în vederea eliminării sincopelor din implementare. Totodată, a fost intensificată activitatea de monitorizare pentru cele 17 proiecte al căror beneficiar este Agenția Națională pentru Aree Naturale Protejate (ANANP) deoarece aceste proiecte au un grad mare de complexitate și întâmpină dificultăți în implementare, în principal datorită capacității instituționale scăzute a beneficiarului. Trebuie precizat că pentru aceste proiecte contractele de finanțare au fost semnate la jumătatea anului 2021, având o valoare totală de aproximativ 84 milioane de euro (aproximativ 28,3% din alocarea pe axă) și că există un risc foarte mare ca aceste proiecte să nu se finalizeze până la 31.12.2023.</p>
AP5	Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor	<p>La nivelul Axei prioritare 5 au fost contractate un număr de 17 proiecte ajungându-se la o rată de contractare la 31.12.2021 de 309,95 %, în anul de raportare fiind semnate suplimentar 4 contractate de finanțare comparativ cu 31.12.2020 (16,21% rată de contractare suplimentară față de anul 2020). În ceea ce privește rata cheltuielilor certificate de ACP în anul 2021 aceasta a ajuns la 56,84%, crescând cu 20,36% față de anul 2020. Astfel rata de absorbție efectivă (rambursări CE) este de 55,39% crescând cu 20% față de anul 2020. Totodată, la nivel de axă prioritară, din totalul proiectelor aflate în implementare au fost finalizate un număr de 4 proiecte reprezentând un procent de 5,93% din totalul proiectelor contractate. Luând în considerare datele prezentate se preconizează că alocarea rămasă de 43,16% poate fi consumată în cursul ultimilor doi ani de implementare, accelerând ritmul de implementare actual. Trebuie avut în vedere și faptul că va exista și o creștere datorată aplicării ratei de</p>

ID	Axă prioritară	Informații-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evoluții, probleme semnificative și măsuri luate pentru a soluționa aceste probleme
		ajustare a prețurilor la nivelul contractelor derulate în cadrul proiectelor POIM ce va avea un impact financiar suplimentar.
AP6	Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon	Au fost contractate un număr de 44 proiecte ajungându-se la o rată de contractare la 31.12.2021 de 92,19%, în anul de raportare fiind semnate suplimentar 18 contractate de finanțare comparativ cu 31.12.2020 (51,91% rată de contractare suplimentară față de anul 2020). În ceea ce privește rata cheltuielilor certificate de ACP în anul 2021 aceasta a ajuns la 18,83%, crescând cu 7,43% față de anul 2020. Astfel rata de absorbție efectivă (rambursări CE) este de 13,68% crescând cu 5,57% față de anul 2020. Totodată, la nivel de axă prioritară, din totalul proiectelor aflate în implementare au fost finalizate un număr de 20 proiecte reprezentând un procent de 14,50% din totalul proiectelor contractate. La 31.12.2021 se află în proces de evaluare și selecție un număr de 67 de proiecte, reprezentând 140% din alocarea axei. Alocarea rămasă de 81,17% poate fi consumată în cursul ultimilor doi ani de implementare, în condițiile în care se accelerează ritmul de implementare actual, fapt pentru care AM POIM trebuie să intensifice și să continue activitatea de sprijin acordat beneficiarilor POIM în vederea eliminării blocajelor în implementare precum și activitatea de evaluare și selecție a cererilor de finanțare. Este de menționat faptul că o parte importantă a proiectelor au fost contractate în cursul anului 2021 (peste 50%), la nivelul axei neexistând supracontractare. Trebuie avut în vedere și faptul că va exista și o creștere datorată aplicării ratei de ajustare a prețurilor la nivelul contractelor derulate în cadrul proiectelor POIM ce va avea un impact financiar suplimentar.
AP7	Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate	La nivelul Axei prioritare 7, OS 7.1 au fost contractate un nr. de 8 proiecte ajungându-se la o rată de contractare la 31.12.2021 de 95,69%, în anul de raportare fiind semnate suplimentar 2 contractate de finanțare comparativ cu 31.12.2020 (17,01% rată de contractare suplimentară față de anul 2020). Rata cheltuielilor certificate de ACP în anul 2021 a ajuns la 38,40%, crescând cu 9,10% față de anul 2020. Rata de absorbție efectivă (rambursări CE) este de 36,13% crescând cu 8,78% față de anul 2020. La nivel de OS 7.1, din totalul proiectelor aflate în implementare au fost finalizate 3 proiecte reprezentând un procent de 33,78% din totalul proiectelor contractate. La 31.12.2021 se află în proces de evaluare și selecție un număr de 3 proiecte reprezentând 25% din alocarea aferentă OS 7.1. Alocarea rămasă de 61,60% poate fi consumată în cursul ultimilor doi ani de implementare, numai în condițiile în care se accelerează ritmul de implementare actual, fapt pentru care AM POIM trebuie să intensifice și să continue activitatea de sprijin acordat beneficiarilor POIM în vederea eliminării blocajelor în implementare precum și activitatea de evaluare și selecție a cererilor de finanțare. Trebuie avut în vedere și faptul că va

ID	Axă prioritară	Informații-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evoluții, probleme semnificative și măsuri luate pentru a soluționa aceste probleme
		exista și o creștere datorată aplicării ratei de ajustare a prețurilor la nivelul contractelor derulate în cadrul proiectelor POIM ce va avea un impact financiar suplimentar. În ceea ce privește proiectul de termoficare din municipiul București (AP7 – OS 7.2) se evidențiază un ritm scăzut al implementării existând riscul de nefinalizare.
AP8	Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale	Au fost contractate 12 proiecte ajungându-se la o rată de contractare la 31.12.2021 de 74,38%, în anul de raportare fiind semnate suplimentar 10 contractate de finanțare comparativ cu 31.12.2020 (33,99% rată de contractare suplimentară față de anul 2020). În ceea ce privește rata cheltuielilor certificate de ACP în anul 2021 aceasta a ajuns la 19,54%, crescând cu 11,28% față de anul 2020. Astfel rata de absorbție efectivă (rambursări CE) este de 19,81% crescând cu 11,23% față de anul 2020. Totodată, la nivel de axă prioritară, din totalul proiectelor aflate în implementare, niciun proiect nu a fost finalizat. Se preconizează că alocarea rămasă, de 80,46%, poate fi consumată în cursul ultimilor doi ani de implementare, numai în condițiile în care se accelerează ritmul de implementare actual, fapt pentru care AM POIM trebuie să intensifice și să continue activitatea de sprijin acordat beneficiarilor POIM în vederea eliminării blocajelor în implementare. Trebuie avut în vedere și faptul că va exista și o creștere datorată aplicării ratei de ajustare a prețurilor la nivelul contractelor derulate în cadrul proiectelor POIM ce va avea un impact financiar suplimentar. De asemenea la finalul anului 2021 erau în curs de evaluare un număr de 123 de proiecte de distribuție gaze naturale ce depășesc alocarea aferentă OS 8.2, rata fiind 679%. Pentru proiectele de distribuție gaze naturale există un risc major de nefinalizare ce este determinat de timpul limitat de implementare (până la data de 31 decembrie 2023) și imposibilitatea de fazare a proiectelor.
AP9	Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2	Au fost contractate un număr de 155 proiecte ajungându-se la o rată de contractare la 31.12.2021 de 116,45%, în anul de raportare fiind semnate suplimentar 46 contractate de finanțare comparativ cu 31.12.2020 (31,65% rată de contractare suplimentară față de anul 2020). În ceea ce privește rata cheltuielilor certificate de ACP în anul 2021 aceasta a ajuns la 36,04%, crescând cu 32,49% față de anul 2020. Rata de absorbție efectivă (rambursări CE) este de 35,04% crescând cu 31,23% față de anul 2020. Din totalul proiectelor aflate în implementare au fost finalizate un număr de 39 proiecte reprezentând un procent de 11,08% din totalul proiectelor contractate. Se preconizează că alocarea rămasă de 63,96% poate fi consumată în cursul ultimilor doi ani de implementare, menținând ritmul de implementare actual. Capacitate administrativă nesatisfăcătoare a beneficiarilor (slaba organizare a UIP, număr insuficient de posturi alocate, schimbare frecventă a managerilor UIP), una din cauze pentru ritmul scăzut de implementare a proiectelor finanțate în sectorul privind combaterea efectelor pandemiei, fapt

ID	Axă prioritară	Informații-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evoluții, probleme semnificative și măsuri luate pentru a soluționa aceste probleme
		reflectat într-un progres financiar încă foarte mic. Experiența limitată a beneficiarilor în gestionarea proiectelor cu finanțare europeană se reflectă în numărul foarte mare de erori.

### 3.2. Indicatori comuni și indicatori specifici programului [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

#### Axe prioritare, altele decât asistența tehnică

Axă prioritară	AP1 - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului
Prioritate de investiții	7i - Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN-T

**Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP1 / 7i**

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
F	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	Km		140,00			169,41			Reabilitarea: liniei de cale ferată Sighișoara – Coșlariu, faza II (91,583 km); liniei de cale ferată Coșlariu – Simeria, faza II (75,28 km) (doar 42,26km, Lot I); poduri feroviare pe secțiunea București – Constanța (2,554 km).
S	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	Km		140,00			310,41			Reabilitarea: liniei de cale ferată Sighișoara – Coșlariu, faza II (91,583 km); liniei de cale ferată Coșlariu – Simeria, faza II (75,28 km) (doar 42,26km, Lot I); liniei de cale ferată km 614 Gurasada Simeria (141 km); poduri feroviare pe secțiunea București – Constanța (2,554 km).
F	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	Km		200,00			118,41			Lugoj – Deva (37,728 km) Targu Mures - Ogra - Campia Turzii (40,805 km) Autostrada Bucuresti - Ploiesti, sector 1 (3,325 km) VO Bacau (30,840 km) Drum legătură DN5 - Șoseaua de centura - Pod Prieteniei (5,72 km)
S	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	Km		200,00			482,77			Lugoj – Deva (72,394 km) Targu Mures - Ogra - Campia Turzii (56,496 km) VO Targu Mures (11,64 km) Autostrada Bucuresti - Ploiesti, sector 1 (3,325 km) Orbital Bucuresti (92,094 km) Autostrada Sibiu - Pitesti, lot 1, 4 si 5 (53,38 km)

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
											VO Bacau (30,842 km) VO Timisoara Sud (25,69 km) Drum expres Craiova – Pitești (121,185 km) Drum legătură DN5 - Șoseaua de centura - Pod Prieteniei (5,72 km) Drum legatura A1 Arad – Timisoara – DN69 (10 km)
F	CO14a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor renovate sau modernizate din care: TEN-T	Km		2,56			0,00			
S	CO14a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor renovate sau modernizate din care: TEN-T	Km		2,56			2,56			Reabilitarea Podului peste bratul Borcea si Podului de la Cernavoda (2,564 km)
F	CO16	Căi navigabile interne: Lungimea totală a căilor navigabile interioare îmbunătățite sau nou-create	Km		30,00			0,00			
S	CO16	Căi navigabile interne: Lungimea totală a căilor navigabile interioare îmbunătățite sau nou-create	Km		30,00			36,68			Aparari de maluri pe Canalul Sulina (36,679 km)
F	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare	km		25,62			25,62			Autostrada Timișoara-Lugoj (25,625km)
S	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare	km		25,62			25,62			Autostrada Timișoara-Lugoj (25,625km)
F	2S133	Tren de lucru / electrificare	Unități		3,00			0,00			
S	2S133	Tren de lucru / electrificare	Unități		3,00			0,00			
F	2S4	Lungimea totală a liniilor de cale ferată dotate cu ERTMS	Km		140,00			0,00			
S	2S4	Lungimea totală a liniilor de cale ferată dotate cu ERTMS	Km		140,00			307,86			Sighisoara - Coslariu (91,583 km) Coslariu – Simeria (75,28 km) Simeria - km 614 (141 km)
F	2S5	Material rulant achiziționat	Unități		22,00			0,00			
S	2S5	Material rulant achiziționat	Unități		22,00			0,00			
F	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	No		1,00			0,00			
S	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	No		1,00			3,00			PORT CONSTANTA cu 5 proiecte : - Dana 80 - Port Constanta - Cresterea adancimii senalelor si bazinelor si a sigurantei navigatiei - Port Constanta -Modernizarea infrastructurii energiei electrice Port Constanta -Modernizarea si dezvoltarea Portului Constanta – zona A, MOL II-S -Extindere 4 benzi drum intre Poarta 10bis si Poarta 10  PORT GALATI cu 3 proiecte : -Platforma multimodala Galați – Etapa 2 -Platforma multimodala Galați – Etapa 3 -Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 32 Port Docuri Galați  PORT CALAFAT cu 1 proiect : -Extinderea infrastructurii Portului Calafat – Etapa 1
F	2S7	Ecluze reabilite	Număr		4,00			3,00			Modernizare Ecluze. Echipamente si Instalatii. Faza 2
S	2S7	Ecluze reabilite	Număr		4,00			3,00			Modernizare Ecluze. Echipamente si

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
											Instalații. Faza 2

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2020 Total	2020 Bărbați	2020 Femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei
F	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	136,39			2,55			2,55	0,00	0,00
S	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	310,41			310,41			317,02	0,00	0,00
F	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	72,65			54,75			32,09	0,00	0,00
S	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	472,25			345,35			235,42	0,00	0,00
F	CO14a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,00			0,00			0,00		
S	CO14a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,00			0,00			0,00		
F	CO16	Căi navigabile interne: Lungimea totală a căilor navigabile interioare îmbunătățite sau nou-create	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
S	CO16	Căi navigabile interne: Lungimea totală a căilor navigabile interioare îmbunătățite sau nou-create	36,68			36,68			0,00	0,00	0,00
F	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare	25,62			0,00			0,00		
S	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare	25,62			0,00			0,00		
F	2S133	Tren de lucru / electrificare	0,00			0,00			0,00		
S	2S133	Tren de lucru / electrificare	0,00			0,00			0,00		
F	2S4	Lungimea totală a liniilor de cale ferată dotate cu ERTMS	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
S	2S4	Lungimea totală a liniilor de cale ferată dotate cu ERTMS	307,86			307,86			314,47	0,00	0,00
F	2S5	Material rulant achiziționat	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
S	2S5	Material rulant achiziționat	0,00			0,00			0,00		
F	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	2,00			1,00			1,00		
F	2S7	Ecluze reabilitate	3,00			2,00			0,00		
S	2S7	Ecluze reabilitate	3,00			3,00			3,00		

(1)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
F	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO14a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,00			0,00			0,00		
S	CO14a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,00			0,00			0,00		
F	CO16	Căi navigabile interne: Lungimea totală a căilor navigabile interioare îmbunătățite sau nou-create	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO16	Căi navigabile interne: Lungimea totală a căilor navigabile interioare îmbunătățite sau nou-create	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare	0,00			0,00			0,00		
S	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare	0,00			0,00			0,00		
F	2S133	Tren de lucru / electrificare	0,00			0,00			0,00		
S	2S133	Tren de lucru / electrificare	0,00			0,00			0,00		
F	2S4	Lungimea totală a liniilor de cale ferată dotate cu ERTMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S4	Lungimea totală a liniilor de cale ferată dotate cu ERTMS	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(1)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
F	2S5	Material rulant achiziționat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S5	Material rulant achiziționat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S7	Ecluze reabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S7	Ecluze reabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,00	0,00	0,00
S	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,00	0,00	0,00
F	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	0,00	0,00	0,00
S	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	0,00	0,00	0,00
F	CO14a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,00		
S	CO14a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,00		
F	CO16	Căi navigabile interne: Lungimea totală a căilor navigabile interioare îmbunătățite sau nou-create	0,00	0,00	0,00
S	CO16	Căi navigabile interne: Lungimea totală a căilor navigabile interioare îmbunătățite sau nou-create	0,00	0,00	0,00
F	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare	0,00		
S	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare	0,00		
F	2S133	Tren de lucru / electrificare	0,00		
S	2S133	Tren de lucru / electrificare	0,00		
F	2S4	Lungimea totală a liniilor de cale ferată dotate cu ERTMS	0,00	0,00	0,00
S	2S4	Lungimea totală a liniilor de cale ferată dotate cu ERTMS	0,00	0,00	0,00
F	2S5	Material rulant achiziționat	0,00	0,00	0,00
S	2S5	Material rulant achiziționat	0,00	0,00	0,00
F	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	0,00	0,00	0,00
S	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	0,00	0,00	0,00
F	2S7	Ecluze reabilitate	0,00	0,00	0,00
S	2S7	Ecluze reabilitate	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP1 - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului
Prioritate de investiții	7i - Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN-T
Obiectiv specific	1.1. - Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S1	Timpul mediu de călătorie pe rețeaua rutieră TEN-T centrală	Min/100 km		79,50	2013	74,10	77,97		Bienal incepand cu anul 2017.

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S1	Timpul mediu de călătorie pe rețeaua rutieră TEN-T centrală			77,97		77,97		77,97	

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S1	Timpul mediu de călătorie pe rețeaua rutieră TEN-T centrală	77,97		77,97		79,08	

Axă prioritară	AP1 - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului
Prioritate de investiții	7i - Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN-T
Obiectiv specific	1.2. - Creșterea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T centrală

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S2	Timpul mediu de călătorie pe rețeaua TEN-T feroviară	Min./100km		103,40	2013	79,20	103,40		Bienal incepand cu anul 2017.

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S2	Timpul mediu de călătorie pe rețeaua TEN-T feroviară			103,40		103,40		103,40	

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S2	Timpul mediu de călătorie pe rețeaua TEN-T feroviară	103,40		103,40		103,40	

Axă prioritară	AP1 - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului
Prioritate de investiții	7i - Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN-T
Obiectiv specific	1.3. - Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S3	Mărfuri transportate pe căi navigabile interioare	Mil. tone/an		26,80	2013	32,20	32,12		Informatiile au fost furnizate de INS.

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S3	Mărfuri transportate pe căi navigabile interioare	30,51		33,26		29,71		29,00	

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S3	Mărfuri transportate pe căi navigabile interioare	30,40		30,00		27,83	

Axă prioritară	AP1 - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului
Prioritate de investiții	7ii - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local

**Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP1 / 7ii**

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
F	CO15	Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite	Km		9,00			8,76			Magistrala 4 Parc Bazilescu – Străulești (1,89 km) Magistrala 5 Râul Doamnei – Eroilor (6,871 km).
S	CO15	Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite	Km		9,00			24,56			Magistrala 4 Parc Bazilescu – Străulești (1,89 km) Magistrala 5 Râul Doamnei – Eroilor (6,871 km). Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni (14,2 km) Edificare stație metrou Berceni (1,6 km)  Impartirea pe categorii „femei si barbati” nu este valabila pentru POIM, de aceea valoarea raportata a indicatorului este zero.
F	2S123	Stații de metrou noi / modernizate	Nr.		41,00			0,00			
S	2S123	Stații de metrou noi / modernizate	Nr.		41,00			76,00			La realizarea indicatorului contribuie mai multe proiecte: -Instalații ventilație (6 stații) -Control acces (41 stații) -Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni (12 stații) -Edificare stație metrou Berceni (1 stație) -Accesibilizarea stațiilor de metrou pentru persoane cu deficiente de vedere (63 statii) *cele 63 de statii aferente proiectului de Accesibilizare statii metrou pentru persoane cu deficiente de vedere, cod SMIS 137971, se regasesc pe magistralele 1,2 si 3 de metrou. valoarea indicatorului : 63+12+1=76 statii

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2020 Total	2020 Bărbați	2020 Femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei
F	CO15	Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite	8,76			1,89			1,89	0,00	0,00
S	CO15	Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite	24,56			8,76			8,76	0,00	0,00
F	2S123	Stații de metrou noi / modernizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S123	Stații de metrou noi / modernizate	54,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
F	CO15	Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO15	Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S123	Stații de metrou noi / modernizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S123	Stații de metrou noi / modernizate	0,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO15	Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite	0,00	0,00	0,00
S	CO15	Transport urban: Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite	0,00	0,00	0,00
F	2S123	Stații de metrou noi / modernizate	0,00		
S	2S123	Stații de metrou noi / modernizate	0,00		

Axă prioritară	AP1 - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului
Prioritate de investiții	7ii - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local
Obiectiv specific	OS1.4 - Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S8	Ponderea transportului cu metroul în transportul public de pasageri în București	% din pasageri transport public		18,50	2013	23,00	14,70		Informatiile au fost furnizate de INS.

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S8	Ponderea transportului cu metroul în transportul public de pasageri în București	16,00		27,40		29,40		29,50	

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S8	Ponderea transportului cu metroul în transportul public de pasageri în București	28,90		22,50		18,00	

Axă prioritară	AP10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie
Prioritate de investiții	13i - (ЕФРР) Преодоляване на последиците от извънредното положение, предизвикано от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката

**Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP10 / 13i**

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
F	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi		7,00			0,00			
S	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi		7,00			0,00			
F	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	MW		60,00			0,00			
S	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	MW		60,00			0,00			
F	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	Utilizatori		60.000,00			0,00			
S	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	Utilizatori		60.000,00			42.686,00			
F	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2		21.450,00			0,00			
S	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2		21.450,00			0,00			
F	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	Nr.		170,00			5,00			
S	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	Nr.		170,00			1.079,00			
F	2S54	Stații de transformare modernizate / noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile	Nr. stații		6,00			0,00			
S	2S54	Stații de transformare modernizate / noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile	Nr. stații		6,00			0,00			
F	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	MW		6,00			0,00			
S	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	MW		6,00			0,00			
F	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km		55,00			0,00			
S	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km		55,00			0,00			
F	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO		110.000.000,00			10.978.795,97			
S	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO		110.000.000,00			183.232.121,18			
F	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO		210.000.000,00			3.561.935,17			
S	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO		210.000.000,00			254.783.093,73			

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]



(1)	ID	Indicator	2020 Total	2020 Bărbați	2020 Femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei
F	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0,00			0,00			0,00		
S	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0,00			0,00			0,00		
F	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	0,00			0,00			0,00		
S	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	0,00			0,00			0,00		
F	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	0,00			0,00			0,00		
S	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	0,00			0,00			0,00		
F	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00			0,00			0,00		
S	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00			0,00			0,00		
F	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	0,00			0,00			0,00		
S	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	0,00			0,00			0,00		
F	2S54	Stații de transformare modernizate / noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile	0,00			0,00			0,00		
S	2S54	Stații de transformare modernizate / noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile	0,00			0,00			0,00		
F	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	0,00			0,00			0,00		
S	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	0,00			0,00			0,00		
F	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	0,00			0,00			0,00		
S	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	0,00			0,00			0,00		
F	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	0,00			0,00			0,00		
S	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	0,00			0,00			0,00		
F	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	0,00			0,00			0,00		
S	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	0,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
F	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0,00			0,00			0,00		
S	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0,00			0,00			0,00		
F	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	0,00			0,00			0,00		
S	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	0,00			0,00			0,00		
F	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	0,00			0,00			0,00		
S	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	0,00			0,00			0,00		
F	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00			0,00			0,00		
S	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00			0,00			0,00		
F	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	0,00			0,00			0,00		
S	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	0,00			0,00			0,00		
F	2S54	Stații de transformare modernizate / noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile	0,00			0,00			0,00		
S	2S54	Stații de transformare modernizate / noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile	0,00			0,00			0,00		
F	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	0,00			0,00			0,00		
S	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	0,00			0,00			0,00		
F	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	0,00			0,00			0,00		
S	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	0,00			0,00			0,00		
F	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	0,00			0,00			0,00		
S	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	0,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
F	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	0,00			0,00			0,00		
S	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	0,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0,00		
S	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0,00		
F	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	0,00		
S	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	0,00		
F	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	0,00		
S	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	0,00		
F	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00		
S	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00		
F	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	0,00		
S	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	0,00		
F	2S54	Stații de transformare modernizate / noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile	0,00		
S	2S54	Stații de transformare modernizate / noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile	0,00		
F	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	0,00		
S	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	0,00		
F	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	0,00		
S	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	0,00		
F	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	0,00		
S	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	0,00		
F	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	0,00		
S	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	0,00		

Axă prioritară	AP10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie
Prioritate de investiții	13i - (ЕФРР) Преодоляване на последиците от извънредното положение, предизвикано от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката
Obiectiv specific	10.1 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S132	Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare	NU/DA		NU	2020	DA			

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S132	Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare								

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S132	Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare						

Axă prioritară	AP10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie
Prioritate de investiții	13i - (ЕФРР) Преодоляване на последиците от извънредното положение, предизвикано от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката
Obiectiv specific	10.2 - Creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S53	Producția brută de energie primară din surse regenerabile mai puțin exploatare	Mii tep/an		76,38	2013	455,96			
2S55	Intensitatea energetică în industrie	kgpep/1000 euro		183,00	2012	121,50			
2S56	Consumul mediu anual de energie electrică pe locuință	MWh/locuință		1,35	2013	1,20			
2S57	Economiile anuale de energie primară obținute prin cogenerare de înaltă eficiență	Mii tep		178,00	2012	232,00			
2S61	Pierderi de energie înregistrate pe rețele de transport și distribuție a agentului termic la nivel național	% din energia furnizată		26,76	2013	15,00			

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S53	Producția brută de energie primară din surse regenerabile mai puțin exploatare								
2S55	Intensitatea energetică în industrie								
2S56	Consumul mediu anual de energie electrică pe locuință								
2S57	Economiile anuale de energie primară obținute prin cogenerare de înaltă eficiență								
2S61	Pierderi de energie înregistrate pe rețele de transport și distribuție a agentului termic la nivel național								

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S53	Producția brută de energie primară din surse regenerabile mai puțin exploatare						
2S55	Intensitatea energetică în industrie						
2S56	Consumul mediu anual de energie electrică pe locuință						
2S57	Economiile anuale de energie primară obținute prin cogenerare de înaltă eficiență						
2S61	Pierderi de energie înregistrate pe rețele de transport și distribuție a agentului termic la nivel național						

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7a - Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN-T

**Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP2 / 7a**

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
F	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	Km	Mai puțin dezvoltate	179,00			265,95			-Reabilitare DN56, Craiova-Calafat, km 0+000 - km 84+020 – Faza II, (80,435 km) -Construcția variantei de ocolire a Municipiului Brasov, Tronson I (DN1-DN11), II (DN11-DN13) and III (DN 13-DN 1) Faza II (4,924 km) -Reabilitare DN66, Rovinari-Petrosani, km 48+900 - km 126+000 – Faza II, (67,423 km) -Construcția Variantei de Ocolire Caracal - FAZA II (10,345 km) -Autostrada Sebes-Turda (45,750 km) -DN 73 Pitesti - Campulung – Brasov(29,031km) -VO Mihailesti (3,18 km) -Austrostrada Cluj Vest (Gilău) - Nădășelu și finalizarea lucrărilor la nodul Gilău și conexiunea dintre secțiunea 2B cu subsecțiunea 3A1” (9,653 km) -Autostrada București-Brașov, tronson Comarnic-Brașov, Lot 2: Sector Predeal-Cristian(9,86km) -Autostrada Transilvania - Secțiunea 3C, Subsecțiunea 3C3 Biharia – Bors(5,35km)
S	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	Km	Mai puțin dezvoltate	179,00			511,61			Reabilitare: DN 6 Alexandria – Craiova, faza II (48,01 km) / DN56, Craiova-Calafat Faza II (80,435 km) / Construcția VO: Mun. Brașov, Tronson I, II și III Faza II (4,924 km) / DN66, Rovinari-Petrosani, Faza II, (68,748 km) / VO Caracal - FAZA II (10,345 km) / VO Târgu-Jiu – Faza II(19,96km) / Modernizare DN5 București-Adunații Copăceni – Faza II” (11,65 km) / Autostrada Sebeș-Turda (70 km) / DN 73 Pitești - Câmpulung - Brașov (101,98 km) / VO Mihailești (3,18 km) / VO Tecuci (6,945 km) / VO Satu Mare (19,54 km) / Autostrada Cluj Vest (Gilău)-Nădășelu (9,653 km) / VO Bârlad ( 11,28 km) / Autostrada București - Brașov, tronson Comarnic-Brașov, Lot 2 (9,86km) / Pod suspendat peste Dunăre in zona Brăila (23,461km) / Autostrada Transilvania - Secțiunea 3C, 3C3 Biharia-Borș (5,35km) / VO Zalau, etapa 2, (5,535 km) / Pod peste raul Dambovita pe DN73 (0,75 km)
F	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	Km	Mai puțin dezvoltate	179,00			265,95			-Reabilitare DN56, Craiova-Calafat, km 0+000 - km 84+020 – Faza II, (80,435 km) -Construcția variantei de ocolire a Municipiului Brasov, Tronson I (DN1-DN11), II (DN11-DN13) and III (DN 13-DN 1) Faza II (4,924 km) -Reabilitare DN66, Rovinari-Petrosani, km 48+900 - km 126+000 – Faza II, (67,423 km) -Construcția Variantei de Ocolire Caracal - FAZA II (10,345 km) -Autostrada Sebes-Turda (45,750 km) -DN 73 Pitesti - Campulung – Brasov(29,031km) -VO Mihailesti (3,18 km) -Austrostrada Cluj Vest (Gilău) - Nădășelu și finalizarea lucrărilor la nodul Gilău și conexiunea dintre secțiunea 2B cu subsecțiunea 3A1” (9,653 km) -Autostrada București-Brașov, tronson Comarnic-Brașov, Lot 2: Sector Predeal-Cristian(9,86km) -Autostrada Transilvania - Secțiunea 3C, Subsecțiunea 3C3 Biharia – Bors(5,35km)
S	CO13a	Drumuri: Lungimea	Km	Mai puțin dezvoltate	179,00			511,61			Reabilitare: DN 6 Alexandria – Craiova (faza II) (48,01 km)/ DN56, Craiova-Calafat Faza II (80,435

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
		totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T		dezvoltate							km) / DN66, Rovinari-Petroșani, Faza II, (68,748 km) Construcția VO: Mun. Brașov, Tronson I, II și III Faza II (4,924 km) / VO Caracal - FAZA II (10,345 km) / VO Târgu-Jiu – Faza II (19,96 km) / VO Mihăilești (3,18 km) / VO Tecuci (6,945 km) / VO SATU MARE (19,54 km) / VO Bârlad (11,28 km) Modernizare DN5 București-Adunații Copăceni – Faza II" (11,65 km) / Autostrada Sebeș-Turda (70 km) / DN 73 Pitești - Câmpulung - Brașov (101,98 km) / Autostrada Cluj Vest (Gilău)-Nădășelu (finaliz. lucr. la nod Gilău și conexiune secțiunea 2B cu subsecțiunea 3A1" (9,653 km) / Autostrada București - Brașov, tronson Comarnic-Brașov, Lot 2 (9,86km) / Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila (23,461km) / Autostrada Transilvania - Secțiunea 3C, Subsecțiunea 3C3 Biharia-Borș (5,35km)
F	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare	km	Mai puțin dezvoltate	5,74			5,74			Pasaj supratecan peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului. municipiul Oradea. Județul Bihor (2,946km) Reabilitarea pod Giurgiu. peste Dunăre. pe DN5 (2,8km)
S	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare	km	Mai puțin dezvoltate	5,74			5,74			Pasaj supratecan peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului. municipiul Oradea. Județul Bihor (2,946km) Reabilitarea pod Giurgiu. peste Dunăre. pe DN5 (2,8km)

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2020 Total	2020 Bărbați	2020 Femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei
F	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	211,94			167,70			85,22		
S	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	510,85			505,33			456,61		
F	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	211,94			167,70			85,22		
S	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	510,85			505,33			456,61		
F	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare	5,74			0,00			0,00		
S	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare	5,74			0,00			0,00		

(1)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
F	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	17,74								
S	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	410,90								
F	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	17,74								
S	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	410,90								
F	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare	0,00								
S	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare	0,00								

(1)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite			
S	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite			
F	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T			
S	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T			
F	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare			
S	2S122	Lungimea drumurilor cu lucrări auxiliare			

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7a - Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN-T
Obiectiv specific	OS2.1 - Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S11	Timpul mediu de călătorie pe rețeaua rutieră TEN-T	Min./100 km		85,20	2013	78,40	84,29		Bienal incepand cu anul 2017.

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S11	Timpul mediu de călătorie pe rețeaua rutieră TEN-T			84,29		84,29		84,29	

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S11	Timpul mediu de călătorie pe rețeaua rutieră TEN-T	84,29		84,29		84,86	

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7b - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

**Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP2 / 7b**

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
F	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	Km	Mai puțin dezvoltate	130,00			148,24			-Reabilitare DN 76, Deva - Oradea - Faza II (121,210 km) -Varianta de ocolire Carei (faza II) (10,46 km) -Centura Municipiului Radauti (16,570 km)
S	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	Km	Mai puțin dezvoltate	130,00			186,24			-Reabilitare DN 76, Deva - Oradea - Faza II (151,586 km) -Construcția Variantei de Ocolire a orașului Săcuieni (FAZA II) (7,62 km) -Varianta de ocolire Carei (faza II) (10,46 km) -Centura Municipiului Radauti (16,579 km)

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2020 Total	2020 Bărbați	2020 Femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei
F	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	67,56			67,56			39,56		
S	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	196,89			196,09			169,66		

(1)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
F	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite			
S	CO13	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite			



Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7b - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
Obiectiv specific	OS2.2 - Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S12	Indicele de accesibilitate (densitate efectivă)	Angajat/min.		25.874,00	2011	27.873,00	25.874,00		Bienal incepand cu anul 2017.

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S12	Indicele de accesibilitate (densitate efectivă)			25.874,00		25.874,00		25.874,00	

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S12	Indicele de accesibilitate (densitate efectivă)	25.874,00		25.874,00		25.874,00	

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7c - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local

**Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP2 / 7c**

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
F	2S124	Secții de cale ferată echipate pentru o siguranță sporită	Puncte de secționare	Mai puțin dezvoltate	41,00			41,00			Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Siculeni – Adjud (12 puncte) Centralizare electronică în stația C.F. Videle (1 punct) „Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Ilia - Lugoj – Faza II” (7 puncte) Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite și a frânelor strânse Faza II (21 puncte)
S	2S124	Secții de cale ferată echipate pentru o siguranță sporită	Puncte de secționare	Mai puțin dezvoltate	41,00			41,00			Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Siculeni – Adjud (12 puncte) Centralizare electronică în stația C.F. Videle (1 punct) „Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Ilia - Lugoj – Faza II” (7 puncte) Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite și a frânelor strânse Faza II (21 puncte)
F	2S125	Sisteme de siguranță a navigației dunărene și maritime echipate pentru o eficacitate sporită	Nr.	Mai puțin dezvoltate	2,00			1,00			Remorcher multifuncțional cu clasă de gheață, având zona de navigație 3 - căi navigabile interioare (2 buc.) și Remorcher multifuncțional cu clasă de gheață, având zona de navigație maritim costieră (2 buc.)
S	2S125	Sisteme de siguranță a navigației dunărene și maritime echipate pentru o eficacitate sporită	Nr.	Mai puțin dezvoltate	2,00			1,00			Remorcher multifuncțional cu clasă de gheață, având zona de navigație 3 - căi navigabile interioare (2 buc.) și Remorcher multifuncțional cu clasă de gheață, având zona de navigație maritim costieră (2 buc.)
F	2S126	Centre pentru realizarea de teste de circulație feroviară modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	1,00			0,00			
S	2S126	Centre pentru realizarea de teste de circulație feroviară modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	1,00			0,00			
F	2S127	Unități de poliție echipate pentru misiuni de siguranță a traficului	Unități	Mai puțin dezvoltate	43,00			0,00			
S	2S127	Unități de poliție echipate pentru misiuni de siguranță a traficului	Unități	Mai puțin dezvoltate	43,00			86,00			-Educație rutieră - modelarea factorului uman prin responsabilizarea participanților la trafic pentru creșterea gradului de siguranță rutieră (43 unitati) -Dezvoltarea unui sistem mixtmobil de monitorizare a traficului rutier privind incalcarea regulilor de circulatie (43 unitati)

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
F	2S17	Aeroporturi modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	2,00			1,00			Aeroport Iasi (1 proiect : suplimentarea capacitatilor de operare pentru pista de decolare – aterizare si platforma de stationare a aeronavelor)
S	2S17	Aeroporturi modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	2,00			9,00			9 aeroporturi (19 proiecte): - Craiova(3): fazare reab infr miscare/securizare outdoor-indoor/ext si modern aeroport - Bacau(3): crestere capac portante si modern. piste si supraf de miscare /modern si dezv infrastr de transport aerian/crestere grad siguranta si securitate - Tulcea(2):asig securitatii pasagerilor/cresterea sigurantei pasagerilor - Timisoara(3): terminal sosiri curse externe/achizitie autospeciale PSI si sistem integrat control securitate/terminal plecari curse externe - Cluj(4): echipam de detectie explozibil /cale de rulare paralela cu pista/echipam scanare bagaje de mana/dotare cu echipam si facilitati PSI - Iasi(1): suplim capac operare pista si platforma de stationare aeronave - Tuzla(1): modern si dezv infrastr aeroport. - Sibiu(1): echipam crestere securitate si siguranta pasageri - Kogalniceanu (1): crestere siguranta trafic de pasageri
F	2S18	Terminale intermodale, modernizate/construite	Unități	Mai puțin dezvoltate	4,00			0,00			
S	2S18	Terminale intermodale, modernizate/construite	Unități	Mai puțin dezvoltate	4,00			0,00			
F	2S19	Porturi non-TENT modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	3,00			0,00			
S	2S19	Porturi non-TENT modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	3,00			2,00			PORT ISSACEA -Amenajarea punctului internațional de trecere a frontierei de stat româno –ucrainiene pentru pasageri și marfă în regim de bac între localitățile Isaccea (România) și Orlivka (Ucraina) -Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare si modernizare infrastructura portuara  PORT CORABIA -Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport naval
F	2S20	Puncte negre rutiere eliminate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	150,00			0,00			
S	2S20	Puncte negre rutiere eliminate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	150,00			13,00			Achiziția echipamentelor pentru verificarea calității lucrărilor de construcție, reabilitare si modernizare a infrastructurii rutiere in vederea asigurarii viabilitatii si sigurantei traficului
F	2S21	Treceri la nivel cu calea ferată semnalizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	150,00			0,00			
S	2S21	Treceri la nivel cu calea ferată semnalizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	150,00			0,00			
F	2S22	Puncte de comunicare transnațională construite/modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	3,00			0,00			
S	2S22	Puncte de comunicare transnațională construite/modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	3,00			1,00			Modernizarea biroului vamal de frontiera Siret, in vederea fluidizarii traficului in punctul de trecere transnationala de pe frontiera de nord a Romaniei – DN2 (E85), judetul Suceava
F	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	No	Mai puțin dezvoltate	7,00			0,00			
S	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	No	Mai puțin dezvoltate	7,00			4,00			4 porturi (6 proiecte) : - PORT TULCEA (2 proiecte : modernizare de la MM 38+1530 – MM 38+800 / dezvoltare port – etapa I) - PORT SULINA (2 proiecte : modernizare perimetrul I – Zona libera / modernizare Cap Mol – Bazin Maritim – Perimetrul II – Etapa I)

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
											- PORT BRAILA (1 proiect : lucrari de infrastructura a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri) - PORT OVIDIU (1 proiect : modernizare si extindere capacitate de operare)

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2020 Total	2020 Bărbați	2020 Femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei
F	2S124	Secții de cale ferată echipate pentru o siguranță sporită	41,00			0,00			0,00		
S	2S124	Secții de cale ferată echipate pentru o siguranță sporită	41,00			0,00			0,00		
F	2S125	Sisteme de siguranță a navigației dunărene și maritime echipate pentru o eficacitate sporită	0,00			0,00			0,00		
S	2S125	Sisteme de siguranță a navigației dunărene și maritime echipate pentru o eficacitate sporită	1,00			0,00			0,00		
F	2S126	Centre pentru realizarea de teste de circulație feroviară modernizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S126	Centre pentru realizarea de teste de circulație feroviară modernizate	0,00			0,00			0,00		
F	2S127	Unități de poliție echipate pentru misiuni de siguranță a traficului	0,00			0,00			0,00		
S	2S127	Unități de poliție echipate pentru misiuni de siguranță a traficului	43,00			0,00			0,00		
F	2S17	Aeroporturi modernizate	0,00			2,00			0,00		
S	2S17	Aeroporturi modernizate	7,00			6,00			4,00		
F	2S18	Terminale intermodale, modernizate/construite	0,00			0,00			0,00		
S	2S18	Terminale intermodale, modernizate/construite	0,00			0,00			0,00		
F	2S19	Porturi non-TENT modernizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S19	Porturi non-TENT modernizate	1,00			1,00			0,00		
F	2S20	Puncte negre rutiere eliminate	0,00			0,00			0,00		
S	2S20	Puncte negre rutiere eliminate	13,00			0,00			0,00		
F	2S21	Treceri la nivel cu calea ferată semnalizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S21	Treceri la nivel cu calea ferată semnalizate	0,00			0,00			0,00		
F	2S22	Puncte de comunicare transnațională construite/ modernizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S22	Puncte de comunicare transnațională construite/ modernizate	0,00			0,00			0,00		
F	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	2,00			1,00			0,00		

(1)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
F	2S124	Secții de cale ferată echipate pentru o siguranță sporită	0,00			0,00			0,00		
S	2S124	Secții de cale ferată echipate pentru o siguranță sporită	0,00			0,00			0,00		
F	2S125	Sisteme de siguranță a navigației dunărene și maritime echipate pentru o eficacitate sporită	0,00			0,00			0,00		
S	2S125	Sisteme de siguranță a navigației dunărene și maritime echipate pentru o eficacitate sporită	0,00			0,00			0,00		
F	2S126	Centre pentru realizarea de teste de circulație feroviară modernizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S126	Centre pentru realizarea de teste de circulație feroviară modernizate	0,00			0,00			0,00		
F	2S127	Unități de poliție echipate pentru misiuni de siguranță a traficului	0,00			0,00			0,00		
S	2S127	Unități de poliție echipate pentru misiuni de siguranță a traficului	0,00			0,00			0,00		
F	2S17	Aeroporturi modernizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S17	Aeroporturi modernizate	1,00			0,00			0,00		
F	2S18	Terminale intermodale, modernizate/construite	0,00			0,00			0,00		
S	2S18	Terminale intermodale, modernizate/construite	0,00			0,00			0,00		
F	2S19	Porturi non-TENT modernizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S19	Porturi non-TENT modernizate	0,00			0,00			0,00		

(I)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
F	2S20	Puncte negre rutiere eliminate	0,00			0,00			0,00		
S	2S20	Puncte negre rutiere eliminate	0,00			0,00			0,00		
F	2S21	Treceri la nivel cu calea ferată semnalizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S21	Treceri la nivel cu calea ferată semnalizate	0,00			0,00			0,00		
F	2S22	Puncte de comunicare transnațională construite/ modernizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S22	Puncte de comunicare transnațională construite/ modernizate	0,00			0,00			0,00		
F	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	0,00			0,00			0,00		

(I)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	2S124	Secții de cale ferată echipate pentru o siguranță sporită	0,00		
S	2S124	Secții de cale ferată echipate pentru o siguranță sporită	0,00		
F	2S125	Sisteme de siguranță a navigației dunărene și maritime echipate pentru o eficacitate sporită	0,00		
S	2S125	Sisteme de siguranță a navigației dunărene și maritime echipate pentru o eficacitate sporită	0,00		
F	2S126	Centre pentru realizarea de teste de circulație feroviară modernizate	0,00		
S	2S126	Centre pentru realizarea de teste de circulație feroviară modernizate	0,00		
F	2S127	Unități de poliție echipate pentru misiuni de siguranță a traficului	0,00		
S	2S127	Unități de poliție echipate pentru misiuni de siguranță a traficului	0,00		
F	2S17	Aeroporturi modernizate	0,00		
S	2S17	Aeroporturi modernizate	0,00		
F	2S18	Terminale intermodale, modernizate/construite	0,00		
S	2S18	Terminale intermodale, modernizate/construite	0,00		
F	2S19	Porturi non-TENT modernizate	0,00		
S	2S19	Porturi non-TENT modernizate	0,00		
F	2S20	Puncte negre rutiere eliminate	0,00		
S	2S20	Puncte negre rutiere eliminate	0,00		
F	2S21	Treceri la nivel cu calea ferată semnalizate	0,00		
S	2S21	Treceri la nivel cu calea ferată semnalizate	0,00		
F	2S22	Puncte de comunicare transnațională construite/ modernizate	0,00		
S	2S22	Puncte de comunicare transnațională construite/ modernizate	0,00		
F	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	0,00		
S	2S6	Porturi situate pe TEN-T modernizate	0,00		

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7c - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local
Obiectiv specific	OS2.3 - Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S13	Pasageri îmbarcați și debarcați în transportul aeroportuar	Mil. pasageri/an	Mai puțin dezvoltate	10,70	2013	20,00	11,17		Informațiile au fost furnizate de INS.

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S13	Pasageri îmbarcați și debarcați în transportul aeroportuar	7,18		23,19		21,81		20,20	

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S13	Pasageri îmbarcați și debarcați în transportul aeroportuar	16,39		13,27		11,59	

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7c - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local
Obiectiv specific	OS2.4 - Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S14	Volum de mărfuri containerizat manipulat în unități de transport intermodal	TEU/an	Mai puțin dezvoltate	25.198,00	2011	70.000,00	25.198,00		Valoarea raportată se menține la nivelul anului de referință, respectiv 25.198TEU/an
2S3	Mărfuri transportate pe căi navigabile interioare	Mil. tone/an	Mai puțin dezvoltate	26,80		32,20	32,12		Informatiile au fost furnizate de INS.

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S14	Volum de mărfuri containerizat manipulat în unități de transport intermodal	25.198,00		25.198,00		25.198,00		25.198,00	
2S3	Mărfuri transportate pe căi navigabile interioare	30,51		33,26					

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S14	Volum de mărfuri containerizat manipulat în unități de transport intermodal	25.198,00		25.198,00		25.198,00	
2S3	Mărfuri transportate pe căi navigabile interioare						

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7c - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local
Obiectiv specific	OS2.5 - Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S15	Decese înregistrate în urma accidentelor rutiere la un milion de locuitori	Nr. decese / 1 mil. locuitori		93,00	2013	73,00	92,60		Informațiile au fost furnizate de INS.

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S15	Decese înregistrate în urma accidentelor rutiere la un milion de locuitori	85,20		96,00		95,60		99,30	

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S15	Decese înregistrate în urma accidentelor rutiere la un milion de locuitori	96,80		95,30		91,10	



Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7c - Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local
Obiectiv specific	OS2.6 - Reducerea timpului de staționare la punctele de comunicare transnațională

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S16	Timp de staționare la punctele de ieșire din țară în perioade aglomerate (transportatori de marfă)	Minute		300,00	2013	150,00	96,00		Bienal începând cu anul 2017.

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S16	Timp de staționare la punctele de ieșire din țară în perioade aglomerate (transportatori de marfă)			108,14		279,63		236,00	

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S16	Timp de staționare la punctele de ieșire din țară în perioade aglomerate (transportatori de marfă)	300,00		300,00		300,00	

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7d - Dezvoltarea și reabilitarea unor sisteme feroviare complete, de înaltă calitate și interoperabile și promovarea măsurilor de reducere a zgomotului

**Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP2 / 7d**

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
F	CO12	Căi ferate: Lungimea totală a căilor ferate reconstruite sau modernizate	Km	Mai puțin dezvoltate	1,69			1,74			Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Iași faza II (0,282 km) Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Brașov faza II (0,174 km) Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara faza a II a (0,40079 km) Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată – Sucursala Regională de Căi Ferate București - Faza II (0,221 km) Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată Sucursala Regională C.F. Cluj (0,664 km)
S	CO12	Căi ferate: Lungimea totală a căilor ferate reconstruite sau modernizate	Km	Mai puțin dezvoltate	1,69			1,78			-Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Iași faza a II a (0,282 km) -Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Brașov faza II (0,174 km) -Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara faza a II a (0,429 km) -Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată – Sucursala Regională de Căi Ferate București - Faza II (0,221 km) -Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată Sucursala Regională C.F. Cluj (0,678 km)
F	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	Km	Mai puțin dezvoltate	1,69			1,66			-Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Iași faza a II a (0,282 km) -Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Brașov faza II (0,174 km) -Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara faza a II a (0,40079 km) -Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată – Sucursala Regională de Căi Ferate București - Faza II (0,221 km) -Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată Sucursala Regională C.F. Cluj (0,579 km)
S	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	Km	Mai puțin dezvoltate	1,69			1,69			Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Iași faza a II a (0,282 km) Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - SRCF Brașov faza II (0,174 km)

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
											Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara faza a II a (0,429 km) Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată – Sucursala Regională de Căi Ferate București - Faza II (0,221 km) Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată Sucursala Regională C.F. Cluj (0,593 km)
F	2S128	Stații de cale ferată modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	1,00			1,00			Modernizarea stațiilor de cale ferată Sfântu Gheorghe și Târgu Mureș faza a II a
S	2S128	Stații de cale ferată modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	1,00			1,00			Modernizarea stațiilor de cale ferată Sfântu Gheorghe și Târgu Mureș faza a II a
F	2S24	Măsuri de reformă analizate/ elaborate/ implementate	Număr	Mai puțin dezvoltate	1,00			1,00			Studiu de sustenabilitate si eficientizare a rețelei feroviare din Romania
S	2S24	Măsuri de reformă analizate/ elaborate/ implementate	Număr	Mai puțin dezvoltate	1,00			3,00			Studiu de sustenabilitate si eficientizare a rețelei feroviare din Romania Implementarea Modelului National de Transport, prin actualizarea si detalierea acestuia pentru anul 2019 pentru transportul de calatori pe calea ferata, si definirea obligatiei de serviciu public de transport feroviar de calatori Sistem integrat, baza de date unica si furnizare de informatii privind sistemul de ticketing al operatorilor de transport feroviar de calatori
F	2S5	Material rulant achiziționat	Unități	Mai puțin dezvoltate	20,00			0,00			
S	2S5	Material rulant achiziționat	Unități	Mai puțin dezvoltate	20,00			0,00			

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2020 Total	2020 Bărbați	2020 Femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei
F	CO12	Căi ferate: Lungimea totală a căilor ferate reconstruite sau modernizate	1,58			1,48			0,17		
S	CO12	Căi ferate: Lungimea totală a căilor ferate reconstruite sau modernizate	1,78			1,78			1,09		
F	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	1,50			1,39			0,17		
S	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	1,69			1,69			1,09		
F	2S128	Stații de cale ferată modernizate	1,00			0,00			0,00		
S	2S128	Stații de cale ferată modernizate	1,00			0,00			0,00		
F	2S24	Măsuri de reformă analizate/ elaborate/ implementate	1,00			0,00			0,00		
S	2S24	Măsuri de reformă analizate/ elaborate/ implementate	1,00			1,00			0,00		
F	2S5	Material rulant achiziționat	0,00			0,00			0,00		
S	2S5	Material rulant achiziționat	0,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
F	CO12	Căi ferate: Lungimea totală a căilor ferate reconstruite sau modernizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO12	Căi ferate: Lungimea totală a căilor ferate reconstruite sau modernizate	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,00			0,00			0,00		
S	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,00			0,00			0,00		
F	2S128	Stații de cale ferată modernizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S128	Stații de cale ferată modernizate	0,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
F	2S24	Măsuri de reformă analizate/ elaborate/ implementate	0,00			0,00			0,00		
S	2S24	Măsuri de reformă analizate/ elaborate/ implementate	0,00			0,00			0,00		
F	2S5	Material rulant achiziționat	0,00			0,00			0,00		
S	2S5	Material rulant achiziționat	0,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO12	Căi ferate: Lungimea totală a căilor ferate reconstruite sau modernizate	0,00	0,00	0,00
S	CO12	Căi ferate: Lungimea totală a căilor ferate reconstruite sau modernizate	0,00	0,00	0,00
F	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,00		
S	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	0,00		
F	2S128	Stații de cale ferată modernizate	0,00		
S	2S128	Stații de cale ferată modernizate	0,00		
F	2S24	Măsuri de reformă analizate/ elaborate/ implementate	0,00		
S	2S24	Măsuri de reformă analizate/ elaborate/ implementate	0,00		
F	2S5	Material rulant achiziționat	0,00		
S	2S5	Material rulant achiziționat	0,00		

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
Prioritate de investiții	7d - Dezvoltarea și reabilitarea unor sisteme feroviare complete, de înaltă calitate și interoperabile și promovarea măsurilor de reducere a zgomotului
Obiectiv specific	OS2.7 - Creșterea sustenabilității și calității transportului feroviar

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S23	Intensitatea utilizării rețelei feroviare	Călători/ km rețea/an		409.640,00	2013	555.940,00	396.786,00		Informațiile au fost furnizate de INS.

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S23	Intensitatea utilizării rețelei feroviare	345.435,97		548.936,00		518.067,81		525.710,04	

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S23	Intensitatea utilizării rețelei feroviare	462.966,00		478.087,00		461.724,00	

Axă prioritară	AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor
Prioritate de investiții	6i - investiții în sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe

**Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP3 / 6i**

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
F	CO17	Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	Tone/an		1.300.000,00			1.236.332,00			-SMID ALBA (127.779 tone/an) - SMID CARAS SEVERIN (97.600 tone/an) - SMID VALCEA (51.763 tone/an) - SMID IASI (172.000 tone/an) - SMID MEHEDINTI (88.025 tone/an) - SMID VRANCEA (30.000 tone/an) - SMID BIHOR (80.500 tone/an). -SMID BRAILA (56.000 tone/an) -SMID Prahova (150.065 tone/an) - SMID Maramures (204.600 tone/an) -SMID Constanta (178.000 tone/an)
S	CO17	Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	Tone/an		1.300.000,00			1.622.582,00			- SMID ALBA (127.779 tone/an) - SMID CARAS SEVERIN (97.600 tone/an) - SMID VALCEA (96.013 tone/an) - SMID IASI (172.000 tone/an) - SMID MEHEDINTI (88.025 tone/an) - SMID VRANCEA (30.000 tone/an) - SMID BIHOR (80.500 tone/an). - SMID BRAILA (56.000 tone/an) - SMID CLUJ (298.100 tone/an)

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
											- SMID CONSTANTA (178.000 tone/an) -SMID Prahova (150.065 tone/an) - SMID Maramures (204.600 tone/an) -SMID GALATI (43.900 tone/an)
F	2S27	Capacitate suplimentară de recuperare deșeurilor (exclusiv reciclare)	Tone/an		340.000,00			0,00			
S	2S27	Capacitate suplimentară de recuperare deșeurilor (exclusiv reciclare)	Tone/an		340.000,00			0,00			
F	2S28	Depozite de deșeuri neconforme închise/reabilitate	Nr.		46,00			44,00			SMID ALBA(1) - SMID VASLUI(3) - TULCEA(3) - SMID CLUJ(6) - SMID CARAS SEVERIN(8) - SMID CALARASI(4) - SMID IASI(1) - SMID MEHEDINTI(1) - MARAMURES(6) - SMID BIHOR(8) - SMID DOLJ(3)
S	2S28	Depozite de deșeuri neconforme închise/reabilitate	Nr.		46,00			45,00			- SMID ALBA(1) - SMID VASLUI(3) - TULCEA(3) - SMID CLUJ(6) - SMID CARAS SEVERIN(8) - SMID CALARASI(4) - SMID IASI(1) - SMID MEHEDINTI(1) - MARAMURES(6) - SMID BIHOR(8) - SMID DOLJ(3) - SMIS GALATI (1)

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2020 Total	2020 Bărbați	2020 Femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei
F	CO17	Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	1.236.332,00			1.058.332,00			687.412,00		
S	CO17	Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	1.622.582,00			1.578.682,00			1.308.262,00		
F	2S27	Capacitate suplimentară de recuperare deșeurilor (exclusiv reciclare)	0,00			0,00			0,00		
S	2S27	Capacitate suplimentară de recuperare deșeurilor (exclusiv reciclare)	0,00			0,00			0,00		
F	2S28	Depozite de deșeuri neconforme închise/reabilitate	43,00			40,00			36,00		
S	2S28	Depozite de deșeuri neconforme închise/reabilitate	45,00			44,00			44,00		

(1)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
F	CO17	Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	39.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO17	Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	1.183.262,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S27	Capacitate suplimentară de recuperare deșeurilor (exclusiv reciclare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S27	Capacitate suplimentară de recuperare deșeurilor (exclusiv reciclare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S28	Depozite de deșeuri neconforme închise/reabilitate	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S28	Depozite de deșeuri neconforme închise/reabilitate	33,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO17	Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	0,00	0,00	0,00
S	CO17	Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	0,00	0,00	0,00
F	2S27	Capacitate suplimentară de recuperare deșeurilor (exclusiv reciclare)	0,00	0,00	0,00
S	2S27	Capacitate suplimentară de recuperare deșeurilor (exclusiv reciclare)	0,00	0,00	0,00
F	2S28	Depozite de deșeuri neconforme închise/reabilitate	0,00	0,00	0,00
S	2S28	Depozite de deșeuri neconforme închise/reabilitate	0,00	0,00	0,00



Axă prioritară	AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor
Prioritate de investiții	6i - investiții în sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
Obiectiv specific	OS3.1 - Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S25	Cantitatea de deșeuri biodegradabile depozitată	Mil. tone/an		3,00	2011	1,68			Informațiile aferente anului 2021 sunt indisponibile la momentul raportării. Informațiile aferente anului 2020 au fost furnizate de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor (date preliminare)
2S26	Rata de reciclare a deșeurilor menajere și similare	% din deșeurile colectate		7,30	2011	50,00			Informațiile aferente anului 2021 sunt indisponibile la momentul raportării. Informațiile aferente anului 2020 au fost furnizate de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor (date preliminare)

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S25	Cantitatea de deșeuri biodegradabile depozitată	2,07		2,12		1,98		2,08	
2S26	Rata de reciclare a deșeurilor menajere și similare	13,70		14,93		15,74		13,89	

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S25	Cantitatea de deșeuri biodegradabile depozitată	1,84		1,85		2,40	
2S26	Rata de reciclare a deșeurilor menajere și similare	13,31		13,25		13,07	

Axă prioritară	AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor
Prioritate de investiții	6ii - Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe

**Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP3 / 6ii**

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
F	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	persoane		2.851.330,00			357.769,00			-Hunedoara (175.210 persoane) -Constanta-Ialomita (23.833 persoane) -Dambovita (115.172 persoane) -Satu Mare (3.250 persoane) -Arges (13.350 persoane) -Bacau (767 persoane) -proiectul fazat Sibiu si Brasov (1.311 persoane) -Tulcea (3.663 persoane). - Constanta-Ilfov, non-major project (3.213 persoane) - proiectul fazat Gorj ( 18.000 persoane)
S	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	persoane		2.851.330,00			4.863.996,00			Vrancea (66.458 pers); Alba (106.494 pers); Galați (129.671 pers); Hunedoara – Valea Jiului (109.527 pers); Turda – Campia Turzii (16.564 pers); Raja Constanța(305.200 pers); Ilfov (193.246 pers); Cluj-Salaj (239.389 pers );Timis (379.135 pers); Dolj (272.180 pers); Satu Mare (61.564 pers); Olt (115.270 pers); Suceava (65.783 pers); Buzau (168.433 pers); Onesti (18.981 pers); Bistrita Nasaud (97.336 pers); Gorj ( 87.510 pers); Medias, Agnita, Dumbraveni, SMIS 137169 (36.136 pers); SMIS 133441 (18.030 pers); Bacau (162.256 pers); Braila (57.535 pers); Sibiu-Brasov ( 214.293 pers); Mehedinti (38.671 pers); Iasi (191.292 pers); Dâmbovița (121.992 pers); Argeș (22.205 pers); 28 proiecte majore fazate (1.558.476 pers); Constanta Ilfov, non-major project, (10.369 pers)
F	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	Echivalent populație		1.938.904,00			553.737,00			-Dambovita (65.800 p.e) -Hunedoara (197.100 p.e) -Arges (84.000 p.e) - Valcea (157.000 p.e) -Satu Mare(3.668 p.e) -Sibiu si Brasov(4500 p.e) -Bacau (31.720 p.e) -Fazare Suceava ( 7.085 persoane) -Fazare Cta –Ilfov( 2.864 persoane)
S	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai	Echivalent populație		1.938.904,00			5.517.513,00			Co19(s) -28 de proiecte fazate (3.528.300 p.e) ; Hunedoara (Valea Jiului) 2014-2020 (117.365,00 p.e) ; Galati(44.242,00 p.e) ; Cluj și Sălaj (71.461,00 p.e ) ; Alba, 2014 -

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare- țintă (2023)	Total valoare- țintă (2023) bărbați	Valoare- țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
		bună tratare a apelor uzate									2020(23.248,00 p.e) ; Vrancea, etapa a II-a, POIM (57.438,00 p.e); Pr reg S.C. RAJA S.A. Constanța (214.498,00 p.e);Turda – Câmpia Turzii (17.157,00 p.e) ;Satu Mare (55.775,00 p.e) ; Ilfov (148.239,00 p.e); Timiș (53.685,00 p.e); Dolj (111.150,00 p.e); Buzau (47.276,00 p.e); Olt (101.888,00 p.e) ; SMIS 133441 (53.230,00 p.e) ; Onești (41.500,00 p.e) ; Bistrița-Năsăud (100.792,00 p.e) ; Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu (23.374,00 p.e) ; Suceava (107.108,00 p.e); Bacău (78.764,00 p.e); Gorj (50.097,00 p.e); Brăila (186.178,00 p.e) ; Dambovita (119.886 p.e) ; Iasi (77.188 p.e) ; Mehedinti (9.066 p.e) ; Arges (22.615 p.e) ; Sibiu-Brasov (55.993 p.e)
F	2S129	Capacitate sporită de monitorizare a calității apei: Dezvoltarea Laboratorului Național	Nr.		1,00			0,00			
S	2S129	Capacitate sporită de monitorizare a calității apei: Dezvoltarea Laboratorului Național	Nr.		1,00			1,00			

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2020 Total	2020 Bărbați	2020 Femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei
F	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	336.556,00			326.090,00			0,00		
S	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	4.275.543,00			3.797.711,00			2.861.945,00		
F	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	543.788,00			346.900,00			0,00		
S	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	5.337.615,00			4.853.137,00			4.449.031,00		
F	2S129	Capacitate sporită de monitorizare a calității apei: Dezvoltarea Laboratorului Național	0,00			0,00			0,00		
S	2S129	Capacitate sporită de monitorizare a calității apei: Dezvoltarea Laboratorului Național	0,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
F	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	2.204.364,00	0,00	0,00	751.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	3.969.254,00	0,00	0,00	2.517.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S129	Capacitate sporită de monitorizare a calității apei: Dezvoltarea Laboratorului Național	0,00			0,00			0,00		
S	2S129	Capacitate sporită de monitorizare a calității apei: Dezvoltarea Laboratorului Național	0,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	0,00	0,00	0,00
S	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	0,00	0,00	0,00
S	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	0,00	0,00	0,00
F	2S129	Capacitate sporită de monitorizare a calității apei: Dezvoltarea Laboratorului Național	0,00		
S	2S129	Capacitate sporită de monitorizare a calității apei: Dezvoltarea Laboratorului Național	0,00		

Axă prioritară	AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor
Prioritate de investiții	6ii - Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
Obiectiv specific	OS3.2 - Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S29	Numărul de SEAU conforme care deservește aglomerări cu peste 10.000 l.e.	Nr. SEAU		5,00	2014	223,00	30,00		Bienal începând cu anul 2017. Informațiile au fost transmise de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
2S30	Numărul de SEAU conforme care deservește aglomerări cu 2.000 – 10.000 l.e.	Nr. SEAU		5,00	2014	1.629,00			Bienal începând cu anul 2017. Informațiile sunt indisponibile la momentul raportării.
2S31	Nivelul de conectare a încărcării organice biodegradabile (în locuitori echivalenți) la sisteme de colectare a locuitorilor echivalenți în aglomerări cu peste 10.000 l.e.	%		83,95	2013	100,00	87,34		Informațiile au fost transmise de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
2S32	Nivelul de conectare a încărcării organice biodegradabile (în locuitori echivalenți) la sisteme de colectare în aglomerări cu 2.000-10.000 l.e.	%		13,40	2013	100,00			Informațiile sunt indisponibile la momentul raportării.
2S33	Gradul de deservire a populației de sistemul public de alimentare cu apă potabilă	%		61,46	2013	99,50			Pentru anul 2021, datele statistice vor fi disponibile în octombrie 2022.

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S29	Numărul de SEAU conforme care deservește aglomerări cu peste 10.000 l.e.			28,00		22,00		15,00	
2S30	Numărul de SEAU conforme care deservește aglomerări cu 2.000 – 10.000 l.e.			15,00		12,00		7,00	
2S31	Nivelul de conectare a încărcării organice biodegradabile (în locuitori echivalenți) la sisteme de colectare a locuitorilor echivalenți în aglomerări cu peste 10.000 l.e.	86,70		86,65		85,60		86,56	
2S32	Nivelul de conectare a încărcării organice biodegradabile (în locuitori echivalenți) la sisteme de colectare în aglomerări cu 2.000-10.000 l.e.	19,10		18,85		17,50		17,08	
2S33	Gradul de deservire a populației de sistemul public de alimentare cu apă potabilă	72,40		70,90		69,40		67,50	

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S29	Numărul de SEAU conforme care deservește aglomerări cu peste 10.000 l.e.	11,00		6,00		5,00	
2S30	Numărul de SEAU conforme care deservește aglomerări cu 2.000 – 10.000 l.e.	7,00		5,00		4,00	
2S31	Nivelul de conectare a încărcării organice biodegradabile (în locuitori echivalenți) la sisteme de colectare a locuitorilor echivalenți în aglomerări cu peste 10.000 l.e.	84,80		84,33		84,01	
2S32	Nivelul de conectare a încărcării organice biodegradabile (în locuitori echivalenți) la sisteme de colectare în aglomerări cu 2.000-10.000 l.e.	15,73		15,26		14,67	
2S33	Gradul de deservire a populației de sistemul public de alimentare cu apă potabilă	65,20		63,70		62,50	

Axă prioritară	AP4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric
Prioritate de investiții	6d - Protejarea și refacerea biodiversității și a solurilor și promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 și de infrastructură ecologică

**Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP4 / 6d**

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
F	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	hectare	Mai puțin dezvoltate	48.686,00			9.912,00			Valoare este obtinuta din proiectele cu coduri SMIS: 119252 (123 ha); 103698 (6.289 ha); 119415 (3.500 ha)
S	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	hectare	Mai puțin dezvoltate	48.686,00			182.958,80			Valoare este obtinuta din proiectele cu coduri SMIS: 133327 (7.001 ha) ; 135052 (15,96 ha); 136849 (28.414 ha) ; 107498 (115,10 ha) ; 136437 (1.526,90 ha) ; 139929 (37,25 ha) ; 142968 (507,69 ha) ; 102844 (34.839 ha) ; 103698 (6.289 ha) ; 119415 (3.500 ha); 120889 (116,24 ha); 122633 ( 46,79 ha); 123621 (67,08 ha); 124512 ( 61 ha); 117515 (97.440,93 ha); 135058 (406 ha); 119252 (148 ha); 119858 (919,69 ha); 136806 (329,64 ha); 120890 (68,50 ha); 120892 (60,30 ha); 124429 (990,00 ha); 124546 (58,73 ha);
F	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune aprobate	Planuri	Mai puțin dezvoltate	57,00			13,00			Numarul masurilor/planurilor de management finalizate pana la 31.12.2021 este de 13.
S	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune aprobate	Planuri	Mai puțin dezvoltate	57,00			237,00			Numarul masurilor/planurilor de management propuse in cadrul proiectelor contractate pana la 31.12.2021 este 237
F	2S39	Suprafața ecosistemelor degradate refăcute	ha	Mai puțin dezvoltate	1.623,00			0,00			
S	2S39	Suprafața ecosistemelor degradate refăcute	ha	Mai puțin dezvoltate	1.623,00			0,00			

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2020 Total	2020 Bărbați	2020 Femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei
F	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	46,00			0,00			0,00		
S	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	152.511,07			143.720,15			41.416,00		
F	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune aprobate	3,00			0,00			0,00		
S	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune aprobate	104,00			103,00			84,00		
F	2S39	Suprafața ecosistemelor degradate refăcute	0,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Indicator	2020 Total	2020 Bărbați	2020 Femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei
S	2S39	Suprafața ecosistemelor degradate refăcute	0,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
F	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	41.268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/plan uri de acțiune aprobate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/plan uri de acțiune aprobate	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S39	Suprafața ecosistemelor degradate refăcute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S39	Suprafața ecosistemelor degradate refăcute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	0,00	0,00	0,00
S	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	0,00	0,00	0,00
F	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/plan uri de acțiune aprobate	0,00	0,00	0,00
S	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/plan uri de acțiune aprobate	0,00	0,00	0,00
F	2S39	Suprafața ecosistemelor degradate refăcute	0,00	0,00	0,00
S	2S39	Suprafața ecosistemelor degradate refăcute	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric
Prioritate de investiții	6d - Protejarea și refacerea biodiversității și a solurilor și promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 și de infrastructură ecologică
Obiectiv specific	OS4.1 - Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S36	Număr de situri Natura 2000 cu administrator / custode operațional, cu obiective de conservare active	situri	Mai puțin dezvoltate	15,00	2014	531,00	313,00		Informația a fost furnizată de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor.
2S37	Ecosisteme degradate refăcute	%	Mai puțin dezvoltate	0,00	2013	10,00	0,00		Bienal, începând cu 2019.

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S36	Număr de situri Natura 2000 cu administrator / custode operațional, cu obiective de conservare active	310,00		308,00		292,00		279,00	
2S37	Ecosisteme degradate refăcute	0,00		0,00					

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S36	Număr de situri Natura 2000 cu administrator / custode operațional, cu obiective de conservare active	149,00		15,00		15,00	
2S37	Ecosisteme degradate refăcute						



Axă prioritară	AP4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric
Prioritate de investiții	6e - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

**Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP4 / 6e**

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
F	CO22	Reabilitarea solului: Suprafața totală de sol reabilitat	hectare	Mai puțin dezvoltate	26,50			16,50			Reabilitare sit poluat istoric Iaz Batal Faza II (16,50 ha)
S	CO22	Reabilitarea solului: Suprafața totală de sol reabilitat	hectare	Mai puțin dezvoltate	26,50			26,50			- Reabilitare sit poluat istoric Municipiul Turda Faza II (10 ha) - Reabilitare sit poluat istoric Iaz Batal Faza II (16,50 ha)
F	2S42	Bază de date privind emisiile de poluanți conform Directivei INSPIRE	Nr.	Mai puțin dezvoltate	1,00			0,00			
S	2S42	Bază de date privind emisiile de poluanți conform Directivei INSPIRE	Nr.	Mai puțin dezvoltate	1,00			2,00			Proiectul"139703 "Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național" Proiectul 139943" Extinderea și modernizarea infrastructurii de monitorizare și control a calității aerului în scopul creșterii acurateței informațiilor și a capacității de răspuns la episoadele de poluare
F	2S43	Sistem de prognoză a calității aerului	Nr.	Mai puțin dezvoltate	1,00			0,00			
S	2S43	Sistem de prognoză a calității aerului	Nr.	Mai puțin dezvoltate	1,00			2,00			Proiectul"139703 "Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național" Proiectul 139943" Extinderea și modernizarea infrastructurii de monitorizare și control a calității aerului în scopul creșterii acurateței informațiilor și a capacității de răspuns la episoadele de poluare
F	2S44	Stații de monitorizare a calității aerului modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	10,00			0,00			
S	2S44	Stații de monitorizare a calității aerului modernizate	Nr.	Mai puțin dezvoltate	10,00			38,00			Proiectul"139703 "Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național" Proiectul 139943" Extinderea și modernizarea infrastructurii de monitorizare și control a calității aerului în scopul creșterii acurateței informațiilor și a capacității de răspuns la episoadele de poluare

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2020 Total	2020 Bărbați	2020 Femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei
F	CO22	Reabilitarea solului: Suprafața totală de sol reabilitat	16,50			0,00			0,00		
S	CO22	Reabilitarea solului: Suprafața totală de sol reabilitat	26,50			26,50			26,50		
F	2S42	Bază de date privind emisiile de poluanți conform Directivei INSPIRE	0,00			0,00			0,00		
S	2S42	Bază de date privind emisiile de poluanți conform Directivei INSPIRE	1,00			0,00			0,00		
F	2S43	Sistem deprognoză a calității aerului	0,00			0,00			0,00		
S	2S43	Sistem deprognoză a calității aerului	1,00			0,00			0,00		
F	2S44	Stații de monitorizare a calității aerului modernizate	0,00			0,00			0,00		
S	2S44	Stații de monitorizare a calității aerului modernizate	17,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
F	CO22	Reabilitarea solului: Suprafața totală de sol reabilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO22	Reabilitarea solului: Suprafața totală de sol reabilitat	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S42	Bază de date privind emisiile de poluanți conform Directivei INSPIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S42	Bază de date privind emisiile de poluanți conform Directivei INSPIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S43	Sistem deprognoză a calității aerului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S43	Sistem deprognoză a calității aerului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S44	Stații de monitorizare a calității aerului modernizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S44	Stații de monitorizare a calității aerului modernizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO22	Reabilitarea solului: Suprafața totală de sol reabilitat	0,00	0,00	0,00
S	CO22	Reabilitarea solului: Suprafața totală de sol reabilitat	0,00	0,00	0,00
F	2S42	Bază de date privind emisiile de poluanți conform Directivei INSPIRE	0,00	0,00	0,00
S	2S42	Bază de date privind emisiile de poluanți conform Directivei INSPIRE	0,00	0,00	0,00
F	2S43	Sistem deprognoză a calității aerului	0,00	0,00	0,00
S	2S43	Sistem deprognoză a calității aerului	0,00	0,00	0,00
F	2S44	Stații de monitorizare a calității aerului modernizate	0,00	0,00	0,00
S	2S44	Stații de monitorizare a calității aerului modernizate	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric
Prioritate de investiții	6e - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului
Obiectiv specific	OS4.2 - Creșterea nivelului de evaluare și monitorizare a calității aerului la nivel național

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S40	Monitorizare și raportare a calității aerului conform cerințelor Directivei 2008/50/CE	N/A		Nu	2013	Da			Bienal începând cu anul 2019.

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S40	Monitorizare și raportare a calității aerului conform cerințelor Directivei 2008/50/CE		nu		nu				

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S40	Monitorizare și raportare a calității aerului conform cerințelor Directivei 2008/50/CE						

Axă prioritară	AP4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric
Prioritate de investiții	6e - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului
Obiectiv specific	OS4.3 - Reducerea suprafețelor poluate istoric

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S41	Situri contaminate istoric	Nr.		210,00	2013	200,00	166,00		Bienal, începând cu 2019.

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S41	Situri contaminate istoric	0,00		151,00		153,00			

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S41	Situri contaminate istoric						

Axă prioritară	AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor
Prioritate de investiții	5i - Sprijinirea investițiilor pentru adaptarea la schimbările climatice, inclusiv abordări bazate pe ecosistem

**Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP5 / 5i**

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
F	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	persoane		4.200.000,00			1.500.768,00			-Watman I, faza II (1.500.000 persoane), valoarea tinta a indicatorului din Cererea de Finantare a fost modificata, Beneficiarul in mod eronat a stabilit initial valoarea tinta aferenta restului de executat din contractul economic prin care s-a realizat proiectul, contract facut in POIM 2014-2020. - Fazarea proiectului Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut Barlad (768 persoane);*Avand in vedere recomandarea Autoritatii de Audit, constand in revizuirea valorii indicatorului CO20, fiind vorba de un proiect facut, prin notificarea nr. 18277/27.11.2020 valoarea indicatorului de realizare se modifica de la 15.533 persoane la 768 persoane;
S	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	persoane		4.200.000,00			5.660.631,00			-Watman I, faza II (1.500.000 persoane), valoarea tinta a indicatorului din Cererea de Finantare a fost modificata, Beneficiarul in mod eronat a stabilit initial valoarea tinta aferenta restului de executat din contractul economic prin care s-a realizat proiectul, contract facut in POIM 2014-2020. Dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale (4.155.063 persoane); Fazarea proiectului Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut Barlad (768 persoane); Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea (4.800 persoane)
F	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	km		20,00			6,95			Reducerea eroziunii costiere Faza II
S	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	km		20,00			30,54			Reducerea eroziunii costiere Faza II

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2020 Total	2020 Bărbați	2020 Femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei
F	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	1.500.768,00			67.510,00			0,00	0,00	0,00
S	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	5.655.831,00			4.222.573,00			4.207.040,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2020 Total	2020 Bărbați	2020 Femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei
		inundațiilor									
F	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
S	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	30,54			30,54			30,54	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
F	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	67.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	0,00	0,00	0,00
S	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	0,00	0,00	0,00
F	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	0,00	0,00	0,00
S	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor
Prioritate de investiții	5i - Sprijinirea investițiilor pentru adaptarea la schimbările climatice, inclusiv abordări bazate pe ecosistem
Obiectiv specific	SO5.1 - Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S120	Riscuri pentru care sunt promovate masuri de prevenire și pregătire	Nr.		1,00	2018	10,00	1,00		Anual.
2S47	Daune economice medii anuale produse de evenimentele hidrologice adverse (vizate de rogram)	Mil. euro/an		426,93	2013	383,16	229,11		Valoarea pentru anul 2021 a fost calculată pe baza informațiilor furnizate de IGSU.

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S120	Riscuri pentru care sunt promovate masuri de prevenire și pregătire	1,00		1,00					
2S47	Daune economice medii anuale produse de evenimentele hidrologice adverse (vizate de rogram)	191,56		255,88		221,10		254,50	

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S120	Riscuri pentru care sunt promovate masuri de prevenire și pregătire						
2S47	Daune economice medii anuale produse de evenimentele hidrologice adverse (vizate de rogram)	262,35		260,81		416,75	

Axă prioritară	AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor
Prioritate de investiții	5ii - Promovarea investițiilor pentru a face față unor riscuri specifice, asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea sistemelor de gestiune a dezastrelor

**Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP5 / 5ii**

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
F	2S119	Sistem IT pentru gestionarea situațiilor de urgență	nr.		1,00			0,00			
S	2S119	Sistem IT pentru gestionarea situațiilor de urgență	nr.		1,00			2,00			-Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență (1 unitate) -Modernizarea infrastructurii hardware și software a Platformei Comune TETRA (1 unitate)
F	2S50	Unități echipate pentru situații de urgență	Nr.		45,00			0,00			S-a raportat 0 deoarece din 4 proiecte IGSU 2 proiecte sunt inca in implementare, indicatorul putind fi raportat doar la finalizarea tuturor proiectelor. De asemenea celelalte 2 proiecte care contribuie la indicatorul de realizare sunt in implementare.
S	2S50	Unități echipate pentru situații de urgență	Nr.		45,00			89,00			45 de unitati echipate IGSU care vin din proiectele : -RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEȚI II (102606) -MULTI RISC-MODUL I (104677) -CONCEPT MODERN INTEGRAT PENTRU MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ VIZIUNE 2020 I (127943) -VIZIUNE 2020 (134028);  -1 unitate echipata SPP prin proiectul 137307 “Sistem integrat pentru interventia la urgente, dezastre și crize”; - 42 de unitati echipate SRI prin proiectele: - 138207 “Dezvoltarea facilităților de pregătire și a capacităților de intervenție necesare gestionării situațiilor de urgență în domeniul CBRNe și pirotehnic asociat, generate de acte de rea-vointă “ -140046 “Dezvoltarea capacității de intervenție multi-risc” -1 unitate din proiectul cod SMIS 139828 “AIR AMBULANCE” -

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]



(1)	ID	Indicator	2020 Total	2020 Bărbați	2020 Femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei
F	2S119	Sistem IT pentru gestionarea situațiilor de urgență	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
S	2S119	Sistem IT pentru gestionarea situațiilor de urgență	2,00			2,00			0,00	0,00	0,00
F	2S50	Unități echipate pentru situații de urgență	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
S	2S50	Unități echipate pentru situații de urgență	88,00			45,00			45,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
F	2S119	Sistem IT pentru gestionarea situațiilor de urgență	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S	2S119	Sistem IT pentru gestionarea situațiilor de urgență	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F	2S50	Unități echipate pentru situații de urgență	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S50	Unități echipate pentru situații de urgență	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2014 Total		2014 Bărbați		2014 Femei	
F	2S119	Sistem IT pentru gestionarea situațiilor de urgență	0,00					
S	2S119	Sistem IT pentru gestionarea situațiilor de urgență	0,00					
F	2S50	Unități echipate pentru situații de urgență	0,00		0,00		0,00	
S	2S50	Unități echipate pentru situații de urgență	0,00		0,00		0,00	

Axă prioritară	AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor
Prioritate de investiții	5ii - Promovarea investițiilor pentru a face față unor riscuri specifice, asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea sistemelor de gestiune a dezastrelor
Obiectiv specific	OS5.2 - Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S49	Timpul mediu de răspuns la situații de urgență	Minute		15,10	2013	13,50	12,34		Informația a fost furnizată de IGSU.

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S49	Timpul mediu de răspuns la situații de urgență	12,52		13,10		14,03		14,05	

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S49	Timpul mediu de răspuns la situații de urgență	14,25		14,45		14,55	

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții	4a - Promovarea producerii și distribuției de energie derivate din surse regenerabile

**Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP6 / 4a**

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
F	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	MW	Mai puțin dezvoltate	26,00			0,00			
S	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	MW	Mai puțin dezvoltate	26,00			37,92			Valoarea indicatorului provine din proiectele având codurile SMIS: 115839 (12,85 MW); 121835 (0,65 MW) 127833 (2,00 MW) 133234 (1,50 MW) 135251 (1,50 MW) 135471 (1,00 MW) 123967 (0,61 MW) 119846 (1,71 MW) 119883 (0,56 MW) 125005 (0,85 MW) 125691 (2,34 MW) 127641 (12,35 MW)
F	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2	Mai puțin dezvoltate	20.972,00			0,00			
S	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2	Mai puțin dezvoltate	20.972,00			19.114,52			Valoarea indicatorului provine din proiectele având codurile SMIS: 115839 ( 13.167,00 Echivalent tone de CO2); 121835 (262,17 Echivalent tone de CO2); 125691 ( 849,00 Echivalent tone de CO2); 127833 ( 730,37 Echivalent tone de CO2); 133234 (158,00 Echivalent tone de CO2); 135251 (373,00 Echivalent tone de CO2); 135471 ( 184,88 Echivalent tone de CO2); 123967 (247,38 Echivalent tone de CO2); 119846 (529,55 Echivalent tone de CO2); 119883 ( 216,47 Echivalent tone de CO2); 125005 ( 287,70 Echivalent tone de CO2); 127641 (2.109,00 Echivalent tone de CO2).
F	2S54	Stații de transformare modernizate /	Nr. stații	Mai puțin dezvoltate	4,00			4,00			Valoarea indicatorului provine din proiectele:

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
		noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile		dezvoltate							-105731 (3 stații); - 122825 (1 stație)
S	2S54	Stații de transformare modernizate / noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile	Nr. stații	Mai puțin dezvoltate	4,00			12,00			-Modernizare Ax LEA 20 kV Moflești – Melinești și axul derivațiilor 20 kV Fratoșița și Pojaru, DELGAZ GRID S.A (3 STATII) -Modernizare Ax LEA 20kV Parângu – Sadu 2B - Novaci si Ax LEA 20kV Cărbunești - Novaci (3 STATII) -Modernizare Ax LEA 20 kV Moflești – Melinești și axul derivațiilor 20 kV Fratoșița și Pojaru, - DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A. (1 STATIE) Modernizare stații de transformare din gestiunea Delgaz Grid în scopul preluării energiei electrice produse din surse regenerabile în condiții de siguranță funcționării la SEN - stațiile Huși, Stăniilești, Vetrișoia, Fălcu, Murgeni (5 STATII)

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2020 Total	2020 Bărbați	2020 Femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei
F	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	0,00			0,00			0,00		
S	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	26,91			0,00			0,00		
F	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00			0,00			0,00		
S	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	15.805,55			0,00			0,00		
F	2S54	Stații de transformare modernizate / noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile	0,00			0,00			0,00		
S	2S54	Stații de transformare modernizate / noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile	12,00			12,00			3,00		

(1)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
F	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S54	Stații de transformare modernizate / noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S54	Stații de transformare modernizate / noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	0,00	0,00	0,00
S	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00	0,00	0,00
S	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00	0,00	0,00
F	2S54	Stații de transformare modernizate / noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile	0,00	0,00	0,00
S	2S54	Stații de transformare modernizate / noi operaționale pentru preluarea energiei produse din surse regenerabile	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții	4a - Promovarea producerii și distribuției de energie derivate din surse regenerabile
Obiectiv specific	SO6.1 - Creșterea producției de energie din surse regenerabile mai puțin exploatare (biomasă, biogaz, geotermal)

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S53	Producția brută de energie primară din surse regenerabile mai puțin exploatare	Mii tep/an		76,38	2013	455,96			Producția brută de energie primară din surse regenerabile mai puțin exploatare: valoarea pentru 2021 va fi disponibilă în noiembrie 2022.

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S53	Producția brută de energie primară din surse regenerabile mai puțin exploatare	138,30		120,00		104,50		121,30	

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S53	Producția brută de energie primară din surse regenerabile mai puțin exploatare	127,90		76,38		76,38	

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții	4b - Promovarea eficienței energetice și a utilizării energiei din surse regenerabile în întreprinderi

**Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP6 / 4b**

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-tintă (2023)	Total valoare-tintă (2023) bărbați	Valoare-tintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
F	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi		60,00			15,00			Valoarea indicatorului provine din proiectele cu coduri SMIS: 105740;106581;106965;116222;117977;109717;111829;127985;130415;117803;118591;118973;120195;128259;128334;
S	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi		60,00			21,00			Valoarea indicatorului provine din proiectele cu coduri SMIS: 105740;106581;135398;135243;106965;135291;135461;139658;116222;117977;109717;111829;127985;130415;117803;134253;118591;118973;120195;128259;128334;

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2020 Total	2020 Bărbați	2020 Femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei
F	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	14,00			10,00			2,00		
S	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	15,00			13,00			11,00		

(1)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
F	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții	4b - Promovarea eficienței energetice și a utilizării energiei din surse regenerabile în întreprinderi
Obiectiv specific	OS6.2 - Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S55	Intensitatea energetică în industrie	kgep/1000 euro		183,00	2012	121,50			Intensitatea energetică în industrie: valoarea pentru 2021 va fi disponibilă în noiembrie 2022

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S55	Intensitatea energetică în industrie	128,70		132,30		140,90		143,10	

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S55	Intensitatea energetică în industrie	153,90		136,00		181,20	



Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții	4d - Dezvoltarea și punerea în aplicare a sistemelor de distribuție inteligente care funcționează la tensiuni medii și joase

**Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP6 / 4d**

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
F	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	Utilizatori	Mai puțin dezvoltate	80.000,00			10.000,00			Valoarea indicatorului provine din proiectul cod SMIS 114790
S	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	Utilizatori	Mai puțin dezvoltate	80.000,00			50.980,00			Valoarea indicatorului provine din proiectele cu coduri SMIS: 135151 ( 10.496 utilizatori) 117855 (10.016,00 utilizatori) 114790 ( 10.000,00 utilizatori) 135180 ( 10.409,00 utilizatori) 135459 (10.059,00 utilizatori)

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2020 Total	2020 Bărbați	2020 Femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei
F	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	0,00			0,00			0,00		
S	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	20.016,00			20.016,00			20.016,00		

(1)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
F	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	0,00	0,00	0,00
S	CO33	Eficiența energetică: Număr de utilizatori suplimentari de energie conectați la rețele inteligente	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții	4d - Dezvoltarea și punerea în aplicare a sistemelor de distribuție inteligente care funcționează la tensiuni medii și joase
Obiectiv specific	OS6.3 - Reducerea consumului ui mediu de energie electrică la nivelul locuințelor

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S56	Consumul mediu anual de energie electrică pe locuință	MWh/locuință	Mai puțin dezvoltate	1,35	2013	1,20			Consumul mediu anual de energie electrică pe locuință: valoarea pentru 2021 va fi disponibilă în noiembrie 2022

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S56	Consumul mediu anual de energie electrică pe locuință	1,49		1,43		1,42		1,40	

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S56	Consumul mediu anual de energie electrică pe locuință	1,35		1,36		1,35	

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții	4g - Promovarea utilizării cogenerării de căldură și energie cu randament ridicat bazată pe cererea de energie termică utilă

**Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP6 / 4g**

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
F	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	5,00			2,00			Creșterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficiență - Optimizarea consumurilor de energie primară în cadrul CEMACON SA prin instalarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență
S	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Întreprinderi	Mai puțin dezvoltate	5,00			2,00			- Creșterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficiență - Optimizarea consumurilor de energie primară în cadrul CEMACON SA prin instalarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență
F	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2	Mai puțin dezvoltate	28.000,00			11.214,00			- Creșterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficiență (8.341 Echivalent tone de CO2) -- Optimizarea consumurilor de energie primară în cadrul CEMACON SA prin instalarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență (2.873 Echivalent tone de CO2)
S	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2	Mai puțin dezvoltate	28.000,00			11.113,00			- Creșterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficiență (8.341 Echivalent tone de CO2) -- Optimizarea consumurilor de energie primară în cadrul CEMACON SA prin instalarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență (2.771,90 Echivalent tone de CO2)
F	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	MW	Mai puțin dezvoltate	20,00			18,34			- Creșterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficiență (17,14 MW) - Optimizarea consumurilor de energie primară în cadrul CEMACON SA prin instalarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență (1,2 MW)
S	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	MW	Mai puțin dezvoltate	20,00			18,34			- Creșterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
											înaltă eficiență (17,14 MW) - Optimizarea consumurilor de energie primară în cadrul CEMACON SA prin instalarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență (1,2 MW)

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2020 Total	2020 Bărbați	2020 Femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei
F	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0,00			0,00			0,00		
S	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	2,00			2,00			1,00		
F	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00			0,00			0,00		
S	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	11.113,00			11.113,00			8.341,00		
F	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	0,00			0,00			0,00		
S	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	18,34			18,34			17,14		

(1)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
F	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0,00	0,00	0,00
F	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00	0,00	0,00
S	CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	0,00	0,00	0,00
F	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	0,00	0,00	0,00
S	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții	4g - Promovarea utilizării cogenerării de căldură și energie cu randament ridicat bazată pe cererea de energie termică utilă
Obiectiv specific	OS6.4 - Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficiență

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S57	Economiile anuale de energie primară obținute prin cogenerare de înaltă eficiență	Mii tep		178,00	2012	232,00	0,00		Valoarea aferentă anului 2021 nu este disponibilă.

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S57	Economiile anuale de energie primară obținute prin cogenerare de înaltă eficiență	180,00		209,00		232,00		249,00	

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S57	Economiile anuale de energie primară obținute prin cogenerare de înaltă eficiență	198,24		184,00		208,00	

Axă prioritară	AP7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate
Prioritate de investiții	4c - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

**Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP7 / 4c**

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
F	2S62	Lungimea rețelei termice reabilite / extinse	Km	Mai puțin dezvoltate	210,00			170,01			Valoarea indicatorului provine din proiectele 108460 (41,312 km);143353 (1,86 km);114845 ( 49,522 km);115253 (77,32 km);
S	2S62	Lungimea rețelei termice reabilite / extinse	Km	Mai puțin dezvoltate	210,00			313,16			Valoarea indicatorului provine din proiectele cu coduri SMIS:108460 ( 40,57 km); 143353(17,907 km);114845(49,522 km);115253(76,178 km); 118892 (46,632 km);127006(29,162 km); 123600 (53,2 km).

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2020 Total	2020 Bărbați	2020 Femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei
F	2S62	Lungimea rețelei termice reabilite / extinse	67,20			62,61			62,61		
S	2S62	Lungimea rețelei termice reabilite / extinse	295,27			295,27			212,90		

(1)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
F	2S62	Lungimea rețelei termice reabilite / extinse	0,00			0,00			0,00		
S	2S62	Lungimea rețelei termice reabilite / extinse	45,83			0,00			0,00		

(1)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	2S62	Lungimea rețelei termice reabilite / extinse		0,00	
S	2S62	Lungimea rețelei termice reabilite / extinse		0,00	

Axă prioritară	AP7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate
Prioritate de investiții	4c - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor
Obiectiv specific	OS7.1 - Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S61	Pierderi de energie înregistrate pe rețele de transport și distribuție a agentului termic la nivel național	% din energia furnizată		26,76	2013	15,00			Valoarea de referință pentru anul 2013 de 26,76% a fost stabilită pentru pierderi procentuale de energie termică în rețelele de transport și distribuție, raportat la energia termică intrată în rețele. Valoarea pentru anul 2021 va fi disponibilă în luna octombrie 2022.

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S61	Pierderi de energie înregistrate pe rețele de transport și distribuție a agentului termic la nivel național	34,36		30,65		28,54		29,31	

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S61	Pierderi de energie înregistrate pe rețele de transport și distribuție a agentului termic la nivel național	29,64		28,85		28,32	

Axă prioritară	AP7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate
Prioritate de investiții	4iii - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

**Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP7 / 4iii**

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
F	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km		133,00			0,00			
S	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km		133,00			211,94			Valoarea provine din proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucuresti".

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2020 Total	2020 Bărbați	2020 Femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei
F	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	0,00			0,00			0,00		
S	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	211,94			0,00			0,00		

(1)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
F	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	0,00	0,00	0,00
S	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	0,00	0,00	0,00



Axă prioritară	AP7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate
Prioritate de investiții	4iii - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor
Obiectiv specific	OS7.2 - Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S61	Pierderi de energie înregistrate pe rețele de transport și distribuție a agentului termic la nivel național	% din energia furnizată		26,76	2013	15,00			Valoarea de referință pentru anul 2013 de 26,76% a fost stabilită pentru pierderi procentuale de energie termică în rețelele de transport și distribuție, raportat la energia termică intrată în rețele. Valoarea pentru anul 2021 va fi disponibilă în luna octombrie 2022.

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S61	Pierderi de energie înregistrate pe rețele de transport și distribuție a agentului termic la nivel național	34,36		30,65		28,54		29,31	

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S61	Pierderi de energie înregistrate pe rețele de transport și distribuție a agentului termic la nivel național	29,64		28,85		28,32	

Axă prioritară	AP8 - Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale
Prioritate de investiții	7e - Îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei și prin integrarea descentralizării producției de energie din surse regenerabile

**Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP8 / 7e**

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
F	2S134	Lungimea rețelelor inteligente de transport și distribuție a gazelor naturale	km	Mai puțin dezvoltate	336,00			0,00			
S	2S134	Lungimea rețelelor inteligente de transport și distribuție a gazelor naturale	km	Mai puțin dezvoltate	336,00			579,63			Valoarea indicatorului provine din proiectele cu coduri SMIS: 140705 (59,29 km); 141254(45,71 km); 141256 (86,06 km); 140605 (100,42 km); 140617 (74,20 km);141510 (34,09 km);140633(20,52 km); 141521(46,69 km); 140703 (40,41 km); 141451(72,23 km).
F	2S67	Linie electrică construită/modernizată	Km	Mai puțin dezvoltate	140,00			0,00			
S	2S67	Linie electrică construită/modernizată	Km	Mai puțin dezvoltate	140,00			140,00			Valoarea provine din proiectul cod SMIS 129245 "LEA 400kV d.c. Gutinas-Smardan".
F	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	Km		160,00			0,00			
S	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	Km		160,00			165,15			- Dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2020 Total	2020 Bărbați	2020 Femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei
F	2S134	Lungimea rețelelor inteligente de transport și distribuție a gazelor naturale	0,00			0,00			0,00		
S	2S134	Lungimea rețelelor inteligente de transport și distribuție a gazelor naturale	0,00			0,00			0,00		
F	2S67	Linie electrică construită/modernizată	0,00			0,00			0,00		
S	2S67	Linie electrică construită/modernizată	140,00			140,00			0,00		
F	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	0,00			0,00			0,00		
S	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	165,15			165,15			165,15		

(1)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
-----	----	-----------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	------------

(1)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
F	2S134	Lungimea rețelelor inteligente de transport și distribuție a gazelor naturale	0,00			0,00			0,00		
S	2S134	Lungimea rețelelor inteligente de transport și distribuție a gazelor naturale	0,00			0,00			0,00		
F	2S67	Linie electrică construită/ modernizată	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S67	Linie electrică construită/ modernizată	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	2S134	Lungimea rețelelor inteligente de transport și distribuție a gazelor naturale	0,00		
S	2S134	Lungimea rețelelor inteligente de transport și distribuție a gazelor naturale	0,00		
F	2S67	Linie electrică construită/ modernizată	0,00	0,00	0,00
S	2S67	Linie electrică construită/ modernizată	0,00	0,00	0,00
F	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	0,00	0,00	0,00
S	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	AP8 - Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale
Prioritate de investiții	7e - Îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei și prin integrarea descentralizării producției de energie din surse regenerabile
Obiectiv specific	OS8.1 - Creșterea capacității Sistemului Energetic Național pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S65	Capacitatea SEN de a prelua producție de energie din RRE în condiții de siguranță în SEN	MW		2.200,00	2013	3.200,00	2.338,00		Bienal incepand cu anul 2017.

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S65	Capacitatea SEN de a prelua producție de energie din RRE în condiții de siguranță în SEN	0,00		2.354,00		2.304,00		2.454,00	

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S65	Capacitatea SEN de a prelua producție de energie din RRE în condiții de siguranță în SEN	2.340,00		2.375,00		2.067,00	

Axă prioritară	AP8 - Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale
Prioritate de investiții	7e - Îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei și prin integrarea descentralizării producției de energie din surse regenerabile
Obiectiv specific	OS8.2 - Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-țintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S135	Nivelul de funcționalitate inteligentă a infrastructurii de distribuție de gaze naturale	%	Mai puțin dezvoltate	0,00	2020	2,00			
2S66	Capacitate de transport a Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale în punctele de interconectare	mld. MC / an		14,35	2013	20,00	29,98		Bienal incepand cu anul 2017.

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S135	Nivelul de funcționalitate inteligentă a infrastructurii de distribuție de gaze naturale								
2S66	Capacitate de transport a Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale în punctele de interconectare			16,72		15,85		15,85	

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S135	Nivelul de funcționalitate inteligentă a infrastructurii de distribuție de gaze naturale						
2S66	Capacitate de transport a Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale în punctele de interconectare	15,85		14,35		14,35	

Axă prioritară	AP9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2
Prioritate de investiții	9a - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități

**Tabelul 3 A: Indicatori de realizare comuni și specifici programului pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară, prioritate de investiții, defalcați pe categorie de regiune pentru FEDR; se aplică, de asemenea, în cazul axelor prioritare de asistență tehnică) - AP9 / 9a**

(1)	ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Total valoare-țintă (2023)	Total valoare-țintă (2023) bărbați	Valoare-țintă (2023) femei	2021 Total	2021 Bărbați	2021 Femei	Observații
F	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	Nr.	Mai puțin dezvoltate	100,00			5.050,00			
S	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	Nr.	Mai puțin dezvoltate	100,00			5.177,00			
F	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	Nr.	Mai dezvoltate	44,00			38,00			
S	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	Nr.	Mai dezvoltate	44,00			77,00			
F	2S131	Unități medicale mobile	Nr.	Mai puțin dezvoltate	2,00			0,00			
S	2S131	Unități medicale mobile	Nr.	Mai puțin dezvoltate	2,00			28,00			Indicatorul este 21 pe less si 7 pe more
F	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO	Mai puțin dezvoltate	35.000.000,00			24.496.359,58			
S	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO	Mai puțin dezvoltate	35.000.000,00			111.905.220,77			
F	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO	Mai dezvoltate	15.000.000,00			2.756.142,39			
S	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO	Mai dezvoltate	15.000.000,00			36.856.120,30			
F	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO	Mai puțin dezvoltate	175.000.000,00			29.601.277,39			
S	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO	Mai puțin dezvoltate	175.000.000,00			188.655.344,34			
F	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO	Mai dezvoltate	75.000.000,00			9.452.503,49			
S	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO	Mai dezvoltate	75.000.000,00			102.664.679,81			

(1) S=Valoarea cumulată – rezultatele ce vor fi livrate de operațiunile selectate [prognoză furnizată de către beneficiari], F=Valoarea cumulată – rezultatele livrate de operațiuni [realizare efectivă]

(1)	ID	Indicator	2020 Total	2020 Bărbați	2020 Femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei
F	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	1,00			0,00			0,00		
S	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	5.058,00			0,00			0,00		
F	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	0,00			0,00			0,00		

(I)	ID	Indicator	2020 Total	2020 Bărbați	2020 Femei	2019 Total	2019 Bărbați	2019 Femei	2018 Total	2018 Bărbați	2018 Femei
S	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	66,00			0,00			0,00		
F	2S131	Unități medicale mobile	0,00			0,00			0,00		
S	2S131	Unități medicale mobile	0,00			0,00			0,00		
F	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	0,00			0,00			0,00		
S	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	78.265.686,14			0,00			0,00		
F	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	0,00			0,00			0,00		
S	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	32.504.010,11			0,00			0,00		
F	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	225.528,16			0,00			0,00		
S	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	145.972.037,35			0,00			0,00		
F	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	0,00			0,00			0,00		
S	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	89.059.987,23			0,00			0,00		

(I)	ID	Indicator	2017 Total	2017 Bărbați	2017 Femei	2016 Total	2016 Bărbați	2016 Femei	2015 Total	2015 Bărbați	2015 Femei
F	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	0,00			0,00			0,00		
S	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	0,00			0,00			0,00		
F	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	0,00			0,00			0,00		
S	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	0,00			0,00			0,00		
F	2S131	Unități medicale mobile	0,00			0,00			0,00		
S	2S131	Unități medicale mobile	0,00			0,00			0,00		
F	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	0,00			0,00			0,00		
S	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	0,00			0,00			0,00		
F	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	0,00			0,00			0,00		
S	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	0,00			0,00			0,00		
F	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	0,00			0,00			0,00		
S	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	0,00			0,00			0,00		
F	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	0,00			0,00			0,00		
S	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	0,00			0,00			0,00		

(I)	ID	Indicator	2014 Total	2014 Bărbați	2014 Femei
F	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	0,00		
S	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	0,00		
F	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	0,00		
S	2S130	Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2	0,00		
F	2S131	Unități medicale mobile	0,00		
S	2S131	Unități medicale mobile	0,00		
F	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	0,00		
S	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	0,00		
F	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	0,00		
S	CV1	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	0,00		
F	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	0,00		
S	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	0,00		
F	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	0,00		
S	CV2	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	0,00		

Axă prioritară	AP9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2
Prioritate de investiții	9a - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități
Obiectiv specific	9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Tabelul 1: Indicatorii de rezultat pentru FEDR, pentru FEDR REACT-EU și pentru Fondul de coeziune (pe axă prioritară și pe obiectiv specific); se aplică, de asemenea, în cazul axei prioritare de asistență tehnică

ID	Indicator	Unitate de măsură	Categoria de regiune	Valoare de referință	An de referință	Valoarea-tintă (2023)	2021 Total	2021 Calitativ	Observații
2S132	Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare	NU/DA	Mai puțin dezvoltate	NU	2020	DA			Anual începând cu 2021.

ID	Indicator	2020 Total	2020 Calitativ	2019 Total	2019 Calitativ	2018 Total	2018 Calitativ	2017 Total	2017 Calitativ
2S132	Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare								

ID	Indicator	2016 Total	2016 Calitativ	2015 Total	2015 Calitativ	2014 Total	2014 Calitativ
2S132	Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare						



**Axe prioritare pentru asistența tehnică**

**Tabelul 3 B: Număr de întreprinderi care beneficiază de sprijin din programul operațional, fără sprijin multiplu pentru aceleași întreprinderi**

Indicator	Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin din OP, fără sprijin multiplu
CO01 - Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	0

**Tabelul 5: Informații privind obiectivele de etapă și țintele definite în cadrul de performanță**

Axă prioritară	Tip ind.	Număr identificare de	Indicator	Unitate măsură de	Fond	Categorie regiune de	2021 Total cumulată	2021 Cumulat bărbați	2021 Cumulat femei	2021 Total anual	2021 Total anual bărbați	2021 Total anual femei
AP1	O	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	km	FC		169,41					
AP1	O	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	km	FC		118,41					
AP1	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		2.762.139.355,00					
AP1	I	2S10	Lungimea liniilor de cale ferată renovate sau modernizate, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FC		307,86					
AP1	I	2S9	Lungimea drumurilor nou construite pe rețeaua TEN-T, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FC		426,39					
AP2	O	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	265,95					
AP2	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	1.030.520.212,00					
AP2	I	2S9	Lungimea drumurilor nou construite pe rețeaua TEN-T, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	141,47					
AP3	O	CO17	Deșuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	Tonnes/year	FC		1.236.332,00					
AP3	O	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	Persons	FC		357.769,00					
AP3	O	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	Population equivalent	FC		553.737,00					
AP3	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		1.041.777.316,00					
AP3	I	2S34	Populația suplimentară care beneficiază de o mai bună epurare a apelor uzate din proiectele transmise spre aprobare Comisiei Europene	I.e.	FC		5.035.379,00					
AP3	I	2S35	Populația suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă din proiectele transmise spre aprobare Comisiei Europene	locuitori	FC		4.059.218,00					
AP4	O	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	Hectares	FEDR	Mai puțin dezvoltate	9.912,00					
AP4	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	87.297.582,63					
AP4	I	2S45	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune ce urmează a fi elaborate și aprobate din proiectele contractate	Planuri	FEDR	Mai puțin dezvoltate	237,00					
AP4	I	2S46	Habitate de interes comunitar preconizate a fi sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun din proiectele contractate	ha	FEDR	Mai puțin dezvoltate	182.958,80					
AP4	O	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune aprobate	Planuri	FEDR	Mai puțin dezvoltate	13,00					
AP5	O	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	Persons	FC		1.500.768,00					
AP5	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		326.529.236,00					
AP5	I	2S51	Populația care va beneficia de măsuri de protecție împotriva inundațiilor din proiecte contractate	Persoane	FC		5.660.631,00					
AP5	I	2S52	Lungimea de plajă și/sau faleză protejată inclusă în proiecte majore transmise COM	Km	FC		30,54					
AP5	O	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	km	FC		6,95					
AP6	O	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00					
AP6	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	17.496.728,60					
AP6	I	2S59	Capacitate instalată pentru producția de energie regenerabilă din proiecte contractate	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	37,92					
AP6	I	2S60	Capacitate instalată pentru producția de energie în cogenerare de înaltă eficiență din proiecte contractate	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	18,34					
AP6	O	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	18,34					
AP7	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	58.103.646,70					
AP7	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		0,00					
AP7	I	2S64	Lungimea rețelei termice propuse spre reabilitare/extindere incluse în proiectul major transmis Comisiei Europene spre aprobare	Km	FC		211,94					
AP7	O	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	170,01					
AP7	O	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km	FC		0,00					
AP8	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	37.684.793,59					
AP8	I	2S69	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită din contracte de achiziție publică	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	165,15					

Axă prioritară	Tip ind.	Număr de identificare	Indicator	Unitate de măsură	Fond	Categorie de regiune	2021 Total cumulată	2021 Cumulată bărbați	2021 Cumulată femei	2021 Total anual	2021 Total anual bărbați	2021 Total anual femei
			semnate			dezvoltate						
AP8	O	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00					
AP9	O	2S136	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO	FEDR	Mai puțin dezvoltate	24.496.359,58					
AP9	O	2S137	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO	FEDR	Mai puțin dezvoltate	29.601.277,39					
AP9	O	2S136	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO	FEDR	Mai puțin dezvoltate	2.756.142,39					
AP9	O	2S137	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO	FEDR	Mai puțin dezvoltate	9.452.503,49					

Axă prioritară	Tip ind.	Număr de identificare	Indicator	Unitate de măsură	Fond	Categorie de regiune	2020 Total cumulată	2019 Total cumulată	2018 Total cumulată	Observații
AP1	O	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	km	FC		136,39	2,55	2,55	
AP1	O	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	km	FC		72,65	54,75	32,09	
AP1	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		2.096.340.629,45	1.617.763.467,11	1.171.681.360,00	
AP1	I	2S10	Lungimea liniilor de cale ferată renovate sau modernizate, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FC		307,86	307,86	314,47	
AP1	I	2S9	Lungimea drumurilor nou construite pe rețeaua TEN-T, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FC		425,88	304,69	220,46	
AP2	O	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	211,94	167,70	85,22	
AP2	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	756.620.203,27	582.756.694,61	400.566.317,94	
AP2	I	2S9	Lungimea drumurilor nou construite pe rețeaua TEN-T, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	141,47	141,47	118,01	
AP3	O	CO17	Deșeurile solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	Tonnes/year	FC		1.236.332,00	1.058.332,00	687.412,00	
AP3	O	CO18	Distribuția apei: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	Persons	FC		336.556,00	326.090,00	0,00	
AP3	O	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	Population equivalent	FC		543.788,00	346.900,00	0,00	
AP3	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		727.570.843,38	483.642.832,06	352.088.634,48	
AP3	I	2S34	Populația suplimentară care beneficiază de o mai bună epurare a apelor uzate din proiectele transmise spre aprobare Comisiei Europene	I.e.	FC		4.979.386,00	4.685.002,00	4.304.833,00	
AP3	I	2S35	Populația suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă din proiectele transmise spre aprobare Comisiei Europene	locuitori	FC		3.844.925,00	3.610.508,00	2.485.366,00	
AP4	O	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	Hectares	FEDR	Mai puțin dezvoltate	46,00	0,00	0,00	
AP4	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	58.473.753,74	33.348.036,61	13.454.875,89	
AP4	I	2S45	Seturi de măsururi/planuri de management/planuri de acțiune ce urmează a fi elaborate și aprobate din proiectele contractate	Planuri	FEDR	Mai puțin dezvoltate	104,00	103,00	84,00	
AP4	I	2S46	Habitatelor de interes comunitar preconizate a fi sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun din proiectele contractate	ha	FEDR	Mai puțin dezvoltate	152.511,07	143.720,15	41.416,00	
AP4	O	2S38	Seturi de măsururi/planuri de management/planuri de acțiune aprobate	Planuri	FEDR	Mai puțin dezvoltate	3,00	0,00	0,00	
AP5	O	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	Persons	FC		1.500.768,00	67.510,00	0,00	
AP5	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		209.595.021,80	114.219.982,05	93.620.056,64	
AP5	I	2S51	Populația care va beneficia de măsuri de protecție împotriva inundațiilor din proiecte contractate	Persoane	FC		5.655.831,00	4.222.573,00	4.207.040,00	
AP5	I	2S52	Lungimea de plajă și/sau faleză protejată inclusă în proiecte majore transmise COM	Km	FC		30,54	30,54	30,54	
AP5	O	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	km	FC		0,00	0,00	0,00	
AP6	O	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	
AP6	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	10.429.399,31	4.608.348,03	628.036,99	
AP6	I	2S59	Capacitate instalată pentru producția de energie regenerabilă din proiecte contractate	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	26,91	0,00	0,00	
AP6	I	2S60	Capacitate instalată pentru producția de energie în cogenerare de înaltă eficiență din proiecte contractate	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	18,34	18,34	17,14	
AP6	O	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	
AP7	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	44.340.907,11	31.862.301,21	28.233.426,18	
AP7	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		0,00	0,00	0,00	
AP7	I	2S64	Lungimea rețelei termice propuse spre reabilitare/extindere incluse în proiectul major transmis Comisiei Europene spre aprobare	Km	FC		211,94	0,00	0,00	
AP7	O	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	67,20	62,61	62,61	
AP7	O	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km	FC		0,00	0,00	0,00	
AP8	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	15.920.148,94	1.906.834,87	0,00	
AP8	I	2S69	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită din contracte de achiziție publică semnate	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	165,15	0,00	0,00	
AP8	O	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	
AP9	O	2S136	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	
AP9	O	2S137	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO	FEDR	Mai puțin dezvoltate	225.528,16	0,00	0,00	
AP9	O	2S136	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	
AP9	O	2S137	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	

Axă prioritară	Tip ind.	Număr identificare de	Indicator	Unitate de măsură	Fond	Categorie de regiune	2017 Total cumulat	2016 Total cumulat	2015 Total cumulat	2014 Total cumulat
AP1	O	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	km	FC		0,00			
AP1	O	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	km	FC		50,20			
AP1	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		778.373.626,66			
AP1	I	2S10	Lungimea liniilor de cale ferată renovate sau modernizate, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FC		314,47			
AP1	I	2S9	Lungimea drumurilor nou construite pe rețeaua TEN-T, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FC		163,49			
AP2	O	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	17,74			
AP2	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	230.984.350,21			
AP2	I	2S9	Lungimea drumurilor nou construite pe rețeaua TEN-T, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	197,10			
AP3	O	CO17	Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	Tonnes/year	FC		39.745,00			
AP3	O	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	Persons	FC		0,00			
AP3	O	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	Population equivalent	FC		0,00			
AP3	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		173.052.156,59			
AP3	I	2S34	Populația suplimentară care beneficiază de o mai bună epurare a apelor uzate din proiectele transmise spre aprobare Comisiei Europene	l.e.	FC		3.969.254,00			
AP3	I	2S35	Populația suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă din proiectele transmise spre aprobare Comisiei Europene	Jocuitori	FC		2.204.364,00			
AP4	O	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	Hectares	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00			
AP4	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	476.622,92			
AP4	I	2S45	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune ce urmează a fi elaborate și aprobate din proiectele contractate	Planuri	FEDR	Mai puțin dezvoltate	53,00			
AP4	I	2S46	Habitare de interes comunitar preconizate a fi sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun din proiectele contractate	ha	FEDR	Mai puțin dezvoltate	41.268,00			
AP4	O	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune aprobate	Planuri	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00			
AP5	O	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	Persons	FC		0,00			
AP5	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		42.680.209,87			
AP5	I	2S51	Populația care va beneficia de măsuri de protecție împotriva inundațiilor din proiectele contractate	Persoane	FC		67.510,00			
AP5	I	2S52	Lungimea de plajă și/sau faleză protejată inclusă în proiecte majore transmise COM	Km	FC		0,00			
AP5	O	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	km	FC		0,00			
AP6	O	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00			
AP6	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00			
AP6	I	2S59	Capacitate instalată pentru producția de energie regenerabilă din proiectele contractate	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00			
AP6	I	2S60	Capacitate instalată pentru producția de energie în cogenerare de înaltă eficiență din proiectele contractate	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00			
AP6	O	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00			
AP7	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	15.125.839,29			
AP7	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		0,00			
AP7	I	2S64	Lungimea rețelei termice propuse spre reabilitare/extindere incluse în proiectul major transmis Comisiei Europene spre aprobare	Km	FC		0,00			
AP7	O	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	28,21			
AP7	O	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km	FC		0,00			
AP8	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00			
AP8	I	2S69	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită din contracte de achiziție publică semnate	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00			
AP8	O	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00			
AP9	O	2S136	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00			
AP9	O	2S137	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0,00			
AP9	O	2S136	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO	FEDR	Mai dezvoltate	0,00			
AP9	O	2S137	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO	FEDR	Mai dezvoltate	0,00			

Axă prioritară	Tip ind.	Număr identificare de	Indicator	Unitate de măsură	Fond	Categorie de regiune	Obiectiv de etapă pentru 2018 total	Obiectiv de etapă pentru 2018 bărbați	Obiectiv de etapă pentru 2018 femei	Obiectivul final (2023) total	Obiectivul final (2023) bărbați	Obiectivul final (2023) femei
AP1	O	CO12a	Căi ferate: Lungimea totală a liniilor de cale ferată renovate sau modernizate din care: TEN-T	km	FC		0			140,00		
AP1	O	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	km	FC		0			200,00		
AP1	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		736.746.118			4.005.006.259,00		
AP1	I	2S10	Lungimea liniilor de cale ferată renovate sau modernizate, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FC		140			140,00		
AP1	I	2S9	Lungimea drumurilor nou construite pe rețeaua TEN-T, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FC		160			200,00		
AP2	O	CO13a	Drumuri: Lungimea totală a drumurilor nou construite din care: TEN-T	km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0			245,00		

Axă prioritară	Tip ind.	Număr de identificare	Indicator	Unitate de măsură	Fond	Categorie de regiune	Obiectiv de etapă pentru 2018 total	Obiectiv de etapă pentru 2018 bărbați	Obiectiv de etapă pentru 2018 femei	Obiectivul final (2023) total	Obiectivul final (2023) bărbați	Obiectivul final (2023) femei
AP2	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	266.158.713,00			1.885.570.536,00		
AP2	I	2S9	Lungimea drumurilor nou construite pe rețeaua TEN-T, cuprinse în proiectele majore transmise Comisiei Europene spre aprobare	km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	140			140,00		
AP3	O	CO17	Deșeuri solide: Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor	Tonnes/year	FC		440.000,00			1.300.000,00		
AP3	O	CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă	Persons	FC		0			3.300.000,00		
AP3	O	CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate	Population equivalent	FC		0			2.244.000,00		
AP3	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		400.000.000			3.402.875.042,00		
AP3	I	2S34	Populația suplimentară care beneficiază de o mai bună epurare a apelor uzate din proiectele transmise spre aprobare Comisiei Europene	I.e.	FC		1.500.000			1.870.000,00		
AP3	I	2S35	Populația suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă din proiectele transmise spre aprobare Comisiei Europene	locuitori	FC		2.640.000			3.300.000,00		
AP4	O	CO23	Natură și biodiversitate: Suprafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun	Hectares	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0			60.000,00		
AP4	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	38.986.534,00			382.978.724,00		
AP4	I	2S45	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune ce urmează a fi elaborate și aprobate din proiectele contractate	Planuri	FEDR	Mai puțin dezvoltate	49			70,00		
AP4	I	2S46	Habitate de interes comunitar preconizate a fi sprijinite în vederea obținerii unui stadiu de conservare mai bun din proiectele contractate	ha	FEDR	Mai puțin dezvoltate	42.000			60.000,00		
AP4	O	2S38	Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune aprobate	Planuri	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0			70,00		
AP5	O	CO20	Prevenirea și gestionarea riscurilor: Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor	Persons	FC		0			4.200.000,00		
AP5	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		70.322.358			563.204.005,00		
AP5	I	2S51	Populația care va beneficia de măsuri de protecție împotriva inundațiilor din proiecte contractate	Persoane	FC		90.000			120.000,00		
AP5	I	2S52	Lungimea de plajă și/sau faleză protejată inclusă în proiecte majore transmise COM	Km	FC		20			20,00		
AP5	O	2S48	Lungime de plajă și/ sau faleză protejată	km	FC		0			20,00		
AP6	O	CO30	Energiile din surse regenerabile: Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0			60,00		
AP6	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	27.269.778			232.152.691,00		
AP6	I	2S59	Capacitate instalată pentru producția de energie regenerabilă din proiecte contractate	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	48			60,00		
AP6	I	2S60	Capacitate instalată pentru producția de energie în cogenerare de înaltă eficiență din proiecte contractate	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	40			50,00		
AP6	O	2S58	Capacitate instalată în cogenerare de înaltă eficiență	MW	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0			50,00		
AP7	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	12.424.222			105.769.712,00		
AP7	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FC		23.440.786			187.734.669,00		
AP7	I	2S64	Lungimea rețelei termice propuse spre reabilitare/extindere incluse în proiectul major transmis Comisiei Europene spre aprobare	Km	FC		200			200,00		
AP7	O	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	73,5			210,00		
AP7	O	2S62	Lungimea rețelei termice reabilitate / extinse	Km	FC		0			200,00		
AP8	F	F	Suma totală a cheltuielii eligibile din sistemul contabil al autorității de certificare, certificată de această autoritate	Euro	FEDR	Mai puțin dezvoltate	9.400.862			80.031.289,00		
AP8	I	2S69	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită din contracte de achiziție publică semnate	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	160			160,00		
AP8	O	2S68	Lungimea conductei de transport de gaz operațională construită	Km	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0			160,00		
AP9	O	2S136	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0			35.000.000,00		
AP9	O	2S137	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO	FEDR	Mai puțin dezvoltate	0			175.000.000,00		
AP9	O	2S136	Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate	EURO	FEDR	Mai dezvoltate	0			15.000.000,00		
AP9	O	2S137	Valoarea echipamentelor medicale achiziționate	EURO	FEDR	Mai dezvoltate	0			75.000.000,00		

## Date financiare [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

**Tabelul 6: Informații financiare la nivel de axă prioritară și de program**

[astfel cum se prevede în tabelul 1 din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1011/2014 al Comisiei (Model pentru transmiterea datelor financiare)]

Axă prioritară	Fond	Categoria de regiune	Bază de calcul	Finanțare totală	Rata de cofinanțare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Alocarea totală procentuală acoperită prin operațiunile selectate	Costurile publice eligibile ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Alocarea totală procentuală acoperită de cheltuielile eligibile declarate de beneficiari	Număr de operațiuni selectate
AP1	FC		Public	4.005.006.259,00	85,00%	8.085.946.242,25	201,90%	8.085.946.242,25	3.274.576.948,20	81,76%	59
AP10	FEDR REACT- EU		Public	483.880.463,00	100,00%	502.394.563,12	103,83%	502.394.563,12	3.320.402,87	0,69%	201
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	1.297.335.242,00	85,00%	2.180.703.660,99	168,09%	2.180.703.660,99	1.097.694.058,85	84,61%	105
AP3	FC		Public	2.991.110.336,00	85,00%	6.639.116.626,11	221,96%	6.639.116.626,11	1.135.186.291,29	37,95%	120
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	297.346.684,00	85,00%	342.395.638,25	115,15%	342.395.638,25	90.560.025,80	30,46%	109
AP5	FC		Public	574.468.085,00	85,00%	1.780.538.598,83	309,95%	1.780.538.598,83	329.452.613,01	57,35%	17
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	124.105.883,00	85,00%	114.416.695,62	92,19%	114.416.695,62	23.732.696,85	19,12%	44
AP7	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	151.309.262,00	85,00%	144.794.682,86	95,69%	144.794.682,86	59.456.125,38	39,29%	8
AP7	FC		Public	117.647.060,00	85,00%	254.231.051,00	216,10%	254.231.051,00	0,00	0,00%	1
AP8	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	192.876.470,00	85,00%	143.457.257,53	74,38%	143.457.257,53	38.234.325,33	19,82%	12
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	Public	288.235.295,00	85,00%	323.088.167,71	112,09%	323.088.167,71	117.755.235,81	40,85%	122
AP9	FEDR	Mai dezvoltate	Public	131.250.000,00	80,00%	165.403.562,33	126,02%	165.403.562,33	37.575.595,18	28,63%	33
<b>Total</b>	<b>FEDR</b>	<b>Mai puțin dezvoltate</b>		<b>2.351.208.836,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>3.248.856.102,96</b>	<b>138,18%</b>	<b>3.248.856.102,96</b>	<b>1.427.432.468,02</b>	<b>60,71%</b>	<b>400</b>
<b>Total</b>	<b>FEDR</b>	<b>Mai dezvoltate</b>		<b>131.250.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>165.403.562,33</b>	<b>126,02%</b>	<b>165.403.562,33</b>	<b>37.575.595,18</b>	<b>28,63%</b>	<b>33</b>
<b>Total</b>	<b>FC</b>			<b>7.688.231.740,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>16.759.832.518,19</b>	<b>217,99%</b>	<b>16.759.832.518,19</b>	<b>4.739.215.852,50</b>	<b>61,64%</b>	<b>197</b>
<b>Total</b>	<b>FEDR REACT- EU</b>			<b>483.880.463,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>502.394.563,12</b>	<b>103,83%</b>	<b>502.394.563,12</b>	<b>3.320.402,87</b>	<b>0,69%</b>	<b>201</b>
<b>Total general</b>				<b>10.654.571.039,00</b>	<b>85,62%</b>	<b>20.676.486.746,60</b>	<b>194,06%</b>	<b>20.676.486.746,60</b>	<b>6.207.544.318,57</b>	<b>58,26%</b>	<b>831</b>

**Tabelul 7 Defalcarea datelor financiare cumulate pe categorie de intervenție pentru FEDR, FEDR REACT-UE, FSE, FSE REACT-UE și Fondul de coeziune [articolul 112 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013]**

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP1	FC		024	01	07	07	07	08	RO121	224.614.467,64	224.614.467,64	281.325.622,71	2	
AP1	FC		024	01	07	07	07	08	RO125	57.699.727,50	57.699.727,50	44.731.097,12	1	
AP1	FC		024	01	07	07	07	08	RO126	137.802.421,81	137.802.421,81	106.829.854,84	1	
AP1	FC		024	01	07	07	07	08	RO211	2.082.887,79	2.082.887,79	0,00	1	
AP1	FC		024	01	07	07	07	08	RO213	3.355.170,07	3.355.170,07	0,00	2	
AP1	FC		024	01	07	07	07	08	RO214	696.009,76	696.009,76	0,00	2	
AP1	FC		024	01	07	07	07	08	RO215	2.279.631,50	2.279.631,50	0,00	2	
AP1	FC		024	01	07	07	07	08	RO222	1.437.412,40	1.437.412,40	0,00	1	
AP1	FC		024	01	07	07	07	08	RO223	8.047.743,87	8.047.743,87	7.729.808,86	1	
AP1	FC		024	01	07	07	07	08	RO226	2.303.471,53	2.303.471,53	0,00	2	
AP1	FC		024	01	07	07	07	08	RO314	917.419,34	917.419,34	611.568,69	1	
AP1	FC		024	01	07	07	07	08	RO315	4.888.671,29	4.888.671,29	4.695.538,93	1	
AP1	FC		024	01	07	07	07	08	RO316	980.053,91	980.053,91	0,00	1	
AP1	FC		024	01	07	07	07	08	RO321	242.112,84	242.112,84	163.525,02	2	
AP1	FC		024	01	07	07	07	08	RO322	1.073.232,10	1.073.232,10	731.042,65	2	
AP1	FC		024	01	07	07	07	08	RO421	934.492.545,66	934.492.545,66	513.535.150,57	1	
AP1	FC		024	01	07	07	07	08	RO423	919.816.856,67	919.816.856,67	610.747.549,76	2	
AP1	FC		025	01	07	07	07	08	RO424	44.466.115,15	44.466.115,15	0,00	1	
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO111	84.881,23	84.881,23	0,00	1	
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO113	41.244.688,87	41.244.688,87	30.515.756,63	1	
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO121	84.896,51	84.896,51	0,00	1	
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO124	1.350.049,62	1.350.049,62	203.501,57	1	
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO125	356.315.456,18	356.315.456,18	224.671.039,41	3	
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO126	216.312.067,18	216.312.067,18	19.665.313,17	1	
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO211	171.161.934,42	171.161.934,42	158.028.233,55	1	
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO213	3.404.405,64	3.404.405,64	647.876,07	3	
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO214	1.527.376,89	1.527.376,89	203.440,53	2	
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO215	5.475.809,19	5.475.809,19	834.609,37	3	
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO223	17.491.477,24	17.491.477,24	3.133,34	2	
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO311	730.678.883,59	730.678.883,59	119.870.170,42	2	
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO312	84.881,23	84.881,23	0,00	1	
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO313	84.888,87	84.888,87	0,00	1	
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO314	41.264.051,23	41.264.051,23	6.519.699,24	2	
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO315	17.491.477,24	17.491.477,24	3.133,34	2	
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO317	1.838.066,26	1.838.066,26	0,00	1	
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO321	1.242.201.190,66	1.242.201.190,66	213.387.583,84	4	
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO411	124.806.809,79	124.806.809,79	40.866.263,28	1	
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO414	503.498.519,45	503.498.519,45	164.863.624,75	1	
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO415	309.897.644,67	309.897.644,67	28.093.304,53	2	
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO421	84.896,51	84.896,51	0,00	1	
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO423	112.106.135,30	112.106.135,30	50.812.961,61	2	
AP1	FC		028	01	07	07	07	08	RO424	421.681.952,78	421.681.952,78	193.462.073,61	5	
AP1	FC		029	01	07	07	07	08	RO311	831.248,80	831.248,80	0,00	1	
AP1	FC		029	01	07	07	07	08	RO314	26.684.107,00	26.684.107,00	12.998.248,74	1	
AP1	FC		039	01	07	07	07	08	RO223	113.505.316,36	113.505.316,36	33.057.839,40	5	
AP1	FC		039	01	07	07	07	12	RO224	4.366.824,11	4.366.824,11	205.799,61	1	
AP1	FC		041	01	07	07	07	08	RO223	2.911.130,36	2.911.130,36	705.041,45	2	
AP1	FC		041	01	07	07	07	08	RO224	28.946.334,99	28.946.334,99	9.438,65	2	

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP1	FC		041	01	07	07	07	07	08	RO321	4.253.230,22	4.253.230,22	0,00	1
AP1	FC		041	01	07	07	07	07	08	RO411	11.711.057,50	11.711.057,50	0,00	1
AP1	FC		041	01	07	07	07	07	12	RO225	65.992.651,76	65.992.651,76	410.735,77	1
AP1	FC		041	01	07	07	07	07	24	RO223	79.083.877,25	79.083.877,25	73.746.387,40	1
AP1	FC		043	01	01	07	07	07	08	RO321	416.377.644,51	416.377.644,51	321.378.850,67	4
AP1	FC		043	01	07	07	07	07	08	RO321	650.008.421,81	650.008.421,81	8.312.129,10	3
AP1	FC		043	01	07	07	07	07	24	RO321	13.906.006,20	13.906.006,20	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	024	01	07	07	07	07	08	RO111	132,32	132,32	122,36	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	024	01	07	07	07	07	08	RO112	1.001,85	1.001,85	926,45	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	024	01	07	07	07	07	08	RO114	37,81	37,81	34,96	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	024	01	07	07	07	07	08	RO116	718,31	718,31	664,24	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	024	01	07	07	07	07	24	RO	1.104.409,93	1.104.409,93	1.027.972,15	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	07	08	RO111	1.032.893,37	1.032.893,37	907.487,83	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	07	08	RO112	4.277.885,16	4.277.885,16	3.955.924,97	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	07	08	RO113	439.371,60	439.371,60	361.540,83	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	07	08	RO114	161.429,63	161.429,63	149.280,19	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	07	08	RO116	3.126.615,87	3.126.615,87	2.885.244,93	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	07	08	RO122	58.163,93	58.163,93	54.521,09	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	07	08	RO124	6.346.434,19	6.346.434,19	5.602.414,53	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	07	08	RO125	5.355.955,00	5.355.955,00	3.430.685,85	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	07	08	RO211	12.829.702,27	12.829.702,27	11.143.203,32	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	07	08	RO213	1.981.923,29	1.981.923,29	1.572.535,65	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	07	08	RO215	660.641,10	660.641,10	524.178,55	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	07	08	RO224	1.981.923,29	1.981.923,29	1.572.535,65	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	07	08	RO316	3.947.869,76	3.947.869,76	4.569.656,04	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	07	08	RO322	2.760.490,07	2.760.490,07	3.195.265,01	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	07	08	RO423	2.498.925,44	2.498.925,44	2.125.694,88	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	07	24	RO111	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	07	24	RO112	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	07	24	RO113	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	07	24	RO114	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	07	24	RO115	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	07	24	RO116	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	07	24	RO121	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07	07	24	RO122	23.518,65	23.518,65	91,33	1



Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO123	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO124	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO125	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO126	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO211	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO212	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO213	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO214	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO215	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO216	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO221	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO222	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO223	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO224	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO225	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO226	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO311	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO312	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO313	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO314	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO315	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO316	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO317	23.558,18	23.558,18	91,48	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO321	471.334,58	471.334,58	63.100,15	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO322	23.558,18	23.558,18	91,48	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO411	23.558,18	23.558,18	91,48	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO412	23.558,18	23.558,18	91,48	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO413	23.558,18	23.558,18	91,48	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO414	23.558,18	23.558,18	91,48	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO415	23.558,18	23.558,18	91,48	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO421	23.558,18	23.558,18	91,48	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO422	23.518,65	23.518,65	91,33	1

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO423	23.518,65	23.518,65	91,33	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	025	01	07	07	07		24	RO424	23.558,18	23.558,18	91,48	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO111	96.460,82	96.460,82	89.201,03	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO112	730.346,20	730.346,20	675.379,23	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO114	27.560,23	27.560,23	25.486,01	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO116	523.644,45	523.644,45	484.234,16	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO211	367.910,06	367.910,06	333.755,20	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO213	395.222,16	395.222,16	358.531,79	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO214	360.680,38	360.680,38	327.196,69	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO222	278.744,08	278.744,08	252.866,93	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO223	282.760,57	282.760,57	256.510,55	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO226	329.351,80	329.351,80	298.776,49	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO312	360.680,38	360.680,38	327.196,69	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO314	274.727,60	274.727,60	249.223,31	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO315	716.540,98	716.540,98	650.021,04	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO316	642.637,65	642.637,65	582.978,51	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO317	5.348.088,59	5.348.088,59	4.836.176,10	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO411	459.485,92	459.485,92	416.829,64	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO413	419.321,07	419.321,07	380.393,48	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO414	575.160,70	575.160,70	521.765,77	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO421	252.235,28	252.235,28	228.819,07	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO422	1.463.607,25	1.463.607,25	1.327.733,57	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO423	1.469.116,81	1.469.116,81	1.308.776,98	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	026	01	07	07	07		08	RO424	5.035.030,10	5.035.030,10	4.495.355,26	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07		08	RO111	37.324.519,38	37.324.519,38	35.730.441,60	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07		08	RO113	116.681.119,83	116.681.119,83	101.775.174,05	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07		08	RO121	308.856.857,15	308.856.857,15	243.456.877,56	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07		08	RO211	3.257.422,11	3.257.422,11	97.011,25	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07		08	RO222	5.397.264,05	5.397.264,05	1.427.280,48	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07		08	RO226	5.872.627,46	5.872.627,46	465.317,32	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07		08	RO314	19.754.186,69	19.754.186,69	19.234.547,09	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07		08	RO316	2.782.058,70	2.782.058,70	1.058.974,42	1

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07		08	RO317	27.460.867,74	27.460.867,74	41.685,58	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07		08	RO411	27.460.867,74	27.460.867,74	41.685,58	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	028	01	07	07	07		08	RO414	32.721.948,65	32.721.948,65	5.862.891,40	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	03	07		08	RO221	215.921.324,58	215.921.324,58	107.783.193,30	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	03	07		08	RO222	1.451.766,89	1.451.766,89	146.601,16	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	03	07		08	RO225	215.291.581,69	215.291.581,69	107.722.950,90	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO113	789.901,26	789.901,26	219.419,56	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO115	74.526.738,91	74.526.738,91	48.942.455,09	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO116	364.698,77	364.698,77	356.842,41	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO122	57.018.924,57	57.018.924,57	48.355.345,43	5
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO123	1.768.956,30	1.768.956,30	205.823,85	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO126	1.755.506,17	1.755.506,17	379.730,81	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO211	2.092.583,56	2.092.583,56	54.128,16	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO214	1.317.904,57	1.317.904,57	126.299,05	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO215	26.938.689,52	26.938.689,52	24.208.521,90	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO216	34.059.675,59	34.059.675,59	5.672.729,74	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO221	1.547.907,44	1.547.907,44	159.659,35	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO223	3.210.974,73	3.210.974,73	0,00	3
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO224	14.826.873,90	14.826.873,90	5.316.668,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO225	1.927.329,72	1.927.329,72	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO311	585.700,91	585.700,91	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO314	11.719.778,35	11.719.778,35	6.000.637,43	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO316	430.695,70	430.695,70	10.830,85	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	029	01	07	07	07		08	RO412	56.676.272,34	56.676.272,34	9.010.197,38	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	03	07		08	RO221	1.630.622,63	1.630.622,63	246.051,43	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	03	07		08	RO226	1.630.622,63	1.630.622,63	246.051,43	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07		08	RO111	72.208.361,75	72.208.361,75	9.267.827,84	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07		08	RO112	507.844,78	507.844,78	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07		08	RO113	1.061.362,31	1.061.362,31	1.061.086,61	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07		08	RO114	263.901,18	263.901,18	142.750,57	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07		08	RO115	4.309.640,02	4.309.640,02	427.751,67	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07		08	RO116	41.557.379,14	41.557.379,14	6.342.168,46	1

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07		08	RO122	1.061.362,31	1.061.362,31	1.061.086,61	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07		08	RO213	1.061.362,31	1.061.362,31	1.061.086,61	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07		08	RO216	1.199.181,63	1.199.181,63	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07		08	RO223	1.061.362,31	1.061.362,31	1.061.086,61	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07		08	RO226	1.199.181,63	1.199.181,63	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07		08	RO311	581.044,10	581.044,10	15.288,62	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07		08	RO312	94.744,81	94.744,81	89.894,88	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07		08	RO313	2.522.428,02	2.522.428,02	0,00	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07		08	RO314	114.412,93	114.412,93	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07		08	RO316	1.032.006,47	1.032.006,47	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07		08	RO411	1.061.362,31	1.061.362,31	1.061.086,61	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07		08	RO422	2.509.611,72	2.509.611,72	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	031	01	07	07	07		08	RO424	1.688.765,24	1.688.765,24	1.061.086,61	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	033	01	07	07	07		08	RO122	24.575.564,06	24.575.564,06	4.775.837,42	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	033	01	07	07	07		08	RO311	53.530.883,85	53.530.883,85	8.916.654,73	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	033	01	07	07	07		08	RO412	10.610.850,80	10.610.850,80	7.444.107,76	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	033	01	07	07	07		08	RO423	10.610.850,80	10.610.850,80	7.444.107,76	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	033	01	07	07	07		12	RO411	17.580.320,78	17.580.320,78	10.075.689,55	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		08	RO111	18.710.809,14	18.710.809,14	14.156.239,14	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		08	RO112	103.192,81	103.192,81	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		08	RO114	2.693.619,74	2.693.619,74	0,00	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		08	RO122	206.385,61	206.385,61	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		08	RO123	68.861,74	68.861,74	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		08	RO124	516.962,02	516.962,02	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		08	RO125	34.331,07	34.331,07	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		08	RO213	34.331,07	34.331,07	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		08	RO215	34.331,07	34.331,07	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		08	RO216	34.331,07	34.331,07	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		08	RO224	34.331,07	34.331,07	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		08	RO413	34.331,07	34.331,07	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		08	RO421	240.916,28	240.916,28	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		08	RO422	240.916,28	240.916,28	0,00	1

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		08	RO423	84.567.998,00	84.567.998,00	69.115.755,80	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		08	RO424	172.054,54	172.054,54	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO111	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO112	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO113	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO114	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO115	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO116	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO121	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO122	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO123	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO124	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO125	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO126	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO211	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO212	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO213	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO214	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO215	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO216	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO221	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO222	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO223	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO224	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO225	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO226	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO311	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO312	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO313	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO314	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO315	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO316	41.910,57	41.910,57	100,91	1

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO317	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO321	3.154.988,78	3.154.988,78	7.596,05	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO322	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO411	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO412	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO413	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO414	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO415	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO421	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO422	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO423	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	034	01	07	07	07		24	RO424	41.910,57	41.910,57	100,91	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	037	01	07	03	07		12	RO225	2.035.818,50	2.035.818,50	959.880,97	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	037	01	07	03	07		24	RO225	12.769.035,91	12.769.035,91	10.121.618,88	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	037	01	07	07	07		08	RO113	1.300.268,23	1.300.268,23	34.577,29	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	037	01	07	07	07		08	RO126	6.406.515,38	6.406.515,38	95.367,80	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	037	01	07	07	07		08	RO211	10.708.082,61	10.708.082,61	159.037,61	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	037	01	07	07	07		08	RO223	2.419.447,32	2.419.447,32	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	037	01	07	07	07		08	RO411	79.886.676,31	79.886.676,31	106.756,02	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	037	01	07	07	07		08	RO424	22.318.637,84	22.318.637,84	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	037	01	07	07	07		12	RO424	3.355.964,76	3.355.964,76	1.404.496,13	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	037	01	07	07	07		24	RO113	11.831.095,21	11.831.095,21	6.755.684,59	3
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	037	01	07	07	07		24	RO211	46.879.801,25	46.879.801,25	46.505.077,37	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	037	01	07	07	07		24	RO213	5.215.901,31	5.215.901,31	3.828.106,63	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	037	01	07	07	07		24	RO223	13.961.186,32	13.961.186,32	312.570,15	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	037	01	07	07	07		24	RO411	4.962.863,58	4.962.863,58	4.415.346,49	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	037	01	07	07	07		24	RO424	7.043.503,56	7.043.503,56	6.819.924,66	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	042	01	07	03	07		08	RO225	52.054.642,81	52.054.642,81	14.498.806,02	3
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	042	01	07	03	07		12	RO225	1.143.238,69	1.143.238,69	1.156.285,36	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	042	01	07	07	07		08	RO221	20.732.466,26	20.732.466,26	736.794,70	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	042	01	07	07	07		08	RO225	31.289.525,43	31.289.525,43	119.330,87	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	042	01	07	07	07		08	RO414	24.895.504,91	24.895.504,91	0,00	1

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	042	01	07	07	07		12	RO224	26.866.974,38	26.866.974,38	19.020.760,51	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	042	01	07	07	07		24	RO223	11.489.720,88	11.489.720,88	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	042	01	07	07	07		24	RO224	79.071,47	79.071,47	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		08	RO	134.855,88	134.855,88	121.343,01	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		08	RO215	10.395.517,25	10.395.517,25	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO111	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO112	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO113	839.951,53	839.951,53	0,00	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO114	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO115	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO116	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO121	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO122	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO123	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO124	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO125	840.349,25	840.349,25	0,00	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO126	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO211	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO212	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO213	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO214	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO215	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO216	460.474,67	460.474,67	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO221	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO222	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO223	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO224	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO225	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO226	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO311	460.474,67	460.474,67	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO312	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO313	459.702,06	459.702,06	0,00	1

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO314	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO315	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO316	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO317	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO321	460.474,67	460.474,67	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO322	460.088,37	460.088,37	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO411	460.474,67	460.474,67	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO412	460.474,67	460.474,67	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO413	460.474,67	460.474,67	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO414	460.474,67	460.474,67	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO415	460.474,67	460.474,67	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO421	840.724,14	840.724,14	0,00	2
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO422	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO423	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP2	FEDR	Mai puțin dezvoltate	044	01	07	07	07		24	RO424	459.702,06	459.702,06	0,00	1
AP3	FC		017	01	07	03	06		11	RO225	5.532.214,98	5.532.214,98	5.140.965,23	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO111	7.472.780,30	7.472.780,30	7.547.667,53	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO113	12.791.309,10	12.791.309,10	12.173.674,58	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO114	11.149.329,33	11.149.329,33	8.079.333,66	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO121	547.676,77	547.676,77	516.085,84	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO124	3.505.684,55	3.505.684,55	5.789.957,88	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO211	1.086.847,81	1.086.847,81	118.140,61	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO213	1.724.327,45	1.724.327,45	1.672.710,10	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO215	3.402.449,79	3.402.449,79	2.212.381,25	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO216	2.216.365,02	2.216.365,02	975.643,36	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO221	4.316.297,81	4.316.297,81	3.714.901,06	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO223	11.058.636,93	11.058.636,93	9.523.436,54	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO224	18.914.855,96	18.914.855,96	1.639.428,80	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO226	7.956.570,42	7.956.570,42	9.091.182,04	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO313	948.341,18	948.341,18	0,00	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO411	13.549.234,23	13.549.234,23	10.804.846,45	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO413	1.736.213,60	1.736.213,60	1.554.758,98	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO415	9.803.243,55	9.803.243,55	2.235.071,27	1
AP3	FC		017	01	07	07	06		11	RO422	505.632,04	505.632,04	412.152,92	1
AP3	FC		018	01	07	03	06		11	RO225	1.892.580,32	1.892.580,32	1.758.733,11	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO111	10.106.095,96	10.106.095,96	10.207.372,53	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO113	12.791.309,10	12.791.309,10	12.173.674,58	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO114	13.533.711,03	13.533.711,03	9.807.169,90	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO121	14.294.512,23	14.294.512,23	13.469.980,37	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO124	269.551,88	269.551,88	445.189,52	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO213	4.353.668,49	4.353.668,49	4.223.342,42	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO216	1.638.853,31	1.638.853,31	721.422,84	1



Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO221	2.193.955,29	2.193.955,29	1.888.267,96	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO224	72.021.951,52	72.021.951,52	6.242.440,43	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO312	9.971.293,45	9.971.293,45	8.328.569,85	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO316	10.258.332,79	10.258.332,79	10.312.802,54	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO411	12.506.985,44	12.506.985,44	9.973.704,41	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO413	120.302,23	120.302,23	107.729,24	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO415	12.994.997,26	12.994.997,26	2.962.768,89	1
AP3	FC		018	01	07	07	06		11	RO422	4.560.821,26	4.560.821,26	3.717.635,84	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		11	RO225	663.589,77	663.589,77	263.164,28	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO111	718.080,66	718.080,66	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO112	308.851,90	308.851,90	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO113	4.150.197,37	4.150.197,37	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO114	625.425,09	625.425,09	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO115	239.360,22	239.360,22	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO116	308.851,90	308.851,90	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO121	308.851,90	308.851,90	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO122	729.662,61	729.662,61	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO123	308.851,90	308.851,90	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO124	702.638,07	702.638,07	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO125	2.706.314,75	2.706.314,75	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO126	714.220,01	714.220,01	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO211	3.324.018,55	3.324.018,55	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO212	301.130,60	301.130,60	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO213	1.482.489,11	1.482.489,11	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO214	316.573,19	316.573,19	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO215	660.170,93	660.170,93	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO216	266.384,76	266.384,76	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO221	308.851,90	308.851,90	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO222	455.556,55	455.556,55	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO223	826.178,83	826.178,83	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO224	860.924,66	860.924,66	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO225	266.384,76	266.384,76	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO226	308.851,90	308.851,90	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO311	826.178,83	826.178,83	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO312	324.294,49	324.294,49	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO313	308.851,90	308.851,90	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO314	308.851,90	308.851,90	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO315	239.360,22	239.360,22	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO316	644.728,34	644.728,34	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO317	301.130,60	301.130,60	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO321	7.771.485,87	7.771.485,87	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO411	1.003.768,67	1.003.768,67	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO412	277.966,71	277.966,71	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO413	316.573,19	316.573,19	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO414	308.851,90	308.851,90	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO415	2.300.946,64	2.300.946,64	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO421	308.851,90	308.851,90	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO422	725.801,96	725.801,96	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO423	247.081,52	247.081,52	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	03	06		22	RO424	1.192.940,45	1.192.940,45	0,00	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO111	10.607.225,68	10.607.225,68	5.122.666,42	3
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO112	74.880.000,72	74.880.000,72	3.829.435,12	3
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO113	177.483.539,81	177.483.539,81	24.547.627,18	4

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare							Date financiare				
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO114	11.581.081,73	11.581.081,73	7.282.866,46	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO115	86.072.179,44	86.072.179,44	4.793.503,69	3
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO116	118.596.034,46	118.596.034,46	12.343.615,09	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO121	62.036.352,32	62.036.352,32	17.126.591,73	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO122	25.553.867,70	25.553.867,70	12.875.057,10	6
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO123	3.381.735,98	3.381.735,98	1.475.442,32	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO124	2.089.557,62	2.089.557,62	1.190.705,05	3
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO125	18.049.161,39	18.049.161,39	11.546.460,74	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO126	201.678.599,69	201.678.599,69	984.056,85	6
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO211	223.092.739,07	223.092.739,07	9.850.935,23	4
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO212	27.775.447,04	27.775.447,04	16.539.290,97	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO213	165.522.455,31	165.522.455,31	1.087.684,59	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO214	1.269.447,77	1.269.447,77	817.025,97	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO215	101.278.944,44	101.278.944,44	1.611.330,12	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO216	25.318.026,84	25.318.026,84	20.198.597,39	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO221	112.794.118,28	112.794.118,28	572.391,39	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO222	114.097.021,23	114.097.021,23	1.298.278,60	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO223	158.899.729,56	158.899.729,56	38.487.948,06	3
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO224	45.602.742,65	45.602.742,65	23.154.298,95	3
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO226	92.798.551,57	92.798.551,57	39.782.194,40	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO311	64.068.195,10	64.068.195,10	10.777.461,63	3
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO312	4.679.771,13	4.679.771,13	1.725.305,54	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO313	109.576.006,11	109.576.006,11	5.093.755,46	4
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO314	1.083.059,80	1.083.059,80	496.072,61	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO315	12.470.120,96	12.470.120,96	3.205.427,26	3
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO316	4.095.607,46	4.095.607,46	2.655.945,73	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO317	8.130.524,43	8.130.524,43	2.950.090,64	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO321	13.145.835,27	13.145.835,27	2.163.755,44	1
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO322	101.401.764,09	101.401.764,09	3.599.649,21	6
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO411	211.577.599,36	211.577.599,36	16.982.770,33	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO412	84.240.176,38	84.240.176,38	3.153.653,92	4
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO413	55.309.701,23	55.309.701,23	15.618.025,07	3
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO414	99.009.517,86	99.009.517,86	7.210.735,69	3
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO415	2.307.582,98	2.307.582,98	1.277.873,25	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO421	10.925.070,84	10.925.070,84	10.568.123,28	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO422	28.280.514,48	28.280.514,48	15.240.951,84	2
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO423	57.965.805,19	57.965.805,19	24.502.534,11	3
AP3	FC		021	01	07	07	06		11	RO424	88.807.999,83	88.807.999,83	8.705.029,90	3
AP3	FC		022	01	07	03	06		11	RO225	954.921,87	954.921,87	378.699,82	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO111	17.341.216,92	17.341.216,92	9.939.664,09	3
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO112	123.425.779,07	123.425.779,07	3.812.338,52	3
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO113	116.713.976,18	116.713.976,18	19.767.889,26	4
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO114	16.118.313,06	16.118.313,06	11.547.293,70	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO115	125.116.268,35	125.116.268,35	9.671.826,79	3
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO116	44.052.308,34	44.052.308,34	4.659.067,48	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO121	41.323.364,56	41.323.364,56	11.384.689,45	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO122	26.490.974,20	26.490.974,20	7.509.488,38	7
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO123	2.755.902,85	2.755.902,85	1.254.525,06	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO124	1.601.777,34	1.601.777,34	642.886,54	3
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO125	5.596.727,71	5.596.727,71	2.452.661,11	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO126	85.943.817,60	85.943.817,60	919.183,85	5
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO211	215.034.048,47	215.034.048,47	24.569.911,72	4
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO212	30.334.458,99	30.334.458,99	18.080.306,69	2

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO213	232.373.200,10	232.373.200,10	976.849,60	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO214	2.398.416,35	2.398.416,35	1.543.638,49	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO215	125.040.031,89	125.040.031,89	2.908.344,92	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO216	39.241.561,53	39.241.561,53	31.241.450,02	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO221	115.312.755,95	115.312.755,95	769.871,06	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO222	159.924.018,59	159.924.018,59	0,00	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO223	212.567.257,27	212.567.257,27	48.976.715,08	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO224	87.747.779,40	87.747.779,40	44.301.468,29	3
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO225	9.709.693,53	9.709.693,53	3.244.205,61	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO226	126.939.469,49	126.939.469,49	54.937.316,08	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO311	132.729.430,56	132.729.430,56	9.672.294,67	3
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO312	5.308.629,78	5.308.629,78	1.582.844,11	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO313	275.364.892,18	275.364.892,18	11.404.383,66	4
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO314	2.542.803,81	2.542.803,81	643.595,31	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO315	16.362.357,71	16.362.357,71	3.886.615,51	3
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO316	52.305.342,04	52.305.342,04	29.932.837,24	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO317	6.350.551,34	6.350.551,34	2.619.606,06	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO321	258.273.617,33	258.273.617,33	67.462.702,03	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO322	172.685.847,46	172.685.847,46	7.389.495,77	6
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO411	117.753.028,62	117.753.028,62	9.595.031,13	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO412	126.434.313,53	126.434.313,53	3.366.757,55	4
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO413	37.384.060,81	37.384.060,81	10.341.086,86	3
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO414	111.023.870,45	111.023.870,45	8.108.236,21	3
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO415	21.360.757,30	21.360.757,30	13.714.694,03	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO421	22.929.013,68	22.929.013,68	22.654.058,77	2
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO422	43.922.403,21	43.922.403,21	25.888.321,38	1
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO423	28.202.150,97	28.202.150,97	13.847.228,73	3
AP3	FC		022	01	07	07	06		11	RO424	85.595.093,56	85.595.093,56	5.334.739,52	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO111	759.688,43	759.688,43	4.460,06	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO112	537.195,65	537.195,65	5.429,64	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO113	753.672,60	753.672,60	4.382,49	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO114	759.688,43	759.688,43	4.460,06	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO115	443.950,35	443.950,35	4.227,36	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO116	461.997,83	461.997,83	4.460,06	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO121	537.195,65	537.195,65	5.429,64	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO122	547.723,35	547.723,35	5.565,38	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO123	759.688,43	759.688,43	4.460,06	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO124	547.723,35	547.723,35	5.565,38	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO125	741.640,95	741.640,95	4.227,36	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO126	816.838,77	816.838,77	5.196,94	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO211	553.739,17	553.739,17	5.642,94	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO212	519.148,17	519.148,17	5.196,94	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO213	461.997,83	461.997,83	4.460,06	2

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO214	455.982,00	455.982,00	4.382,49	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO215	741.640,95	741.640,95	4.227,36	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO216	537.195,65	537.195,65	5.429,64	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO221	553.739,17	553.739,17	5.642,94	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO222	443.950,35	443.950,35	4.227,36	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO223	759.688,43	759.688,43	4.460,06	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO224	840.902,08	840.902,08	5.507,20	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO225	942.047,92	942.047,92	5.507,20	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO226	553.739,17	553.739,17	5.642,94	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO311	759.688,43	759.688,43	4.460,06	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO312	852.788,58	852.788,58	4.460,06	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO313	638.341,49	638.341,49	5.429,64	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO314	842.786,79	842.786,79	4.227,36	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO315	563.143,67	563.143,67	4.460,06	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO316	946.559,79	946.559,79	5.565,38	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO317	741.640,95	741.640,95	4.227,36	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO411	776.231,95	776.231,95	4.673,36	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO412	834.886,25	834.886,25	5.429,64	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO413	824.358,56	824.358,56	5.293,89	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO414	528.171,91	528.171,91	5.313,29	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO415	443.950,35	443.950,35	4.227,36	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO421	443.950,35	443.950,35	4.227,36	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO422	759.688,43	759.688,43	4.460,06	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO423	770.216,12	770.216,12	4.595,80	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	083	01	07	07	06		22	RO424	776.231,95	776.231,95	4.673,36	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	03	06		22	RO	3.004.854,80	3.004.854,80	954.897,65	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	03	06		22	RO225	25.684.834,82	25.684.834,82	6.905.619,00	5
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO	25.860.224,91	25.860.224,91	8.217.990,44	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO111	946.691,32	946.691,32	806.081,43	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO112	318.497,09	318.497,09	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO113	777.140,67	777.140,67	538.671,52	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO114	4.137.052,53	4.137.052,53	2.326.740,71	4

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO115	181.920,10	181.920,10	137.982,79	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO116	20.207,12	20.207,12	8.547,12	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO121	927.712,37	927.712,37	569.341,24	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO122	4.881.016,70	4.881.016,70	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO123	290.164,52	290.164,52	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO124	3.648.913,90	3.648.913,90	2.867.703,22	4
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO125	559.852,90	559.852,90	245.753,02	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO126	299.934,37	299.934,37	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO211	214.775,96	214.775,96	51.328,05	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO212	3.035.504,96	3.035.504,96	0,00	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO213	1.900.747,30	1.900.747,30	0,00	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO214	827.492,46	827.492,46	0,00	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO215	851.825,06	851.825,06	103.727,38	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO216	988.128,83	988.128,83	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO221	1.501.332,06	1.501.332,06	447.338,98	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO222	321.231,47	321.231,47	144.906,85	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO223	1.010.675,55	1.010.675,55	779.220,84	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO224	2.423.657,76	2.423.657,76	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO225	255.932,10	255.932,10	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO226	351.450,51	351.450,51	144.214,80	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO311	3.764.444,54	3.764.444,54	2.665.190,00	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO312	728.180,98	728.180,98	570.837,20	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO313	28.332,56	28.332,56	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO315	1.220.189,69	1.220.189,69	889.958,97	4
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO316	359.598,99	359.598,99	201.233,04	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO412	102.583,42	102.583,42	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO413	55.688,14	55.688,14	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO414	174.105,10	174.105,10	126.937,59	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO415	5.662.905,44	5.662.905,44	868.549,80	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO421	2.590.689,85	2.590.689,85	954.034,54	4
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO422	5.875.493,24	5.875.493,24	0,00	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO423	1.190.121,65	1.190.121,65	703.569,91	4

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare							Date financiare				
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	085	01	07	07	06		22	RO424	586.648,87	586.648,87	94.248,94	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	03	06		22	RO225	31.841.304,49	31.841.304,49	6.557.702,62	8
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO111	8.214.166,11	8.214.166,11	3.116.209,70	6
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO112	1.878.839,37	1.878.839,37	113.195,24	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO113	3.825.010,19	3.825.010,19	732.225,09	5
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO114	6.012.106,83	6.012.106,83	1.014.081,67	4
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO115	1.474.274,32	1.474.274,32	1.241.845,08	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO116	379.758,72	379.758,72	145.455,01	4
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO121	3.749.141,59	3.749.141,59	1.835.577,33	7
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO122	5.651.208,92	5.651.208,92	1.199.138,22	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO123	1.995.209,11	1.995.209,11	811.376,42	4
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO124	7.637.738,47	7.637.738,47	1.214.060,24	5
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO125	4.716.150,47	4.716.150,47	1.203.136,28	4
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO126	3.376.735,19	3.376.735,19	439.944,55	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO211	3.830.337,97	3.830.337,97	0,00	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO212	274.497,91	274.497,91	196.092,96	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO213	3.718.464,92	3.718.464,92	2.009.120,14	4
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO214	2.665.967,68	2.665.967,68	2.259.673,89	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO215	4.809.237,93	4.809.237,93	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO216	2.429.834,67	2.429.834,67	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO221	1.530.273,09	1.530.273,09	524.979,44	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO222	3.363.327,09	3.363.327,09	1.005.866,25	5
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO223	6.501.627,26	6.501.627,26	450.059,24	4
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO224	294.584,53	294.584,53	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO225	3.680.084,70	3.680.084,70	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO226	4.634.113,48	4.634.113,48	3.366.225,37	7
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO311	7.344.219,68	7.344.219,68	2.426.767,33	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO312	2.661.940,91	2.661.940,91	2.328.342,68	4
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO313	245.426,57	245.426,57	228.911,43	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO314	1.451.550,66	1.451.550,66	304.799,65	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO315	4.292.009,01	4.292.009,01	1.896.035,04	5
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO316	1.133.776,36	1.133.776,36	497.748,67	3

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare							Date financiare				
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO317	2.615.598,53	2.615.598,53	703.645,43	3
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO411	1.559.609,14	1.559.609,14	0,00	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO412	4.087.593,49	4.087.593,49	1.282.733,53	2
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO413	3.011.493,08	3.011.493,08	1.107.229,70	4
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO414	5.424.489,01	5.424.489,01	1.457.986,00	4
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO415	479.004,12	479.004,12	0,00	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO421	8.704.735,49	8.704.735,49	219.778,59	6
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO422	7.302.827,02	7.302.827,02	2.040.954,27	5
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO423	12.048.960,56	12.048.960,56	5.106.594,28	7
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	086	01	07	07	06		22	RO424	3.983.392,37	3.983.392,37	763.412,61	5
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	089	01	07	07	06		11	RO113	17.133.700,90	17.133.700,90	1.843.406,43	1
AP4	FEDR	Mai puțin dezvoltate	089	01	07	07	06		11	RO125	6.337.151,48	6.337.151,48	6.397.174,79	1
AP5	FC		087	01	07	03	05		03	RO225	13.795.996,43	13.795.996,43	265.470,08	2
AP5	FC		087	01	07	03	05		18	RO	3.245.414,91	3.245.414,91	1.682.757,34	4
AP5	FC		087	01	07	03	05		18	RO223	12.834.884,58	12.834.884,58	910.020,08	1
AP5	FC		087	01	07	03	05		18	RO321	941.737,54	941.737,54	203,13	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO	199.013.398,92	199.013.398,92	121.036.305,44	5
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO111	14.410.096,14	14.410.096,14	3.167.382,80	2
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO112	8.005.351,04	8.005.351,04	1.764.751,61	2
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO113	38.719.788,38	38.719.788,38	8.462.502,18	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO114	9.612.517,19	9.612.517,19	2.106.998,00	2
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO115	6.668.786,05	6.668.786,05	1.457.513,56	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO116	6.632.693,66	6.632.693,66	1.460.699,25	2
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO121	8.664.020,87	8.664.020,87	1.901.148,04	2
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO122	12.793.181,40	12.793.181,40	2.796.046,42	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO123	7.160.114,38	7.160.114,38	1.570.090,38	2
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO124	7.485.372,09	7.485.372,09	1.635.984,60	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO125	12.334.029,90	12.334.029,90	2.701.652,42	2
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO126	9.526.837,21	9.526.837,21	2.082.162,22	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO211	10.563.217,41	10.563.217,41	2.314.093,37	2
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO212	8.212.803,39	8.212.803,39	1.811.237,47	2
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO213	42.538.472,66	42.538.472,66	10.276.029,82	3
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO214	9.186.593,02	9.186.593,02	2.007.799,29	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO215	13.677.816,28	13.677.816,28	2.989.390,05	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO216	8.066.788,19	8.066.788,19	1.775.888,00	2
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO221	7.893.665,12	7.893.665,12	1.725.220,13	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO222	8.657.188,80	8.657.188,80	1.897.287,30	2
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO223	809.982.266,82	809.982.266,82	74.265.400,71	3
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO224	15.855.379,07	15.855.379,07	3.465.312,84	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO225	10.343.423,26	10.343.423,26	2.260.633,27	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO226	7.825.616,28	7.825.616,28	1.710.347,54	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO311	11.355.715,00	11.355.715,00	2.549.695,74	2
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO312	7.553.420,93	7.553.420,93	1.650.857,19	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO313	10.580.562,14	10.580.562,14	2.394.638,19	2
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO314	29.002.942,98	29.002.942,98	1.521.073,86	3

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO315	7.757.567,44	7.757.567,44	1.695.474,95	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO316	19.259.246,18	19.259.246,18	4.256.909,92	2
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO317	7.757.567,44	7.757.567,44	1.695.474,95	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO321	85.531.008,75	85.531.008,75	11.197.744,20	4
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO322	48.812.173,66	48.812.173,66	10.675.600,93	2
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO411	13.745.865,12	13.745.865,12	3.004.262,64	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO412	8.542.909,67	8.542.909,67	1.879.871,58	2
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO413	10.683.667,44	10.683.667,44	2.334.996,21	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO414	7.166.285,28	7.166.285,28	1.573.577,50	2
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO415	9.526.837,21	9.526.837,21	2.082.162,22	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO421	8.301.958,14	8.301.958,14	1.814.455,65	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO422	34.586.220,06	34.586.220,06	7.565.113,01	2
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO423	12.615.040,82	12.615.040,82	2.766.124,36	2
AP5	FC		087	01	07	07	05		18	RO424	11.041.542,77	11.041.542,77	2.419.322,34	2
AP5	FC		087	01	07	07	05		22	RO	6.088.992,28	6.088.992,28	4.240.544,64	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		22	RO321	1.685.925,47	1.685.925,47	198.840,73	1
AP5	FC		087	01	07	07	05		24	RO321	49.018.229,99	49.018.229,99	428.191,39	1
AP5	FC		088	01	07	07	05		18	RO113	1.921.186,08	1.921.186,08	350,76	1
AP5	FC		088	01	07	07	05		18	RO114	2.005.766,60	2.005.766,60	366,20	1
AP5	FC		088	01	07	07	05		18	RO122	2.074.236,54	2.074.236,54	378,70	1
AP5	FC		088	01	07	07	05		18	RO126	1.864.799,07	1.864.799,07	340,47	1
AP5	FC		088	01	07	07	05		18	RO211	6.117.990,89	6.117.990,89	1.116,99	1
AP5	FC		088	01	07	07	05		18	RO213	2.017.849,53	2.017.849,53	368,41	1
AP5	FC		088	01	07	07	05		18	RO221	1.880.909,64	1.880.909,64	343,41	1
AP5	FC		088	01	07	07	05		18	RO223	1.836.605,56	1.836.605,56	335,32	1
AP5	FC		088	01	07	07	05		18	RO316	1.901.047,86	1.901.047,86	347,08	1
AP5	FC		088	01	07	07	05		18	RO321	29.883.175,09	29.883.175,09	2.717,11	2
AP5	FC		088	01	07	07	05		18	RO411	1.872.854,35	1.872.854,35	341,94	1
AP5	FC		088	01	07	07	05		18	RO424	1.901.047,86	1.901.047,86	347,08	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	011	01	07	07	04		10	RO112	15.187.115,74	15.187.115,74	34.839,54	6
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	011	01	07	07	04		10	RO116	1.220.014,31	1.220.014,31	1.987.845,42	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	012	01	07	07	04		10	RO111	22.412.770,97	22.412.770,97	3.328.053,58	3
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	012	01	07	07	04		10	RO213	2.536.661,69	2.536.661,69	1.744.671,83	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	012	01	07	07	04		10	RO216	4.820.986,42	4.820.986,42	0,00	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	012	01	07	07	04		10	RO411	1.523.145,70	1.523.145,70	1.014.637,08	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	012	01	07	07	04		10	RO412	2.971.669,98	2.971.669,98	429.310,14	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	012	01	07	07	04		10	RO424	15.316.079,31	15.316.079,31	79.575,98	3
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	03	04		10	RO311	12.426.414,25	12.426.414,25	0,00	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	03	04		10	RO415	11.450.642,70	11.450.642,70	0,00	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		10	RO125	6.551.837,73	6.551.837,73	0,00	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		10	RO213	4.886.832,35	4.886.832,35	2.898.923,83	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		10	RO222	192.150,31	192.150,31	0,00	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		10	RO411	5.089.906,19	5.089.906,19	2.507.358,78	2
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		10	RO415	387.079,08	387.079,08	0,00	2



Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		24	RO113	559.161,97	559.161,97	393.572,40	3
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		24	RO116	189.532,36	189.532,36	59.425,40	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		24	RO124	194.855,02	194.855,02	172.778,02	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		24	RO213	389.846,21	389.846,21	412.443,16	2
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		24	RO223	189.699,72	189.699,72	130.263,49	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		24	RO411	186.228,52	186.228,52	222.922,52	1
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		24	RO415	582.376,84	582.376,84	462.432,26	3
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		24	RO421	373.883,42	373.883,42	479.620,86	2
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	015	01	07	07	04		24	RO424	511.439,29	511.439,29	510.782,38	3
AP6	FEDR	Mai puțin dezvoltate	016	01	07	07	04		10	RO215	4.266.365,54	4.266.365,54	6.863.240,18	1
AP7	FEDR	Mai puțin dezvoltate	013	01	01	07	04		10	RO111	49.534.192,04	49.534.192,04	21.169.512,81	2
AP7	FEDR	Mai puțin dezvoltate	013	01	01	07	04		10	RO213	15.752.333,94	15.752.333,94	14.449.923,19	1
AP7	FEDR	Mai puțin dezvoltate	013	01	01	07	04		10	RO226	12.684.377,61	12.684.377,61	11.829.208,42	1
AP7	FEDR	Mai puțin dezvoltate	013	01	01	07	04		10	RO316	18.816.057,04	18.816.057,04	0,00	1
AP7	FEDR	Mai puțin dezvoltate	013	01	01	07	04		10	RO415	21.753.622,65	21.753.622,65	1.283.887,79	2
AP7	FEDR	Mai puțin dezvoltate	013	01	01	07	04		10	RO424	26.254.099,58	26.254.099,58	10.723.593,17	1
AP7	FC		013	01	01	07	04		10	RO321	254.231.051,00	254.231.051,00	0,00	1
AP8	FEDR	Mai puțin dezvoltate	005	01	07	07	07		10	RO211	10.923.686,93	10.923.686,93	28.760,07	1
AP8	FEDR	Mai puțin dezvoltate	005	01	07	07	07		10	RO224	15.528.490,04	15.528.490,04	40.883,68	1
AP8	FEDR	Mai puțin dezvoltate	005	01	07	07	07		10	RO226	5.348.949,47	5.348.949,47	14.082,81	1
AP8	FEDR	Mai puțin dezvoltate	007	01	07	07	07		10	RO123	5.788.469,40	5.788.469,40	0,00	1
AP8	FEDR	Mai puțin dezvoltate	007	01	07	07	07		10	RO124	28.671.926,15	28.671.926,15	0,00	4
AP8	FEDR	Mai puțin dezvoltate	007	01	07	07	07		10	RO211	3.927.147,86	3.927.147,86	0,00	1
AP8	FEDR	Mai puțin dezvoltate	007	01	07	07	07		10	RO213	3.886.808,01	3.886.808,01	0,00	1
AP8	FEDR	Mai puțin dezvoltate	007	01	07	07	07		10	RO316	4.540.702,46	4.540.702,46	0,00	1
AP8	FEDR	Mai puțin dezvoltate	007	01	07	07	07		10	RO413	9.397.140,05	9.397.140,05	0,00	1
AP8	FEDR	Mai puțin dezvoltate	007	01	07	07	07		12	RO211	20.269.047,07	20.269.047,07	16.774.818,28	2
AP8	FEDR	Mai puțin dezvoltate	007	01	07	07	07		12	RO213	23.379.241,77	23.379.241,77	19.348.839,18	3
AP8	FEDR	Mai puțin dezvoltate	007	01	07	07	07		12	RO214	2.449.157,31	2.449.157,31	2.026.941,31	1
AP8	FEDR	Mai puțin dezvoltate	007	01	07	07	07		12	RO421	9.346.491,01	9.346.491,01	0,00	1
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO111	9.458.155,68	9.458.155,68	9.143.560,51	3
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO112	405.969,28	405.969,28	340.742,22	3

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare							Date financiare				
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO113	36.769.905,20	36.769.905,20	23.958.673,69	13
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO114	6.462.695,19	6.462.695,19	1.289.143,24	5
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO115	5.576.556,35	5.576.556,35	963.821,76	3
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO116	4.328.023,75	4.328.023,75	1.835.844,63	2
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO121	265.429,29	265.429,29	257.365,52	2
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO122	21.732.297,85	21.732.297,85	12.809.558,81	7
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO123	6.106.616,45	6.106.616,45	528.099,61	3
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO124	4.577.130,67	4.577.130,67	437.614,39	3
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO125	10.185.357,45	10.185.357,45	3.149.929,47	2
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO126	16.644.132,39	16.644.132,39	6.961.274,23	8
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO211	1.304.419,11	1.304.419,11	810.437,58	3
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO212	820.778,49	820.778,49	58.270,70	2
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO213	18.201.597,01	18.201.597,01	7.119.959,80	7
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO214	66.415,24	66.415,24	65.282,52	1
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO215	2.506.690,07	2.506.690,07	319.348,34	3
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO216	7.937.306,96	7.937.306,96	5.692.058,89	3
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO221	73.157,91	73.157,91	71.910,19	1
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO222	6.499.904,82	6.499.904,82	1.509.543,29	5
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO223	15.784.354,17	15.784.354,17	2.310.267,98	6
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO224	244.084,47	244.084,47	164.350,05	2
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO225	18.542,33	18.542,33	18.226,08	1
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO226	2.547.016,31	2.547.016,31	137.653,87	2
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO311	8.396.948,13	8.396.948,13	5.790.441,32	5
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO312	2.559.682,43	2.559.682,43	282.227,09	2
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO313	8.963.208,29	8.963.208,29	321.572,81	3
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO314	3.206.573,48	3.206.573,48	914.352,73	3
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO315	2.847.857,77	2.847.857,77	21.539,92	2
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO316	8.088.658,38	8.088.658,38	3.641.016,39	5
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO317	3.008.751,55	3.008.751,55	57.329,32	2
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO411	34.106.964,86	34.106.964,86	7.181.017,13	11
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO412	9.344.128,07	9.344.128,07	3.069.111,36	6
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO413	8.672.480,78	8.672.480,78	261.623,78	3

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare							Date financiare				
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO414	2.286.022,76	2.286.022,76	1.715.279,74	3
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO415	1.724.162,46	1.724.162,46	578.722,75	4
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO421	9.666.213,60	9.666.213,60	4.508.489,86	5
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO422	14.558.194,34	14.558.194,34	1.171.215,89	6
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO423	9.259.797,24	9.259.797,24	3.120.622,27	5
AP9	FEDR	Mai puțin dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO424	17.881.987,13	17.881.987,13	5.167.736,08	6
AP9	FEDR	Mai dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO321	155.280.005,61	155.280.005,61	36.730.175,37	31
AP9	FEDR	Mai dezvoltate	053	01	07	07	09		20	RO322	10.123.556,72	10.123.556,72	845.419,81	4
AP10	FEDR REACT-EU		015	01	07	07	13		10	RO111	1.574.397,98	1.574.397,98	0,00	1
AP10	FEDR REACT-EU		015	01	07	07	13		10	RO113	10.573.734,58	10.573.734,58	0,00	1
AP10	FEDR REACT-EU		015	01	07	07	13		10	RO122	10.106.040,75	10.106.040,75	0,00	1
AP10	FEDR REACT-EU		015	01	07	07	13		10	RO215	12.272.369,70	12.272.369,70	0,00	1
AP10	FEDR REACT-EU		015	01	07	07	13		10	RO224	13.341.526,81	13.341.526,81	0,00	1
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO111	8.045.408,12	8.045.408,12	0,00	17
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO112	11.209.285,92	11.209.285,92	0,00	7
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO113	20.802.371,45	20.802.371,45	0,00	5
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO114	4.532.866,15	4.532.866,15	0,00	6
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO115	988.366,90	988.366,90	0,00	3
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO116	7.758,24	7.758,24	0,00	1
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO121	15.632.487,36	15.632.487,36	0,00	7
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO122	3.179.428,82	3.179.428,82	0,00	3
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO123	2.285.043,94	2.285.043,94	0,00	2
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO124	1.679.840,08	1.679.840,08	0,00	1
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO125	26.079.867,82	26.079.867,82	253.470,01	10

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO126	13.606.416,50	13.606.416,50	0,00	8
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO211	9.588.272,24	9.588.272,24	161.571,35	2
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO212	3.032.774,17	3.032.774,17	0,00	2
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO213	5.648.065,55	5.648.065,55	0,00	4
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO214	2.251.082,73	2.251.082,73	0,00	6
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO215	10.290.105,99	10.290.105,99	0,00	4
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO216	3.580.552,30	3.580.552,30	0,00	8
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO221	3.016.660,65	3.016.660,65	0,00	2
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO222	5.567.290,12	5.567.290,12	0,00	3
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO223	25.673.073,15	25.673.073,15	0,00	7
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO224	2.159.408,09	2.159.408,09	0,00	3
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO225	1.193.505,08	1.193.505,08	0,00	2
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO226	5.261.020,06	5.261.020,06	0,00	3
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO311	33.837.243,82	33.837.243,82	669.516,72	9
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO312	2.218.613,21	2.218.613,21	0,00	12
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO313	16.016.559,61	16.016.559,61	0,00	3
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO314	1.213.262,56	1.213.262,56	0,00	1
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO315	3.928.959,22	3.928.959,22	0,00	3
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO316	6.158.060,77	6.158.060,77	0,00	4
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO317	11.830.941,51	11.830.941,51	0,00	4
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO321	116.033.091,33	116.033.091,33	2.235.844,79	18
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO322	378.453,67	378.453,67	0,00	2

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
	EU													
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO411	4.528.190,87	4.528.190,87	0,00	4
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO412	11.264.753,81	11.264.753,81	0,00	5
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO413	2.762.628,98	2.762.628,98	0,00	2
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO414	15.688.599,58	15.688.599,58	0,00	6
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO415	4.860.031,42	4.860.031,42	0,00	5
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO421	1.076.765,32	1.076.765,32	0,00	5
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO422	8.686.445,19	8.686.445,19	0,00	5
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO423	10.263.453,45	10.263.453,45	0,00	4
AP10	FEDR REACT-EU		053	01	07	07	13		20	RO424	18.469.487,55	18.469.487,55	0,00	6

**Tabelul 8: Utilizarea finanțării încrucișate**

1	2	3	4	5	6
<b>Utilizarea finanțării încrucișate</b>	<b>Axă prioritară</b>	<b>Cuquantumul sprijinului acordat de UE care ar putea fi utilizat pentru finanțarea încrucișată, pe baza operațiunilor selectate (EUR)</b>	<b>Procentul din sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară (%) (3/sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară*100)</b>	<b>Cuquantumul sprijinului acordat de UE utilizat în cadrul finanțării încrucișate, pe baza cheltuielilor eligibile declarate de beneficiar autorității de management (EUR)</b>	<b>Procentul din sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară (%) (5/sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară*100)</b>
costuri eligibile pentru sprijin în cadrul FSE REACT-EU, dar sprijinite din FEDR REACT-EU	AP10	0,00		0,00	
costuri eligibile pentru sprijin în cadrul FSE, dar sprijinite din FEDR	AP2	0,00		0,00	
costuri eligibile pentru sprijin în cadrul FSE, dar sprijinite din FEDR	AP4	0,00		0,00	
costuri eligibile pentru sprijin în cadrul FSE, dar sprijinite din FEDR	AP6	0,00		0,00	
costuri eligibile pentru sprijin în cadrul FSE, dar sprijinite din FEDR	AP7	0,00		0,00	
costuri eligibile pentru sprijin în cadrul FSE, dar	AP8	0,00		0,00	

sprijinite din FEDR					
costuri eligibile pentru sprijin în cadrul FSE, dar sprijinite din FEDR	AP9	0,00		0,00	

**Tabelul 9: Costul operațiunilor implementate în afara zonei vizate de program (FEDR, FEDR REACT-EU și Fondul de coeziune în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă)**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Axă prioritară</b>	<b>Cuquantumul sprijinului acordat de UE care ar putea fi utilizat pentru operațiunile implementate în afara zonei vizate de program, pe baza operațiunilor selectate (EUR)</b>	<b>Ca procent din sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară la momentul adoptării programului (%) (2/sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară la momentul adoptării programului*100)</b>	<b>Cuquantumul sprijinului acordat de UE utilizat în operațiuni implementate în afara zonei vizate de program, pe baza cheltuielilor eligibile declarate de beneficiar autorității de management (EUR)</b>	<b>Ca procent din sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară la momentul adoptării programului (%) (4/sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară la momentul adoptării programului*100)</b>
AP1	0,00		0,00	
AP10	0,00		0,00	
AP2	0,00		0,00	
AP3	0,00		0,00	
AP4	0,00		0,00	
AP5	0,00		0,00	
AP6	0,00		0,00	
AP7	0,00		0,00	
AP8	0,00		0,00	
AP9	0,00		0,00	



**Tabelul 10: Cheltuieli suportate în afara Uniunii (FSE și FSE REACT-EU)**

Cuantumul cheltuielilor care ar putea fi suportate în afara Uniunii în temeiul obiectivelor tematice 8 și 10, pe baza unor operațiuni selectate (EUR)	Pondere din alocarea financiară totală (contribuția din partea Uniunii și contribuția națională) pentru programul FSE sau pentru partea corespunzătoare FSE dintr-un program finanțat din fonduri multiple (%) [1/alocare financiară totală (contribuția din partea Uniunii și contribuția națională) pentru programul FSE sau pentru partea corespunzătoare FSE dintr-un program finanțat din fonduri multiple * 100]	Cheltuieli eligibile suportate în afara Uniunii, declarate de beneficiar autorității de management (EUR)	Pondere din alocarea financiară totală (contribuția din partea Uniunii și contribuția națională) pentru programul FSE sau pentru partea corespunzătoare FSE dintr-un program finanțat din fonduri multiple (%) [3/alocare financiară totală (contribuția din partea Uniunii și contribuția națională) pentru programul FSE sau pentru partea corespunzătoare FSE dintr-un program finanțat din fonduri multiple * 100]

#### 4. SINTEZA EVALUĂRILOR

Sinteza constatărilor tuturor evaluărilor programului care au devenit disponibile în cursul exercițiului financiar precedent, menționându-se denumirea și perioada de referință a rapoartelor de evaluare utilizate

##### Progresele înregistrate în implementarea planului de evaluare și a măsurilor luate ca urmare a constatărilor evaluărilor

*Evaluarea POIM în domeniul transporturilor* Al doilea Raport de evaluare POIM în domeniul transporturilor a fost aprobat și publicat pe [www.evaluare-structurale.ro](http://www.evaluare-structurale.ro). Evaluarea a abordat 6 teme de evaluare care grupează și acoperă toate cele 11 obiective specifice sectorului și a răspuns la 8 întrebări de evaluare. Au fost aplicate metode și instrumente de evaluare care au permis formularea de răspunsuri cât mai complete și coerente la întrebările de evaluare și anume: cercetare documentară, procesare și analiză statistică a seriilor de date, interviuri, ateliere de lucru, focus grup, hărți GIS, sondaje, studii de caz.

Concluziile evaluării:

Evoluția mobilității pe rețeaua TEN-T depinde în principal de progresul în implementarea proiectelor cofinanțate din fonduri UE. Prioritizarea proiectelor pentru finanțare a fost realizată în principal pe criteriul maturității și absorbției. Aceasta nu a respectat întocmai prioritizarea din Master Planul General de Transport, ceea ce va limita impactul general al proiectelor.

În sectorul rutier s-au realizat progrese privind mobilitatea pe secțiuni ale rețelei TEN-T datorită proiectelor finalizate. Aceste progrese au însă la acest moment efecte reduse asupra mobilității la nivelul întregii rețele. Cauzele principale sunt numărul redus de proiecte și ritmul lent al lucrărilor, în foarte multe situații înregistrându-se întârzieri. Proiectele rutiere contribuie la mobilitatea populației spre zone cu locuri de muncă mai numeroase și la intensificarea activității economice în proximitatea proiectelor de infrastructură. Intervențiile contribuie și la crearea de noi locuri de muncă, prin creșterea atractivității zonei pentru investiții, cât și datorită unei conectivități mai bune. Deși dezvoltarea echilibrată a investițiilor în infrastructura de transport rutier este un element esențial în reducerea disparităților între regiuni, la acest moment investițiile contractate prin program nu acoperă decât o parte din regiunile de dezvoltare ale României.

Intervențiile realizate în sectorul feroviar aduc un aport important la realizarea unor economii de timp în parcurgerea distanțelor pe rețeaua TEN-T centrală și coridorul Pan-European IV, însă momentan acestea nu pot avea un impact sistemic major, la nivel național și regional, în lipsa mai multor intervenții complementare. Îmbunătățirea condițiilor de călătorie și modernizarea trenurilor și a gărilor sunt principalele tipuri de investiții care contribuie la creșterea atractivității transportului feroviar, însă impactul proiectelor este limitat de dimensiunea redusă a investițiilor. Operaționalizarea OCC Simeria va avea un impact major asupra eficientizării și creșterii capacității traficului pe coridorul TEN-T feroviar. Cu toate că a crescut mobilitatea pe rețeaua feroviară TEN-T datorită proiectelor de infrastructură finanțate, efectele sunt slab resimțite în rândul călătorilor. Deși infrastructura susține circulația cu viteze mari pe anumite tronsoane, în cele mai multe dintre cazuri materialul rulant învechit nu permite dezvoltarea vitezelor proiectate și reducerea considerabilă a timpilor de călătorie. Achiziția de material rulant întârzie, deși aceasta a fost finanțabilă și prin POS T.

Un risc la adresa sustenabilității intervențiilor a fost identificat în sectorul feroviar. După finalizarea proiectelor, pe perioada de durabilitate, resursele alocate CFR-ului pentru zona de mentenanță sunt insuficiente și nu pot acoperi costurile necesare de întreținere și exploatare, astfel există un risc ce poate fi așteptat să se materializeze pe viitor în acest sens. În lipsa unor alocări financiare suficiente, vor exista efecte semnificative asupra rezultatelor proiectelor.

În contextul unui portofoliu de proiecte limitat în sectorul naval și concentrat doar în regiunea Dobrogea, nici companiile de transport public autorizate pentru operare pe căile navigabile interioare din România și nici populația generală nu resimt până în acest moment efectele investițiilor. Corelarea între portofoliul de proiecte și numărul porturilor de pe teritoriul României situate pe Rețeaua Economică Primară și rețeaua TEN-T centrală este slabă, majoritatea porturilor nefiind adresate de niciun proiect POIM cu toate că la nivelul acestora există nevoi semnificative de investiții. Totuși, proiectele finanțate în sectorul naval contribuie în mod direct la creșterea volumului de mărfuri transportate pe căile navigabile interioare și la reducerea poluării. Buna desfășurare a procesului de navigație pe canalele vizate de intervenții (Canalul Dunăre – Marea Neagră și Poarta Albă – Midia Năvodari) este în strânsă dependență de buna funcționare a echipamentelor și instalațiilor aferente ecluzelor.

Principalele efecte intenționate ale investițiilor în infrastructura de metrou (extindere linii, modernizare stații, modernizare material rulant) au asigurat o creștere a numărului de pasageri transportați, reducerea duratelor de călătorie, creșterea siguranței traficului, creșterea confortului și a capacităților de trecere prin zona porților de acces ale metroului și îmbunătățirea evacuării în caz de necesitate (incendiu, evacuare forțată etc.). Creșterea în continuare a numărului de pasageri și a ponderii călătoriilor cu metroul este direct legată de extinderea rețelei existente și de investiții de optimizarea/fluidizarea traficului în stațiile supraîncărcate.

Noile instalații de acces sunt capabile de o capacitate de procesare a călătorilor mai mare decât instalațiile vechi. Acestea beneficiază și de o mai mare accesibilitate oferită persoanelor cu dizabilități, în fiecare stație fiind instalate porți automate dedicate persoanelor cu dizabilități sau bagajelor voluminoase. Un avantaj important este posibilitatea plății direct cu cardul bancar sau cu telefonul mobil, fără cumpărarea prealabilă a unui titlu de călătorie, lucru neîntâlnit în sistemele de metrou ale altor capitale europene de dimensiuni comparabile. Sistemul de tarifare nu încurajează folosirea combinată a transportului public.

În contrast cu tendințele mondiale, transportul intermodal nu este foarte dezvoltat în România, cu excepția transportului de containere din portul Constanța. Numărul limitat și capacitatea terminalelor actuale de marfă restrânge posibilitatea de a atrage noi piețe care să permită transportului feroviar să concureze mai eficient cu transportul rutier, mai ales pentru fluxurile intermodale.

În ceea ce privește impactul așteptat al celor 14 intervenții în sectorul aeroportuar, acesta este unul semnificativ, atât pe partea de investiții în extinderea și reabilitarea aeroporturilor, cât și în sectorul siguranței și securității. Spre exemplu, investițiile majore în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la Aeroportul Internațional Bacău începuse să producă deja, înainte de debutul pandemiei de COVID-19, efecte vizibile în creșterea conectivității și mobilității în regiunea de Est, prin creșterea numărului de pasageri care au tranzitat aeroportul.

*Evaluarea POIM în domeniul mediului* Primul Raport de evaluare POIM în domeniul mediului a fost

aprobat în 2020 și publicat pe <https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poim/> și [www.evaluare-structurale.ro](http://www.evaluare-structurale.ro). Al doilea raport de evaluare va fi disponibil în anul 2022 iar cel de-al treilea raport de evaluare va fi disponibil în anul 2023, oferind actualizări ale evaluării intervențiilor programului.

*Evaluarea POIM în domeniul energiei* Primul Raport de evaluare POIM în domeniul energiei a fost aprobat și publicat pe [www.evaluare-structurale.ro](http://www.evaluare-structurale.ro). Evaluarea este în principal formativă, este structurată în jurul a 12 întrebări care abordează eficacitatea, coerența, eficiența, impactul și durabilitatea programului. Se așteaptă ca intervențiile POIM să conducă la schimbarea dorită până la sfârșitul anului 2023. Acest lucru se întâmplă în pofida implementării reduse a programului, care a dus la niveluri scăzute în prezent ale indicatorilor de realizare (și, în consecință, ale indicatorilor de rezultat).

POIM compensează absența unor strategii naționale, oferind direcții largi pentru câteva politici și intervenții necesare pentru ca România să-și atingă țintele pentru care și-a asumat angajamente europene. Nu există o politică națională (de ex. strategia energetică, strategia de încălzire urbană, însoțite de planuri de acțiune), nu există mecanisme puse la punct pentru ca diferite instituții cum ar fi autoritatea de reglementare în domeniul energiei, Ministerul Energiei, Institutul Național de Statistică, etc. să colecteze datele și să raporteze indicatori care măsoară eficiența și eficacitatea instrumentelor de politici publice. Fragmentarea instituțională (de ex. mai multe entități la nivel central și local care se ocupă de domeniul încălzirii centralizate sau ministere diferite responsabile cu energia, respectiv eficiența energetică în clădiri) afectează, de asemenea, capacitatea de optimizare a programării. În România, măsurile sunt împărțite în două PO diferite, POIM și Programul Operațional Regional, cu o coordonare redusă. Prezentarea exemplelor din Polonia și Lituania ilustrează modul în care PO ar trebui integrat în cadrul propriilor politici și în procesele bugetare ale țării ca instrument de finanțare care sprijină politicile naționale și care utilizează fondurile UE cu bugete naționale și finanțare comercială.

Al doilea raport de evaluare va fi disponibil în anul 2022 iar cel de-al treilea raport de evaluare va fi disponibil în anul 2023.

*Dezvoltarea capacității de evaluare* Pe parcursul anului 2021 a fost activat comitetul științific aferent evaluărilor POIM în domeniul transporturilor și în domeniul energiei.

Pentru a crește conștientizarea și dialogul cu privire la evaluarea FESI, activitățile de animare a Rețelei de Evaluare din România au cuprins patru sesiuni de bune practici și două reuniuni ale Grupului de Lucru Funcțional pentru Evaluarea Performanței. În luna iunie 2021 a fost organizată în mediul online conferința națională de evaluare cu titlul „Evaluarea FESI 2014-2020 și perspective privind evaluarea în perioada 2021-2027”, la care au participat peste 200 de persoane.

În cadrul activității de consolidare a capacității administrative, a avut loc un curs on line de specializare în Teoria schimbării și 4 sesiuni de instruire a membrilor unităților de evaluare.

Nume	Fond	Din luna	Din anul	Până în luna	Până în anul	Tipul de evaluare	Obiectiv tematic	Tema	Constatări
------	------	----------	----------	--------------	--------------	-------------------	------------------	------	------------

## 6 PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANȚA PROGRAMULUI ȘI MĂSURILE ADOPTATE [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013)]

(a) probleme care afectează performanța programului și măsurile adoptate

### Probleme în implementare

- Mobilizarea insuficientă a Antreprenorilor și, uneori, a Inginerilor
- Întârzieri în începerea lucrărilor datorate decalajelor emiterii autorizațiilor de construire ca urmare a obținerii cu dificultate a terenurilor necesare execuției lucrărilor și/sau a avizelor și acordurilor aferente acestora
- Întârzieri în relocarea utilităților, mai ales pentru cele deținute de către societăți naționale
- Deficiențe în documentațiile tehnice, cu precădere în cazul contractelor de execuție a lucrărilor cu proiectarea asigurată de Beneficiar, Proiecte tehnice deficitare - neconcordanțe între specificațiile tehnice, planșe și listele de cantități, studii preliminare de teren incomplete, în special geotehnice
- Lipsa de reacție a Proiectantului General la solicitări de completare a documentației și/sau adaptare a proiectului la situația reală din teren
- Folosirea incorectă a categoriei “Diverse și neprevăzute” din contractele de lucrări
- Falimentul/insolvența/dificultăți financiare ale unor Antreprenori care realizează lucrările, întârzieri în implementare provocate de starea generală a economiei naționale/europene/internaționale pe fondul pandemiei de COVID 19
- Declanșarea procedurii de deschidere a falimentului pentru CITY INSURANCE
- Capacitatea administrativă redusă, în unele cazuri, la nivelul Beneficiarilor, în pregătirea și implementarea proiectelor, lipsa unui mediu competitiv, care a generat lipsa de ownership a Beneficiarilor asupra proiectelor
- Proceduri de atribuire cu o durată foarte mare – contestații și durate foarte mari la soluționările date în justiție, deficiențele în funcționarea sistemului de achiziții publice care au condus la blocaje în implementare
- Creșterea prețului la materiale de construcții – depășirea valorilor din devizul general al investițiilor
- Dificultăți ale antreprenorilor în a-și asigura forța de muncă necesară
- Capacitate administrativă nesatisfăcătoare a beneficiarilor

### Măsuri adoptate de AM POIM/OIT

- Implicarea, alături de Beneficiari, în analiza aspectelor tehnice care intervin pe parcursul implementării proiectelor și analiza periodică a activității antreprenorilor, în special în cazul proiectelor cu un nivel redus de progres fizic
- Semnalarea către Beneficiari a problemelor observate în șantiere, cu solicitarea de îmbunătățire a raportărilor referitoare la implementarea proiectelor și acțiuni și termene concrete de soluționare
- Întărirea capacității instituționale a Beneficiarilor și îmbunătățirea activității AM POIM și OIT prin alocarea unor resurse suplimentare necesare
- Organizarea unor medieri între beneficiari și diferite autorități implicate în fluxul implementării proiectelor (CNAIR, ISC, MM, MC, MAE etc.)

- Coordonarea metodologică a beneficiarilor și/sau antreprenorilor în aplicarea legislației în materie prin organizarea de întâlniri, la nivel regional, cu beneficiarii zonali, pentru beneficiarii AP 9 și AP 10, a căror experiență în implementarea unor proiecte finanțate din fonduri europene este inexistentă sau insuficientă
- Emiterea de instrucțiuni pentru sprijinirea Beneficiarilor în luarea celor mai bune decizii în implementarea proiectelor și rambursarea cheltuielilor aferente
- Promovarea unor acte normative (legislație primară, secundară și terțiară): Ordinul MFE nr. 6906/23.11.2017, Ordinul MFE nr. 558/1133/2018, Ordin MFE nr. 884/14.05.2019, OUG nr. 80/2019, HG nr. 349/2020, HG nr. 379/2020, OUG nr. 52/2020, OUG nr. 172/2020, OUG nr. 55/2022 pentru modificarea OUG nr. 60/2020
- Introducerea, în fiecare contract de lucrări, a unor formule de ajustare a preturilor
- În vederea prevenirii și descurajării conduitei interzise, precum și sancționarea acesteia, contractele de finanțare ale OIT conțin dispoziții contractuale corespunzătoare.
- Coordonare metodologică în aplicarea prevederilor HG nr. 1/2018, OG 15/2021

#### **Măsuri preconizate de AM POIM/OIT:**

- Continuarea susținută a activității de sprijin acordat beneficiarilor POIM în vederea eliminării sincopelor și accelerării implementării proiectelor
- Acordarea sprijinului necesar în procesul de etapizare/fazare a proiectelor, având în vedere inclusiv influențele negative ale creșterilor semnificative ale costurilor, în special în domeniul construcțiilor dar și dificultățile și întârzierile în aprovizionarea cu materii prime, materiale de construcții, precum și semiconductori, echipamente, etc., ce conduc la prelungirea perioadei de implementare a contractelor și, implicit, a proiectelor
- Urmărirea realizării estimărilor la rambursare raportat la evoluția contractelor economice prin care se realizează activitățile proiectului
- Simplificarea procesului de rambursare a cheltuielilor, cel puțin în aceeași măsură în care s-a realizat pentru beneficiarii axelor prioritare 9 și 10 prin Instrucțiunea AM POIM nr. 48/2022, pentru toți beneficiarii care au acces la Modulul Implementare - MySMIS 2014

Având în vedere că în funcție de evoluția procesului de implementare se vor înregistra fie nevoi suplimentare, fie neutilizarea integrală a alocărilor dedicate anumitor axe prioritare sau anumitor obiective specifice, AM POIM și OIT vor realiza o analiză detaliată a stadiului implementării financiare a programului, inclusiv din perspectiva nivelului de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor POIM. Această analiză va conduce la ajustarea deficitelor potențiale de FEDR și FC prin modificarea POIM în sensul realocării fondurilor între axele prioritare, realocare ce va ține cont inclusiv de etapizarea proiectelor.

Se estimează că efectul măsurilor luate și a celor preconizate pentru ultimii doi ani de implementare POIM se va concretiza într-un procent de absorbție cuprins între 90-100%, respectiv într-un nivel semnificativ de atingere a obiectivelor și indicatorilor programului. Cu privire la proiectele făcute în cadrul POIM din exercițiul financiar 2007-2013, se estimează că vor fi finalizate toate proiectele în conformitate cu prevederile privind închiderea programelor.

Acoperirea întregului ciclu al politicii antifraudă, respectiv prevenire, detectare, corectare și urmărire, este implementată prin cele cinci proceduri esențiale: Procedura operațională privind evaluarea și contractarea

proiectelor, Procedura operațională privind evaluarea riscurilor de fraudă, Procedura operațională Verificarea achizițiilor publice, Procedura operațională managementul neregulilor și fraudelor, Procedura operațională management financiar,

Procedurile operaționale ale structurilor responsabile de implementarea la nivelul AM POIM/OIT (programare, evaluare, contractare, management financiar, monitorizare, nereguli/fraude) conțin dispoziții corespunzătoare privind prevenirea conflictelor de interese, recuzarea, raportarea și urmărirea situațiilor potențiale sau confirmate de conflict de interese.

Metodele de verificare utilizate pentru: dubla finanțare – prin interogare SMIS și SEAP; conflict de interese, fraudă, corupție – prin interogare, ARACHNE, baza de date ONRC, etc.



(b) o evaluare pentru a stabili dacă progresele realizate în vederea atingerii obiectivelor sunt suficiente pentru a asigura îndeplinirea acestora, indicând orice acțiuni corective întreprinse sau planificate, dacă este cazul.

La nivelul AM POIM în urma evaluării riscului de fraudă nu s-au identificat indici de fraudă. Membrii echipelor de evaluare au luat în considerare informațiile cuprinse în rapoartele de audit, interogările ARACHNE precum și informațiile din documente de lucru în conformitate cu procedurile operaționale și cu legislația națională în vigoare, cu care aceștia interacționează în mod curent în baza atribuțiilor pe care le au cuprinse în fișele de post. Pentru fiecare proces s-au analizat riscurile specifice relevante, s-a cuantificat riscul brut, s-a evaluat eficiența controalelor curente pentru reducerea riscului brut și s-a stabilit riscul net. În aceste condiții, în care toate riscurile de fraudă care se pot manifesta la nivelul AM POIM și OIT sunt la un nivel acceptabil pentru desfășurarea activităților, s-a apreciat, în urma evaluării că sunt suficiente formele de control existente și că nu se impun controale adiționale sau măsuri speciale de combatere a fraudelor. Cu toate acestea, se recomandă, la nivelul AM POIM și OIT, o monitorizare atentă a activităților desfășurate, pentru a se asigura păstrarea nivelului tolerabil al riscurilor de fraudă și pentru identificarea unor potențiale noi riscuri de fraudă.

În ceea ce privește utilizarea instrumentului Arachne precizăm faptul ca la nivelul fiecărui compartiment implicat în etapele de evaluare, verificări de management (privind achizițiile publice, verificări tehnice, verificări privind cazurile de fraudă), sunt efectuate interogări periodice în aplicația Arachne, pe secțiunile corespunzătoare verificărilor, rezultatul acestora fiind menționat în listele/fișele de verificare și susținut prin extrasele interogărilor din aplicație atașate acestora.

Astfel, în vederea verificării administrative și la fața locului a cererilor de rambursare/plată, utilizatorii ARACHNE din cadrul Compartimentelor Verificare Financiară, respectiv Monitorizare și Verificare Tehnică efectuează interogarea instrumentului ARACHNE, cu prioritate secțiunile Proiecte și Beneficiari, cu emiterea de rapoarte pentru beneficiari/proiecte și întocmirea unei Note de verificare ARACHNE pentru fiecare proiect, ce cuprinde rezultatul obținut/ riscul identificat pentru proiect/beneficiar. În urma interogării instrumentului ARACHNE nu au fost identificate aspecte care să semnaleze un grad ridicat de risc (red flag) pentru Categoriile Contract Management și Eligibilitate și care să influențeze eligibilitatea cheltuielilor incluse în Cererile de Prefinanțare/ Plată/Rambursare verificate.

În ceea ce privește verificarea contractelor de achiziție publică, aceasta include verificarea conflictului de interese care se realizează prin intermediul instrumentului ARACHNE, și presupune verificarea suplimentară a procedurilor de achiziție publică care prezintă un nivel ridicat al indicatorilor de alertă, prin utilizarea opțiunilor din secțiunile Projects, Beneficiaries, Contracts și Contractors, Concentration overall score, precum și verificarea acționariatului ofertanților desemnați câștigători ai contractelor de achiziții publice, cu sediul în alte state membre, și a posibilelor situații de conflict de interese, prin utilizarea opțiunilor de căutare din secțiunile Entities și Relations:

Urmare a efectuării verificărilor necesare cu ajutorul instrumentului ARACHNE, realizate în conformitate cu procedurile operaționale aplicabile/legislația în vigoare, nu au fost identificați indicatori de alertă care semnalează un grad ridicat de risc.

## **7. REZUMAT PENTRU CETĂȚENI**

Rezumatul pentru cetățeni al conținutului rapoartelor de implementare anuale și al raportului final de implementare se publică și se încarcă ca fișier separat sub formă de anexă la rapoartele anuale și la raportul final de implementare

Puteți încărca/găsiți Rezumatul pentru cetățeni la General > Documente în aplicația SFC 2014

**8. RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE**

**9. OPȚIONAL PENTRU RAPORTUL CARE TREBUIE SĂ FIE PREZENTAT ÎN 2016, NU SE APLICĂ ÎN CAZUL CELORLALTE RAPOARTE SUMARE: ACȚIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONDIȚIONALITĂȚII EX-ANTE**

Tabelul 14: Acțiunile întreprinse pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante generale aplicabile

Condiționalitate generală	ex-ante	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	la	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementarea deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
---------------------------	---------	--------------------------	---------------------	---------------	------------------------	-------------------------------	----	------------------------	---	------------

Tabelul 15: Acțiunile întreprinse pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante tematice aplicabile

Condiționalitate generală	ex-ante	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementarea deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
---------------------------	---------	--------------------------	---------------------	---------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	---	------------

## 10. PROGRESSELE ÎNREGISTRATE ÎN PREGĂTIREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR MAJORE ȘI A PLANURILOR DE ACȚIUNE COMUNE [ARTICOLUL 101 LITERA (H) ȘI ARTICOLUL 111 ALINEATUL (3) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

### 10.1. Proiecte majore

Tabelul 12: Proiecte majore

Proiect	CCI	Statutul PM	Investiții totale	Costuri eligibile totale	Data notificare/transmitere prevăzută	Data acordului tacit/aprobării de către Comisie	Data planificată a începerii implementării (an, trimestru)	Data planificată a finalizării	Axe prioritare / Priorități de investiții	Stadiul actual al realizării progresul financiar (% din cheltuielile certificate și transmise Comisiei în raport cu costurile eligibile totale)	Stadiul actual al implementării - progresul fizic Etapa principală de implementare a proiectului	Principalele realizări	Data semnării primului contract de lucrări	Observații
1.1 Autostrada Sibiu - Făgăraș		Retras și scos din PO			2021, trimestrul 4		2021, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP1 - 7i					Prevazut pentru a fi retras din PO la urmatoarea modificare de program. Valoarea proiectului depășește suma disponibilă prin POIM 2014-2020. Stadiul de maturitate al proiectului nu permite realizarea în actuala perioadă de programare. Proiectul va fi introdus în Programul Operațional de Transport 2021-2027 sau în Planul Național de Relansare și Reziliență.  Stadiu: Studiu de fezabilitate finalizat, pe circuitul de avizare în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici.
1.1 Autostrada Tg. Neamț - Iași - Ungheni (fără pod)		Retras și scos din PO			2020, trimestrul 2		2020, trimestrul 2	2025, trimestrul 4	AP1 - 7i					Prevazut pentru a fi retras din PO la urmatoarea modificare de program. Valoarea proiectului depășește suma disponibilă prin POIM 2014-2020. Stadiul de maturitate al proiectului nu permite realizarea în actuala perioadă de programare. Proiectul va fi introdus în Programul Operațional de Transport 2021-2027 sau în Planul Național de Relansare și Reziliență.  Stadiu: Contractul de servicii elaborare studiu de fezabilitate a fost semnat în aprilie, 2021 și este în prezent în derulare.
1.1 Autostrada Transilvania: Sectiunea Nadaselu - Poarta Salajului (Loturile 3A2, 3B1, 3B2)		Retras și scos din PO			2021, trimestrul 4		2021, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP1 - 7i					Prevazut pentru a fi retras din PO la urmatoarea modificare de program. Valoarea proiectului depășește suma disponibilă prin POIM 2014-2020. Stadiul de maturitate al proiectului nu permite realizarea în actuala perioadă de programare. Proiectul va fi introdus în Programul Operațional de Transport 2021-2027 sau în Planul Național de Relansare și Reziliență.  Stadiu: Sector Nadaselu – Mihaiesti (3A2+3B1): contractul de proiectare și execuție lucrări este în derulare, - progres fizic 21% Sector Mihaiesti – Poarta Salajului (3B2): contractul de proiectare și execuție lucrări este semnat, fiind în derulare etapa de proiectare
1.1 Autostrada Transilvania: Sectiunea Nusfalau – Biharia (Loturile 3B5, 3C1, 3C2 și legatura la Oradea)		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 4		2021, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP1 - 7i	0,00	Construcții	-	17.08.2020	Stadiu: Sector Nusfalau – Suplacu de Baracu (3B5): contract de proiectare și execuție lucrări în derulare : progres fizic – 10% Sector Suplacu de Baracu – Chiribis (3C1): procedura de atribuire în derulare (etapa de soluționare a contestațiilor) Sector Chiribis – Biharia (3C2): contract de

																		proiectare si executie lucrari semnat – etapa de proiectare in derulare Legatura A3 – Oradea: Contract de proiectare si executie semnat - etapa de proiectare este in derulare.
1.1 Autostrada Transilvania: Sectiunea Poarta Salajului - Nusfalau (Loturile 3B4, 3B3 + tunel Meses)		Retras și scos din PO			2021, trimestrul 4		2021, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP1 - 7i									Prevazut pentru a fi retras din PO la urmatoarea modificare de program. Valoarea proiectului depășește suma disponibilă prin POIM 2014-2020. Stadiul de maturitate al proiectului nu permite realizarea în actuala perioadă de programare. Proiectul va fi introdus în Programul Operațional de Transport 2021-2027 sau în Planul Național de Relansare și Reziliență.  Stadiu: Procedura de atribuire a contractului de proiectare si executie este in derulare (etapa de precalificare)
1.1 Autostrada de Centură Nord București		Retras și scos din PO			2020, trimestrul 3		2020, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP1 - 7i									Prevazut pentru a fi retras din PO la urmatoarea modificare de program. Valoarea proiectului depășește suma disponibilă prin POIM 2014-2020. Stadiul de maturitate al proiectului nu permite realizarea în actuala perioadă de programare. Proiectul va fi introdus în Programul Operațional de Transport 2021-2027 sau în Planul Național de Relansare și Reziliență.  Stadiu: Lot 1: Licitatia pentru etapa de proiectare si executie lucrari este in derulare (etapa de solutionare a contestatiilor) Lot 2: Contract de proiectare si executie semnat – etapa de proiectare este in derulare Lot 3: Licitatia pentru etapa de proiectare si executie lucrari este in derulare (etapa de solutionare a contestatiilor) Lot 4: Contract de proiectare si executie semnat, urmeaza a fi emis Ordinul de incepere pentru etapa de proiectare.
1.1 Drum de mare viteză Bacău - Pașcani		Retras și scos din PO			2020, trimestrul 4		2019, trimestrul 4	2025, trimestrul 4	AP1 - 7i									Prevazut pentru a fi retras din PO la urmatoarea modificare de program. Valoarea proiectului depășește suma disponibilă prin POIM 2014-2020. Stadiul de maturitate al proiectului nu permite realizarea în actuala perioadă de programare. Proiectul va fi introdus în Programul Operațional de Transport 2021-2027 sau în Planul Național de Relansare și Reziliență.  Stadiu: Studiu de fezabilitate in curs de elaborare
1.1 Gilău - Cluj N.Est		Retras și scos din PO			2019, trimestrul 4		2019, trimestrul 3	2023, trimestrul 4	AP1 - 7i									Prevazut pentru a fi retras din PO la urmatoarea modificare de program. Valoarea proiectului depășește suma disponibilă prin POIM 2014-2020. Stadiul de maturitate al proiectului nu permite realizarea în actuala perioadă de programare. Proiectul va fi introdus în Programul Operațional de Transport 2021-2027 sau în Planul Național de Relansare și Reziliență.
1.1 Infrastructura integrată pentru zona orbitală a Municipiului București	2018RO16CFMP007	Aprobat	1.577.943.218,36	1.250.577.848,50	2018, trimestrul 4	04.04.2019	2014, trimestrul 4	2022, trimestrul 1	AP1 - 7i	14,49	Construcții	PVRTL nr.8/45621/17.12.2021( 304/29.12.2021)	15.11.2011	1. Autostrada de centura Bucuresti, Sector Sud : - Lot 1 – contract de proiectare si executie in derulare, stadiu fizic : 21,37% - Lot 2 – contract de proiectare si executie in derulare, stadiu fizic : 41,28% - Lot 3 - contract de proiectare si executie in derulare, stadiu fizic : 1,17%  2. Modernizare Centura Bucuresti : - Sector A1 – DN7 – Procedura de relicitare a contractului pentru finalizarea lucrarilor a fost lansata in 25.11.2021, fiind in prezent in derulare - Sector DN2 – A2 : contract de executie lucrari in derulare, progres fizic 12,89% - Pasaj Domnesti : Contract de proiectare si executie in derulare, stadiu fizic 57,09% - Pasaj Oltenita : Contract de proiectare si executie in derulare, stadiu fizic 38,50%				

																		- Pasaj Berceni : Contract de proiectare si executie in derulare, stadiu fizic 44,87% - Pasaj Mogoșoaia : contract finalizat – RTL realizata in
1.1 Pitești - Craiova Drum de mare viteză	2020RO16CFMP005	Aprobat	1.012.689.698,98	854.256.056,07	2020, trimestrul 1	23.03.2021	2019, trimestrul 4	2025, trimestrul 4	AP1 - 7i	32,03	Construcții	-	05.12.2018	Stadiu: Tronson 1 si 2 : Contractele de proiectare si executie sunt in derulare, stadiul fizic general este 61,29% Tronson 3 si 4 : Contractele de proiectare si executie sunt semnate, fiind in derulare etapa de elaborare a Proiectului Tehnic				
1.1 Podul peste Prut de la Ungheni		Retras și păstrat ca proiect non-major în PO			2020, trimestrul 2		2019, trimestrul 3	2023, trimestrul 4	AP1 - 7i		Design			Proiect minor, va fi retras și pastrat ca proiect minor în PO la următoarea modificare de program				
1.1. Varianta de ocolire Bacău	2019RO16CFMP005	Aprobat	204.436.094,23	171.161.934,42	2019, trimestrul 4	23.10.2020	2016, trimestrul 2	2023, trimestrul 1	AP1 - 7i	87,82	Construcții avansate	PVRTL nr.319/143/10.08.2021	07.01.2019	Proiectul este finalizat fizic, RTL fiind realizata in data de 10.08.2021.				
1.1. Autostrada Câmpia Turzii – Ogra - Târgu Mureș	2017RO16CFMP029	Aprobat	397.132.399,42	328.905.014,88	2017, trimestrul 4	19.06.2018	2015, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP1 - 7i	72,73	Construcții	PVRTL 19779/12.12.2018 PVRTL 19780/12.12.2018 PVRTL 6477/14.09.2020 PVRTL 6491/18.09.2020 PVRTL 7430/06.12.2021	16.02.2015	Stadiu: Sector Tg. Mures – Chetani (1C1, 1C2, 2A1 si 2A2): Finalizat (RTL efectuate in perioada 2018-2020) Sector Chetani - Campia Turzii (2A3): Contract reziliat in mai 2021, la progres fizic de 41,97%. Procedura de licitatie pentru finalizarea lucrarilor a fost lansata pe 30.09.2021 fiind in prezent in derulare.				
1.1. Autostrada Sibiu-Pitesti	2019RO16CFMP004	Aprobat	1.334.389.643,74	1.030.057.462,77	2019, trimestrul 4	02.09.2020	2019, trimestrul 2	2023, trimestrul 4	AP1 - 7i	7,78	Construcții	-	19.04.2019	Stadiu: Sectiunea 1 : Contract de proiectare si executie in derulare, stadiu fizic 59,66% Sectiunea 2 : Licitatia pentru contractul de proiectare si executie este finalizata, in data de 31.12.2021 fiind comunicat rezultatul procedurii. Sectiunea 3 : Licitatia pentru contractul de proiectare si executie este in derulare Sectiunea 4 : Contract de proiectare si executie semnat in data de 15.11.2021, in prezent fiind in derulare etapa de proiectare Sectiunea 5 : Contract de proiectare si executie in derulare, progres fizic 5,4%				
1.1. Fazarea Autostrăzii Lugoj-Deva (Lot 2,3,4)	2017RO16CFMP012	Aprobat	558.754.955,52	448.085.016,28	2017, trimestrul 2	17.07.2017	2016, trimestrul 1	2022, trimestrul 4	AP1 - 7i	42,25	Construcții	PVRTL nr 34/03.03.2017 pt sectiunile A, B, C+ nod Margina-CIC PVRTL 12235/12.08.2019	29.07.2013	Stadiu: Proiect finalizat, cu exceptia sectorului Marginea – Holdea, pentru care procedura de licitatie aferenta contractului de proiectare si executie este in derulare.				
1.1. Fazarea Autostrăzii Timișoara-Lugoj și Varianta de ocolire Timișoara la nivel de autostradă	2017RO16CFMP013	Aprobat	17.897.993,85	11.899.096,44	2017, trimestrul 2	24.07.2017	2016, trimestrul 1	2017, trimestrul 4	AP1 - 7i	0,00	Construcții avansate	PVRTL nr. 207/23.12.2015	04.12.2013	Stadiu: Proiect finalizat fizic, insa din punct de vedere financiar proiectul nu a fost inchiat. Având în vedere că, referitor la contractul de lucrari nr. 92/82498/04.12.2013, se derulează de către DNA o anchetă în legătură cu o suspiciune de fraudă (adresa nr. 41751/MDRAPFE/17.07.2017), valoarea autorizată de OIT în cadrul POIM pentru contractul de finantare nr. 82/20.07.2017 este de 0,00 lei				
1.2 / 2.7 Lucrări de reabilitare pentru poduri, podete și tuneluri - etapa II toate regionalele		Retras și scos din PO			2021, trimestrul 4		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP1 - 7i AP2 - 7d					Proiect in etapa de elaborare studii de fezabilitate derulate la nivelul SRCF pentru cele 150 obiective ale proiectului. Termenul de finalizare a SF este incepand cu Sem.II 2022, dupa care in functie de finantare (POIM/POT) se va trece la etapa urmatoare. Se propune ca proiectul sa nu fie major Prevazut pentru a fi retras din PO la urmatoarea modificare de program				
1.2 / 2.7 Material Rulant		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 1		2019, trimestrul 1	2021, trimestrul 4	AP1 - 7i AP2 - 7d	0,00	Design	-		Proceduri de achiziție în derulare				
1.2 / 2.7 Modernizare stații de cale ferată		Retras și scos din PO			2020, trimestrul 4		2020, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP1 - 7i AP2 - 7d					Proiect in etapa de elaborare studii de fezabilitate derulate la nivelul SRCF pentru cele 47 obiective ale proiectului. Termenul de finalizare a SF este incepand cu Sem.II 2022, dupa care in functie de finantare (POIM/POT) se va trece la etapa urmatoare. Se propune ca proiectul sa nu fie major Prevazut pentru a fi retras din PO la urmatoarea				





																		nr.89/2021, au fost predate și recepționate 2 livrabile dintr-un total de 11. Prevazut pentru a fi retras din PO la următoarea modificare de program
1.4 Magistrala 6 (1 Mai - Otopeni)	2017RO16CFMP030	Aprobat	1.391.634.272,00	608.978.526,00	2017, trimestrul 4	12.02.2019	2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP1 - 7ii	0,01		Achiziții	-	30.03.2020	S-a finalizat Faza I a contractului de servicii de cadastru și evaluare. La finele lunii decembrie Nota de fundamentare și proiectul de H.G. se aflau pe circuitul de avizare al Metrorex S.A.. Rezultatul procedurii de atribuire pentru achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări de structură Lot. 1.1, între stațiile 1 Mai-Tokyo, a fost contestat de către ofertanți. În noiembrie 2021 Curtea de Apel a decis în favoarea Metrorex S.A., dar unul dintre ofertanți a depus revizuire-recurs la decizia Curții de Apel, prim termen de soluționare stabilit la începutul anului 2022. Procedura de atribuire pentru achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări de structură Lot. 1.2, între stațiile Tokyo și Aeroportul Otopeni a fost demarată în data 17.11.2021.			
1.4. Fazarea Liniei de metrou Magistrala 5 – Secțiunea Râul Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ialomitei	2017RO16CFMP017	Aprobat	411.508.626,00	335.843.610,00	2017, trimestrul 2	02.10.2017	2016, trimestrul 1	2020, trimestrul 4	AP1 - 7ii	77,16		Construcții avansate	PVRTL M 04/4635 / 11.09.2020 PVRTL M 04.02.01/2529 / 03.06.2020 PVRTL M.04/4637/11.09.2020	14.03.2011	Punerea în funcțiune cu călători a fost în data de 15.09.2020. Mai sunt de executat 5 accese dintr-un total de 46. Termenul de finalizare transmis de Antreprenori este 10.10.2022. Liderul celor două Asocieri (structură și finisaje), Astaldi S.p.A., a fost preluat de o altă companie, Webuild, în luna septembrie 2021. În acest sens, nu au mai fost emise facturi datorită lipsei Acordurilor de Asociere și a Scrisorilor de Garanție de Bună Execuție.			
1.4. Fazarea Magistralei 4 Racordul 2 Secțiunea Parc Bazilescu- Străulești	2017RO16CFMP016	Aprobat	72.230.862,00	45.606.540,00	2017, trimestrul 2	18.08.2017	2016, trimestrul 1	2020, trimestrul 4	AP1 - 7ii	62,42		Construcții avansate	PVRTL nr.M.04.03.01/474 din 29.03.2017 și nr. M.04.03.01/475/ 29.03.2017 PVRTL nr.M.04.02.01/ 4775 din 06.11.2018 și nr. M.04.02.01 /4800/ 06.11.2018 Proces Verbal de Recepție a Punerii în Funcțiune nr. M.04.02.01/4845/09.11.2018 PVRTL nr.M.04.02.01/2830/31.07.2019 Proces Verbal de Recepție a Punerii în Funcțiune nr. M.04.02.01/2487/02.06.2020 PVRTL nr.M.03.03.01/1828/14.05.2018 Proces Verbal de Recepție a Punerii în Funcțiune nr. M.03.03.01/2832/09.07.2018  PVRTL nr.M.04.02.01/3515/ 20.08.2018 Proces Verbal de Recepție a Punerii în Funcțiune nr. M.04.02.01/4548/22.10.2018	11.07.2012	Stadiul la 31.12.2021: : Proiect finalizat fizic, însă din punct de vedere financiar proiectul nu a fost încheiat.  În perioada următoare se vor efectua demersurile premergătoare recepției finale.			
1.4. Fazarea proiectului Îmbunătățirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2 Berceni- Pipera	2018RO16CFMP008	Aprobat	135.832.310,00	114.383.087,00	2018, trimestrul 4	02.04.2019	2016, trimestrul 1	2020, trimestrul 4	AP1 - 7ii	0,00		Construcții	PVRTL nr. M04.02.01/1695/15.05.2019 pentru accesul nou la stația de metrou Tineretului – contract finalizat.	25.05.2016	Componentă aferentă obiectivului de investiții Modernizarea Instalațiilor pe Magistralele 1,2,3, TL de metrou.  Situația proiectului în cursul anului 2021 : 1. Contractul pentru achiziția de Servicii de consultanță, asistență tehnică și supervizare lucrări se află pe circuitul de avizare/semnare la nivelul Metrorex 2. Procedura de achiziție pentru înlocuirea căii de rulare a fost demarată și anulată. Documentația de achiziție este în curs de revizuire. Se continuă discuțiile cu experții BEI PASSA și JASPEERS pentru furnizarea de informații și identificarea posibilităților soluții/varianțe care trebuie analizate de experți.			
2.1 Autostrada Comarnic - Brașov		Retras și scos din PO			2019, trimestrul 4		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP2 - 7a			Achiziții			Stadiul de maturitate al proiectului nu permite realizarea în actuala perioadă de programare. Procedura de licitație pentru servicii revizuire a studiului de fezabilitate și elaborare PT aferentă tronsonului Ploiesti – Comarnic – Brașov este finalizată, urmand a fi semnat contractul Prevazut pentru a fi retras din PO la următoarea modificare de program			
2.1 Constanța - Tulcea - Brăila Drum de mare viteză (fără		Retras și scos din PO			2021, trimestrul 3		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP2 - 7a			Design			Stadiul de maturitate al proiectului nu permite realizarea în actuala perioadă de programare.			

pod)																		Contract de servicii elaborare SF si PT in derulare Prevazut pentru a fi retras din PO la urmatoarea modificare de program
2.1 Creșterea accesibilității în Regiunea Dobrogea: Podul rutier peste Dunăre de la Brăila	2019RO16CFMP002	Aprobat	550.721.781,15	463.652.221,80	2019, trimestrul 2	02.09.2019	2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP2 - 7a	49,39		Construcții	-				19.01.2018	Contract de proiectare si executie lucrari in derulare, stadiu fizic 51,00%
2.1 Drum de mare viteză Ploiești-Buzău		Retras și scos din PO			2020, trimestrul 4		2019, trimestrul 4	2025, trimestrul 4	AP2 - 7a			Design						Stadiul de maturitate al proiectului nu permite realizarea in actuala perioadă de programare. Licitația pentru proiectarea si executia lucrarilor a fost lansata in data de 01.06.2021, fiind in prezent in derulare. Prevazut pentru a fi retras din PO la urmatoarea modificare de program
2.1 Fazarea Autostrăzii Sebeș - Turda (Lot 1,2,3,4)	2017RO16CFMP004	Aprobat	437.275.058,34	363.361.008,41	2018, trimestrul 1	06.03.2018	2016, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP2 - 7a	77,20		Construcții avansate	PVRTL nr.167/30.07.2018 PVRTL nr.166/30.07.2018 PVRTL nr.65532/21.12.2021				14.11.2014	Loturile 1, 3 si 4 sunt finalizate, iar Lotul 2 este deschis traficului. Proiect finalizat fizic, insa din punct de vedere financiar proiectul nu a fost incheiat.
2.1 Făgăraș - Brașov Drum de mare viteză		Retras și scos din PO			2020, trimestrul 1		2020, trimestrul 1	2025, trimestrul 4	AP2 - 7a			Design						Stadiul de maturitate al proiectului nu permite realizarea in actuala perioadă de programare. Contractul pentru complete SF si elaborare PT a fost semnat in data de 24.08.2021, fiind in derulare. Prevazut pentru a fi retras din PO la urmatoarea modificare de program
2.1. Drum de mare viteză Buzău-Focșani		Retras și scos din PO			2020, trimestrul 4		2019, trimestrul 4	2025, trimestrul 4	AP2 - 7a			Design						Stadiul de maturitate al proiectului nu permite realizarea in actuala perioadă de programare. Studiu de fezabilitate finalizat. Este in pregatire documentatia pentru lansarea procedurii de licitatie pentru executie lucrari. Prevazut pentru a fi retras din PO la urmatoarea modificare de program
2.1. Drum de mare viteză Focșani-Bacău		Retras și scos din PO			2020, trimestrul 4		2019, trimestrul 4	2025, trimestrul 4	AP2 - 7a			Design						Stadiul de maturitate al proiectului nu permite realizarea in actuala perioadă de programare. Contract pentru eaborarea Studiului de fezabilitate si a Proiectului Tehnic in derulare Prevazut pentru a fi retras din PO la urmatoarea modificare de program
2.1. Fazare Reabilitare DN 6 Alexandria - Craiova	2017RO16RFMP001	Aprobat	98.134.589,65	82.465.068,30	2017, trimestrul 2	24.07.2017	2016, trimestrul 1	2020, trimestrul 1	AP2 - 7a	0,10		Construcții	-				31.01.2011	Procedura de licitatie pentru finalizarea lucrarilor pentru Lotul 2 este in derulare
2.1. Fazare Reabilitare DN 73 Pitești-Brașov		Retras și păstrat ca proiect non-major în PO			2018, trimestrul 1		2016, trimestrul 1	2019, trimestrul 1	AP2 - 7a			Construcții	PVRTL nr.30/126419/16.09.2020					Lot 1 – finalizat Lot 2 – contract de proiectare si executie in derulare, stadiu fizic 49,82%
2.2 A1 - Titu - Băldana - Târgoviște - Sinaia Drum de mare viteză		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 4		2019, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP2 - 7a	0,00		Design	-					Sector A1 – Titu : Contract servicii elaborare SF si PT in derulare Sector Baldana – Titu – procedura de atribuire pentru contractul de proiectare si executie lucrari este in derulare Baldana – Targoviste – Sinaia : Procedura de licitatie pentru proiectare si executie este in derulare
2.2. Fazare Reabilitare DN 76 Deva - Oradea	2017RO16CFMP002	Aprobat	131.252.869,73	101.640.496,86	2017, trimestrul 3	15.11.2017	2016, trimestrul 1	2020, trimestrul 4	AP2 - 7a	72,43		Construcții	PVRTL 170/6202/20.12.2017, PVRTL nr.639a/07.12.2016, PVRTL nr.6339/23.12.2021, PVRTL 1244/18.04.2019, PVRTL nr.63705/14.12.2021 PVRTL nr.63724/14.12.2021				02.10.2012	Loturile 1, 2, 4, 5 si 6 (2 sectoare) : Finalizate Lot 3 : Contract de proiectare si executie in derulare, stadiu fizic 99% Lot 6, Sector 1 : Contract de executie in derulare, stadiu fizic 99%
2.7 Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad		Retras și scos din PO			2020, trimestrul 2		2021, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP2 - 7d			Design						Proiect cu finantare din PNRR Prevazut pentru a fi retras din PO la urmatoarea modificare de program
3.1. Instalație de valorificare energetică cu cogenerare de înaltă eficiență a deșeurilor municipale în municipiul București		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	250.000.000,00	208.330.000,00	2020, trimestrul 4		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6i	0,00		Design	-					Pregatirea proiectului a fost suspendata din cauza : -lipsei terenurilor aferente investitiilor - schimbării strategiei la nivel local privind gestiunea deșeurilor
3.1.Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați	2019RO16CFMP006	Aprobat	103.477.359,00	90.936.807,48	2020, trimestrul 1	08.04.2021	2019, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP3 - 6i	8,93		Construcții	Progres fizic = 26,25 %. Indicatori realizati: CO17- Deșeurile solide: capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor (t/an)=10,02% 2S28- Depozite de deșeuri neconforme inchise/reabilitate=50,39%				19.06.2020	Plățile făcute de Beneficiar către Contractorii sunt de 12,34%. Gradul de contractare = 81 % Total contracte in cadrul proiectului=26 Contracte semnate: 21

													2S87 – Depozite conforme deschise=89,53% 2S88 – Stații de transfer=4,29% 2S89 – Stații de sortare=72,53% 2S90 – Stații de tratare mecano – biologică=0 2S91 – Stații de compost=0 2S93 – Centre de colectare=6,44% Instalație de digestie anaerobă=0		Contracte în licitație: 1 Contracte nelansate: 4
3.2. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 - 2020	2019RO16CFMP009	Aprobat	234.476.395,00	220.407.811,30	2019, trimestrul 4	18.03.2020	2019, trimestrul 2	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,68	Achiziții	Progres fizic – 0.18% Nu au fost realizați indicatori	08.03.2021	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 0,71%. Gradul de contractare este de 12.12%. Total contracte în cadrul proiectului: 33 Contracte semnate: 4 Contracte în licitație: 3 Contracte nelansate: 26	
3.2. Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Vrancea Etapa II	2017RO16CFMP024	Aprobat	207.023.453,00	207.023.453,00	2017, trimestrul 3	27.11.2017	2017, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	49,45	Construcții avansate	Progres fizic – 67,23%  Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) - 55.051 km Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată) - 30.993 km Aductiune (nouă) - 147.123 km Rețea canalizare (nouă) - 170.934 km Rețea canalizare (reabilitată) - 5.247 km Extindere conductă refulare - 79.967 m Stații de pompare apă uzată - 27 buc	03.05.2018	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 59,65%. Gradul de contractare este de 100%. Total contracte din cadrul proiectului: 11 Toate contractele au fost atribuite.	
3.2. Finalizarea stației de epurare Gîlna, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București – Etapa II	2016RO16CFMP001	Aprobat	325.337.174,00	231.119.528,41	2017, trimestrul 1	17.07.2017	2016, trimestrul 1	2020, trimestrul 2	AP3 - 6ii	29,22	Construcții	Progres fizic – 41,87%  - 4.727 km de Rețea de canalizare reabilitată	17.06.2014	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 38,85%. Gradul de contractare este de 84,64%. Total contracte în cadrul proiectului: 13 Contracte semnate: 11 Contracte în licitație: 1 Contracte nelansate: 1 Contracte reziliate: 3	
3.2. Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 - 2020	2017RO16CFMP018	Aprobat	71.429.873,00	71.429.873,00	2017, trimestrul 2	22.09.2017	2017, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	38,65	Construcții	Progres fizic – 66,56% Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată) – 20,80 km Rețea canalizare (reabilitată) – 10,80 km	30.10.2018	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 50,11%. Gradul de contractare este de 100%. Total contracte din cadrul proiectului: 17 Toate contractele au fost atribuite.	
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița în perioada 2014 - 2020		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	29.153.470.400,00	274.042.621,76	2020, trimestrul 2		2019, trimestrul 3	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Amanarea transmiterii proiectului a fost cauzată în principal de documentația slabă d.p.d.v. calitativ și durată foarte mare a revizuirii SF	
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	277.321.855,00	229.662.543,70	2020, trimestrul 4		2019, trimestrul 2	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Amanarea transmiterii proiectului a fost cauzată în principal de documentația slabă d.p.d.v. calitativ și durată foarte mare a revizuirii SF	
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja Constanța SA	2018RO16CFMP002	Aprobat	462.952.632,00	435.175.474,08	2019, trimestrul 4	23.11.2020	2018, trimestrul 3	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	19,64	Construcții	Progres fizic – 27,61%  61,592 km- 2S70 Rețea distribuție apă potabilă NOUA 71,504 km - 2S71 Rețea distribuție apă potabilă REABILITATA 67,821 km- 2S72 Aductiune nouă 10,445 km- 2S73 Reabilitare aductiune 211,832 km- 2S74 Rețea canalizare nouă 5,227 km- 2S75 Rețea canalizare reabilitată 13 unitati - 2S77 Rezervoare înmagazinare 23 unitati - 2S78 Stații tratare apă potabilă (noi și reabilitate) 0 bucati - Statie de pretare mecanica 0 unitati - 2S80 Stații epurare ape uzate care deserveșc aglomerări sub 10.000 p.e 10 unitati- Sursa apă nouă 4 unitati - Sursa apă reabilitată 0 km -Magistrală de apă nouă 8,912 km- Magistrala de apă reabilitată 9 unitati- Stații pompare apă noi 2 unitati - Stații pompare apă reabilitate 4 unitati - Dispecerate locale SCADA apă 45,326km-Conducta refulare nouă 4,991 km- Conductă refulare reabilitată	17.05.2018	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 25,83%. 51 contracte semnate dintr-un total de 57 2- contracte în procedura de atribuire 4- contracte cu procedura nelansată Refuzul/tergiversarea unor unități administrativ teritoriale, de a pune la dispoziția proiectului, terenurile necesare executării investițiilor propuse	

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Cluj și Sălaj	2018RO16CFMP004	Aprobat	351.988.720,00	324.457.570,28	2019, trimestrul 3	02.09.2019	2018, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	13,60	Construcții	21 unitati- Statii pompare apa u Progresul fizic al proiectului este de 26,04% Rețea de distribuție apă potabilă – nouă -118.54 km Rețea de distribuție apă potabilă – reabilitată -1.54 km Rezervoare înmagazinare- 4	17.05.2018	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 16,14% Gradul de contractare este de 68,14% Total contracte proiect: 34 de contracte, din care au fost semnate 26: Contracte de lucrări : 26 – din care semnate: 21 Contracte de servicii : 6 – din care semnate: 4 Contracte de furnizare : 2 – din care semnate: 1
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov	2020RO16CFMP007	Aprobat	89.648.215,00	84.269.322,00	2020, trimestrul 1	17.03.2022	2019, trimestrul 3	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Achiziții	Progres fizic=0,61 %. Nu au fost realizați indicatori.	05.07.2021	Gradul de contractare = 13% Total contracte în cadrul proiectului=23 Contracte semnate: 3 Contracte în licitație: 5 Contracte nelansate: 15
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	565.558.924,00	531.625.388,56	2021, trimestrul 1		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Amanarea transmiterii proiectului a fost cauzată în principal de : - Documentație slabă d.p.d.v. calitativ, - reziliere contract de asistență tehnică
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Argeș		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	188.291.944,00	176.994.427,00	2020, trimestrul 2		2019, trimestrul 3	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-Progres fizic 0 %		Amanarea transmiterii proiectului a fost cauzată în principal de : - Documentație incompletă (ex: lipsa acord de mediu), slab calitativă (ex: analiza de opțiuni deficitară) - Lipsa terenurilor aferente investițiilor - Capacitatea instituțională a beneficiarului (inclusiv mobilizarea consultantului) Grad de contractare 0 % Din totalul de 15 contracte (11 contracte de lucrări) sunt semnate 0 contracte, 0 contracte sunt în procedura de atribuire și 15 nelansate
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	397.155.818,00	373.326.350,00	2020, trimestrul 1		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-Nu au fost realizați indicatori, stadiul fizic al proiectului este sub 2%.		Amanarea transmiterii proiectului a fost cauzată în principal de documentația slabă d.p.d.v. calitativ și durata foarte mare a revizuirii SF. Gradul de contractare este de 14,8%. Total contracte din cadrul proiectului: 27 Contracte semnate: 4 Contracte în licitație: 6 Contracte nelansate: 17
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	167.056.780,00	157.033.373,20	2021, trimestrul 1		2020, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Amanarea transmiterii proiectului a fost cauzată în principal de documentația slabă d.p.d.v. calitativ.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	224.189.424,00	210.738.058,56	2020, trimestrul 2		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-Progres fizic=0,00 %		Amanarea transmiterii proiectului a fost cauzată în principal de documentația slabă d.p.d.v. calitativ și durata foarte mare a revizuirii SF. Gradul de contractare = 5% Total contracte în cadrul proiectului=20 Contracte semnate: 1 Contracte în licitație: 0 Contracte nelansate: 19
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Botoșani		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	213.951.808,00	201.114.700,00	2021, trimestrul 1		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Amanarea transmiterii proiectului a fost cauzată în principal de documentația slabă d.p.d.v. calitativ și durata foarte mare a revizuirii SF
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	217.912.061,00	204.837.337,00	2020, trimestrul 3		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Amanarea transmiterii proiectului a fost cauzată în aspecte instituționale și mediu
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brăila	2020RO16CFMP002	Aprobat	240.827.655,00	226.377.995,70	2020, trimestrul 1	11.03.2021	2019, trimestrul 2	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Achiziții	-	30.06.2022	Gradul de contractare este de 0%. Total contracte din cadrul proiectului: 15 Contracte semnate: 0 Contracte în licitație: 4 Contracte nelansate: 11
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	158.962.199,00	149.424.467,06	2019, trimestrul 4		2019, trimestrul 2	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Grad de contractare 15% 13 contracte în total 2 contracte semnate 5 contracte nelansate

														6 contracte in procedura
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	145.124.500,00	136.417.030,00	2021, trimestrul 1		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Amanarea transmiterii proiectului a fost cauzata in principal de documentatia slaba d.p.d.v. calitativ.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Covasna		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	228.608.354,00	214.891.852,00	2021, trimestrul 1		2020, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Amanarea transmiterii proiectului a fost cauzata in principal de documentatia slaba d.p.d.v. calitativ si durata foarte mare a revizuirii SF
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj	2019RO16CFMP003	Aprobat	374.615.605,00	352.138.668,70	2019, trimestrul 4	18.03.2020	2019, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	7,35	Construcții	Indicatori realizați Retea de distribuție apă potabilă (nouă): 28,674 km Retea de distribuție apă potabilă (reabilitată): 0 km Aducțiune (nouă): 7,427 km Aducțiune (reabilitată): 11,988 km Rezervoare immagazinare: 0 buc Stații tratare apă: 0 buc Retea canalizare (nouă): 50,849 km Retea canalizare (reabilitată): 1,899 km Colector: 13,641 km	17.06.2020	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 9,94%. Grad de contractare: 87,5% Total contracte 32 Contracte semnate: 28 Contracte în licitație: 3 Contracte nelansate: 1 (procedura anulată)
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	511.547.486,00	480.854.636,84	2021, trimestrul 1		2020, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-Progres fizic=0,00 %		Amanarea transmiterii proiectului a fost cauzata in principal de documentatia slaba d.p.d.v. calitativ. Gradul de contractare = 15% Total contracte in cadrul proiectului=27 Contracte semnate: 4 Contracte in licitatie: 6 Contracte nelansate: 17
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați	2017RO16CFMP027	Aprobat	151.417.843,00	131.703.239,84	2017, trimestrul 3	28.02.2018	2018, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	50,28	Construcții	Progresul fizic al proiectului este de 60,07% Retea de distribuție apă potabilă (nouă) – 77,154 km Retea de distribuție apă potabilă (reabilitată) – 8,667 km Aducțiune (nouă) – 40,172 km Aducțiune (reabilitate) – 11,467 km Retea canalizare (nouă) – 335,144 km Retea canalizare (reabilitată) – 2,658 km Stații pompare apă uzată (noi și reabilitate) – 23 buc	04.05.2018	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 54,31%. Gradul de contractare este de 100%. Total contracte din cadrul proiectului: 17 Toate contractele au fost atribuite.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Giurgiu		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	202.305.274,00	190.166.957,56	2020, trimestrul 4		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Amanarea transmiterii proiectului a fost cauzata in principal de documentatia slaba d.p.d.v. calitativ si durata foarte mare a revizuirii SF
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Gorj		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	188.012.100,00	17.673.137.400,00	2020, trimestrul 2		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	- Retea canalizare (nouă) 0,420km Retea canalizare (reabilitată) 1,46 km	29.05.2019	Amanarea transmiterii proiectului a fost cauzata in principal de documentatia incompleta/ slaba d.p.d.v. calitativ si durata foarte mare a revizuirii SF. 32 contracte din cadrul proiectului: 17 Grad de contractare 37,5%
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	216.776.392,00	203.769.808,48	2020, trimestrul 3		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Amanarea transmiterii proiectului a fost cauzata in principal de documentatia incompleta/ slaba d.p.d.v. calitativ si durata foarte mare a revizuirii SF
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (DEVA)		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	21.119.039,00	198.518.969,00	2020, trimestrul 3		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Amanarea transmiterii proiectului a fost cauzata in principal de : - Documentatie incompleta (ex: lipsa acord de mediu), slab calitativa (ex: analiza de optiuni deficitara) - Lipsa terenurilor aferente investitiilor Capacitatea institutionala a beneficiarului (inclusiv mobilizarea consultantului)
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	425.017.818,00	399.516.749,00	2020, trimestrul 2		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-Nu au fost realizați indicatori, stadiul fizic al proiectului este sub 1%	22.12.2021	Amanarea transmiterii proiectului a fost cauzata in principal intarzieri in finalizarea procedurii de mediu. Gradul de contractare este de 2,79% Total contracte : 41 (27 lucrări, 3 servicii , 11 furnizare) Contracte semnate: 4 (1 lucrări, 1 servicii, 2 furnizare) Contracte in licitație: 12 Contracte nelansate: 25
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de	2018RO16CFMP003	Aprobat	277.957.488,00	261.280.038,72	2020, trimestrul 1	18.01.2021	2018, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,71	Achiziții	Progresul fizic al proiectului este de 1,23%. Indicatori realizați:	06.09.2019	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 1,35%.

apă și apă uzată în județul Ilfov													- Rețea de distribuție apă potabilă (nouă): 9,45 km - Aducțiune (nouă): 0,32 km - Rețea canalizare (nouă): 11,81 km - Rezervoare înmagazinare: 1 bucată - Stații tratare apă: 1 bucată		Gradul de contractare este de 47,36%. Din totalul de 19 contracte prevăzute în cadrul proiectului: - 9 contracte semnate - 5 contracte în procedură de atribuire - 5 contracte cu procedură nelansată
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	364.058.259,00	342.214.763,00	2020, trimestrul 4		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00		Design	-		Amanarea transmiterii proiectului a fost cauzată în principal de documentația slabă d.p.d.v. calitativ și durata foarte mare a revizuirii SF
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehedinți		Retras și păstrat ca proiect non-major în PO	46.600.000,00	43.804.000,00	2020, trimestrul 3		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00		Design	-Progres fizic= 1,30%		Proiect nemajor - a suferit modificări la nivelul listei de investiții și aprobat la nivelul MIPE-AM - 4 contracte semnate - 1 în procedura de atribuire - 9 procedură nelansată TOTAL = 14 contracte Grad contractare = 28,57%
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	170.284.950,00	160.067.853,00	2021, trimestrul 1		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00		Design	-		Amanarea transmiterii proiectului a fost cauzată în principal de documentația slabă d.p.d.v. calitativ și durata foarte mare a revizuirii SF
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	111.116.942,00	104.449.925,00	2020, trimestrul 4		2019, trimestrul 3	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00		Design	-		Amanarea transmiterii proiectului a fost cauzată în principal de documentația slabă d.p.d.v. calitativ și durata foarte mare a revizuirii SF
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt	2019RO16CFMP002	Aprobat	220.195.286,00	206.983.568,84	2020, trimestrul 1	03.11.2021	2019, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	6,38		Construcții	Stadiu fizic proiect : 0,55% Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) -0,68 km Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitare) -1,184 km Aducțiune (reabilitare) -2,785 km Rețea de canalizare/conducte de refulare (noua)-15,580 km	06.05.2020	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 6,62%. Grad de contractare 78% 38 contracte în total 30 contracte semnate 8 contracte neatribuite
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	523.147.736,00	491.758.872,00	2020, trimestrul 2		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00		Design	-		Amanarea transmiterii proiectului a fost cauzată în principal de documentația incompletă/ slabă d.p.d.v. calitativ și durata foarte mare a revizuirii SF
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	2019RO16RFMP001	Aprobat	207.072.543,00	194.648.190,42	2020, trimestrul 1	15.03.2021	2018, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	1,05		Construcții	Progres fizic – 6.11% 2S70 - Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) – 3.19 km 2S74 - Rețea canalizare (nouă) – 14.26 km	22.10.2020	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 1,91%. Gradul de contractare este de 75%. Total contracte în cadrul proiectului: 24 Contracte semnate: 18 Contracte în licitație: 1 Contracte nelansate: 5
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Teleorman		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	194.060.344,01	182.416.723,37	2020, trimestrul 1		2019, trimestrul 2	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00		Design	-		Amanarea transmiterii proiectului a fost cauzată în principal de documentația slabă d.p.d.v. calitativ și durata foarte mare a revizuirii SF
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Timiș	2018RO16CFMP005	Aprobat	179.999.699,00	159.569.733,16	2019, trimestrul 1	04.04.2019	2018, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	2,77		Construcții	Progres fizic= 7,47%	12.12.2019	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 3,16%. - 31 contracte semnate - 9 în procedura de atribuire - 0 procedură nelansată TOTAL = 40 contracte Grad de contractare = 77,5%
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	171.881.714,00	161.568.811,00	2020, trimestrul 2		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00		Design	-		Amanarea transmiterii proiectului a fost cauzată în principal de : - Documentație incompletă (ex: lipsa acord de mediu), slab calitativa (ex: analiza de opțiuni deficitară) - Lipsa terenurilor aferente investițiilor - Capacitatea instituțională a beneficiarului (inclusiv mobilizarea consultantului)
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vaslui		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	332.239.654,00	312.305.275,00	2020, trimestrul 3		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00		Design	-		Amanarea transmiterii proiectului a fost cauzată în principal de documentație incompletă (ex: lipsa acord de mediu), slab calitativa (ex: analiza de opțiuni deficitară) Estimat pentru transmitere în trimestrul III 2021
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	243.927.988,00	229.292.308,00	2020, trimestrul 2		2019, trimestrul 3	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00		Design	-		Amanarea transmiterii proiectului a fost cauzată în principal de documentația slabă d.p.d.v. calitativ și durata foarte mare a revizuirii SF

3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda Câmpia Turzii	2017RO16CFMP028	Aprobat	130.020.498,00	130.020.498,00	2019, trimestrul 2	26.06.2019	2018, trimestrul 1	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	21,02	Construcții	Indicatori realizați: Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) – 16,632 km Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată) – 31,839 km Rețea canalizare (nouă) – 51,135 km Rețea canalizare (reabilitată) – 13,058 km	31.10.2018	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 23,83%. Din totalul de 20 contracte (12 contracte de lucrări, 4 contracte de servicii și 4 contracte de furnizare) sunt semnate 18 contracte, 1 contract este în procedura de atribuire și 1 contract nelansat.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu	2020RO16CFMP006	Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	84.362.898,00	79.301.124,12	2020, trimestrul 2		2019, trimestrul 2	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	0,00	Design	-		Grad de contractare 21% Din totalul de 14 contracte (9 contracte de lucrări) sunt semnate 3 contracte, 4 contracte sunt în procedura de atribuire și 7 nelansate
3.2. Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba 2014 - 2020	2017RO16CFMP025	Aprobat	114.079.588,00	102.044.191,47	2017, trimestrul 3	18.12.2017	2017, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP3 - 6ii	28,53	Construcții	Progres fizic=48,93 % Nu au fost raportati indicatori realizați.	15.10.2018	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 35,72%. Gradul de contractare = 86 % Total contracte în cadrul proiectului=14 Contracte semnate: 12 Contracte în licitație: 1 Contracte nelansate: 1
3.2.1 Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Gorj	2017RO16CFMP019	Aprobat	8.344.056,00	8.344.056,00	2017, trimestrul 2	06.11.2017	2016, trimestrul 1	2017, trimestrul 4	AP3 - 6ii	29,23	Achiziții	Progres fizic=50,23 % Aducțiune (reabilitare) = 3,09 km; Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) = 3,8 km; Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată) = 1,66 km; Rețea canalizare (reabilitată) = 2,2 km	29.05.2019	Gradul de contractare = 100 % Total contracte în cadrul proiectului=6 Contracte semnate: 6 Contracte în licitație: 0 Contracte nelansate: 0
3.2.1 Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș	2016RO16CFMP009	Aprobat	14.705.621,00	12.788.008,02	2017, trimestrul 2	17.07.2017	2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	64,61	Construcții avansate	Progres fizic=84,13 % Indicatori realizați: Rețea de distribuție apă potabilă (nouă)=2,8 km Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată)=6,8 km Aducțiune (reabilitare)=1,9 km Rețea canalizare (nouă)=36,2 km Colector (nou și reabilitat)= 2,7 km Rezervoare înmagazinare (noi+reabilitate)=5 Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerări sub 10.000 l.e.=1 Stații tratare apă (reabilitată)= 1 Stații de clorinare (noi)=2 Stații de pompare apă (noi)=2 Stații de pompare apă (reabilitate)=2 Sistem SCADA= 3 Front foraj = 3 SPAU = 18	26.09.2011	Gradul de contractare = 100 % Total contracte în cadrul proiectului=16 Contracte semnate: 16 Contracte în licitație: 0 Contracte nelansate: 0
3.2.1 Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava	2017RO16CFMP021	Aprobat	6.568.691,00	5.911.165,03	2017, trimestrul 2	06.11.2017	2016, trimestrul 1	2019, trimestrul 4	AP3 - 6ii	54,26	Construcții avansate	Progres fizic 93,26% 2S71 Rețea de distribuție apă potabilă reabilitată 1,9 km Rezervoare de înmagazinare reabilitate 3 buc. Front foraje 1 buc Stații pompare 2 buc Contoare apă 222 buc 2S74 Rețea de canalizare nouă 1 km 2S75 Rețea de canalizare reabilitată 2 km SCADA 1 buc	06.06.2013	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 73,15%. 2 contracte semnate din 2 Gradul de contractare este de 100%.
3.2.1 Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Tulcea	2017RO16CFMP005	Aprobat	9.709.693,53	9.709.693,53	2017, trimestrul 2	13.09.2017	2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	49,78	Construcții avansate	Progres fizic 32,86% 2,261km- 2S70 Rețea de distribuție apă potabilă nouă reabilitată 1,998 km-2S71 Rețea de distribuție apă potabilă reabilitată 2,92 km-2S74 Rețea de canalizare nouă 0,55 km -2S75 Rețea de canalizare reabilitată 1 buc - 2S79 Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerări cu peste 10.000 l.e. 0,95 km conducta refulare 3 buc. Rezervoare de înmagazinare reabilitate 5 buc. Stații pompare ape uzate	26.10.2009	Gradul de contractare = 100 % Total contracte în cadrul proiectului=12 Contracte semnate: 10 Contracte reziliate: 2
3.2.1 Fazarea proiectului Reabilitarea și Modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în regiunea Constanța - Ialomița	2017RO16CFMP022	Aprobat	3.415.168,39	3.021.399,47	2017, trimestrul 2	06.11.2017	2016, trimestrul 1	2019, trimestrul 4	AP3 - 6ii	95,95	Construcții avansate	Reabilitare rețea de canalizare – 0,672 km Reabilitare stații de tratare apă potabilă – 1 buc	16.03.2017	Gradul de contractare este de 100%. Total contracte din cadrul proiectului: 2 Toate contractele au fost finalizate.
3.2.1 Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Ilfov	2017RO16CFMP020	Aprobat	3.727.782,43	3.382.217,00	2017, trimestrul 2	06.11.2017	2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	28,39	Construcții avansate	Progres fizic 100% 2 contracte semnate și finalizate din 2 4,827 km rețea distribuție apă potabilă 2 buc SCADA	19.04.2013	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 76,79%. Gradul de contractare este de 100%. Total contracte din cadrul proiectului: 2 Toate contractele au fost finalizate.



												3,551km extindere retea canalizare 3 buc statie pompare apa uzata noua 1 buc statie pompare apa uzata reabilitata 1,847 km extindere conducta refulare		
3.2.1. Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Mehedinți	2016RO16CFMP006	Aprobat	49.839.426,00	45.956.934,71	2017, trimestrul 2	21.08.2017	2016, trimestrul 1	2019, trimestrul 4	AP3 - 6ii	34,17	Construcții avansate	Progres fizic 50,15 % 2577 Rezervoare apă 7 buc ; 2570 - Rețea distribuție apă 89,296 km ; 2571- Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată) 19,384 km ; Rețea canalizare (nouă) - 73,408 km; Rețea canalizare (reabilitare) – 7,517 km; Reabilitare și extinderi surse de apă 6 buc; Stații clorinare 6 buc; Sisteme SCADA 4 buc; Reabilitare și extindere magistrale 0,668 km; Stații de pompare apă 10 buc; Stații de pompare apă uzată 23 buc	06.12.2016	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 55,04% - 12 contracte semnate - 1 în procedura de atribuire - 2 reziliate TOTAL = 15 contracte Grad contractare = 92,3%
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița	2017RO16CFMP007	Aprobat	11.201.564,00	10.143.016,20	2017, trimestrul 2	18.09.2017	2016, trimestrul 1	2020, trimestrul 4	AP3 - 6ii	72,82	Construcții avansate	Indicatori realizați: - Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) – 6,747 km.; - Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitare) – 12,467 km; - Aducțiune (nouă) – 2,960 km; - Aducțiune (reabilitare) – 6,260 km; - Rețea canalizare (nouă) - 26,932 km; - Rețea canalizare (reabilitare) – 0,557 km; - Rezervoare înmagazinare – 6 buc.; - Reabilitare stație de tratare – 1 buc.; - Stații de pompare apă potabilă (noi) – 2 buc.; - Stații de pompare apă uzată (noi) – 5 buc.	29.03.2018	Gradul de contractare este de 100%. 1 contract de lucrari in faza II impartit in 3 loturi Toate contractele/loturile au fost finalizate. Au fost terminate si receptionate lucrarile, fiind semnate Proceese verbale la terminarea lucrarilor pentru Lot 1, Lot 2 și Lot 3.
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad	2017RO16CFMP004	Aprobat	35.881.331,00	32.286.021,63	2017, trimestrul 2	21.08.2017	2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 1	AP3 - 6ii	69,71	Construcții avansate	Au fost receptionate urmatoarele obiective de investitii: reabilitare si extindere retele de canalizare (34,38 km); reabilitare si extindere retele de apa (12,7 km); 6 statii de epurare uzate, 2 Statii de pompare apa uzata, reabilitare front captare apa.	01.02.2011	Gradul de contractare este de 100%. 15 contracte semnate
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Argeș	2016RO16CFMP004	Aprobat	24.282.973,00	21.365.762,32	2017, trimestrul 2	04.09.2017	2016, trimestrul 1	2017, trimestrul 4	AP3 - 6ii	86,95	Finalizat/În exploatare	Progres fizic 100%  Au fost receptionate urmatoarele obiective de investitii: reabilitare si extindere retea de distributie apa (39,70 km); 18 foraje noi si reabilitate, aductiuni noi si reabilitate 11, 4 km; 2 Statii de tratare apa noi, 1 Statie de tratare apa reabilitate, 1 rezervor nou, 3 statii de pompare apa potabila noi, 8 SCADA, Extindere retele de apa uzata (50,8km), 52 SPAU noi, 2 SPAU reabilitate.	20.02.2013	Proiect finalizat
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor	2017RO16CFMP001	Aprobat	20.259.026,00	18.186.527,64	2017, trimestrul 2	23.10.2017	2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	69,08	Construcții avansate	Au fost receptionate urmatoarele obiective de investitii: Extindere aducțiune (17,04 km), Extindere rețele apă (13,53 km), Reabilitare rețele apă (11,48km) Extindere rețele canalizare (22,93km), Reabilitare rețele canalizare (5,75km), conducte noi refulare (19,91km), 2 statii de epurare, 24 statii de pompare apa uzata, 3 statii pompare apa, 4 rezervoare, 3 statii clorina noi, 2 SCADA.	01.08.2011	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 73,63%. Din cele 9 contracte incluse in proiect, 8 contracte sunt semnate si 1 contract in licitatie.
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Botoșani	2016RO16CFMP002	Aprobat	59.634.069,00	55.340.416,03	2017, trimestrul 2	20.03.2017	2016, trimestrul 1	2019, trimestrul 4	AP3 - 6ii	61,60	Construcții	Progres fizic 87,21%  2buc.- reabilitare statii tratare apa potabila 92.302 km - extindere retea distributie apa 9,013km - reabilitare retea distributie apa potabila 0,5 km - reabilitare conducta aductiune 14 buc.- statii noi pompare Hidrofor 1 buc.- statie noua clorinare 22,95 km - extindere conducta aductiune 1 buc.- rezervor nou apa 1 buc.- SEAU reabilitat 2 buc.- SEAU noi 147,780 km - extindere retea canalizare 6,154 km - reabilitare retele canalizare 42 buc.- statii pompare ape uzate noi	01.03.2012	Toate contractele au fost atribuite-14 contracte. Un contract a fost reziliat si apoi relicitat pentru rest de executat. Lucrările pentru infrastructura de apă pentru localitatea Vorona nu face obiectul prezentului Proiect, acestea fiind finanțate din Programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea. Problema majora este nerealizarea proiectului de executare a rețelei de apa potabila de catre primaria Vorona.
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Covasna	2017RO16CFMP011	Aprobat	4.489.591,75	4.093.160,80	2017, trimestrul 2	27.10.2017	2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	57,80	Construcții	Au fost receptionate urmatoarele obiective de investitii: rețea de distribuție apă potabilă (nouă)-1,026km, Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată)-0,405km, Rețea canalizare (nouă)-4,129km, Rețea canalizare (reabilitată) – 0,758km, Construcție conductă de refulare-1,168 km, Construcție stații de pompare ape uzate-4 buc, Aducțiune (reabilitare)-4,02 km, Stații de tratare apă-1 buc, Reabilitare captări de suprafață – 1 buc, Reabilitare	30.07.2012	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 69,55%. Din cele 2 contracte incluse in proiect, 1 contract este finalizat si 1 contract reziliat. Lucrarile ramase de executat au fost lotizate de beneficiar in 4 contracte.

3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș	2017RO16CFMP008	Aprobat	21.556.603,00	19.331.961,57	2017, trimestrul 2	19.10.2017	2016, trimestrul I	2019, trimestrul 4	AP3 - 6ii	70,94	Construcții avansate	puturi- 15 buc Progres fizic=89,14 % Aducțiune reabilitată=6,47 km Statii tratare apa (reabilitate)=2 buc SEAU PE peste 10000=2 Rezervoare immagazinare reabilitate=4 Statii pompare apa potabila (reabilitate)=3	28.03.2012	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 76,49%. Gradul de contractare = 100 % Total contracte în cadrul proiectului=10 Contracte semnate: 10 Contracte în licitație: 0 Contracte nelansate: 0
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău	2017RO16CFMP002	Aprobat	20.345.526,00	18.545.829,33	2017, trimestrul 2	18.09.2017	2016, trimestrul I	2017, trimestrul 4	AP3 - 6ii	91,56	Construcții avansate	Progres fizic 96.91%  Din cele 5 contracte de lucrari, unul este nefinalizat, CL 7, avand stadiul fizic de 99.50%, lucrarile rămase de executat sunt compuse din completarea echipamentelor de laborator, stingerea deficiențelor SCADA și demolarea statiilor existente. Indicatori realizati: Extindere retele de canalizare – 34.987 Km,-conducta noua de refulare -5.717 Km, statii de pompare a apelor uzate – 23, statii de tratare apa uzata – 3	22.02.2013	S-a încheiat actul adițional nr. 5/28.06.2021 la contractul de finantare, prin care s-a prelungit durata de implementare a proiectului până la 31/12/2022.
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița	2016RO16CFMP008	Aprobat	8.130.124,00	7.414.835,69	2017, trimestrul 2	28.09.2017	2016, trimestrul I	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	78,00	Finalizat/În exploatare	Proiect finalizat la data de 30.06.2019	23.03.2012	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 86,80%.
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș	2016RO16CFMP010	Aprobat	27.252.298,00	24.785.965,03	2017, trimestrul 2	04.09.2017	2016, trimestrul I	2017, trimestrul 4	AP3 - 6ii	72,68	Construcții avansate	Indicatori realizați: - Aducțiune (nouă): 6,354 Km - Aducțiune (reabilitare): 10,67 Km - Rețea de distribuție apă potabilă (nouă): 34,978 Km - Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată): 5,741 Km - Rezervoare: 3 buc - Stații de tratare apă: 2 nr. - Rețea canalizare (nouă): 46,537 Km - Rețea canalizare (reabilitată): 5,829 Km - Stații de epurare care deservește aglomerări sub 10.000 l.e.: 1 nr.	09.05.2012	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 94,19%. Gradul de contractare = 100 %. - 19 contracte semnate
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare	2016RO16CFMP011	Aprobat	16.175.101,00	14.936.088,26	2017, trimestrul 2	31.08.2017	2016, trimestrul I	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	81,17	Construcții avansate	Indicatori realizați: - CO18 –Distribuția apei: Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă: 3250 persoane - Reabilitarea caplărilor din surse de suprafață: 3 buc - Foraje noi și reabilitate: 4 nr - Aducțiune (reabilitare): 4,6 Km - Rețea de distribuție apă potabilă (nouă): 7,4 Km - Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată): 3,5 Km - Stații de tratare apă: 2 nr. - Sisteme SCADA: 2 nr. - CO19 - Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate: 3.668 l.e. - Rețea canalizare (nouă): 35,5 Km - Rețea canalizare (reabilitată): 4,7 Km - Stații de pompare apă uzată noi și reabilitată: 22 nr. - Stații de epurare care deservește aglomerări cu peste 10.000 l.e.: 2 nr. - Stații de epurare care deservește aglomerări sub 10.000 l.e.: 1 nr.	13.11.2012	Gradul de contractare este de 94,44%. Din totalul de 18 contracte prevăzute în cadrul proiectului: - 17 contracte semnate - 1 contract cu procedură nelansată
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea	2016RO16CFMP003	Aprobat	23.869.314,56	21.849.970,55	2017, trimestrul 2	18.09.2017	2016, trimestrul I	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	71,33	Construcții avansate	Indicatori realizați 2S70 Rețea de distribuție apă potabilă (nouă): 8,00359 km 2S71 Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată) : 0,1695 km 2S73 Aducțiune (reabilitare): 3,0751 km 2S74 Rețea canalizare (nouă): 25,8662 km 2S75 Rețea canalizare (reabilitată): 2,154 km 2S77 Rezervoare immagazinare: 4 buc 2S78 Stații tratare apă: 3 buc. Stații de pompare noi și reabilitate: 2 buc. Stații de ridicare a presiunii noi și reabilitate: 0 Stații de pompare apă uzată noi și reabilitate: 18 buc. Stații epurare ape uzate care deservește aglomerări cu peste 10.000 l.e. modernizare: 2 buc. Stații epurare ape uzate care deservește aglomerări sub 10.000 l.e. extindere: 1 buc. Apometre: 629 buc Scada: 3 buc.	11.06.2012	Gradul de contractare este de 100%: Total 8 contracte faza II (1 CS și 7 CL): 8 contracte semnate Din cele 7 contracte de lucrari aferente fazei II 6 contracte lucrari au procese verbale de receptie finala / 1 contract lucrari are proces verbal la terminarea lucrarilor (PND).

3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov	2017RO16CFMP009	Aprobat	3.653.804,86	3.289.155,13	2017, trimestrul 2	27.10.2017	2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	56,34	Finalizat/În exploatare	Proiect finalizat la data de 30.06.2020	22.04.2013	
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Olt	2017RO16CFMP003	Aprobat	1.833.740,00	1.833.740,00	2017, trimestrul 2	17.10.2017	2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 1	AP3 - 6ii	18,25	Construcții avansate	Indicatori realizați: -Reabilitare rețele distribuite apă: 0,472 km; -Reabilitate conducte aducțiune: 0,220 ml; -Reabilitare rezervoare de apă: 2 buc; -Reabilitare Stații de pompare apă: 13 buc; -Reabilitare rețele de canalizare: 0,224 km; -Stație de pompare apă uzată: 1 buc; -Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă (CO18): 93.085	05.04.2016	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 19,21%. Gradul de contractare este de 100%: 1 contract prevăzut în cadrul proiectului: 1 contract semnat.
3.2.1. Fazarea proiectului Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș Severin	2016RO16CFMP007	Aprobat	72.085.479,00	67.572.928,01	2017, trimestrul 2	15.01.2018	2016, trimestrul 1	2018, trimestrul 4	AP3 - 6ii	54,93	Construcții	Indicatori realizați: - Surse de apă noi și reabilitate, total, din care: 3 buc - Rețea de transport extinsă și reabilitată (km): 3,847 km - Rețea de distribuție nouă și reabilitată (km): 44,043km - Stații de pompare noi și reabilitate: 8 Nr. - Rezervoare de apă noi și reabilitate: 1 Nr. - Rețele de canalizare extinse: 36,751 Km - Rețea de canalizare reabilitată: 17,753 Km - Stații pompare a apei uzate noi și reabilitate: 9 Nr.	12.11.2013	Gradul de contractare este de 100%. Din totalul de 17 contracte prevăzute în cadrul proiectului: 17 contracte semnate
3.2.1. Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui	2016RO16CFMP013	Aprobat	65.105.282,00	60.222.385,85	2017, trimestrul 2	28.08.2017	2016, trimestrul 1	2020, trimestrul 2	AP3 - 6ii	57,11	Construcții	Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) – 31,12 km Aducțiune (reabilitare) – 3,97 km Rețea canalizare (nouă) – 40,48 km Rezervoare immagazinare – reabilitare – 1 buc Statii tratare apa (reabilitare) – 2 buc Statii epurare ape uzate care deserve aglomerari cu peste 10.000 le.reabilitare – 3 buc Zona de protecție sanitară la captari de suprafață – 1 buc Statii noi de pompare apa potabila – 1 buc Statii noi de pompare apă uzată menajeră – 3 buc	26.02.2014	Gradul de contractare este de 84,21%. Total contracte din cadrul proiectului: 19 Contracte semnate: 16 Contracte în licitație: 0 Contracte nelansate: 2
3.2.1. Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman	2017RO16CFMP010	Aprobat	12.846.671,00	12.846.671,00	2017, trimestrul 2	07.09.2017	2016, trimestrul 1	2019, trimestrul 4	AP3 - 6ii	10,41	Construcții avansate	Rețele telescopice și reîntrire în zona blocuri, aglomerarea Zimnicea – 4 Km 2 Stații de epurare ape uzate	04.01.2011	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 22,93%. 10 contracte 6 semnate 3 reziliate 1 procedură nelansată Gradul de contractare este de 60%.
3.2.1. Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov	2017RO16CFMP006	Aprobat	22.850.579,00	20.547.240,64	2017, trimestrul 2	13.09.2017	2016, trimestrul 1	2020, trimestrul 4	AP3 - 6ii	89,69	Construcții avansate	Aducțiune nouă 16,47868 km, din care: -8,56 km executați în faza 1 cu funcționalitate provizorie; -7,91868 km executați în faza 2 2 Rezervoare immagazinare Fazat ca indicator fizic 31,5375 km Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitata) din care: -11,8655 km realizați în Faza 1 - 15,2487 km executați în Faza 2 - 4,4233 km executați în Faza 2 39,46515 km Rețea canalizare (noua) din care: -26,13 km realizați în Faza 1 - 0,0517 km executați în Faza 2 - 3,9635 km executați în Faza 2 - 4,3109 km executați în Faza 2 - 5,00905 km executați în Faza 2 6 Construirea de stații de pompare apă uzată 21,95001 km Colector 1 SEAU care deserve aglomerari sub 10.000LE	09.09.2009	9 contracte din care 3 neeligibile 8 semnate și 1 cu procedură nelansată Gradul de contractare este de 98%
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova	2016RO16CFMP012	Aprobat	57.886.550,00	54.270.492,99	2017, trimestrul 2	28.08.2017	2016, trimestrul 1	2020, trimestrul 4	AP3 - 6ii	51,25	Construcții	Progres fizic: 66,45%. Din cele 19 contracte de lucrari ale proiectului sunt semnate 17. Din cele 11 contracte de lucrări, au fost finalizate 4 și unul reziliat. Din cele 6 contracte aflate în implementare, doua au un stadiu fizic avansat : 91,42%, respectiv 99% ( CL 4 și CL 6) și 4 contracte au un stadiu fizic de aproximativ 30% ( CL 8 - 32 %, CL 1, Lot 1 - 38.50%, CL 1, Lot 2 -45,71%, CL 1, Lot 3 -27%).  Indicatori realizați: aducțiune nouă – 0,45 Km, rețea de distribuție apă -0,02 km, noi prize de apă -1, statii de pompare apă potabilă – 1, rețea canalizare nouă -29,496 km, statii epurare sub 10.000 l.e – 5, conducta noua presiune – 9,57 Km, statii de pompare apă uzată -46	13.01.2012	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 56,73%. Intarzieri foarte mari în implementarea celor 4 contracte de lucrari aflate în derulare : CL 1 lot 1, lot 2 și lot 3 și CL 8, o mobilizare scazuta a antreprenorilor, atat în predarea documentației tehnice, cat și un ritm scazut al execuției, intarzieri în obtinerea avizelor.
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea	2016RO16CFMP005	Aprobat	14.536.525,00	13.636.714,10	2017, trimestrul 2	17.07.2017	2016, trimestrul 1	2017, trimestrul 4	AP3 - 6ii	75,68	Finalizat/În exploatare	Finalizat în 31.12.2018.	25.03.2013	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 76,49%.

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Huedoara														
4.3. Decontaminare situri / obiective miniere		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	47.739.284,72	47.739.284,72	2020, trimestrul 4		2019, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP4 - 6c	0,00	Design	-		Proiectul nu a fost transmis din cauza documentației incomplete, lipsei documentelor privind terenurilor, capacității instituționale
5.1 Fazarea proiectului WATMAN - Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor etapa I	2017RO16CFMP023	Aprobat	2.203.893,00	2.203.893,00	2017, trimestrul 2	28.02.2018	2016, trimestrul 1	2017, trimestrul 4	AP5 - 5i	37,47	Construcții avansate	Proiect finalizat la data de 30.05.2020.	26.07.2013	Plățile făcute de Beneficiar către Contractori sunt de 40,55%.
5.1. Protecția și reabilitarea zonei costiere – Faza a IIa	2018RO16CFMP006	Aprobat	709.109.645,39	709.109.645,39	2018, trimestrul 4	04.04.2019	2018, trimestrul 4	2023, trimestrul 4	AP5 - 5i	7,69	Achiziții	Lungime de plajă și/sau faleză protejată - 6,95 km	08.02.2019	Gradul de contractare este de 50%. Total contracte din cadrul proiectului: 18 Contracte semnate: 9 Contracte în licitație: 6 Contracte nelansate: 3
5.1. WATMAN – faza II		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2019, trimestrul 2		2019, trimestrul 2	2022, trimestrul 4	AP5 - 5i	0,00	Design	-		Proiectul se intenționează sa fie finanțat prin PODD
5.2 Concept modern integrat pentru managementul situațiilor de urgență - Viziune 2020	2019RO16CFMP007	Aprobat	680.488.372,16	680.488.372,16	2020, trimestrul 1	03.09.2020	2019, trimestrul 1	2021, trimestrul 1	AP5 - 5ii	35,65	Construcții avansate	- Unități echipate pentru situații de urgență: 1 Nr. - Ambulanțe tip A: 20 Nr. - Autospecială de transport victime multiple: 5 Nr. - Generator curent tabără: 8 Nr. - Containere pirotehnice: 10 Nr. - Elicopter ușor: 6 Nr. - Autopompă cisternă pentru incendii de pădure de 3.000 litri: 30 Nr. - Autospecială descarcerare: 60 Nr. - Aparat izolat, cu autonomie mărită prevăzut cu sistem de alarmare în caz de lipsă a mișcării: 310 Nr. - Aparat izolat, prevăzut cu sistem de alarmare în caz de lipsă a mișcării: 7100 Nr. - Linie Tehnică de Întreținere Echipamente Individuale de Protecție: 42 Nr. - Autospecială transport efective pentru intervenție 16 + 1 locuri: 38 Nr. - Autospecială de intervenție și salvare de la înălțime: 64 Nr. - Motopompă remorcabilă de mare capacitate: 27 Nr. - Ambulanțe tip B: 55 Nr. - Ambulanțe tip C: 10 Nr. - Tehnică grea de intervenție (buldoe	26.09.2017	Gradul de contractare este de 66,66%. Din totalul de 69 contracte prevăzute în cadrul proiectului: - 46 contracte semnate - 11 contracte în procedură de atribuire - 12 contracte cu procedură nelansată
5.2 Intervenție aeriană eficientă		Retras și scos din PO			2020, trimestrul 1		2019, trimestrul 3	2022, trimestrul 4	AP5 - 5ii					Proiectul a fost integrat în Viziune 2020
5.2 Intervenție navală eficientă pentru ape mai sigure		Retras și scos din PO			2020, trimestrul 1		2019, trimestrul 4	2022, trimestrul 4	AP5 - 5ii					Proiectul a fost integrat în Viziune 2020
5.2 Multirisca - modul II		Prevăzut pentru notificare/transmitere către CE	0,00	0,00	2020, trimestrul 1		2019, trimestrul 1	2022, trimestrul 4	AP5 - 5ii	0,00	Design	-		Proiectul se intenționează sa fie finanțat prin PODD
7.1. Fazarea proiectului Retechnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană	2020RO16RFMP004	Aprobat	9.283.859,48	7.790.829,72	2017, trimestrul 1	30.08.2021	2017, trimestrul 4	2019, trimestrul 4	AP7 - 4c	55,65	Construcții avansate	progres fizic total proiect 94,19. Progresul fizic Fazall 55,62% Proiect financiar total proiect 97,33	05.10.2012	Contractul de finanțare a fost semnat în data de 19.05.2021 Au fost semnate 15 contracte de lucrari si 7 contracte de servicii
7.2. Modernizarea sistemului de transport al energiei termice în Municipiul București	2020RO16CFMP001	Aprobat	278.325.801,53	254.231.051,00	2020, trimestrul 1	26.05.2021	2019, trimestrul 2	2023, trimestrul 4	AP7 - 4iii	0,00	Achiziții	-	15.12.2022	3 contracte de servicii în atribuire, un contract de servicii nelansat, contractul de lucrari cu 5 loturi de lucrari nelansat, documentatia de atribuire în curs de finalizare. Se preconizează lansarea în prima parte a anului 2022.

## **probleme semnificative întâlnite în punerea în aplicare a proiectelor majore și măsurile luate pentru remediarea lor**

### **Probleme semnificative în implementare:**

- Mobilizarea slabă și foarte slabă a unor Antreprenori la execuția lucrărilor în șantier;
- Întârzieri în implementare provocate de starea generală a economiei naționale/europene/internaționale pe fondul pandemiei de COVID 19.

### **Măsuri luate pentru sprijinirea implementării:**

- Analiza permanentă de către AM POIM/OIT a stadiului implementării proiectelor pe baza rapoartelor referitoare la vizitele lunare în șantier;
- Solicitarea către Beneficiari de a desfășura activitățile necesare în ceea ce privește lucrările în șantier, în scopul recuperării/evitării unor întârzieri;
- Organizarea periodică de întâlniri cu Beneficiarii pentru sprijinirea implementării proiectelor.

În perioada de referință au fost organizate întâlniri tehnice consultative atât cu beneficiarii finanțării din sectorul de apă și apă uzată / transport, cât și cu asociațiile profesionale. Discuțiile au vizat aspecte cu caracter orizontal și punctual aferente problemelor din sector.

Au avut loc **întâlniri cu beneficiarii POIM** la nivelul regiunilor de dezvoltare Centru, Nord- Vest, Nord-Est, Sud- Vest, Sud-Est, Sud și București, precum și întâlniri cu **ARACO, ASF și UNSAR**.

Totodată, au continuat și s-au intensificat întâlnirile dintre beneficiarii proiectelor și experții BEI-PASSA/JASPERS în vederea urgentării elaborării aplicațiilor de finanțare pentru proiectele de infrastructură. În cadrul acestor întâlniri au fost clarificate aspectele problematice (cu accent pe justificarea investițiilor propuse) astfel încât proiectele să poată fi aprobate în cel mai scurt timp posibil, permițând o perioadă de implementare a proiectelor corespunzătoare.

Luând în considerare stadiul fizic de implementare al proiectelor, o parte din proiectele majore finanțate în cadrul axelor prioritare POIM, ce nu se vor finaliza până la 31.12.2023, urmează a fi continuate pe perioada de programare 2021-2027, cu respectarea regulamentelor CE aplicabile celor două cadre de programare (2014-2020 și 2021-2027), În acest fel, proiecte majore finanțate din AP1 și AP2 vor fi continuate și finalizate în Programul Operațional Transport 2021-2027, în timp ce proiecte majore finanțate prin AP 3, 5 și 7 ar putea fi continuate și finalizate în cadrul Programului Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027. În ceea ce privește proiectele etapizate din exercițiul financiar 2007-2013, se estimează că acestea vor fi finalizate cu respectarea prevederilor aplicabile închiderii programelor operaționale.

Mai mult, având în vedere că în funcție de evoluția procesului de implementare se vor înregistra fie nevoi suplimentare, fie neutilizarea integrală a alocărilor dedicate anumitor axe prioritare sau anumitor obiective specifice, AM POIM va realiza o analiză detaliată a stadiului implementării financiare a programului, inclusiv din perspectiva nivelului de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor POIM. Această analiză va

conduce la ajustarea deficitelor potențiale de FEDR și FC prin modificarea POIM în sensul realocării fondurilor între axele prioritare, realocare ce va ține cont inclusiv de fazarea proiectelor. Ulterior finalizării, propunerea de modificare POIM, realizată în baza analizei AM POIM, va fi transmisă către CE în vederea aprobării.

De asemenea, serviciile CE sunt consultate în permanență de către AM POIM în vederea eficientizării utilizării fondurilor alocate prin POIM în vederea atingerii țintelor precum și depășirea crizelor/provocărilor întâmpinate în decursul ultimilor doi ani.

## Orice modificare prevăzută a listei de proiecte majore din programul operațional

Având în vedere că o serie de proiecte majore aferente sectorului de transport – AP1 și AP2 nu vor mai fi finanțate prin POIM, fiind propuse spre finanțare din alte surse (de ex. PNRR) dat fiind gradul mare de contractare, precum și necesitatea introducerii unor noi proiecte majore aflate în etapă înaintată de pregătire, în cursul anului 2022 AM POIM va promova o propunere de modificare program prin care este vizată completarea/ modificarea anumitor elemente ale programului, după cum urmează:

Se elimină următoarele proiecte:

O.S. 1.1:

- Autostrada Sibiu – Făgăraș
- Autostrada Tg. Neamț – Iași Ungheni (fără pod)
- Autostrada Transilvania: Secțiunea Nădășelu – Poarta Sălajului (Loturile 3A2, 3B1, 3B2)
- Autostrada Transilvania: Secțiunea Poarta Sălajului Nușfalău (Loturile 3B4, 3B3 + tunel Meseș)
- Autostrada de Centură Nord București
- Drum de mare viteză Bacău – Pașcani
- Gilău Cluj N. Est

O.S. 1.2:

- Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri etapa II toate regionalele (O.S. 1.2 / O.S. 2.7)
- Modernizare stații de cale ferată (O.S. 1.2 / O.S. 2.7)
- Electrificare linie cale ferată ClujNapoca - Episcopia Bihor
  
- Reabilitare linie de cale ferată Predeal – Brașov
- Reabilitare linie cale ferată București - Aeroport Henri Coandă
- Reabilitare linie de cale ferată Focșani - Roman

O.S. 1.3:

- Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno bulgar al Dunării (km 845.5 - km 375)
- Realizarea lucrărilor de infrastructură în vederea dezvoltării de terminale specializate în Portul Constanța Sud Mol 3S4S – etapele I+II+III(ha)
- Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila (Punctul critic Bala)

O.S. 1.4:

- Magistrala 5 Secțiunea Eroilor (PS Operă) Universitate - Piața Iancului

O.S. 2.1:

- Autostrada Comarnic – Brașov
- Constanța Tulcea – Brăila Drum de mare viteză (fără pod)
- Drum de mare viteză Ploiești - Buzău
- Drum de mare viteză Buzău - Focșani
- Drum de mare viteză Focșani - Bacău
- Făgăraș - Brașov Drum de mare viteză

O.S. 2.7:

- Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad

Se introduc următoarele proiecte:

O.S. 1.4:

- Trenuri metrou (30 trenuri noi)

O.S. 3.1:

- Sistem de management integrat al deșeurilor din județul Dâmbovița - Obiectiv - Instalație de tratare deșeurii colectate separat și centru de aport voluntar Șotânga

Se retrag din lista proiectelor majore, dar se pastreaza ca proiecte non-majore in PO, proiectul „Podul peste Prut de la Ungheni”, AP 1, O.S. 1.1 (proiect minor) si proiectul Fazare Reabilitare DN 73 Pitești – Brașov, AP 2, O.S. 2.1 (proiect minor).

Se actualizează denumirea proiectului major „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și



apă uzată în județul Caraș-Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020,, AP3, O.S. 3.2.

Prin aceste modificări nu sunt afectate alocările bugetare aferente Axelor Prioritare și Obiectivelor Specifice.

Realocările bugetare, acolo unde este cazul, vor face obiectul unei noi propuneri de modificare de program, în funcție de portofoliul de proiecte care vor fi făzate pe perioada de programare 2021-2027 pe PODD și POT.

## 10.2. Planuri de acțiune comune

### Programul Progress

--

Tabelul 13: Planuri de acțiune comune (PAC)

Denumirea PAC	CCI	Stadiul implementării PAC	Total costuri eligibile	Total sprijin public	Contribuția PO la PAC	Axă prioritară	Tipul PAC	Transmiterea [prevăzută] către Comisie	Începerea (prevăzută) a implementării	Finalizarea (prevăzută)	Principalele realizări și rezultate	Cheltuielile eligibile totale certificate, transmise Comisiei	Observații
---------------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	----------------	-----------	--	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---	------------

**Probleme importante întâlnite și măsuri adoptate pentru rezolvarea lor**

--

**PARTEA B - RAPOARTE PREZENTATE ÎN 2017 și 2019 ȘI RAPORTUL FINAL DE IMPLEMENTARE [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]**

**11. EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (4) ȘI ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]**

**11.1. Informații prevăzute în partea A și atingerea obiectivelor programului [Articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]**

Axă prioritară	AP1 - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului
----------------	---

--	--

Axă prioritară	AP10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie
----------------	---

--	--

Axă prioritară	AP2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient
----------------	---

--	--

Axă prioritară	AP3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor
----------------	---

--	--

Axă prioritară	AP4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric
----------------	--

--	--

Axă prioritară	AP5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor
----------------	---

--	--

Axă prioritară	AP6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
----------------	---

--	--

Axă prioritară	AP7 - Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate
----------------	---

--	--

Axă prioritară	AP8 - Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale
----------------	---

Axă prioritară	AP9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2

**11.2. Acțiuni specifice întreprinse pentru a promova egalitatea între bărbați și femei și nediscriminarea, în special accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, și măsurile implementate pentru a asigura integrarea dimensiunii de gen în programul operațional și în operațiuni [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]**

**11.3. Dezvoltarea durabilă [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]**

**11.4. Raportarea privind sprijinul utilizat pentru atingerea obiectivelor legate de schimbările climatice [articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]**

Axă prioritară	Valoarea sprijinului care urmează să fie utilizat pentru obiectivele aferente schimbărilor climatice (EUR)	Proporția alocării totale pentru programul operațional (%)
AP1	1.271.007.871,55	37,34%
AP10	47.868.069,82	6,84%
AP2	91.782.756,05	8,32%
AP3	971.313.186,30	38,20%
AP4	108.434.427,02	42,90%
AP5	1.485.266.299,02	304,17%
AP6	97.254.190,77	92,19%
AP7	339.171.870,95	148,36%
<b>Total</b>	<b>4.412.098.671,48</b>	<b>47,25%</b>

**11.5. Rolul partenerilor în implementarea programului**

**12. INFORMAȚII ȘI EVALUARE OBLIGATORII ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) PRIMUL PARAGRAF LITERELE (A) ȘI (B) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013**

**12.1. Progresele înregistrate în implementarea planului de evaluare și a măsurilor luate ca urmare a constatărilor evaluărilor**

--

Statut	Nume	Fond	Anul finalizării evaluării	Tipul de evaluare	Obiectiv tematic	Tema	Constatări (în cazul în care este executat)	Monitorizare (în cazul în care este executat)
--------	------	------	----------------------------	-------------------	------------------	------	---	---



**12.2. Rezultatele măsurilor de informare și de publicitate ale fondurilor, efectuate în temeiul strategiei de comunicare**

--

**13. ACȚIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU A ÎNDEPLINI CONDIȚIONALITĂȚILE EX ANTE [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (4) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013] [DATELE POT FI INCLUSE ÎN RAPORTUL CARE TREBUIE SĂ FIE PREZENTAT ÎN 2016 (A SE VEDEA PUNCTUL 9 DE MAI SUS)].  
NECESAR ÎN RAPORTUL DE IMPLEMENTARE PREZENTAT ÎN 2017) OPȚIUNE: RAPORTUL DE PROGRES**

**14. INFORMAȚII SUPLIMENTARE CARE POT FI ADĂUGATE, ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL ȘI DE OBIECTIVELE PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) AL DOILEA PARAGRAF LITERELE (A), (B), (C), (D), (G) ȘI (H) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]**

**14.1. Progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea abordării integrate a dezvoltării teritoriale, inclusiv a dezvoltării regiunilor care se confruntă cu dificultăți demografice și cu handicapuri naturale sau permanente, a investițiilor teritoriale integrate, a dezvoltării urbane durabile și a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității în cadrul programului operațional**

**14.2. Progresele realizate în ceea ce privește implementarea acțiunilor menite să consolideze capacitatea autorităților statelor membre și a beneficiarilor de a administra și a utiliza fondurile**

**14.3. Progresele înregistrate în implementarea unor eventuale acțiuni transnaționale și interregionale**

**14.4. După caz, contribuția strategiilor macroregionale și de bazin maritim**

Astfel cum prevede Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 la alineatul (3) al articolului 27 privind "conținutul programelor", la alineatul (3) litera (e) al articolului 96 privind "conținutul, adoptarea și modificarea programelor operaționale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă", la alineatul (3) și la alineatul (4) litera (d) ale articolului 111 privind "rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă" și în anexa 1 secțiunea 7.3 privind "contribuția programelor principale la strategiile macroregionale și privind bazinele maritime", acest program contribuie la strategia (strategiile) macroregională (macroregionale) și/sau de bazin maritim:

- Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice (EUSBSR)
- Strategia UE pentru regiunea Dunării (EUSDR)
- Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice (EUSAIR)
- Strategia UE pentru regiunea Alpilor (EUSALP)
- Strategia pentru bazinul maritim al Oceanului Atlantic (ATLSBS)

Pilonul (pilonii) și domeniul (domeniile) prioritar(e) pentru care programul este relevant:

	<b>Pilon</b>	<b>Domeniu prioritar</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Interconectarea regiunii Dunării	1.1 - Mobilitate - căi navigabile
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Interconectarea regiunii Dunării	1.2 - Mobilitate - transport feroviar, rutier și aerian
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Interconectarea regiunii Dunării	1.3 - Energie
<input type="checkbox"/>	1 - Interconectarea regiunii Dunării	1.4 - Cultură și turism
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Protejarea mediului în regiunea Dunării	2.1 - Calitatea apei
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Protejarea mediului în regiunea Dunării	2.2 - Riscuri pentru mediu
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Protejarea mediului în regiunea Dunării	2.3 - Biodiversitate, peisaje, calitatea aerului și a solului
<input type="checkbox"/>	3 - Creșterea prosperității în regiunea Dunării	3.1 - Societatea cunoașterii
<input type="checkbox"/>	3 - Creșterea prosperității în regiunea Dunării	3.2 - Competitivitate
<input type="checkbox"/>	3 - Creșterea prosperității în regiunea Dunării	3.3 - Oameni și competențe
<input type="checkbox"/>	4 - Consolidarea regiunii Dunării	4.1 - Capacitate și cooperare instituțională
<input type="checkbox"/>	4 - Consolidarea regiunii Dunării	4.2 - Securitate

## Acțiuni sau mecanisme utilizate pentru a corela mai bine programul cu EUSDR

**A. Coordonatorii macroregionali (în special coordonatorii naționali, coordonatorii de politică coordonatorii de acțiuni orizontale sau membrii comitetelor de coordonare/ai grupurilor de coordonare) participă la Comitetul de monitorizare a programului?**

Da  Nu

**Numele și funcția**

Ștefan Răzvan Rab, Coordonatorul Național SUERD

**B. În criteriile de selecție, au fost atribuite puncte suplimentare pentru măsuri specifice de sprijinire a EUSDR?**

Da  Nu

**a) În ceea ce privește EUSDR sunt planificate cereri de propuneri?**

Da  Nu

**b) Câte proiecte/acțiuni macroregionale sunt deja sprijinite de program? (Număr)**

453

**c) Au fost acordate puncte suplimentare/bonusuri unui proiect/unei acțiuni cu semnificație sau impact macroregional important? În caz afirmativ, vă rugăm să elaborați (o propoziție specifică)**

Pentru susținerea suplimentară a obiectivelor Strategiei Dunării, pentru anumite proiecte, situate în aria adiacentă Dunării au fost acordate puncte suplimentare (proiecte aferente obiectivelor specifice O.S. 4.1, O.S. 6.1, O.S. 6.2 O.S. 6.4) Cele 4 O.S. totalizează un număr de 144 proiecte dintre care 51 de proiecte sunt localizate în cele 12 județe riverane Dunării (Caras Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța), pentru care s-au acordat puncte suplimentare. Principalele tipuri de investiții vizează în special protecția biodiversității, producția de energie din surse regenerabile și eficiența energetică.

**d) Alte acțiuni (de exemplu proiecte strategice planificate). Vă rugăm să elaborați (o propoziție specifică)**

Dezvoltarea infrastructurii pe rețeaua TEN-T centrală (OS 1.1, 1.2, 1.3), dezvoltarea transportului intermodal, fluidizarea traficului la punctele de ieșire din țară, îmbunătățirea serviciilor pe rețeaua TEN-T (OS 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) contribuie integral la Pilonul 1 al SUERD. Pilonul 1 este adresat POIM și prin obiectivele de eficiență energetică și surse regenerabile, AP6-OS6.1 și AP8-OS8.2 contribuind integral și direct la aceste obiective. În domeniul mediului, axele prioritare specifice din POIM (3-5) și AP6-OS6.2 și 6.4 sunt relevante integral pentru Pilonul 2. Toate proiectele de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare sunt relevante SUERD având impact asupra întregului bazin hidrografic.

**C. Programul a investit fonduri UE în EUSDR?**

Da  Nu

Programul dumneavoastră prevede investirea în EUSDR în viitor? Vă rugăm să elaborați (o propoziție specifică)

POIM nu are o alocare dedicata SUERD, dar prin actiunile finantate contribuie la obiectivele SUERD.

**D. Rezultatele obținute în ceea ce privește EUSDR (nu se aplică pentru 2016)**

453 proiecte selectate la 31.12.2021 (182 pe pilonul 1 și 271 pe pilonul 2). Pilon 1: rutier (O.S. 1.1, 2.1 și 2.2)/80 proiecte/total elig. 5,525 mld Euro; feroviar (O.S. 1.2 și 2.7)/21 proiecte/total elig. 2,43 mld Euro; naval (O.S. 1.3 și 2.4)/23 proiecte/total elig. 437,4 mil Euro; aeroporturi (O.S. 2.3)/19 proiecte/total elig. 225,8 mil Euro; securitate moduri transport (O.S. 2.5)/12 proiecte/total elig. 92,05 mil Euro; energie: (O.S. 6.1)/16 proiecte/total elig. 65,55 mil. Euro și (O.S. 8.2)/ 11 proiecte/ total elig. 108,49 mil. Euro. Pilon 2: (O.S. 3.2)/101 proiecte/total elig. 6,258 mld Euro; (O.S. 3.1)/21 proiecte/total elig. 282,54 mil Euro; (O.S. 4.1)/105 proiecte/ total elig. 284,13 mil Euro; (O.S. 4.2)/2 proiecte/total elig. 26,26 mil Euro; (O.S. 4.3)/2 proiecte/total elig. 20,02 mil Euro; (O.S. 5.1)/6 proiecte/total elig. 671,43 mil Euro; (O.S. 5.2)/11 proiecte/total elig. 1,008 mld Euro; (O.S. 6.2 și 6.4)/23 proiecte/total elig. 12,64 mil Euro.

**E.**

**Programul dumneavoastră contribuie la obiectivele validate de coordonatorii naționali și de coordonatorii domeniului prioritar în 2016 (încărcate pe site-ul EUSDR)? [Vă rugăm precizați obiectivul (obiectivele)]**

POIM contribuie în mod direct la implementarea obiectivelor SUERD, cu accent pe primii doi piloni: 1. Conectarea regiunii Dunării și 2. Îmbunătățirea condițiilor de mediu în Regiunea Dunării.

**14.5. Progresele realizate în implementarea acțiunilor din domeniul inovării sociale, după caz**

--

**14.6. Progresele realizate în implementarea unor măsuri care să răspundă nevoilor specifice din zonele geografice cele mai afectate de sărăcie sau ale grupurilor țintă expuse cel mai mult riscului de discriminare sau excludere socială, în special în ceea ce privește comunitățile marginalizate, persoanele cu handicap, șomerii de lungă durată și tinerii care nu au un loc de muncă, inclusiv, dacă este cazul, resursele financiare utilizate**

--

**PARTEA C RAPORTUL PREZENTAT ÎN 2019 ȘI RAPORTUL FINAL DE IMPLEMENTARE  
(articolul 50 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)**

**15. INFORMAȚII FINANCIARE LA NIVEL DE AXĂ PRIORITARĂ ȘI DE PROGRAM  
[ARTICOLUL 21 ALINEATUL (2) ȘI ARTICOLUL 22 ALINEATUL (7) DIN REGULAMENTUL (UE)  
NR. 1303/2013]**



**16. O CREȘTERE INTELIGENTĂ, DURABILĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII (OPȚIUNE: RAPORTUL DE PROGRES)**

Informații privind contribuția programului la realizarea strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și evaluarea acesteia.

--

**17. PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANȚA PROGRAMULUI ȘI MĂSURILE ADOPTATE — CADRUL DE PERFORMANȚĂ [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]**

În cazul în care evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește obiectivele de etapă și țintele stabilite în cadrul de performanță demonstrează că anumite obiective de etapă și ținte nu au fost atinse, statele membre trebuie să precizeze motivele incapacității de a atinge aceste obiective în raportul din 2019 (pentru obiectivele de etapă) și în raportul final de implementare (pentru ținte).

--

**DOCUMENTE**

<b>Titlul documentului</b>	<b>Tipul documentului</b>	<b>Data documentului</b>	<b>Referința locală</b>	<b>Referința Comisiei</b>	<b>Fișiere</b>	<b>Data trimiterii</b>	<b>Trimis de</b>
Decizie de aprobare RAI 2021	Rezumat pentru cetățeni	30.05.2022	7303/30.05.2022	Ares(2022)4053012	Decizie de aprobare RAI 2021	31.05.2022	nbarbufl
Rezumatul pentru cetateni	Rezumat pentru cetățeni	30.05.2022		Ares(2022)4053012	Rezumatul pentru cetateni	31.05.2022	nbarbufl

**REZULTATELE CELEI MAI RECENTE VALIDĂRI**

Severitate	Cod	Mesaj
Informații		Versiunea raportului de implementare a fost validată
Atenție	2.10	În tabelul 8 sunt prevăzute numai axele prioritare de tip monofond. Axa prioritară AP7 este una de tip multifond.
Atenție	2.48	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mică decât valoarea de bază și se îndeplinește de țintă pentru axa prioritară: AP1, prioritate de investiții: 7ii, obiectiv specific: OS1.4, indicator: 2S8, categoria de regiune: , an: 2014 (18,00 < 18,50). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.48	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mică decât valoarea de bază și se îndeplinește de țintă pentru axa prioritară: AP1, prioritate de investiții: 7ii, obiectiv specific: OS1.4, indicator: 2S8, categoria de regiune: , an: 2020 (16,00 < 18,50). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.48	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mică decât valoarea de bază și se îndeplinește de țintă pentru axa prioritară: AP1, prioritate de investiții: 7ii, obiectiv specific: OS1.4, indicator: 2S8, categoria de regiune: , an: 2021 (14,70 < 18,50). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.48	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mică decât valoarea de bază și se îndeplinește de țintă pentru axa prioritară: AP2, prioritate de investiții: 7c, obiectiv specific: OS2.3, indicator: 2S13, categoria de regiune: L, an: 2020 (7,18 < 10,70). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.48	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mică decât valoarea de bază și se îndeplinește de țintă pentru axa prioritară: AP2, prioritate de investiții: 7d, obiectiv specific: OS2.7, indicator: 2S23, categoria de regiune: , an: 2020 (345.435,97 < 409.640,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.48	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mică decât valoarea de bază și se îndeplinește de țintă pentru axa prioritară: AP2, prioritate de investiții: 7d, obiectiv specific: OS2.7, indicator: 2S23, categoria de regiune: , an: 2021 (396.786,00 < 409.640,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.48	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mică decât valoarea de bază și se îndeplinește de țintă pentru axa prioritară: AP3, prioritate de investiții: 6ii, obiectiv specific: OS3.2, indicator: 2S30, categoria de regiune: , an: 2014 (4,00 < 5,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.48	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mică decât valoarea de bază și se îndeplinește de țintă pentru axa prioritară: AP6, prioritate de investiții: 4g, obiectiv specific: OS6.4, indicator: 2S57, categoria de regiune: , an: 2021 (0,00 < 178,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.48	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mică decât valoarea de bază și se îndeplinește de țintă pentru axa prioritară: AP8, prioritate de investiții: 7e, obiectiv specific: OS8.1, indicator: 2S65, categoria de regiune: , an: 2014 (2.067,00 < 2.200,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.48	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mică decât valoarea de bază și se îndeplinește de țintă pentru axa prioritară: AP8, prioritate de investiții: 7e, obiectiv specific: OS8.1, indicator: 2S65, categoria de regiune: , an: 2020 (0,00 < 2.200,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.49	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 depășește valoarea țintă pentru axa prioritară: AP1, prioritate de investiții: 7i, obiectiv specific: 1.3., indicator: 2S3, categoria de regiune: , an: 2019 (33,26 > 32,20). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.49	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 depășește valoarea țintă pentru axa prioritară: AP1, prioritate de investiții: 7ii, obiectiv specific: OS1.4, indicator: 2S8, categoria de regiune: , an: 2016 (28,90 > 23,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.49	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 depășește valoarea țintă pentru axa prioritară: AP1, prioritate de investiții: 7ii, obiectiv specific: OS1.4, indicator: 2S8, categoria de regiune: , an: 2017 (29,50 > 23,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.49	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 depășește valoarea țintă pentru axa prioritară: AP1, prioritate de investiții: 7ii, obiectiv specific: OS1.4, indicator: 2S8, categoria de regiune: , an: 2018 (29,40 > 23,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.49	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 depășește valoarea țintă pentru axa prioritară: AP1, prioritate de investiții: 7ii, obiectiv specific: OS1.4, indicator: 2S8, categoria de regiune: , an: 2019 (27,40 > 23,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.49	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 depășește valoarea țintă pentru axa prioritară: AP2, prioritate de investiții: 7c, obiectiv specific: OS2.3, indicator: 2S13, categoria de regiune: L, an: 2017 (20,20 > 20,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.49	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 depășește valoarea țintă pentru axa prioritară: AP2, prioritate de investiții: 7c, obiectiv specific: OS2.3, indicator: 2S13, categoria de regiune: L, an: 2018 (21,81 > 20,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.49	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 depășește valoarea țintă pentru axa prioritară: AP2, prioritate de investiții: 7c, obiectiv specific: OS2.3, indicator: 2S13, categoria de regiune: L, an: 2019 (23,19 > 20,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.49	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 depășește valoarea țintă pentru axa prioritară: AP2, prioritate de investiții: 7c, obiectiv specific: OS2.4, indicator: 2S3, categoria de regiune: L, an: 2019 (33,26 > 32,20). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.49	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 depășește valoarea țintă pentru axa prioritară: AP6, prioritate de investiții: 4g, obiectiv specific: OS6.4, indicator: 2S57, categoria de regiune: , an: 2017 (249,00 > 232,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.49	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 depășește valoarea țintă pentru axa prioritară: AP8, prioritate de investiții: 7e, obiectiv specific: OS8.2, indicator: 2S66, categoria de regiune: , an: 2021 (29,98 > 20,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndeplinește de țintă pentru axa prioritară: AP2, prioritate de investiții: 7c, obiectiv specific: OS2.5, indicator: 2S15, categoria de regiune: , an: 2015 (95,30 > 93,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndeplinește de țintă pentru axa prioritară: AP2, prioritate de investiții: 7c, obiectiv specific: OS2.5, indicator: 2S15, categoria de regiune: , an: 2016 (96,80 > 93,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndeplinește de țintă pentru axa prioritară: AP2, prioritate de investiții: 7c, obiectiv specific: OS2.5, indicator: 2S15, categoria de regiune: , an: 2017 (99,30 > 93,00). Vă rugăm să verificați.
Atenție	2.50	Valoarea anuală introdusă în tabelul 1 este mai mare decât valoarea de bază și se îndeplinește de țintă pentru axa prioritară: AP2, prioritate de investiții: 7c, obiectiv specific: OS2.5, indicator: 2S15, categoria de regiune: , an: 2018 (95,60 > 93,00). Vă rugăm să verificați.











